Счет-фактура № 5 от 30 апреля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648. Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 13.01.2015г. к Договору №498-ОБ от

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки столовой к КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г. Алматы, расположенной по адресу: ул. Гете, 177 в Туркисбском районе города Алматы за апрель 2015г.	тг	1	35 477 089,29	35 477 089,29	12%	4 257 250,71	39 734 340,00		
Всего по счету:					**35 477 089,29**		**4 257 250,71**	**39 734 340,00**		

уководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4	011240001633
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18	050140013648
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №1 от 13.01.2015г. к Договору №498-ОБ от 11.12.2014г.	

Номер документа	Дата составления
5	30.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки столовой к КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г. Алматы, расположенной по адресу: ул. Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы за апрель 2015г.			тг	1	39 734 340,00	39 734 340,00
				Итого	1	x	39 734 340,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Дасанахметов Г.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алмат.

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки столовой к КГУ "Школа интернат № 17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете / Громова, 177 / 47 в Турксибском районе города Алматы

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 30 апреля 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение к Договору № 498-ОБ от 11.12.2014г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		1	13.01.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	89 443 538	35 477 089								4 257 251	39 734 340
Итого к оплате	**89 443 538**	**35 477 089**								**4 257 251**	**39 734 340**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Курмангалиев М.Н. "____" _____2015г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "____" _____2015г.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение № 1 от 13.01.2015г. к Договору № 498-ОБ от 11.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки столовой к КГУ «Школа интернат № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете / Громова, 177 / 47 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Общестроительные работы (Земляные работы Блоки 1-3) /локальная смета 2-2-1/										
		Закрепление грунта подпорными стенами										
1	Е0105-11-10- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	КЖ2 Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунтах группы 2 т	3,3264	8766,58 1822,5	5687,45 1053,54	29161 6062	18919 3504	11002 115	10,6 3,12	35 10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,3728	114900	-	157735	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,10955	67700	-	7417	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0106-13-6	-Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3,800 м, толщиной 150 мм из бетона класса: В15 /М-200/	27,13	8576,37	404,96	232677	10987	47301	9,27	251
				1507,5	152,98	40898	4150	105	0,75	20
		м3								
5	Е0106-20-1	-Засыпка с уплотнением пазух подпорных стен песчано-гравийной смесью (ПГС)	75,209125	1176,12	273,87	88455	20598	27182	1,77	133
				240,75	103,46	18107	7781	105	0,51	38
		м3								
		Водонепроницаемый экран из сплошной подушки из местного суглинка(75%) и щебня фракции 20-30 мм(25%)								
		КЖ2 Примечание 1.1								
6	Е0101-139-1	-Устройство водонепроницаемого экрана из грунтовой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки местного суглинистого грунта 75% с добавлением щебня 25%	505,28	89	88,73	44971	44835	12184	-	1
				0,25	24,61	126	12435	97	0,08	43
		м3								
7	С143008-6	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	126,32	896	-	113183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Общестроительные работы раздел КЖ Блок 1 /локальная смета 2-2-2/								
		Наружные кирпичные стены, толщиной 250 мм для блока №1 с отм.-0,100 до отм.+2,850								
		АР40,41								
8	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,02052	65000	-	1334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов толщ.20мм(Н)	11,025	152,01	4,19	1676	46	776	0,38	4
		м2		58,05	1,58	640	17	118	0,01	-
10	Е0108-6-10	-Кладка стен -заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	39,7	6077,86	379,78	241291	15077	43110	5,12	203
		м3		778,5	141,75	30906	5627	118	0,7	28
11	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен сетками	0,1404	8679,65	422,15	1219	59	1394	56,4	8
		т		8257,5	157,5	1159	22	118	0,77	-
12	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10998	29400	-	3233	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,03042	32300	-	983	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки(л.2)	0,37	4550,71	66,01	1684	24	86	1,35	-
		м3		195,75	24,93	72	9	105	0,12	-
15	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых на отм.-0,.55 до отм.-0.200	0,7	5704	335,84	3993	235	682	4,54	3
		м3		699,75	126	490	88	118	0,61	-
16	Е0107-20-1	-Установка компенсатора из стали	0,00613	89308,57	2434,57	547	15	282	170	1
		т		31950	920,25	196	6	140	4,49	-
17	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	0,2	258,32	92,82	52	19	27	0,59	-
		м2		100,8	34,88	20	7	100	0,17	-
18	С11031-25	-Вата минеральная	0,02	2530	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов(по месту) м3	0,0192	-	-	-	-	-	-	-
				172357,31	536,06	3309	10	961	289	6
		1т		47475	202,5	912	4	105	0,99	-
		Кирпичные перегородки								
		КЖ38и,39и								
		Внутренние кирпичные стены 250 мм и кирпичные перегородки толщиной 120 мм								
20	Е0108-4-2	-Гидроизоляция под внутренние стены и перегородки оклеечная в 1 слой из толя м2	29,4286	384,27	7,14	11309	210	861	0,14	4
				22,1	2,68	650	79	118	0,01	-
21	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	4,8375	5686,82	337,41	27510	1632	4547	4,38	21
				670,5	126	3244	610	118	0,62	3
22	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича марки 75 при высоте этажа до 4 м м2	22,32	845,14	34,73	18864	775	6269	1,43	32
				225	13,01	5022	290	118	0,06	1
23	Е0108-12-1	-Армирование кладки внутренних стен и перегородок сетками СГ-1 и шпильками т	0,1456	8679,65	422,15	1264	61	1446	56,4	8
				8257,5	157,5	1202	23	118	0,77	-
24	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,08223	29400	-	2418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,01577	32300	-	509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0476	73000	-	3475	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Детали № 1,2,3,4,5 для крепления стен и перегородок								
27	Е0108-12-1	-Крепление перегородок	2,04638	8679,65	422,15	17762	864	20320	56,4	115
		т		8257,5	157,5	16898	322	118	0,77	2
28	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров, уголков и полосовой стали	2,04638	114900	-	235129	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	СЦ142тб5	-Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза	2,04638	6226	-	12741	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01458	172357,31	536,06	2513	8	730	289	4
		1т		47475	202,5	692	3	105	0,99	-
		Сердечники монолитные Мс1(42 п.м.)								
		КЖ42								
31	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных сердечников из бетона В25	1,26	10202,18	990,15	12855	1248	2671	10,4	13
		м3		1644,75	374,04	2072	471	105	1,83	2
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01092	65000	-	710	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07476	65900	-	4927	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей Нз1 весом до 4 кг	0,1224	33697,62	304,24	4125	37	4266	198	24
		1т		33075	114,75	4048	14	105	0,56	-
35	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, Нз1	0,1224	50800	-	6218	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов А61 на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,02176	126994,77	680,89	2763	15	132	33,1	1
		1т		5535	256,5	120	6	105	1,26	-
37	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03042	29400	-	894	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,10998	32300	-	3552	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0107-57-4	-Вертикальная и горизонтальная заделка зазоров между перегородками и плитой перекрытия, и между перегородками и несущими конструкциями пенополиуретаном	24,11	8,59	1,88	207	45	251	0,04	1
		м		6,71	0,72	162	17	140	-	-
40	С11011-478	-Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой	0,0001206	930700	-	112	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

Общестроительные работы раздел КЖ Блок 2
/локальная смета 2-2-3/

Лестница

КЖ78

Лестница в осях"А-В"/"5-6"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0106-22-5	-Устройство лестничных маршей ЛМ1, ЛМ2, ЛМ3, ЛМ4	5,24	12051,53	379,21	63150	1987	12437	13	68
		м3		2117,25	143,26	11094	751	105	0,7	4
42	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,02829	50800	-	1437	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки из стали: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0084	65000	-	546	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01056	62000	-	655	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0002667	61300	-	16	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0007009	61200	-	43	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Наружные кирпичные стены, толщиной 250 мм с отм.-0,100 до отм.+2,850								
		Наружные кирпичные, толщиной 250 мм с отм.-0,100 до отм.+2,850								
47	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная	20,85	152,01	4,19	3169	87	1467	0,38	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементная фундаментов толщ.20мм(Н)		58,05	1,58	1210	33	118	0,01	-
48	Е0108-6-10	-Кладка стен -заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м м2	55,02	6077,86	379,78	334404	20895	59746	5,12	282
				778,5	141,75	42833	7799	118	0,7	39
49	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен сетками м3	1,35	8679,65	422,15	11718	570	13405	56,4	76
				8257,5	157,5	11148	213	118	0,77	1
50	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	1,0575	29400	-	31091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,2925	32300	-	9448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Армирование кирпичных перегородок								
		КЖ84и								
		Внутренние кирпичные стены 250 мм и кирпичные перегородки толщиной 120 мм								
52	Е0108-4-2	-Гидроизоляция под внутренние стены и перегородки оклеечная в 1 слой из толя	5,0375	384,27	7,14	1936	36	147	0,14	1
				22,1	2,68	111	14	118	0,01	-
53	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м2	20,715	5686,82	337,41	117802	6989	19469	4,38	91
				670,5	126	13889	2610	118	0,62	13
54	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-20	-Кладка перегородок армированных толщиной в I/2 кирпича марки 75 при высоте этажа до 4 м м3	362,13	845,14	34,73	306051	12577	101705	1,43	518
				225	13,01	81479	4711	118	0,06	23
				м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	06 E0108-12-1	-Армирование кладки внутренних стен и перегородок сетками СГ-1 и шпильками	0,13755	8679,65	422,15	1194	58	1366	56,4	8
				8257,5	157,5	1136	22	118	0,77	-
56	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,09952	29400	-	2926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,019	32300	-	614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,04046	73000	-	2954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Детали № 1,2,3,4,5 для крепления стен и перегородок								
59	E0108-12-1	-Крепление перегородок т	2,22458	8679,65	422,15	19309	939	22089	56,4	125
				8257,5	157,5	18369	350	118	0,77	2
60	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров, уголков и полосовой стали т	2,22458	114900	-	255604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СШ4Ф2т65	-Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза т	2,22458	6226	-	13850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой тн	0,01458	172357,31	536,06	2513	8	730	289	4
				47475	202,5	692	3	105	0,99	-
		Выпуск для наружных стен КЖ85 1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11016	65000	-	7160	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0107-57-4	-Вертикальная и горизонтальная заделка зазоров между перегородками и плитой перекрытия, и между перегородками и несущими конструкциями пенополиуретаном	173,18	8,59	1,88	1488	326	1801	0,04	7
				6,71	0,72	1162	125	140	-	1
		м								
65	С11011-478	-Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой	0,0008659	930700	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Сердечники монолитные Мс1(495 п.м.)								
		КЖ87								
66	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных сердечников из бетона В25	14,85	10202,18	990,15	151502	14704	31478	10,4	154
				1644,75	374,04	24425	5554	105	1,83	27
		м3								
67	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1287	65000	-	8366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8811	65900	-	58064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей Нэ1 весом до 4 кг	0,1458	33697,62	304,24	4913	44	5081	198	29
				33075	114,75	4822	17	105	0,56	-
		1т								
70	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, Нэ1	0,1458	50800	-	7407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов А61 на поддерживающие конструкции при бетонировании т	0,0272	126994,77	680,89	3454	19	165	33,1	1
				5535	256,5	151	7	105	1,26	-
		1т								
		Общестроительные работы раздел КЖ Блок 3 /локальная смета 2-2-4/								
		Армирование кирпичных перегородок								
		КЖ24и								
		Наружные кирпичные, толщиной 250 мм								
72	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов толщ.20мм(Н) м2	10	152,01	4,19	1520	42	704	0,38	4
				58,05	1,58	581	16	118	0,01	-
73	Е0108-6-10	-Кладка стен -заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м м3	39	6077,86	379,78	237037	14811	42350	5,12	200
				778,5	141,75	30362	5528	118	0,7	27
74	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,02113	29400	-	621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0041	32300	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,00372	73000	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Детали № 1,2,3,4,5 для крепления стен и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок								
77	Е0108-12-1	-Крепление перегородок	0,39048	8679,65	422,15	3389	165	3877	56,4	22
				8257,5	157,5	3224	62	118	0,77	-
78	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров, уголков и полосовой стали т	0,39048	114900	-	44866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	СЦ1Ч2т65	-Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза т	0,39048	6226	-	2431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой тн	0,00288	172357,31	536,06	496	2	144	289	1
				47475	202,5	137	1	105	0,99	-
		1т								
		Балка монолитная								
		КЖ 25								
81	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	0,29	12397,04	407,3	3595	118	773	14,4	4
				2385	153,86	692	45	105	0,75	-
82	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,01953	65000	-	1269	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
83	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00144	67700	-	97	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
84	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06248	61200	-	3824	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
		Общестроительные работы раздел АР /локальная смета 2-2-5/								
		Кровля								
		АР4,5,36;38								
85	Е0110-14-1	-Установка деревянных конструкций кровли	16,18	21304,82	334,28	344712	5409	68412	22,1	358
				3397,5	126	54972	2039	120	0,62	10
86	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций м3	16,18	573,75	28,11	9283	455	2608	0,78	13
				123,75	10,58	2002	171	120	0,05	1
87	Е0112-10-1	-Устройство фартука из листовой кровельной стали м3	20,78	447,97	1,24	9309	26	3801	0,97	20
				153,23	0,47	3184	10	119	-	-
88	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	473,77	1054,53	8,2	499607	3885	155622	1,71	810
				272,95	3,08	129316	1459	119	0,02	7
89	Е0112-15-3	-Укладка антиконденсатной пленки в один слой м2	451,45	12,58	0,99	5679	447	6431	0,07	31
				11,59	0,38	5232	172	119	-	1
90	С11011-504	-Пленка антиконденсатная м2	451,45	164	-	74038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок м2	1,46002	89308,57	2434,57	130392	3555	67188	170	248
				31950	920,25	46648	1344	140	4,49	7
92	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,35285	149300	-	52681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов по месту т	0,13	172357,31	536,06	22406	70	6508	289	38
				47475	202,5	6172	26	105	0,99	-
94	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып.	-Устройство фронтона из металлосайдинга 1т	52,5	620,27	5,26	32564	276	11110	1,2	63
				201,08	0,47	10557	25	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10, 12прим.	м2								
95	С11011-458п рим.	-Панели типа "Металлосайдинг", толщина 3 мм	52,5	1610	-	84525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Утепление перекрытия АР6								
96	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	366,7	37,08	0,99	13597	363	5223	0,07	25
				11,59	0,38	4250	139	119	-	1
		м2								
97	С11011-479	-Пергамин кровельный П-350	403,37	64	-	25816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
98	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	366,7	189,45	4,72	69469	1731	31707	0,4	148
				70,88	1,78	25992	653	119	0,01	3
		м2								
99	Е0112-13-2	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	366,7	25,83	4,9	9472	1797	9941	0,13	49
				20,93	1,85	7675	678	119	0,01	3
		м2								
100	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие, толщ 120 мм	44,004	14600	-	642458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
101	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие, толщ 30 мм	11,001	14600	-	160615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	Е0112-15-3	-Устройство прокладной гидроизоляции в один слой из пергамина кровельного	366,7	37,08	0,99	13597	363	5223	0,07	25
				11,59	0,38	4250	139	119	-	1
		м2								
103	С11011-479	-Пергамин кровельный П-350	403,37	64	-	25816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
104	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	366,7	139,08	15,94	51000	5845	17721	0,24	89
				34,65	5,96	12706	2186	119	0,03	11
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	366,7	59,04	2,1	21652	770	1047	0,01	5
				1,65	0,75	605	275	119	-	2
		м2								
		Окна								
		АР28								
106	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	50,7	2406	-	121984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
107	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	14,562	4963	-	72271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
108	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	24,25	2860	-	69355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Отделочные работы								
		на отм.-3,300								
		Кирпичные стены и перегородки								
109	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	310,68	279,9	4,07	86960	1263	44577	0,74	230
				135,68	0,97	42153	301	105	0,05	16
		м2								
110	Е0115-64-3	-Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	310,68	112,08	3,43	34821	1066	24479	0,46	141
				73,73	1,31	22906	407	105	0,01	2
		м2								
111	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	578,53	224,75	3,39	130024	1959	71510	0,65	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	67688	417	105	0,05	29
		м2								
		на отм.+0,000								
		Кирпичные стены и перегородки								
112	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	397,37	279,9	4,07	111225	1615	57016	0,74	294
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	53915	385	105	0,05	21
		м2								
113	E0115-64-3	-Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	397,37	112,08	3,43	44537	1363	31310	0,46	181
		м2		73,73	1,31	29298	521	105	0,01	3
		на отм.+3,450								
		Кирпичные стены и перегородки								
114	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	225,27	279,9	4,07	63054	916	32322	0,74	167
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	30565	219	105	0,05	12
		м2								
115	E0115-64-3	-Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	225,27	112,08	3,43	25248	773	17749	0,46	103
		м2		73,73	1,31	16609	295	105	0,01	1
116	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	125,08	224,75	3,39	28112	423	15461	0,65	81
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	14634	90	105	0,05	6
		м2								
		Фасад								
		АР11;23								
		Цоколь								
117	E0108-4-5	-Гидроизоляция боковая	337,7	665,48	8,23	224733	2779	33776	0,47	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов		81,68	3,08	27583	1040	118	0,02	5
118	E0126-33-1	-Теплоизоляция плитами STYROFOAM из экструдированного пенополистирола толщиной 80 мм на битуме стен и колонн прямоугольных	м2 17,715	32946,88	185,63	583654	3288	59071	18,17	322
				3264,75	69,75	57835	1236	100	0,34	6
		Воздухозаборная шахта	м3							
		АР26.1								
119	E0108-22-1	-Заполнение участков по месту сплиттерными блоками	0,98553	1547,31	372,83	1525	367	853	3,72	4
				594	139,5	585	137	118	0,68	1
120	C143003-58	-Сплиттерные блоки, 390x190x190 мм	м3 70	43	-	3010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка навесов полигалем по металлическому каркасу	шт 0,75	452,9	2,86	340	2	223	1,63	1
				282,04	0,94	212	1	105	-	-
122	С Пр.л.ТОО "МК-СаулаЖаблыкКонтракт"стр.3	-Полигаль толщ.8 мм	м2 0,75	756,13	-	567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	E0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа и сандинга	м2 2,1	112,45	34,24	236	72	113	0,32	1
				51,08	8,45	107	18	90	0,03	-
124	C11011-434	-Кровельное покрытие (проф/лист и сайдинг)	м2 2,1	1190	-	2499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	E0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций	т 0,12987	16367,84	681,42	2126	88	1730	95	12
				14670	132,75	1905	17	90	0,65	-
126	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,5008	1395,2	152,52	699	76	137	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				153,68	57,15	77	29	130	0,28	-
127	E0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	1,08	1986,57	564,43	2145	610	1153	3,33	4
				567	195,49	612	211	140	0,75	1
128	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 м3	1,08	23900	-	25812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	E0107-61-1	-Устройство перекрытий каналов плитами м3	0,6	1986,57	564,43	1192	339	640	3,33	2
				567	195,49	340	117	140	0,75	-
130	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,6	23300	-	13980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	E0106-1-1	-Устройство монолитной стены шахты м3	1,3	3951,97	66,01	5138	86	301	1,35	2
				195,75	24,93	254	32	105	0,12	-
		Ограждения лестницы ОГ1- Л-1,2,4,тамбур,навес 1 и 2, воздухозаборная шахта, П-1								
132	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, /хромированное/ т	1,16	133700	-	155092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Утепление подвальных стен								
		АР6								
133	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из экструдированного пенополистирола на битуме стен и колонн прямоугольных м3	5,456	6789,67	378,22	37044	2064	20231	20,04	109
				3566,25	141,75	19457	773	100	0,69	4
134	С11031-175	-Плиты STYROFOAM из	0,005	26800	-	134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50 м3		-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция /локальная смета 2-2-9/								
		Система П-1								
135	СПрайс-лист "ТОО"VTSKAzAKsTAn	-Приточная установка в комплекте VS-55-R-H/S автоматика AS IR шт	1	429731,02 -	- -	429731 -	- -	- -	- -	- -
136	Пр.лист	-Калорифер шт	1	54463,38 -	- -	54463 -	- -	- -	- -	- -
137	С131301-41	-Вентиляторы 1472 об/мин компл	1	199400 -	- -	199400 -	- -	- -	- -	- -
138	75-6-2 прим	-автоматика Автоматика шт	1	30400 -	- -	30400 -	- -	- -	- -	- -
		Система П-1								
139	Е0120-3-12	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	98	1084,55 125,21	9,22 3,45	106286 12271	903 339	16140 128	0,78 0,02	76 2
140	Е0120-3-15	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм м2	76,8	1136,39 106,08	8,46 3,17	87275 8147	650 244	10740 128	0,66 0,02	50 1
141	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	21	1115,92 155,22	8,82 3,31	23434 3260	185 69	4261 128	0,96 0,02	20 -
142	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	145,6	1174,73 206,72	9,61 3,59	171041 30099	1399 523	39196 128	1,28 0,02	187 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	22,5	1144,51	11,11	25752	250	6992	1,48	33
				238,61	4,16	5369	94	128	0,02	-
144	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1	1169,91	13,82	1170	14	339	1,62	2
				259,88	5,18	260	5	128	0,03	-
145	C131306-50	-Клапаны огнезадерживающие КП-Ж1, сечением 900x400 мм м2	2	14000	-	28000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	C131306-48	-Клапаны огнезадерживающие КП-Ж1, сечением 500x300 мм шт	1	8940	-	8940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	C131306-6	-Заслонки воздушные регулирующие периметром до 1600мм шт	2	14190	-	28380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	C131306-5	-Заслонки воздушные регулирующие периметром до 1200мм шт	3	8600	-	25800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	C131306-4	-Заслонки воздушные регулирующие периметром до 900мм шт	2	11910	-	23820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	C131306-2	-Заслонки воздушные регулирующие с периметром до 600мм шт	11	10800	-	118800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	C131312-16	-Лючки для замера параметров воздуха шт	2	39	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Система В-1								
152	E0120-3-15	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	49	1136,39	8,46	55683	415	6852	0,66	32
				106,08	3,17	5198	155	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	56	1144,51	11,11	64093	622	17402	1,48	83
				238,61	4,16	13362	233	128	0,02	1
154	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	41,5	1169,91	13,82	48551	573	14080	1,62	67
				259,88	5,18	10785	215	128	0,03	1
155	С131301-14п рим	-Вентилятор канальный КТ 50-30/25-4D м2	1	25400	-	25400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	С131306-47	-Клапаны огнезадерживающие КП-Ж1, сечением 300х200 мм компл	1	6330	-	6330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	С131306-48	-Клапаны огнезадерживающие КП-Ж1, сечением 400х250 мм шт	1	8940	-	8940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	С131306-4	-Заслонки воздушные регулирующие периметром до 900мм шт	3	11910	-	35730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	С131306-2	-Заслонки воздушные регулирующие периметром до 600мм шт	3	10800	-	32400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Система В-2								
160	E0120-3-15	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	40	1136,39	8,46	45456	339	5594	0,66	26
				106,08	3,17	4243	127	128	0,02	1
161	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	20,8	1174,73	9,61	24434	200	5599	1,28	27
				206,72	3,59	4300	75	128	0,02	-
162	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром м2	3,2	1144,51	11,11	3662	36	994	1,48	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		238,61	4,16	764	13	128	0,02	-
163	С131301-4пр-им	Вентилятор канальный КТ 70-40/35-4D	1	71100	-	71100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С131306-49	Клапаны огнезадерживающие КП-Ж1, сечением 600х400 мм	2	10200	-	20400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С131306-5	Заслонки воздушные регулирующие периметром до 1600мм	1	17200	-	17200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С131306-5	Заслонки воздушные регулирующие периметром до 1000мм	1	8600	-	8600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Система В-3								
167	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,6	1169,91	13,82	5382	64	1561	1,62	7
				259,88	5,18	1195	24	128	0,03	-
168	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	20	1136,39	8,46	22728	169	2797	0,66	13
				106,08	3,17	2122	63	128	0,02	-
		Система В-4								
169	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	37,8	1144,51	11,11	43263	420	11746	1,48	56
				238,61	4,16	9020	157	128	0,02	1
170	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1169,91	13,82	7019	83	2036	1,62	10
				259,88	5,18	1559	31	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система В-5								
171	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	44	1174,73	9,61	51688	423	11845	1,28	56
				206,72	3,59	9096	158	128	0,02	1
172	С131301-8пр им	-Вентилятор канальный КТ 60-30/28.4D м2	1	40400	-	40400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	С131312-16	-Лючки для замера параметров воздуха компл	2	39	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	С131306-49	-Клапаны огнезадерживающие сечением 500х300мм шт	1	10200	-	10200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	75-2-139 прим	-Воздушно-тепловая завеса VCZ-02-B-100-E-SM шт	1	729600	-	729600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Электротехнические работы /локальная смета 2-2-10/								
176	С151702-9	-Светильники тип ЛСП4-18-001-УХЛ4	21	2330	-	48930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	С151702-16	-Светильники тип ПЛМ-2Х28-01-УХЛ4 шт	52	2740	-	142480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	С151701-8	-Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-004-УХЛ4 шт	78	613	-	47814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	С151701-7	-Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-003-УХЛ4 шт	11	588	-	6468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	С151706-60	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 шт	78	17	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного шт	11	16	-	176	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40		-	-	-	-	-	-	-
182	Ц0108-401-1	шт Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	711	175,2 72,7	75,7 20,6	124567 51690	53823 14647	63020 95	0,44 0,12	313 85
183	С151601-342	м Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,224	60500 -	- -	74052 -	- -	- -	- -	- -
184	С151601-341	1000м Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,479	52100 -	- -	77056 -	- -	- -	- -	- -
185	С151601-134	1000м Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,2856	47500 -	- -	13566 -	- -	- -	- -	- -
186	С151601-128	1000м Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 6х5 мм2	0,3468	79000 -	- -	27397 -	- -	- -	- -	- -
187	С151601-129	1000м Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,1122	114600 -	- -	12858 -	- -	- -	- -	- -
188	С151601-138	1000м Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,0051	179800 -	- -	917 -	- -	- -	- -	- -
189	С151601-140	1000м Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	0,0561	330600 -	- -	18547 -	- -	- -	- -	- -
190	С151601-124	1000м Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х70 мм2	0,0408	499600 -	- -	20384 -	- -	- -	- -	- -
191	Ц0108-409-1	1000м Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с	1570	108,6 39,6	48,9 12,2	170502 62172	76773 19154	77260 95	0,22 0,07	345 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением скобами, диаметр до 25 мм								
192	Ц0108-409-2-	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм / м	44	147,3 / 49,5	73 / 18,3	6481 / 2178	3212 / 805	2834 / 95	0,29 / 0,11	13 / 5
193	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 80 мм / м	24	147,3 / 49,5	73 / 18,3	3535 / 1188	1752 / 439	1546 / 95	0,29 / 0,11	7 / 3
194	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диам.до 50 мм / м	1,609	86200 / -	- / -	138696 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
195	С130804-31	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 80 мм / 1000м	0,024	123600 / -	- / -	2966 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
196	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 / 1000м	1050	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	11130 / 9240	105 / 105	8878 / 95	0,06 / -	63 / 1
197	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 / м	1210	14,6 / 11,8	0,2 / 0,1	17666 / 14278	242 / 121	13679 / 95	0,07 / -	85 / 1
198	Ц0108-412-4-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 / м	175	19,6 / 16,4	0,5 / 0,1	3430 / 2870	88 / 18	2743 / 95	0,1 / -	18 / -
199	Ц0108-412-5-	Затягивание проводов в проложенные трубы и / м	95	27	0,8	2565	76	1904	0,13	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2		20,9	0,2	1986	19	95	-	-
200	Ц0108-412-6	м Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	3	36 27.9	1,4 0,4	108 84	4 1	81 95	0,18 -	- -
201	Ц0108-412-8	м Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	75	68,6 59,2	2,2 0,6	5145 4440	165 45	4261 95	0,35 -	26 -
		м Прокладка кабеля в траншее /локальная смета 4-1-1/								
202	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	60	218,93 218,93	- -	13136 13136	- -	14843 113	1,54 -	92 -
203	Ц0108-142-1	м3 Устройство постели при одном кабеле в траншее	60	36,7 8,8	27,8 6,9	2202 528	1668 414	895 95	0,06 0,04	4 2
204	С143008-92	м Песок природный	4,8	990 -	- -	4752 -	- -	- -	- -	- -
205	Ц0108-141-4	м3 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	60	44 29	10,6 2,3	2640 1740	636 138	1784 95	0,18 0,01	11 1
206	С151601-131	м Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,0612	210900 -	- -	12907 -	- -	- -	- -	- -
207	Ц0108-143-1	1000м Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	60	32,4 8,6	23,7 5,9	1944 516	1422 354	827 95	0,06 0,03	4 2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,72	9052	-	6517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
209	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы 1000шт	27,5	134,1	-	3688	-	4167	0,97	27
				134,1	-	3688	-	113	-	-
		Наружные сети телефонизации /локальная смета 5-1-1/								
		Строительные работы								
210	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	37	33,67	32,1	1246	1188	499	0,01	-
				1,57	12,33	58	456	97	0,05	2
211	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
				218,93	-	657	-	113	-	-
212	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	14	5,55	5,55	78	78	24	-	-
				-	1,8	-	25	97	0,01	-
213	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	18	6,48	6,48	117	117	37	-	-
				-	2,1	-	38	97	0,01	-
214	Е0101-139-1	-Подготовка из мягкого грунта м3	2	89	88,73	178	177	48	-	-
215	Е01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках м3	24,05	0,25	24,61	1	49	97	0,08	-
				30	30	722	722	1010	0,44	11
				21	21	505	505	100	0,44	11
216	Е010333-А5	--Перевозка грузов т	23,4	40,5	40,5	948	948	190	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		автомобилями-самосвалами на расстояние до 5 км		-	9,1	-	190	100	0,17	4
217	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	т 0,07	214698,38 22500	- -	15029 1575	- -	1733 110	144 -	10 -
218	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	кан.-км 2	482 -	- -	964 -	- -	- -	- -	- -
219	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	10шт 0,02	21603,38 20790	- -	432 416	- -	457 110	133 -	3 -
220	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	кан.-км 2	999 -	- -	1998 -	- -	- -	- -	- -
221	Е0134-105-7	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3	10м 3	21313,89 1588,5	653,59 165,83	63942 4766	1961 497	5789 110	9,25 0,67	28 2
222	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	колодец 3,54	24400 -	- -	86376 -	- -	- -	- -	- -
223	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в колодце двухместная	м3 12	84,7 42,8	41,9 9	1016 514	503 108	684 110	0,3 0,05	4 1
224	С130810-186	Консоли для кабельных колодцев ККЧ-2	шт 0,0096	93100 -	- -	894 -	- -	- -	- -	- -
225	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	т 1	151,83 131,18	- -	152 131	- -	144 110	0,78 -	1 -
226	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	канал 11	245,44	3,82	2700	42	503	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	411	16	118	0,01	-
		м2								
		Вертикальная планировка /локальная смета 7-1-1/								
227	Е0101-24-1	-Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал	102	7,91	7,91	807	807	254	-	-
				-	2,57	-	262	97	0,01	1
		м3								
228	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в выемки	28	27,84	26,18	779	733	241	0,01	-
				1,66	7,2	46	202	97	0,03	1
		м3								
229	Е0101-24-9К-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 метров	130	36,62	36,62	4760	4760	1499	-	-
				-	11,89	-	1546	97	0,05	6
		м3								
		Выемка для автодорожных покрытий								
230	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	551,428571	33,43	29,06	18434	16025	8280	0,01	5
				1,03	10,26	568	5658	133	0,05	28
		м2								
231	Е0127-82-4 К-5	-добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	551,428571	9,5	9,5	5239	5239	2457	-	-
				-	3,35	-	1847	133	0,02	9
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		11147290	414243				8422
			Тенге		1381944	129090				725
		Стоимость оборудования -	Тенге		1540031	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,	Стоимость оборудования -	Тенге			1540031	-	-		-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1750585
На монтажные работы	180394
На металломонтажные работы	41843
На сантехнические работы	158174
Всего накладных расходов:	2130996
Итого с накладными	13278286

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	704295
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13982581
Итого с временными, 1,8 %	14206547
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % x 0,9	14377545
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14428211
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14554877
Пересчет в текущих ценах, К-2,38967742	34781460
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	695629
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35477089
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4257251
Итого с НДС	39734340

Принял:

Сдал:

ТЕКСЕРІЛГЕН

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Global Trade Center