Счет-фактура № 8 от 26 мая 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 13.01.2015г. к Договору №498-ОБ от

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки столовой к КГУ "Средняя школа №17" Управления образования г. Алматы,енной по адресу: ул. Гете/Громова, 177/47 в Турксибском районе города Алматы за май 2015г.	тг	1	19 685 821,43	19 685 821,43	12%	2 362 298,57	22 048 120,00		
Всего по счету:					19 685 821,43		2 362 298,57	22 048 120,00		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 011240001633

Исполнитель ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140013648

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 13.01.2015г. к Договору №498-ОБ от 11.12.2014г.

Номер документа	Дата составления
8	26.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки столовой к КГУ "Средняя школа №17" Управления образования г. Алматы,енной по адресу: ул. Гете/Громова, 177/47 в Турксибском районе города Алматы за май 2015г.			тг	1	22 048 120,00	22 048 120,00
				Итого	1	x	22 048 120,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абдиахметов Т.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2015

М.П.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение № 1 от 13.01.2015г. к Договору № 498-ОБ от 11.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки столовой к КГУ «Средняя школа № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Рете / Громова, 177 / 47 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы раздел КЖ Блок 1 /локальная смета 2-2-2/								
		Разные работы								
		Вход в осях "А-Б" и "Б-Г"								
1	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,43	3951,97	66,01	9603	160	563	1,35	3
		м3		195,75	24,93	476	61	105	0,12	-
2	E0106-22-5	-Устройство входа	8,37	11469,93	379,21	96003	3174	19866	13	109
		м3		2117,25	143,26	17721	1199	105	0,7	6
3	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,74336	67700	-	50325	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,19027	68200	-	12976	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки из стали: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00767	65000	-	499	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0697	41200	-	2872	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Приямок по оси "Г"по оси"1"								
		КЖ45								
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,64	3951,97	66,01	2529	42	148	1,35	1
		м3		195,75	24,93	125	16	105	0,12	-
8	Е0106-1-19	-Устройство приямка железобетонного	0,35	6065,37	353,46	2123	124	279	3,64	1
		м3		625,5	133,52	219	47	105	0,65	-
9	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00316	68200	-	216	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0215	67700	-	1456	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-53 Изм. и	-Шпильки из стали: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00091	65000	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
12	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,02208	154700	-	3416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12021-145	-Стальные настилы (сталь просечно-вытяжная)	0,004867	111100	-	541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Общестроительные работы раздел КЖ Блок 2 /локальная смета 2-2-3/								
		Разные работы								
		Вход 2								
		КЖ89								
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,04	3951,97	66,01	8062	135	473	1,35	3
				195,75	24,93	399	51	105	0,12	-
		м3								
15	Е0106-22-5	-Устройство входа	5,528	11469,93	379,21	63406	2096	13121	13	72
				2117,25	143,26	11704	792	105	0,7	4
		м3								
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03542	41200	-	1459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,43449	67700	-	29415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-71 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,11111	68200	-	7578	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки из стали: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03687	65000	-	2397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Общестроительные работы раздел КЖ Блок 3 /локальная смета 2-2-4/								
		Разные работы								
		Приямок								
		КЖ26								
20	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,64	3951,97	66,01	2529	42	148	1,35	1
				195,75	24,93	125	16	105	0,12	-
		м3								
21	Е0106-1-19	-Устройство приямка железобетонного	0,35	6065,37	353,46	2123	124	279	3,64	1
				625,5	133,52	219	47	105	0,65	-
		м3								
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки из стали: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00091	65000	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0215	67700	-	1456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00316	68200	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
25	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,02208	154700	-	3416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С12021-145	-Стальные настилы (сталь просечно-вытяжная)	0,004867	111100	-	541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Общестроительные работы раздел АР /локальная смета 2-2-5/								
		Дверь								
		АР27; 27.1; 27.2								
27	С12022-1	-Двери стальные огрунтованные и окрашенные	3	25100	-	75300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	30,24	4010	-	121262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
29	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	25,2	3540	-	89208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14П внутренние	11,76	3760	-	44218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	8,82	4250	-	37485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Витражи								
		АР27; 27.1; 27.2								
32	С12061-186	-Витражи из металлопластика	55,75	5206	-	290235	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16			-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002									
33	С12031-32	-Витражи алюминиевые	64,98	7700	-	500346	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Окна								
		АР28								
34	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	4,716	4963	-	23406	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Отделочные работы								
		на отм.+0,000								
		Кирпичные стены и перегородки								
35	Е0115-18-3	-Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	467,15	1150,6	2,1	537500	981	186903	2,25	1051
				380,25	0,79	177634	369	105	-	2
		м2								
		на отм.+3,450								
		Кирпичные стены и перегородки								
36	Е0115-18-3	-Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	53,92	1150,6	2,1	62040	113	21573	2,25	121
				380,25	0,79	20503	43	105	-	-
		м2								
		Стены								
		АР11;23								
37	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей пленкой пароизоляционной ЮТАФОЛ	495,6	48,01	0,23	23795	114	4147	0,06	28
				7,88	0,09	3905	45	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
38	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича с лесов("монхенская штукатурка)	445,77	1624,12 396,91	43,81 31,25	723985 176931	19528 13929	200402 105	2,25 0,14	1004 64
		м2								
39	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	45,91431	14600 -	- -	670349 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
40	Е0115-86-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	93,2	450,94 82,55	0,25 -	42027 7694	23 -	8078 105	0,46 -	43 -
		м								
41	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	445,77	150,62 69,08	0,62 0,23	67141 30794	276 103	36458 118	0,43 -	194 -
		м2								
		Лестница Л5;Л6								
		АР19.1;19.2								
42	Е0109-29-1	-Монтаж металлоконструкций лестниц	1,688004	13711,47 5040	5475,87 1552,87	23145 8508	9243 2621	10016 90	28,9 5,46	49 9
		т								
43	С12021-132	-Металлоконструкции лестниц	1,688004	161100 -	- -	271937 -	- -	- -	- -	- -
		т								
44	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,064	93997,62 33075	304,24 114,75	6016 2117	19 7	2230 105	198 0,56	13 -
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-6								
		Водопровод хоз. питьевой В1,В1.1								
45	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	47	200	-	9400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
46	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	33	53	-	1749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	52,8	70	-	3696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	19,8	83	-	1643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
49	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от	13,2	92	-	1214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
50	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	16,5	103 / -	- / -	1700 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
51	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	55	53 / -	- / -	2915 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
52	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	38,5	70 / -	- / -	2695 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
53	С11031-205	м -Гибкая трубчатая изоляция из	15,4	83	-	1278	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
54	С130904-136- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	м 52 шт	4016 -	- -	208832 -	- -	- -	- -	- -
55	С130904-136- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	8 шт	4016 -	- -	32128 -	- -	- -	- -	- -
56	С130904-136- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	7 шт	4016 -	- -	28112 -	- -	- -	- -	- -
57	С130904-137- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт	4530 -	- -	4530 -	- -	- -	- -	- -
58	С130904-139- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	3 шт	6040 -	- -	18120 -	- -	- -	- -	- -
59	С130902-109-	Затвор поворотный дисковый	1	51963	-	51963	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79 шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С131206-18	-Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа /16 кгс/см2/, d 100 мм компл	1	5650	-	5650	-	-	-	-
61	С130904-136 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кран шаровый фланцевый, T от -30°C до +200°C, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005 шт	4	4016	-	16064	-	-	-	-
62	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кран шаровый фланцевый, T от -30°C до +200°C, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005 шт	3	4530	-	13590	-	-	-	-
63	С131102-16	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/254 шт	1	9870	-	9870	-	-	-	-
64	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	2	157	-	314	-	-	-	-
65	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм шт	1	2596	-	2596	-	-	-	-
66	С130904-136 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кран шаровый фланцевый, T от -30°C до +200°C, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005 шт	101	4016	-	405616	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация К1,К3,К3.1								
67	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Хомуты для крепления труб	173	154,92	-	26801	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	С130810-226 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут с изоляцией Db 100-120 мм	56	248	-	13888	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Санитарное техническое оборудование								
69	С130904-136 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	1	4016	-	4016	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	2	4530	-	9060	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С130904-138 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	2	5360	-	10720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	743	-	743	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	Прайс-лист	-Насосы PEDROLLO SAR250 BCm 15/50-N 10m	2	286741,27	-	573483	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
74	С130905-111-6 Изм. и доп.вып.18	Жироуловитель под мойку	5	4012	-	20060	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	7170	-	14340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	С130810-223- Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут с изоляцией диам.до 60мм	25	116	-	2900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	С130810-271- Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	38	154,92	-	5887	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Система К4н напорная дренажная канализация								
78	С130904-136- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	2	4016	-	8032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	С130904-138- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	4	5360	-	21440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	743	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приямок								
81	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19	218,93	-	4160	-	4700	1,54	29
				218,93	-	4160	-	113	-	-
		м3								
82	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,334	3951,97	66,01	1320	22	77	1,35	-
				195,75	24,93	65	8	105	0,12	-
		м3								
83	Е0106-31-3	-Устройство стен толщиной до 200 мм и перегородок, круглых сооружений, в горизонтально-скользящей опалубке	1,99	8111,11	1967,42	16141	3915	2502	4,22	8
				677,25	520,04	1348	1035	105	2	4
		м3								
84	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,095	69000	-	6555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,66	245,44	3,82	2371	37	442	0,21	2
				37,35	1,44	361	14	118	0,01	-
		м2								
		Отопление /локальная смета 2-2-8/								
		Отопление								
86	С130904-136 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	87	4016	-	349392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	6	4530	-	27180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С130903-81 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Клапан ручной балансировачный, DN 15 мм фирмы DANFOSS шт	7	2133 -	- -	14931 -	- -	- -	- -	- -
89	С11031-132	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм м	40	149 -	- -	5960 -	- -	- -	- -	- -
90	С130904-138 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005 шт	7	5360 -	- -	37520 -	- -	- -	- -	- -
		Монтаж газовых горелок								
91	Прайс лист	-Горелка газовая RS-70/M NS fiamma corta шт	2	526348,68 -	- -	1052697 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	6969426	40170		2734
	Тенге	465007	20401		91
Стоимость оборудования -	Тенге	1107377	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	55307	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1162684	-	-	-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	413324
На металломонтажные работы	10016
Всего накладных расходов:	423340
Итого с накладными	7392766

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	377123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7769889		
		Итого с временными, 1,8 %						7889814		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % х 0,9						7981377		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8008507		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8076331		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38967742						19299825		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						385996		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19685821		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2362299		
		Итого с НДС						22048120		

Принял: