Счет-фактура № 12 от 24 июня 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 13.01.2015г. к Договору №498-ОБ от 11.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки столовой к КГУ "Средняя школа №17" Управления образования г. Алматы,енной по адресу: ул. Гете/Громова, 177/47 в Турксибском районе города Алматы за июнь 2015г.	тг	1	13 421 525,00	13 421 525,00	12%	1 610 583,00	15 032 108,00		
Всего по счету:					**13 421 525,00**		**1 610 583,00**	**15 032 108,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типов межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки столовой к КГУ "Средняя школа № 17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете / Громова, 177 / 47 в Турксибском районе города Алматы

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 24 июня 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		498-ОБ	11.12.2014г.				
		Доп. соглашение	№ 1 от 13.01.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	132 384 630	13 421 525								1 610 583	15 032 108
Итого к оплате	**132 384 630**	**13 421 525**								**1 610 583**	**15 032 108**

ЗАКАЗЧИК: И.о. руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Курмангалиев М.Н. "_____"_____2015г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____"_____2015г.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение № 1 от 13.01.2015г. к Договору № 498-ОБ от 11.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки столовой к КГУ «Средняя школа № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете / Громова, 177 / 47 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы раздел АР /локальная смета 2-2-5/								
		Кровля								
		АР 4,5,36;38								
1	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	40	481,76	1,22	19270	49	2121	0,28	11
2	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов м	25,72	44,1 1297,48	0,45 15,48	1764 33371	18 398	119 3780	- 0,75	- 19
				117,68	5,81	3027	149	119	0,03	1
		ОГ-1 (на кровле)								
3	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	34	13,42	2,49	456	85	429	0,06	2
4	С130807-17	-Трубы квадратные из коррозионно-стойкой стали, 30х30х3 мм м	8,22	9,68 11500 -	0,92 - -	329 94530 -	31 - -	119 - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголков 50х5 / 10м	0,06409	114900	-	7364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 / т	10,748	21,9	0,05	234	1	56	0,03	-
				5,81	0,02	62	-	90	-	-
7	Е0113-26-6К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза / м2	10,748	40,72	0,04	438	-	80	0,04	-
				8,32	-	89	-	90	-	-
8	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев под "софит" / м2	0,43	22541,72	316,57	9693	136	1861	22,5	10
				3487,5	119,25	1500	51	120	0,58	-
9	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов / м3	0,43	1862,35	14,17	801	6	160	1,88	1
				303,75	5,4	131	2	120	0,03	-
10	Е0115-37-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Облицовка карнизов панелями "софит" по деревянному каркасу / м3	44,75	2010,82	22,42	89984	1003	80572	10,23	458
				1709,15	5,6	76484	251	105	0,03	1
11	СПрайс-лист	-Карнизные панели "софит" / м2	51,2138889	555,89	-	28469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		АР36								
12	Е0112-8-1	-Устройство металлического костыля / шт	225	74,96	0,16	16865	36	6043	0,13	30
				22,5	0,07	5063	16	119	-	-
13	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок / м2	0,00462	41008,57	2434,57	189	11	213	170	1
				31950	920,25	148	4	140	4,49	-
14	С12021-254	-Закладные детали / т	0,00462	122100	-	564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Двери АР27; 27.1; 27.2								
15	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из	3	844	-	2532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латуни		-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-791	шт -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	35	1380	-	48300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С11011-815	комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	35	844	-	29540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Витражи								
		АР27; 27.1; 27.2								
18	Е0109-44-4	-Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами (В1-ВВ16)	120,73	985,59	202,91	118991	24498	88686	3,81	460
				765	51,2	92358	6181	90	0,17	21
19	С12031-153	м2 -Сливы из металлопласта белого цвета	7,77	695	-	5400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Окна								
		АР28								
20	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,одностворчатых площадью проема до 2 м2	14,7	472,81	19	6950	279	3950	1,3	19
				217,73	6,18	3201	91	120	0,03	-
		м2								
21	Е0110-91-4 Изм. и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	14,58	387,83	18,74	5655	273	2772	0,91	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2003, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	/откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2		152,26	6,18	2220	90	120	0,03	-
22	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	21,42	348,93 171,01	18,88 6,57	7474 3663	404 141	4565 120	1,02 0,03	22 1
23	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	50,7	230,31 94,05	5,58 2,12	11677 4768	283 107	5851 120	0,59 0,01	30 1
		Отделочные работы на отм.-3,300								
		Потолки								
24	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	349,05	286,31 139,28	4,07 0,97	99937 48616	1419 339	51402 105	0,75 0,05	262 18
25	Е0115-64-4	-Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	349,05	141 102,11	3,94 1,49	49216 35641	1375 520	37970 105	0,55 0,01	193 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	349,05	325,41 81,23	2,33 0,88	113584 28353	813 307	30094 105	0,49 -	171 2
		Кирпичные стены и перегородки								
		Отделочные работы на отм.+0,000								
		Потолки								
27	E0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	351,55	286,31 139,28	4,07 0,97	100653 48964	1429 341	51770 105	0,75 0,05	264 18
28	E0115-64-4	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков м2	351,55	141 102,11	3,94 1,49	49569 35897	1385 524	38242 105	0,55 0,01	195 3
29	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	351,55	325,41 81,23	2,33 0,88	114398 28556	819 309	30309 105	0,49 -	172 2
30	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	310,68	274,88 65,03	2,1 0,79	85400 20204	652 245	21471 105	0,39 -	121 1
		Кирпичные стены и перегородки								
31	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	397,37	274,88 65,03	2,1 0,79	109229 25841	834 314	27463 105	0,39 -	155 2
		Отделочные работы на отм.+3,450								
		Потолки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	214,27	286,31	4,07	61348	871	31554	0,75	161
				139,28	0,97	29844	208	105	0,05	11
		м2								
33	Е0115-64-4	-Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	214,27	141	3,94	30212	844	23308	0,55	119
				102,11	1,49	21879	319	105	0,01	2
		м2								
34	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	214,27	325,41	2,33	69726	499	18473	0,49	105
				81,23	0,88	17405	189	105	-	1
		м2								
		Кирпичные стены и перегородки								
35	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	225,27	274,88	2,1	61922	473	15569	0,39	88
				65,03	0,79	14649	178	105	-	1
		м2								
		Полы на отм.-3,300								
		Бетонные Б								
36	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	73,69	239,22	14,76	17628	1088	5254	0,36	27
				52,43	5,54	3864	408	123	0,03	2
		м2								
37	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	73,69	-51,62	-1,34	-3804	-99	-352	-0,02	-2
				-3,38	-0,5	-249	-37	123	-	-
		м2								
		Керамические К								
38	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	6,86	121,68	9,38	835	64	442	0,24	2
				48,83	3,51	335	24	123	0,02	-
		м2								
39	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	6,86	340,45	18,42	2335	126	784	0,42	3
				85,95	6,91	590	47	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	6,86	215,39	9,05	1478	62	458	0,25	2
				50,85	3,4	349	23	123	0,02	-
41	Е0111-7-1	-Затирка поверхности гидроизоляции песком м2	6,86	23,21	0,62	159	4	171	0,13	1
				20	0,23	137	2	123	-	-
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6,86	188,46	9,95	1293	68	472	0,36	2
				52,2	3,74	358	26	123	0,02	-
43	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	6,86	-25,07	-0,67	-172	-5	-7	-	-
				-0,63	-0,25	-4	-2	123	-	-
		Керамические К1								
44	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	257	121,68	9,38	31271	2411	16545	0,24	62
				48,83	3,51	12549	902	123	0,02	4
45	Е0111-7-1	-Затирка поверхности гидроизоляции песком м2	257	23,21	0,62	5966	159	6395	0,13	33
				20	0,23	5140	59	123	-	-
46	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	257	188,46	9,95	48434	2557	17683	0,36	91
				52,2	3,74	13415	961	123	0,02	5
47	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	257	-25,07	-0,67	-6443	-172	-278	-	-1
				-0,63	-0,25	-162	-64	123	-	-
		Полы на отм.+0,000								
		Мозаичные М								
48	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	11,68	289,35	13,43	3380	157	1029	0,45	5
				66,6	5,04	778	59	123	0,02	-
49	Е0111-11-6 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из м2	11,68	183,29	2,68	2141	31	51	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		легкого бетона		2,52	1	29	12	123	-	-
50	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,68	188,46	9,95	2201	116	804	0,36	4
				52,2	3,74	610	44	123	0,02	-
51	E0111-17-2	м2 -Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	11,68	584,9	23,26	6832	272	3675	1,57	18
				261	8,71	3048	102	123	0,04	-
52	E0111-15-7	м2 -Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	11,68	127,03	9,83	1484	115	1708	0,69	8
				115,2	3,69	1346	43	123	0,02	-
		м2								
		Керамические К								
53	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	35,31	289,35	13,43	10217	474	3111	0,45	16
				66,6	5,04	2352	178	123	0,02	1
54	E0111-11-6 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	35,31	183,29	2,68	6472	95	153	0,02	1
				2,52	1	89	35	123	-	-
55	E0111-4-5	м2 -Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	35,31	121,68	9,38	4296	331	2273	0,24	9
				48,83	3,51	1724	124	123	0,02	1
56	E0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	35,31	340,45	18,42	12021	650	4033	0,42	15
				85,95	6,91	3035	244	123	0,03	1
57	E0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	35,31	215,39	9,05	7605	320	2356	0,25	9
				50,85	3,4	1796	120	123	0,02	1
58	E0111-7-1	м2 -Затирка поверхности гидроизоляции песком	35,31	23,21	0,62	820	22	879	0,13	5
				20	0,23	706	8	123	-	-
59	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,31	188,46	9,95	6654	351	2430	0,36	13
				52,2	3,74	1843	132	123	0,02	1
60	E0111-11-2	м2 -Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения	35,31	-25,07	-0,67	-885	-24	-38	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины цементной стяжки		-0,63	-0,25	-22	-9	123	-	-
		м2								
		Ламинат Л								
61	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	11,71	289,35	13,43	3388	157	1032	0,45	5
		м2		66,6	5,04	780	59	123	0,02	-
62	E0111-11-6 K=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	11,71	183,29	2,68	2146	31	51	0,02	-
		м2		2,52	1	30	12	123	-	-
63	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,71	188,46	9,95	2207	117	806	0,36	4
		м2		52,2	3,74	611	44	123	0,02	-
		Керамические К1								
64	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	281,35	289,35	13,43	81407	3779	24792	0,45	127
		м2		66,6	5,04	18738	1418	123	0,02	7
65	E0111-11-6 K=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	281,35	183,29	2,68	51569	754	1218	0,02	5
		м2		2,52	1	709	281	123	-	1
66	E0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	281,35	121,68	9,38	34234	2639	18113	0,24	68
		м2		48,83	3,51	13738	988	123	0,02	5
67	E0111-7-1	-Затирка поверхности гидроизоляции песком	281,35	23,21	0,62	6531	174	7001	0,13	36
		м2		20	0,23	5627	65	123	-	-
68	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	281,35	188,46	9,95	53023	2799	19359	0,36	100
		м2		52,2	3,74	14686	1052	123	0,02	5
69	E0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	281,35	-25,07	-0,67	-7054	-189	-305	-	-1
		м2		-0,63	-0,25	-177	-70	123	-	-
		Полы на отм.+3,450								
		Мозаичные М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	167,49	289,35	13,43	48463	2249	14759	0,45	75
		м2		66,6	5,04	11155	844	123	0,02	4
71	Е0111-11-6 К-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	167,49	183,29	2,68	30700	449	725	0,02	3
				2,52	1	422	167	123	-	1
72	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167,49	188,46	9,95	31565	1667	11524	0,36	60
		м2		52,2	3,74	8743	626	123	0,02	3
73	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	167,49	584,9	23,26	97966	3896	55564	1,57	263
				261	8,71	43715	1459	123	0,04	7
74	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	167,49	127,03	9,83	21276	1646	24493	0,69	116
		м2		115,2	3,69	19295	618	123	0,02	3
		Керамические К								
75	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	35,28	289,35	13,43	10208	474	3109	0,45	16
		м2		66,6	5,04	2350	178	123	0,02	1
76	Е0111-11-6 К-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	35,28	183,29	2,68	6467	95	153	0,02	1
				2,52	1	89	33	123	-	-
77	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	35,28	121,68	9,38	4293	331	2271	0,24	9
		м2		48,83	3,51	1723	124	123	0,02	1
78	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	35,28	340,45	18,42	12011	650	4030	0,42	15
		м2		85,95	6,91	3032	244	123	0,03	1
79	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	35,28	215,39	9,05	7599	319	2354	0,25	9
				50,85	3,4	1794	120	123	0,02	1
80	Е0111-7-1	-Затирка поверхности гидроизоляции песком	35,28	23,21	0,62	819	22	878	0,13	5
		м2		20	0,23	706	8	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	35,28	188,46 52,2	9,95 3,74	6649 1842	351 132	2427 123	0,36 0,02	13 1
82	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	35,28	-25,07 -0,63	-0,97 -0,25	-885 -22	-24 -9	-38 123	- -	- -
		Фасад								
83	Е0115-156-2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремний органическая м2	464,41	314,13 22,73	2,03 0,77	145887 10556	943 358	11459 105	0,13 -	59 2
84	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	445,77	150,62 69,08	0,62 0,23	67141 30794	276 103	36458 118	0,43 -	194 -
		Разные работы								
85	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Навес над входом и лестницей Л-2 -Монтаж колонн со связями т	0,6388794	6329,5 3058,28	2532,82 496,31	4044 1954	1618 317	2044 90	16,85 1,7	11 1
86	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,6388794	172800 -	- -	110398 -	- -	- -	- -	- -
87	С12041-47	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/: из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств	0,00224	128900 -	- -	289 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0115-37-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Облицовка карнизов панелями "софит" по металлическому каркасу	25	2010,82	22,42	50271	560	45012	10,23	256
		м2		1709,15	5,6	42729	140	105	0,03	1
89	СПрайс-лист	-Карнизные панели "софит"	28,6111111	550,04	-	15737	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Навес над лестницей Л-3								
		АР17								
90	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж колонн со связями для декоративных навесов	0,35675	6329,5	2532,82	2258	904	1141	16,85	6
		т		3058,28	496,31	1091	177	90	1,7	1
91	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и прямоугольных труб	0,35675	172800	-	61646	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка навесов поливалью по металлическому каркасу	13,75	452,9	2,86	6227	39	4086	1,63	22
		м2		282,04	0,94	3878	13	105	-	-
93	СПрайс-лист	-Поливаль толщ.8 мм	13,75	756,13	-	10397	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
94	Е0113-16-6	-Грунтовка стальных труб ГФ-021 за один раз	142,44664	21,8	0,05	3105	7	747	0,03	4
		м2		5,81	0,02	828	3	90	-	-
95	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	142,44664	40,72	0,04	5800	6	1067	0,04	6
		м2		8,32	-	1185	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зенитные фонари								
96	E0106-13-1	-Устройство бетонных стен	1,05	5457,01	86,6	5730	91	577	3,06	3
		м3		490,5	32,72	515	34	105	0,16	-
97	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен	10,5	245,44	3,82	2577	40	481	0,21	2
				37,35	1,44	392	15	118	0,01	-
		м2								
		Декоративные навесы 1 и 2								
		АР22								
98	E0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций декоративных навесов	0,91062	16367,84	681,42	14905	621	12132	95	87
		т		14670	132,75	13359	121	90	0,65	1
99	C130807-27	-Трубы из нержавеющей стали 50x50x3мм	8,055	18700	-	150629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
100	C130807-28	-Трубы из нержавеющей стали 60x60x4мм	1,583	22900	-	36251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
101	C130807-25	-Трубы из нержавеющей стали 50x30x1,8мм	0,48	14600	-	7008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
102	СПрайс-лист	-Полигаль толщ.8 мм	10,2	6164,08	-	62874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
103	E0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа и сайдинга	8,76	112,45	34,24	985	300	469	0,32	3
				51,08	8,45	447	74	90	0,03	-
		м2								
104	C11011-434	-Кровельное пкрытие(проф/лист и сайдинг)	8,76	1190	-	10424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
105	E0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	3,75	167,6	50,15	628	188	415	0,53	2
				92,03	18,68	345	70	100	0,09	-
		м2								
106	C11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL TOP	0,375	18500	-	6938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
		Решетки ЖР-1, Др-1								
		АР26								
107	С130807-35	-Трубы из нержавеющей стали 80х80х4мм	2,75	38300	-	105325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С12061-190	-Металлопластиковая перегородка 10м	6,74	10900	-	73466	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Водопровод /локальная смета 2-2-6/								
		Водопровод хоз.питьевой В1, В1.1								
109	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	30	329,67	4,19	9890	126	2359	0,34	10
				59,85	1,58	1796	47	128	0,01	-
110	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	48	364,67	4,19	17504	201	3774	0,34	16
				59,85	1,58	2873	76	128	0,01	-
111	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	18	362,67	4,19	6528	75	1415	0,34	6
				59,85	1,58	1077	28	128	0,01	-
112	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	12	471,67	4,19	5660	50	944	0,34	4
				59,85	1,58	718	19	128	0,01	-
113	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных м	15	596,67	4,19	8950	63	1179	0,34	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм		59,85	1,58	898	24	128	0,01	-
114	E0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм м	6	1550,07 117	19,03 7,13	9300 702	114 43	953 128	0,69 0,03	4 -
115	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	90	468,55 292,5	12,19 4,57	42169 26325	1097 411	34222 128	1,64 0,02	149 2
116	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	35	386,19 231,75	7,9 2,95	13516 8111	277 103	10515 128	1,29 0,01	45 1
117	E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	14	394,74 188,55	5,28 1,98	5526 2640	74 28	3414 128	1,05 0,01	15 -
		Водомерный узел холодной воды								
118	E0116-26-1	-Установка счетчиков холодной воды диам. 25 мм 1счетчик	1	75,82 67,5	1,57 -	76 68	2 -	86 128	0,41 -	- -
119	E0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	1	960,18 57,94	1,62 -	960 58	2 -	74 128	0,32 -	- -
		Система горячего водоснабжения Т3								
120	E0116-14-1 Изм. и	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	85	468,55	12,19	39826	1036	32321	1,64	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. 1 СН РК 8.02-07-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		292,5	4,57	24863	388	128	0,02	2
		м								
121	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	25	386,19 / 231,75	7,9 / 2,95	9655 / 5794	198 / 74	7510 / 128	1,29 / 0,01	32 / -
		м								
		Электротехнические работы /локальная смета 2-2-10/								
		Щит силовой ЩР-1								
122	С151803-155	-Стоимость щита силового ЩР-1	1	7930 / -	- / -	7930 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
		Щит силовой ЩР-2								
123	С151803-155	-Стоимость щита силового ЩР-2	1	7930 / -	- / -	7930 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
124	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	10	462 / -	- / -	4620 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
125	С151801-12	-Выключатель однополюсный, тип С-1-86-10/220 для скрытой установки	38	156 / -	- / -	5928 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
126	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	15	182 / -	- / -	2730 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
127	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	10	215 / -	- / -	2150 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
128	С151801-150	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой	15	96 / -	- / -	1440 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установки, тип 2Н-РШ-П-2-04-6/220		-	-	-	-	-	-	-
129	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С шт	21	116 -	- -	2436 -	- -	- -	- -	- -
130	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	22	134 -	- -	2948 -	- -	- -	- -	- -
131	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380 шт	6	212 -	- -	1272 -	- -	- -	- -	- -
132	С151903-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 шт	0,07	16100 -	- -	1127 -	- -	- -	- -	- -
133	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,03	26100 -	- -	783 -	- -	- -	- -	- -
134	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,09	16300 -	- -	1467 -	- -	- -	- -	- -
135	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки стальных полос контура заземления 1000шт	11	389,25 389,25	- -	4282 4282	- -	4838 113	2,48 -	27 -

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей с разравниванием лишнего грунта по месту	11	167,18	-	1839	-	2078	1,21	13
				167,18	-	1839	-	113	-	-
		м3								
137	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	44	51,7	2,8	2275	123	1162	0,16	7
				27,5	0,3	1210	13	95	-	-
		м								
138	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
139	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Телефонизация /локальная смета 2-2-12/

Строительные работы

140	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	147,3	73	1473	730	644	0,29	3
				49,5	18,3	495	183	95	0,11	1
		м								
141	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	115	108,6	48,9	12489	5624	5659	0,22	25
				39,6	12,2	4554	1403	95	0,07	8
		м								
142	Ц0110-901-5	Шкаф распределительный настенный, размером до 600x400x200 мм	1	554,9	13,9	555	14	423	2	2
				380	4,5	380	4	110	0,03	-
		шт								

Монтажные работы

143	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
				19,7	0,5	197	5	95	-	-
		м								
144	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,01	59465	-	595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Ц0104-148-1	Кабели до 35 кВ в прокладенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг / 1000м	115	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	3184 / 2266	242 / 58	2207 / 95	0,1 / -	12 / -
146	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 / м	0,1173	2980 / -	- / -	350 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
147	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10 / шт	1	463 / -	- / -	463 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Наружные сети телефонизации /локальная смета 5-1-1/								
		Монтажные работы								
148	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,09	38387 / 18090	11520 / 2362,98	3455 / 1628	1037 / 213	2025 / 110	114 / 13,71	10 / 1
149	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 / км	0,0918	59465 / -	- / -	5459 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
150	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 / 1000м	1	626,1 / 619	- / -	626 / 619	- / -	681 / 110	4 / -	4 / -
151	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства / кабель	10	24,4 / 23	- / -	244 / 230	- / -	253 / 110	0,13 / -	1 / -
		пар								
		Тепловые сети /локальная смета 6-1-3/								
152	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	9,733465	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	271 / 16	255 / 70	84 / 97	0,01 / 0,03	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		доната" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
152	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	6,320035	39,73 / 1,67	37,82 / 11	251 / 12	239 / 70	79 / 97	0,01 / 0,04	- / -
154	E0101-164-2	Доработка грунтов 2 группы вручную после разработки их механизированным способом / м3	0,4965	262,72 / 262,72	- / -	130 / 130	- / -	147 / 113	1,85 / -	1 / -
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К-1,2									
155	E010333-A30-1	Транспортировка грунта на расстояние 30 км / т	11,402125	176,4 / -	176,4 / 35,28	2011 / -	2011 / 402	402 / 100	- / 0,74	- / 8
156	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы / м3	2,0069	134,1 / 134,1	- / -	269 / 269	- / -	304 / 113	0,97 / -	2 / -
157	E0101-24-2	Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / м3	8,0276	9,24 / -	9,24 / 3	74 / -	74 / 24	23 / 97	- / 0,01	- / -
158	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками / м3	8,0276	21,55 / 17,03	4,52 / -	173 / 137	36 / -	133 / 97	0,11 / -	1 / -
159	E0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С / м3	0,214	164797,59 / 74025	46177,71 / 16979,25	35267 / 15841	9882 / 3634	25317 / 130	420 / 88,2	90 / 19
160	E0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 32,0 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С / км	0,006	162133,88 / 73125	45997,13 / 16970,25	973 / 439	276 / 102	703 / 130	415 / 88,16	2 / 1
161	E0124-12-2	Установка П-образных / км	2	6918,61	66,73	13837	133	1422	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компенсаторов из труб диаметром 76 мм		535,5	11,25	1071	23	130	0,04	-
162	E0122-1-1	шт -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм (для дренажа)	0,003	306027,89	1984,82	612	4	121	270	1
				45900	743,25	92	1	130	3,66	-
163	E0113-26-16	км -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-814	59,4	111,11	0,05	6600	3	148	0,01	1
				2,75	0,02	163	1	90	-	-
164	E0126-9-2	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром 76 и 32 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	220	103,8	9,93	22837	2185	13515	0,34	74
				57,6	3,83	12672	843	100	0,02	4
165	E0126-23-2	м -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	115,15	126,66	7,4	14585	852	4249	0,22	25
				34,2	2,7	3938	311	100	0,01	2
166	E0107-61-1	м -Устройство ОП-1	0,32	1986,57	564,43	636	181	242	3,33	1
				567	195,49	181	63	140	0,75	-
167	C143018-145	м3 -Опорные подушки ОП-1	0,32	22000	-	7040	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
168	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под каналы	1,312	1395,2	152,52	1831	200	360	1,02	1
				153,68	57,15	202	75	130	0,28	-
169	E0107-61-1	м3 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,9448649	1986,57	564,43	11810	3355	6346	3,33	20
				567	195,49	3371	1162	140	0,75	4
170	C143018-140	м3 -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	5,9448649	23900	-	142082	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 5.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5, Л4-8, Л4д-8 объемом до 0,5 м3		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Герметизированный тепловой ввод (1 шт)								
171	Е0146-30-2	-Пробивка отверстий в ввод	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	-
		отверст.		47,7	16,58	48	17	100	0,08	-
172	Е0122-8-5	-Стальная гильза диам. 150 мм	0,00101	115456,32	31953,19	117	32	103	360	-
		км		66375	12071,25	67	12	130	58,95	-
173	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	1,01404	1055	-	1070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
174	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 80 мм	1,01	244,98	0,28	247	-	193	0,84	1
				146,92	0,11	148	-	130	-	-
		м								
175	Е0122-48-1	-Заделка битумом с асбестоцементным шнуром концов футляра диам. 150 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
176	Е0108-4-7	-Окраска труб битумом за 2 раза	0,6868	245,44	3,82	169	3	31	0,21	-
				37,35	1,44	26	1	118	0,01	-
		м2								
177	Е0109-53-2	-Монтаж стальных конструкций фланцев,упоров	0,032036	9131,32	443,79	293	14	215	46,6	1
				7357,5	108	236	3	90	0,53	-
		т								
178	С12021-259	-Стоимость металлоконструкций из тонколистовой стали	0,032036	162700	-	5212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
179	Е0106-1-1	-Устройство монолитных бетонных участков из бетона В7,5	0,11	4550,71	66,01	501	7	25	1,35	-
				195,75	24,93	22	3	105	0,12	-
		м3								
		Проверка сварных швов								
180	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12	408,11	169,61	4897	2035	3871	1,55	19
				238,5	4,07	2862	49	133	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	120	267,24	33,28	32069	3994	2631	0,03	4
				5	11,49	600	1378	133	0,04	5
		м2								
182	E0127-53-7	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	120	398,74	15,35	47849	1842	1756	0,03	4
				5,94	5,06	713	607	133	0,02	2
		м2								
183	E0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	120	418,06	15,35	50167	1842	1756	0,03	4
				5,94	5,06	713	607	133	0,02	2
		м2								
184	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	52	122,85	-	6388	-	8496	0,77	40
				122,85	-	6388	-	133	-	-
		м								
185	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	52	435,64	6,63	22653	345	7638	0,7	36
				108,68	1,76	5651	91	133	0,01	-
		м								
186	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов (песчано-гравийной смесью) бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	105	6,48	6,48	680	680	214	-	-
				-	2,1	-	221	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3804830	118236			5860
			Тенге			1013122	37099			218
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						944040		
		На монтажные работы						13443		
		На металломонтажные работы						105149		
		На сантехнические работы						98768		
		Всего накладных расходов:						1161400		
		Итого с накладными						4966230		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						297974		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5264204		
		Итого с временными, 1,8 %						5358960		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % х 0,9						5431306		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5452742		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5506332		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38967742						13158358		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						263167		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13421525		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1610583		
		Итого с НДС						15032108		

Принял: Сдал:

Алматы қаласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны ТЕКСЕРІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Деревоқайтарушы шаруашылық Құрылыс мекемесінің директорлығы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Директор атындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы Алматы қ.