Счет-фактура № 19 от 29 июля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 13.01.2015г. к Договору №498-ОБ от 11.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки столовой к КГУ "Средняя школа №17" Управления образования г. Алматы,енной по адресу: ул. Гете/Громова, 177/47 в Турксибском районе города Алматы за июль 2015г.	тг	1	9 910 714,29	9 910 714,29	12%	1 189 285,71	11 100 000,00		
Всего по счету:					**9 910 714,29**		**1 189 285,71**	**11 100 000,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки столовой к КГУ "Средняя школа № 17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете / Громова, 177 / 47 в Турксибском районе города Алматы

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 29 июля 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		498-ОБ Доп. соглашение	11.12.2014г. № 1 от 13.01.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	143 484 630	9 910 714								1 189 286	11 100 000
Итого к оплате	**143 484 630**	**9 910 714**								**1 189 286**	**11 100 000**

ЗАКАЗЧИК: И.о. заместителя руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Токтарбаев М. "_____" _____2015г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2015г.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center» Форма N 2в

Субподрядчик

Дополнительное соглашение № 1 от 13.01.2015г. к Договору № 498-ОБ от 11.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки столовой к КГУ «Средняя школа № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете / Громова, 177 / 47 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Общестроительные работы раздел КЖ Блок 2 /локальная смета 2-2-3/									
		Разные работы									
		Вход в осях "А-Б"-Г"									
1		КЖ88									
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,7	3951,97	66,01	6718	112	394	1,35	2	
		м3		195,75	24,93	333	42	105	0,12	-	
2	Е0106-22-5	-Устройство входа	2,8	11469,93	379,21	32116	1062	6646	13	36	
		м3		2117,25	143,26	5928	401	105	0,7	2	
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10224	41200	-	4212	-	-	-	-	
		т		-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы раздел КЖ Блок 3 /локальная смета 2-2-4/								
		Разные работы								
		Приямок П1								
		КЖ25								
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,33	3951,97	66,01	3290	55	192	1,35	1
		м3		195,75	24,93	162	21	105	0,12	-
5	Е0106-1-19	-Устройство приямка железобетонного	2,3	6065,37	253,46	23655	1378	3108	3,64	14
		м3		625,5	133,52	2439	321	105	0,65	3
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки из стали: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00875	65000	-	569	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,213	67700	-	14420	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	43	474	-	20382	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Общестроительные работы раздел АР /локальная смета 2-2-5/								
		Двери								
		АР27; 27.1; 27.2								
9	Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверей	0,15	14797,13	1124,27	2220	169	1794	82,1	12
		т		12892,5	398,25	1934	60	90	1,95	-
10	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	5,67	104,4	0,09	592	1	385	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных, площадь проема до 3 м2		56,48	0,05	320	-	120	-	-
11	E0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных м2	3	77,9	-	234	-	248	0,39	1
				76,46	-	229	-	108	-	-
12	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 шт	63,21	398,48	102,53	25188	6481	14209	0,9	57
				151,65	35,67	9586	2255	120	0,14	9
13	E0110-25-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2	2,52	104,4	0,09	263	-	171	0,36	1
				56,48	0,05	142	-	120	-	-
14	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	8,92	634,99	31,85	5601	281	2147	1,15	10
				190,8	12,04	1683	106	120	0,06	1
15	E0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных шт	35	77,9	-	2727	-	2890	0,39	14
				76,46	-	2676	-	108	-	-
		Полы								
		АР33;34								
		на отм.-3,300								
		Бетонные Б								
16	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	67,01	28,09	0,22	1882	15	1532	0,1	7
				18,5	0,09	1240	6	123	-	-
17	E0115-165-8	-Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным по штукатурке м	6,701	173,1	1,88	1160	13	556	0,47	3
				78,3	0,72	525	5	105	-	-
		м2								
		Керамические К								
18	E0111-27-6	-Устройство покрытий на	6,86	1041,83	15,2	7147	104	1524	1,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		173,3	7,37	1189	51	123	0,04	-
		м2								
19	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	9,94	136,49	0,32	1357	3	310	0,24	2
		м		41,63	0,11	414	1	123	-	-
		Керамические К1								
20	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	257	1041,83	15,2	267750	3906	57112	1,07	275
		м2		173,3	7,37	44538	1894	123	0,04	10
21	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	196,01	136,49	0,32	26753	63	10063	0,24	46
		м		41,63	0,11	8160	22	123	-	-
		Лестничная клетка								
22	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	34,5	239,22	14,76	8253	509	2460	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1809	191	123	0,03	1
23	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	40,98	28,09	0,22	1151	9	937	0,1	4
		м		18,5	0,09	758	4	123	-	-
24	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным по штукатурке	1,366	173,1	1,88	236	3	113	0,47	1
		м2		78,3	0,72	107	1	105	-	-
		на отм.+0,000								
		Мозаичные М								
25	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из терраццевого раствора	6,04	100,16	0,22	605	1	587	0,44	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0115-165-8	-Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным по штукатурке	0,604	78,98 173,1	0,09 1,88	477 105	1 1	123 90	- 0,47	- -
		м		78,3	0,74	47	-	105	-	-
		м2								
		Керамические К								
27	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных и красителем плиток	35,31	1041,83 173,3	15,2 7,37	36787 6119	537 260	7847 123	1,07 0,04	38 1
		м2								
28	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	29,95	136,49 11,63	0,32 0,11	4088 1247	10 3	1539 123	0,24 -	7 -
		м								
		Ламинат Л								
29	E0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	11,71	206,84 184,28	0,3 0,11	3593 2158	4 1	2656 123	0,97 -	11 -
		м2								
30	E0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	11,71	735,9 77,35	2,96 0,92	8617 906	35 11	1127 123	0,35 -	4 -
		м2								
31	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	10,31	123,31 16,18	0,16 0,07	1271 167	2 1	206 123	0,09 -	1 -
		м								
		Керамические К1								
32	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	281,35	1041,83 173,3	15,2 7,37	293119 48758	4277 2074	62523 123	1,07 0,04	301 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	одноцветных с красителем плиток								
		м2								
32	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	203,83	136,49	0,32	27830	65	10485	0,24	48
		м		41,63	0,11	8485	22	123	-	-
		На стен.:3,450								
		Мозаичные М								
33	Е0111-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной мм без рисунка	167,49	164,9	23,26	97966	3896	55564	1,57	263
		м2		261	8,71	43715	1459	123	0,04	7
34	Е0111-15-2	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	167,49	59,03	9,83	21276	1646	24493	0,69	116
		м2		115,2	3,69	19295	618	123	0,02	3
36	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из тертого раствора	73,15	100,16	0,22	7327	16	7114	0,44	32
		м		78,98	0,09	5777	7	123	-	-
37	Е0115-165-9	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным по штукатурке	7,315	173,1	1,88	1266	14	677	0,47	3
		м2		78,3	0,72	573	5	105	-	-
		Керамические К								
39	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	35,28	1041,83	15,2	36756	536	7840	1,07	38
		м2		173,3	7,37	6114	260	123	0,04	1
39	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,4	136,49	0,32	3876	9	1458	0,24	7
		м		41,63	0,11	1182	3	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
		АР11;23								
		Цоколь								
43	E0115-4-5	-Облицовка цоколя природным камнем "плитняк" толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 более 6	27,77	4827,23	12,1	134685	344	123477	22	323
				4830	4,68	117467	130	105	0,02	1
		м2								
44	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,18385	4000	-	12116	-	-	-	-
		т			-	-	-	-	-	-
45	C11011-552п	-Плитняк	27,77	2540	-	70536		-	-	-
	дим				-	-		-	-	-
		м2								
46	E0115-4-5	-Облицовка гранитными плитами накрывочными полированными 150х600 мм толщиной 15 мм при числе плит в 1 м2 более 6	7,8	4824,23	12,4	37886	97	14682	23	164
				4830	4,68	32994	37	105	0,02	-
		м2								
		Стены								
44	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен плиткой керамической	10,13	1011,36	2,1	10245	21	3550	2	20
				333	0,79	3373	8	105	-	-
		м2								
45	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Керамогранит по месту	5,05	1950,96	30,36	9852	153	872	0,8	4
		м2		132,85	7,46	671	38	123	0,04	-
		Отмостка								
		АР11;23								
46	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3,82	864,08	73,75	3301	282	168	0,14	1
				21,38	11,67	82	45	133	0,04	-
		м3								
47	E0127-39-17	-Устройство однослойных	25,6	1210,09	26,34	30978	674	1825	0,3	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации		47,33	6,58	1204	108	133	0,03	1
		м2								
48	т.012-3м-18-20-10	-Выделяется позиция: исключать из каждый 1см изменения толщины слоя по табл. 39-17	25,6	-1[illegible]	-0,45	-23589	-11[illegible]	-501	-0,08	-2
				-24,53	-0,15	-372	-4	133	-	-
		м2								
49	Е0127-55-4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров ДСУ: подвид, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	25,45	394,67	4,31	10044	110	600	0,09	2
					1,82	405	46	133	0,01	-
		м2								
		Ремонт решетки								
		Ограждения лестницы ОГ1- Л-1								
		АГ15								
50	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений	55,72	116,48	6,56	6490	366	7681	0,57	32
				92,55	2,48	5491	149	140	0,01	1
		м								
51	С130807-27	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из нержавеющей стали, д- 50х3,00 мм	3,106	18783	-	58082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
52	С130807-17	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из нержавеющей стали, д- 32х2,8 мм	2,466	11500	-	28359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		Облицовка ступеней лестницы Л-1(гранитное покрытие)								
53	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,86	188,46	9,95	2047	108	747	0,36	4
				52,2	3,74	567	41	123	0,02	-
		м2								
54	Е0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	10,86	632,7	16,52	6871	179	6214	2,91	32
				459	6,19	4985	67	123	0,03	-
		м2								
55	С143011-38	-Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные,	10,86	7150	-	77649	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		(Устройство ступеней лестницы (гранитное покрытие)								
56	E011[illegible]-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	[illegible]	188,46	9,95	2346	124	908	0,36	4
				52,2	3,74	650	47	123	0,02	-
57	E011[illegible]-31-8	м2 -Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	[illegible]	632,7	16,52	7877	206	1353	2,91	36
				459	6,19	5715	77	123	0,03	-
58	C143011-38	м2 -Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм	12,45	7150	-	89019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	F010[illegible]-[illegible]-3	м2 -Установка металлических ограждений	18,[illegible]	116,48	6,56	1905	102	2192	0,57	9
				98,85	6,48	1526	98	140	0,01	-
60	C130801-[illegible]	м -Трубы бесшовные холоднодеформированные из нержавеющей стали, д- 50х3,00 мм	0,[illegible]	18700	-	16643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	C130707-17	10м -Трубы бесшовные холоднодеформированные из нержавеющей стали, д- 32х2,8 мм	0,[illegible]	11500	-	7590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		Облицовка ступеней лестницы Л-3(гранитное покрытие)								
62	E011[illegible]-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,45	188,46	9,95	2346	124	957	0,36	4
				52,2	3,74	650	47	123	0,02	-
63	E011[illegible]-31-8	м2 -Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	12,45	632,7	16,52	7877	206	7124	2,91	36
				459	6,19	5715	77	123	0,03	-
64	C143011-38	м2 -Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм	12,45	7150	-	89019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Отражения лестницы Л-4								
65	С1-[illegible]/7-27	-Труб [illegible]ковые дюралюминиевые, [illegible] из нержавеющей стали, Д= 26х3,00 мм	1,065	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
				-	-		-	-		-
		10м								
		Внутрихозяйственные проезды [illegible]тдов, площадок, дорожек /дюкальная смесь [illegible]								
		Тип 1-асфальтобетонное покрытие подъездной площадки								
66	Е0[illegible]-34-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресва	9	864,08	73,75	[illegible]	5689	3033	0,44	10
				21,38	11,67	[illegible]	805	133	0,04	2
		м3								
67	Е0[illegible]-16-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	4+0	210,25	34,56	[illegible]	15898	8805	0,04	18
				6,01	8,38	2765	3955	133	0,02	13
		м2								
68	Е0127-26-5 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.4	460	-30,72	-3,02	-14128	-1391	-677	-	-1
				-0,22	-0,89	-101	-408	133	-	-1
		м2								
69	Е0127-33-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	460	397,18	15,35	182704	7062	6730	0,03	15
				5,94	5,06	2732	2328	133	0,02	8
		м2								
70	Е0127-54-3 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	460	93,4	-	42964	-	12	-	-
				0,02	-	9	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	E0127-13-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотностью каменных материалов 2,3-2,7 т/м3 типа АБВ	м2	317,18	15,35	23[illegible]	1062	6730	0,03	15
			488	5,94	3,06	[illegible]	328	133	0,03	8
72	E0127-1-2	-Установка портовых приоритетных [illegible]	м	435,64	6,63	6[illegible]	861	21298	0,7	101
			148	10[illegible],66	1,76	1[illegible]	255	133	[illegible]	1
	[illegible] 2 Сборник 8.[illegible]-20 02, [illegible] 8.0[illegible]-20 02, [illegible] 8.0[illegible]-20 02, [illegible] 8.0[illegible]-20 02, [illegible] 8.0[illegible]-20 02, [illegible] РК 8.0[illegible]-20 02									
73	[illegible]-10	-Камни бетонные бортовые М 300 [illegible] 6 СН РК 8.03-04-20 02, СН РК 8.03-04[illegible]-2 004	м3	6,525 27400	-	178785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Разборка асфальтобетонного покрытия

74	E0127-13-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	408,11	169,61	24895	10346	19680	1,55	95
				238,5	4,07	14549	248	133	0,01	1
75	E01031-A26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	27,1	27,1	2976	2976	4166	0,4	44
			109,8	18,97	18,97	2083	2083	100	0,4	44
76	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	176,4	176,4	19369	19369	3874	-	-
			209,8	-	35,28	-	3874	100	0,74	81

:	:	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Озеленение /локальная смета 7-1-3/								
77	E01[illegible]	-Подготовка участка для озеленения , планировка участка вручную	367,46	14,63	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	38
				14,63	-	[illegible]		[illegible]	-	
78	E01[illegible]	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участков	36[illegible]	12,13	-	[illegible]		[illegible]	[illegible]	27
				12,13	-	[illegible]		[illegible]	-	-
79	201[illegible]	-Подготовка шаблонных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с доставкой растительной земли до места, размером [illegible], м	-	206,18	-	[illegible]		[illegible]	[illegible]	33
				937,58	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-
80	E014[illegible]	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,8х0,5 м		794,15	[illegible],24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15
				507,83	33,19	2733	266	129	0,22	1
81	C14301-[illegible]	-Древесные растения в виде: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, каштан, платан, бук, гледичия, каратач, шелковица/, с комом размером 0,3х0,6м, высотой более 3 м	-	3760	-	18400	-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-
82	E0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	368,46	225,58	0,34	83119	27	18713	0,27	99
				39,24	0,13	14458	49	129	-	-
83	E0147-25-5К-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	368,46	317,97	-	117159	-	3788	0,27	101
				7,97	-	2937	-	129	-	-
84	E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	368,46	19,01	-	7004	-	3902	0,05	19
				8,21	-	3025	-	129	-	-

Спортивный комплекс ЮКС-4 (секция 1.2)

1	2			5		7	8	9	10	11
			м2							
		Раздел архитектурно-строительная часть (локальная смета 7-1-1)								
85	У1-43-1	Скобы прямолинейные, секция ЛС-1, отрицательная работа		1359,01	322,72	28718	172	2344	4,2	8
			скоб	671,35	142,42	1341	кг	140	0,65	1
86	У1-43-2	Скобы прямолинейные, секция ЛС-1, монтаж механизированным способом		1211,03	93,7	6422	1	323	3,8	6
				556,06	14,7	1106	1	80	0,01	-
87	У1-44-1	Урна типа [illegible] строительные работы	скоб	243,73	15,8	3031	50	[illegible]		1
				168,3	4,4	505	17	[illegible]	0,03	-
88	У1-44-5	Урна типа [illegible], монтаж [illegible]	урн	471,62	2,5	4415	6	300	2,1	6
				355,3		1066	-	-	-	-
89	У1-51-2	Вазон для цветов, строительные работы	урн	593,65	185,9	31375	1159	9100	12	48
				1963,5	31,75	7354	327	203	0,1	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				3015265	98900			3022
						502084	27601			216
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						648148		
		На металломонтажные работы						2747		
		Всего накладных расходов:						651895		
		Итого с накладными						3667160		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						420036		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3887190		
		Итого с временными, 1,8 %						3957189		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % х 0,5						4010581		
		Итого с затратами на дополнительный отпуск, 0,4 %						4026410		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4066992		
		Пересчет в текущих цены 28967742						9716386		
		Налоги, сборы, обяз[illegible]ежи, 2 %						194323		
		Всего с налогами, [illegible] платежами						9910714		
		Налог на добавле[illegible] 12 %						1189286		
		Итого с НДС						11100000		

Сдал:

Принял: