## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000018
2. Дата выписки 22.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 10.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340015308
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS-Electric"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Микрорайон САМАЛ, д. 11 "Б", кв. (офис) 54
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0010000
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ488560000000505469
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010840003064
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дор[illegible]троительства и жилищной инспекции [illegible]емиртау"
17.1 Доля участия
[illegible]дрес места нахождения Казахстан, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Бульвар Независимости, д. 9
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ82070103KSN3012000
22. Код товаров, работ, услуг 422221
23. Назначение платежа Строительство линий уличного освещения по ул. Димитрова, пр.Республики, пр. Комсомольский
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №40
27.4. Дата 02.04.2020
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

[illegible]нты, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство линий уличного освещения по ул. Димитрова, пр.Республики, пр. Комсомольский | | | Одна услуга | 1 | | 10915372.32 | | | 10915372.32 | 12% | 1309844.68 | 12225217.00 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 10915372.32 | | 0.00 | 10915372.32 | | 1309844.68 | 12225217.00 | | | | |

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Инженер технического надзора: ТОО "Стройтехнология"

Авторский надзор: ТОО "Строй-Аст"

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

Договор о государственных закупках №40 от 02.04.2020

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2020 года

Объект: Строительство линий уличного освещения по ул.Димитрова, пр.Республики, пр.Комсомольский

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ по договору №40 от 02.04.2020 | 57 709 845.65 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 0 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 0 |
| 5 | Наименование выполненных работ | СМР |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора | |
| 7 | Сумма выполненных работ | 12 225 217 |
| 8 | Удержание аванса 10% | 0 |
| 9 | Удержание резерва 5% | 611261 |
| 10 | Сумма требуемая перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 11613956 |

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

Руководитель _____ Гаджиев Н. А.

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"

Директор _____ Енсебаев А.И.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

**Заказчик:** ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау" БИН 010840003064
**Подрядчик:** ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
**Технический надзор:** ТОО "Стройтехнология"
**Авторский надзор:** ТОО "Строй-Аст"
**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство линий уличного освещения по ул. Димитрова, пр. Республики, пр. Комсомольский»

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 40 | 02.04.2020 г. | | | | |

| № п/п | Спецификация | Наименование виды работ | ед.изм. | стоимость ед. работ | Аванс | | | Ранее заактивированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС) | сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц | | | Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма погашения аванса с начала стройки | Сумма погашения аванса за месяц (тенге) | Остаток аванса (тенге) | | | Сумма с НДС, тенге | Сумма без НДС, тенге | Сумма НДС, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | «Строительство линий уличного освещения по ул. Димитрова, пр. Республики, пр. Комсомольский" | объект | 57 709 845, 65 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 225 217** | **10 915 372** | **1 309 845** | 12 225 217 |
| | | ИТОГО | | 57 709 845, 65 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 225 217** | **10 915 372** | **1 309 845** | 12 225 217 |

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау»
Руководитель _____ Гаджиев Н.А.

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»
Директор _____ Енсебаев А.И.

Технический надзор: ТОО "Стройтехнология"
Эксперт _____ Шаймерденов К. С.

Авторский надзор: ТОО "Строй-Аст"
Директор _____ Замиралова И.В.

Форма по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство линии уличного освещения по улице Димитрова от улицы Карагандинское шоссе до улицы Калинина;по проспекту Республики от улицы Тольяти до ул.Колхозная;по проспекту Комсомольский до улицы Амагельды до мкр.9А" Карагандинской область,гТемиртау**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство линии уличного освещения по проспекту Комсомольский от улицы Амагельды до мкр.9А"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 02.04.20 г.**

# Акт выполненных работ

за **июль 2020 (месяц, год) на 02-01-02 Наружное электроосвещение по проспекту Комсомольский от улицы Амагельды до мкр.9А работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1#ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.52 Кзтр=1,2 | **Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м.Производство работ на участках с интенсивным движением транспортных средств (более 2000 единиц в сутки) при невозможности устройства объездов на основании ПОС, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | опора | 36 | 9496,62 | 6022,55 | 341878 | 216812 | 0 | 175012 | 558242 | |
| | | | | | | 3474,07 | 2602,73 | 125067 | 93698 | | 41351 | | |
| 2 | 2 | Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1#ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.52 Кзтр=1,2 | **Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство. Производство работ на участках с интенсивным движением транспортных средств (более 2000 единиц в сутки) при невозможности устройства объездов на основании ПОС, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 | 23,35 | 18728,05 | 25,8 | 437300 | 602 | 392242 | 35564 | 510693 | |
| | | | | | | 1903,87 | 0 | 44455 | 0 | | 37829 | | |
| 3 | 3 | Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка/ЗФ-3/** | т | 0,774 | 633953,4 | 1289,4 | 490680 | 998 | 471462 | 16963 | 548254 | |
| | | | | | | 23540 | 543,36 | 18220 | 421 | | 40611 | | |
| 4 | 4 | Прайс-лист ТОО"Energy System LLP" | **Опора фланцевая граненая,покрытие методом горячего цинкования,высота опоры от уровня земли 10000мм,с ревизионным окном,с окном ввода и вывода кабеля,толщина стенки 3мм,тип СТВ-10,0** | шт. | 36 | 84972,32 | | 3059004 | | | | 3059004 | |
| | | | | | | | | | | 3059004 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 84972 | | 3059004 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *3059004* | | | | | |
| 5 | 5 | Ц13-080205-0301 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** | шт. | 36 | 10821,79 | 5926,49 | 389585 | 213354 | 16029 | 169737 | 604067 | |
| | | | | | | 4450,05 | 2098,43 | 160202 | 75543 | | 44746 | | |
| 6 | 6 | Прайс-лист ТОО"Energy System LLP" | **Кронштейн однорожковый "Г-образный"вылет 2,0м,высота 0,5м угол наклона 20градусов** | шт. | 36 | 6773,21 | | 243836 | | | | 243836 | |
| | | | | | | | | | | 243836 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 6773 | | 243836 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *243836* | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | 5524096 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Е11-010101-0308 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | | 104,82 | 151,65 | 143,69 | 15896 | 15061 | 0 | 3265 | 20695 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 грунта | | 7,97 | 35,3 | 835 | 3700 | | 1533 | | |
| 8 | 8 | Е11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 52 | 202,05 | 193,11 | 10506 | 10042 | 6 | 2284 | 13814 | |
| | | | | | | 8,83 | 52,18 | 459 | 2713 | | 1023 | | |
| 9 | 9 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 104,82 | 37,36 | 37,36 | 3916 | 3916 | 0 | 842 | 5138 | |
| | | | | | | 0 | 11,16 | 0 | 1169 | | 381 | | |
| 10 | 10 | Е11-010104-0508 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 104,82 | 18 | 18 | 1887 | 1887 | 0 | 406 | 2477 | |
| | | | | | | 0 | 5,38 | 0 | 564 | | 183 | | |
| 11 | 11 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 104,82 | 154,84 | 73,74 | 16231 | 7729 | 0 | 8659 | 26881 | |
| | | | | | | 81,11 | 33,63 | 8502 | 3525 | | 1991 | | |
| 12 | 12 | С341-020101-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 91 | 464 | | 42224 | | | | 45602 | |
| | | | | | | | | | | | 3378 | | |
| 13 | 13 | Е11-010102-0601 | Грунты 1-2 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 52 | 16,75 | 14,26 | 871 | 741 | 3 | 297 | 1262 | |
| | | | | | | 2,44 | 5,5 | 127 | 286 | | 93 | | |
| 14 | 14 | Ц13-080201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 800 | 518,23 | 441,37 | 414580 | 353092 | 0 | 133660 | 592100 | |
| | | | | | | 76,86 | 155,19 | 61488 | 124151 | | 43859 | | |
| 15 | 15 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 52 | 1349 | | 70148 | | 70148 | | 75760 | |
| | | | | | | | | | | | 5612 | | |
| 16 | 16 | Ц13-080201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 800 | 451,89 | 375,03 | 361510 | 300022 | 0 | 120225 | 520274 | |
| | | | | | | 76,86 | 131,86 | 61488 | 105491 | | 38539 | | |
| 17 | 17 | С121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 3,265 | 39607 | | 129317 | | 129317 | | 139662 | |
| | | | | | | | | | | | 10345 | | |
| 18 | 18 | Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 800 | 370,9 | 171,25 | 296723 | 136998 | 36748 | 118457 | 448394 | |
| | | | | | | 153,72 | 51,93 | 122976 | 41548 | | 33214 | | |
| 19 | 19 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/в стальных опорах и в шкафу/ | м кабеля | 468 | 322,13 | 147,9 | 150756 | 69215 | 21591 | 58088 | 225552 | |
| | | | | | | 128,1 | 44,29 | 59951 | 20727 | | 16708 | | |
| 20 | 20 | С123-060145-0603 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,5 | 206168 | | 103084 | | 103084 | | 111331 | |
| | | | | | | | | | | | 8247 | | |
| 21 | 21 | С123-060137-0801 | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,198 | 322487 | | 63852 | | 63852 | | 68961 | |
| | | | | | | | | | | | 5108 | | |
| 22 | 22 | С123-060137-0804 | Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,659 | 681676 | | 449224 | | 449224 | | 485162 | |
| | | | | | | | | | | | 35938 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | 2783060 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | С123-010501-1006 | Трубы полиэтиленовая ПНД Ф50мм ГОСТ 18599-2001 | м | 77 | 369 | | 28413 | | 28413 | | 30686 | |
| | | | | | | | | | | | 2273 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | 30686 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 7121421 | 1330468 | 1782119 | 843459 | 8337847 | |
| | | | | | | | | 663770 | 473536 | 3302840 | 372962 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 3302839 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1 % | | 50350 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 8388196 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 3,48 % | | 176970 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 8565166 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 105247 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **8670413** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **9103075** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1092369** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **10195444** | |

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау
(наименование организации)

Руководитель _____ Гаджиев Н.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау
(наименование организации)

Заведующий сектором КХ _____ Назарова Ж.Н.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации)

Директор _____ Енсебаев А.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "Стройтехнология"
(наименование организации)

Эксперт _____ Шаймерденов К. С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторкий надзор: ТОО "Строй-Аст"
(наименование организации)

Директор _____ Замирилова И. В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство линии уличного освещения по улице Димитрова от улицы Карагандинское шоссе до улицы Калинина;по проспекту Республики от улицы Тольяти до ул.Колхозная;по проспекту Комсомольский до улицы Амагельды до мкр.9А" Карагандинской область,гТемиртау**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство линии уличного освещения по улице Димитрова от улицы Карагандинское шоссе до улицы Калинина"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40** от **02.04.2020 г.**

## Акт выполненных работ

за **июль 2020 (месяц, год) на 02-01-01 Наружное электроосвещение по улице Димитрова от улицы Карагандинское шоссе до улицы Калинина работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 103,6 | 151,65 | 143,69 | 15711 | 14886 | 0 | 3227 | 20454 | |
| | | | | м3 грунта | | 7,97 | 35,3 | 825 | 3657 | | 1515 | | |
| 2 | 23 | Е11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 42,4 | 202,05 | 193,11 | 8567 | 8188 | 5 | 1862 | 11264 | |
| | | | | м3 грунта | | 8,83 | 52,18 | 374 | 2212 | | 834 | | |
| 3 | 24 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 103,6 | 37,36 | 37,36 | 3870 | 3870 | 0 | 832 | 5079 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 11,16 | 0 | 1156 | | 376 | | |
| 4 | 25 | Е11-010104-0508 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | | 103,6 | 18 | 18 | 1865 | 1865 | 0 | 401 | 2448 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 5,38 | 0 | 557 | | 181 | | |
| 5 | 26 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 103,6 | 154,84 | 73,74 | 16042 | 7639 | 0 | 8558 | 26568 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 81,11 | 33,63 | 8403 | 3484 | | 1968 | | |
| 6 | 27 | С341-020101-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | | 74,2 | 464 | | 34429 | | | | 37183 | |
| | | | | т | | | | | | | 2754 | | |
| 7 | 28 | Е11-010102-0601 | Грунты 1-2 группы. Работа на отвале | | 42,4 | 16,75 | 14,26 | 710 | 605 | 2 | 242 | 1029 | |
| | | | | м3 грунта | | 2,44 | 5,5 | 103 | 233 | | 76 | | |
| 8 | 29 | Ц13-080201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | 600 | 518,23 | 441,37 | 310935 | 264819 | 0 | 100245 | 444075 | |
| | | | | м кабеля | | 76,86 | 155,19 | 46116 | 93113 | | 32894 | | |
| 9 | 30 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 42,4 | 1349 | | 57198 | | 57198 | | 61773 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 4576 | | |
| 10 | 31 | Ц13-080201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | | 247 | 451,89 | 375,03 | 111616 | 92632 | 0 | 37119 | 160635 | |
| | | | | м кабеля | | 76,86 | 131,86 | 18984 | 32570 | | 11899 | | |
| 11 | 32 | С121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | | 1,078 | 39607 | | 42696 | | 42696 | | 46112 | |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 3416 | | |
| 12 | 33 | Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 247 | 370,9 | 171,25 | 91613 | 42298 | 11346 | 36574 | 138442 | |
| | | | | м кабеля | | 153,72 | 51,93 | 37969 | 12828 | | 10255 | | |
| 13 | 34 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/в трубе,в траншее/ | | 353 | 322,13 | 147,9 | 113712 | 52207 | 16285 | 43814 | 170128 | |
| | | | | м кабеля | | 128,1 | 44,29 | 45219 | 15634 | | 12602 | | |
| 14 | 39 | С123-060137-0801 | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | | 0,624 | 322487 | | 201232 | | 201232 | | 217330 | |
| | | | | км | | | | | | | 16099 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | | | | | | 1342515 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Сметная стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | 47 | Ц13-080206-2002 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 353 | 210,78 | 12,38 | 74406 | 4371 | 0 | 51532 | 136013 | |
| | | | | | | 198,4 | 4,35 | 70035 | 1537 | | 10075 | | |
| 16 | 48 | С123-010501-1006 | Трубы полиэтиленовая ПНД Ф50мм ГОСТ 18599-2001 | м | 353 | 369 | | 130257 | | 130257 | | 140678 | |
| | | | | | | | | | | | 10421 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | 276691 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1214859 | 493378 | 459021 | 284406 | 1619211 | |
| | | | | | | | | 228028 | 166981 | | 119941 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1 % | | 16192 | | | | 1635402 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 3,48 % | | 56912 | | | | 1692314 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 33846 | | | | 1726160 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099 | | | | | | | | | 1812297 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 217476 | | | | 2029773 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау
(наименование организации)

Руководитель _____ Гаджиев Н.А
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау
(наименование организации)

Заведующий сектором КХ _____ Назарова Ж.Н.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации)

Директор _____ Енсебаев А.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "Стройтехнология"
(наименование организации)

Эксперт _____ Шаймерденов К. С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО "Строй-Аст"
(наименование организации)

Директор _____ Замирилова И. В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)