Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Исполнитель: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стрительства и его адрес: "Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2021-97 Доп.согл. №1	28.07.2021 г. 29.07.2021 г.				

Наименование объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области	356 852 594,26	160 033 845,51							19 204 061,46	179 237 906,97

Исполнитель:
ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" БИН 150140020344

Директор _____ **Байжанов А.Е.**

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Заместитель руководителя _____ **Оспанов Р.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" БИН 170440008459

Эксперт _____ **Аипов А.Т.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Акмолинской области»**

Подрядчик: **ТОО "СКС - инжиниринг"**

Акт №3

приемки выполненных работ **за ноябрь месяц** 2021 года

Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области

Основ: Договор о государственных закупках работ №2021-97 от 28.07.2021 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 29.07.2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подземная строительная часть здания										
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
		Сваи										
6	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 6 м.Погружение дизель-молотом на гусеничном копре.Грунты группы 2	м3 железобетона	505,89		25070,15	19322,52	12682675	9775021	137025	5026371	19125769
		НР - 99%; СП - 8%				5476,77	4559,34	2770629	2306513		1416724	
7	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2.Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	789		3572,30	1877,83	2818545	1481608	39513	1974326	5176300
		НР - 99%; СП - 8%				1644,39	883,20	1297424	696845		383430	
9	СЦ РК 8.04-08-2019 таб.4,5	Надбавка при изменении класса бетона от В20 до В25,водонепроницаемость W8 для бетона класса В25 2,5%	м3	505,24		1849,90	--	934643	-	934643	-	1009415
		СП - 8%				--	--	-	-		74771	
		Ростверк (КР41-КР45)										
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	723,81		29607,92	2026,01	21430509	1466445	16777273	3183358	26582977
		НР - 91%; СП - 8%				4402,80	430,23	3186791	311405		1969109	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,833250		246697,00	--	4152712	-	4152712	-	4484929
		СП - 8%				--	--	-	-		332217	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,764223		225041,00	--	622064	-	622064	-	671829
		СП - 8%				--	--	-	-		49765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6659697	220671,00	--	367631	-	367631	-	397042
		СП - 8%			--	--	-	-		29410	
		Стены подвала ФБС (Кр-48)									
15	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	449	4654,12	2274,41	2089700	1021210	568003	900143	3229030
		НР - 118%; СП - 8%			1114,67	584,29	500487	262346		239187	
16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	491	2872,47	1296,78	1410383	636719	414360	616993	2189566
		НР - 118%; СП - 8%			731,78	333,14	359304	163572		162190	
17	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	346	2249,00	1017,98	778154	352221	259631	303009	1167656
		НР - 118%; СП - 8%			480,64	261,52	166301	90486		86493	
18	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	235	1947,72	1038,16	457714	243968	116064	189221	698690
		НР - 118%; СП - 8%			415,67	266,70	97682	62675		51755	
22	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	8	625,96	243,31	5008	1946	1641	2195	7779
		НР - 118%; СП - 8%			177,51	55,06	1420	440		576	
23	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,201	66028,00	--	13272	-	13272	-	14333
		СП - 8%			--	--	-	-		1062	
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство /монолитных участков/	м3	23,82	28818,25	2026,01	686451	48260	533316	104762	854509
		НР - 91%; СП - 8%			4402,80	430,23	104875	10248		63297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				48449459	15027398	24937148	12300378	65609826
							8484913	3904529	--	4859987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65609826				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								65609826
		Наружное электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. Кабельная линия КЛ 0,4 кВ									
7	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	72	715,00	--	51480	--	51480	--	55598
		СП - 8%			--	--	--	--		4118	
11	2306-0137-0736 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7344	4343447,00	--	3189827	--	3189827	--	3445013
		СП - 8%			--	--	--	--		255186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3241307	--	3241307	--	3500611
							--	--	--	259304	

63500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3500611				
		РАЗДЕЛ 2. 2КТПБ-10/0,4-2х630кВА									
17	Прайс 12	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция блочного типа 2 КТПБ-10/0,4-2х630кВА без трансформаторов,проходная**	к-т	1	43571428,57	--	43571429	--		--	43571429
					--	--	--	--	43571429	--	
18	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4,номинальная мощность 630 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2	2234070,00	--	4468140	--		--	4468140
					--	--	--	--	4468140	--	
		Фундамент под КТПБ									
28	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	м3	4,77	43361,00	--	206832	--	206832	--	223379
		СП - 8%			--	--	--	--		16547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48246401	--	206832	--	48262948
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	48039569	16547	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				48039569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48039569				
							48262948				
		РАЗДЕЛ 3. Шкаф АСКУЭ									
30	2307-0506-0141 РСНБ РК 2015	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором,PLC-модемом(АСКУЭ),с автоматическими выключателями,термостатом,нагревателем,трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В,для сбора данных и отправки**	шт.	1	444637,00	--	444637	--	444637	--	480208
		СП - 8%			--	--	--	--		35571	
32	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	177804,00	--	3627	--	3627	--	3917
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				448264	--	448264	--	484125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--	--	--	35861	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				484125				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									52247684
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						48039569		
		Спортивное ядро									
		РАЗДЕЛ 4. Искуственный спортгазон для футбольного поля									
52	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	7785	4088,00	--	31825080	--	31825080	--	34371086
					--	--	--	--		2546006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	7785	4088,00	--	31825080	--	31825080	--	34371086
		СП - 8%			--	--	--	--		2546006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**31825080**	--	**31825080**	--	**34371086**
							--	--	--	**2546006**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**34371086**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**34371086**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**152 228 596**					
		в том числе оборудование	Тенге			**48 039 569**					
		в том числе СМР	Тенге			**104 189 027**					
		Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге		1,50%	1 562 835					
		Итого с временными	Тенге			**105 751 862**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 2.64%	Тенге		2,64%	2 791 849					
		Итого с зимними	Тенге			**108 543 711**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2,00%	2 170 874					
		Итого в базовых ценах 2021г. СМР	Тенге			**110 714 586**					
		Итого в базовых ценах 2021г. оборудование	Тенге			**48 039 569**					
		Итого в базовых ценах 2021г. СМР+оборудование	Тенге			**158 754 155**					
		Итого в текущих ценах 2021г.	Тенге		1,050036	166 697 577					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**166 697 577**					
		Понижающий коэффициент	Тенге		**0,989999999638910**	**165 030 601,54**					
		Перерасчет по актам №1, №2	Тенге			**160 033 845,51**					
		НДС (12%)	Тенге		12%	19 204 061,46					
		Стоимость строительства	Тенге			**179 237 906,97**					

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"_____Оспанов Р.С.

Заказчик:
Главный специалист
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"_____Жолдаспаев С.Д.

Автор проекта:
Директор
ТОО "Институт "Агропромпроект"_____Шилохостов Д.С.

Технадзор:
Директор
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"_____Байжанов А.Е.

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"_____Аипов А.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "SCS Инжиниринг"_____Рашев А.А.

расценки проверены