Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "___сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ С НАРУЖНЫМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ В РАЙОНЕ "СПМК-70/4" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. БЛАГОУСТРОЙСТВО. СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ф3

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		400	23.07.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	114 212 972									
В отчетном месяце:		32 582 907							3 909 949	36 492 855

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Оспанова Ж.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Никулин В.М.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - **ЖИЛОЙ КВАРТАЛ С НАРУЖНЫМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ В РАЙОНЕ "СПМК-70/4" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. БЛАГОУСТРОЙСТВО. СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ведомость договорной цены №3

Договор №400 от 23.07.2021г.

за НОЯБРЬ месяц 2021 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	403,120			403,120
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	131,040			131,040
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	4 726,788			4 726,788
		ОРАШЕНИЕ	-			-
		ПОКРЫТИЕ	25 610,252			25 610,252
		Итого по главам1-7	*30 871,199*	-	-	*30 871,199*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1%*	*308,712*			*308,712*
		Итого по главе 8	308,712			*308,712*
		Итого по главе 2-8:	*31 179,911*	-		*31 179,911*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)*	*420,929*			*420,929*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*2 245,227*	*2 245,227*
		Итого по главе 9	*420,929*		*2 245,227*	*2 666,156*
		Итого по главам 1-9	*31 600,840*	-	*2 245,227*	*33 846,067*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***632,017***			***632,017***
		Итого по сметному расчету	***32 232,856***	-	***2 245,227***	***34 478,084***
27		*2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)*	*33 845,659*	-	*2 357,570*	*36 203,229*
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000024	***30 461,094***	-	***2 121,813***	***32 582,907***
30		*2021 г. - НДС (12 %)*			*3 909,949*	*3 909,949*
31		***Всего по сметному расчету***	***30 461,094***	-	***6 031,761***	***36 492,855***
		ИТОГО к оплате	**30 461,094**	-	**6 031,761**	**36 492,855**

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ **Оспанова Ж.Б.**
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Никулин В.М.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Наименование объекта - **ЖИЛОЙ КВАРТАЛ С НАРУЖНЫМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ В РАЙОНЕ "СПМК-70/4" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. БЛАГОУСТРОЙСТВО. СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ф2

А К Т №3
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ									
27	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет**	м3 грунта	287,217	169,22	162,51	48602,86	46675,63	0,00	11692,26	65118,73
		НР-72%, СП-8%			6,71	49,83	1927,23	14312,02		4823,61	
28	Е11-010205-0102 0101-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м**	м3 грунта	0,8883	2022,30		1796,41	0,00	0,00	1293,41	3337,01
		НР-72%, СП-8%			2022,30		1796,41	0,00		247,19	
29	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80лс) при перемещении груза до 5м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	331,632	34,93	34,93	11583,91	11583,91	0,00	3044,38	15798,55
		НР-72%, СП-8%				12,75	0,00	4228,31		1170,26	
30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунта 2**	м3 грунта	118,44	860,22		101884,46	0,00		77432,19	193661,98
		НР-72%, СП-8%			860,22		101884,46	0,00		14345,33	
31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 грунта	473,76	159,33	75,52	75484,18	35778,36	0,00	40445,08	125203,60
		НР-72%, СП-8%			83,81	34,76	39705,83	16467,90		9274,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	Тенге								403119,87
		Заработная плата					180322,15				
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ									
20	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80лс) при перемещении груза до 5м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	129,8528	34,93	34,93	4535,76	4535,76	0,00	1192,05	6186,03
		НР-72%, СП-8%				12,75	0,00	1655,62		458,22	
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунта 2**	м3 грунта	46,376	860,22		39893,56	0,00		30319,11	75829,68
		НР-72%, СП-8%			860,22		39893,56	0,00		5617,01	
22	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 грунта	185,504	159,33	75,52	29556,35	14009,26	0,00	15836,55	49024,34

		НР-72%, СП-8%			83,81	34,76	15547,09	6448,12		3631,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	Тенге								131040,05
		Заработная плата					63544,40				
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
КОРЫТО ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ И ГАЗОНЫ											
2	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет	м3 грунта	1103,6	169,22	162,51	186751	179346	0	44926	250212
		НР-72%, СП-8%			6,71	49,83	7405	54992		18534	
3	Е11-010205-0102 0101-0205-0205 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м	м3 грунта	91,2	2022,30		184433,76			132792,31	342604,15
		НР-72%, СП-8%			2022,30		184433,76			25378,09	
ЗАВОЗ НЕДОСТАТКА ГРУНТА											
4	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3	м3 грунта	9172,38	159,80	151,76	1465746	1392000	826	302270	1909458
		НР-72%, СП-8%			7,95	37,82	72920	346899		141441	
5	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемностью свыше 10т. Расстояние перевозки 10км	т.км	15144,427	44,00	--	666354,79	--		--	719663,17
		СП - 8%			--	--	--	--		53308,38	
6	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9490,7786	20,83	17,66	197693	167607	854	68402	287382
		НР-72%, СП-8%			3,08	6,93	29232	65771		21288	
7	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3 грунта	65517	13,39	13,39	877273	877273		250013	1217468
		НР-72%, СП-8%				5,30		347240		90183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Вертикальная планировка	Тенге								4726788
		Заработная плата					1108894				
ПОКРЫТИЯ											
В УЧАСТКЕ. ТИП1 = 11521м2											
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.17	Слоя оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	1728,15	4101,14	1037,38	7087385	1792748	5050518	690307	8399908
		НР-108%, СП-8%			141,26	228,60	244118	395055		622215	
2	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.2	Основание толщиной 12см из щебня фракции свыше 70мм, однослойные. Устройство	м2	2304,2	607,79	222,33	1400470	512293	794903	246987	1779253
		НР-108%, СП-8%			40,48	58,77	93274	135418		131797	
3	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.2 К=8	Основание толщиной 12см из щебня фракции свыше 70мм, однослойные. Устройство. Добавлять ил исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	2304,2	331,51	103,07	763865	237494	514758	84486	916219
		НР-108%, СП-8%			5,04	28,91	11613	66614		67868	

6	Е11-270401-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.2 К=8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2	1763,5	1927,68	31,41	3399464	55392	2004835	1469345	5258314
		НР-108%, СП-8%			759,42	12,06	1339237	21268		389505	
ТИПV = 2428м2											
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 205 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	364,2	4101,14	1037,38	1493635,19	377813,80	1064374,50	145479,25	1770243,60
		НР-108%, СП-8%			141,26	228,60	51446,89	83256,12		131129,16	
9	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.2 К=8	Основание толщиной 12см из щебня фракции свыше 70мм, однослойные. Устройство	м2	485,6	607,79	222,33	295143	107963	167522	52051	374970
		НР-108%, СП-8%			40,48	58,77	19657	28539		27776	
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 205 Изм.и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1278	1927,68	31,41	2463575,04	40141,98	1452894,30	1064827,56	3810674,80
		НР-108%, СП-8%			759,42	12,06	970538,76	15412,68		282272,21	
ТИП7 = 1355м2											
14	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 205 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	135,5	4101,14	1037,38	555704,47	140564,99	395998,75	54125,31	658616,16
		НР-108%, СП-8%			141,26	228,60	19140,73	30975,30		48786,38	
15	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 205	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке с пределам прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа	м2 покрытия	1355	1072,93	284,71	1453820,15	385782,05	997483,25	196124,87	1781940,62
		НР-108%, СП-8%			52,07	81,95	70554,85	111042,25		131995,60	
16	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 205 К=7	Вычитается позияция. Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке с пределам прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа	м2 покрытия	1355	-398,38	-95,15	-539804,90	-128928,25	-410876,65	-41077,64	-627353,14
		НР-108%, СП-8%				-28,07	0,00	-38034,85		-46470,60	
ЗА УЧАСТКОМ. ТИП1 = 1050м2											
17	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 205 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	157,5	4101,14	1037,38	645929,55	163387,35	460293,75	62913,19	765550,15
		НР-108%, СП-8%			141,26	228,60	22248,45	36004,50		56707,42	
18	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.2 К=8	Основание толщиной 12см из щебня фракции свыше 70мм, однослойные. Устройство	м2	210	607,79	222,33	127636	46689	72446	22510	162157
		НР-108%, СП-8%			40,48	58,77	8501	12342		12012	
19	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.2 К=8	Основание толщиной 12см из щебня фракции свыше 70мм, однослойные. Устройство. Добавлять ил исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	210	331,51	103,07	69617	21645	46914	7700	83502
		НР-108%, СП-8%			5,04	28,91	1058	6071		6185	
22	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 205 Изм.и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	100	1927,68	31,41	192768,00	3141,00	113685,00	83319,84	298174,87
		НР-108%, СП-8%			759,42	12,06	75942,00	1206,00		22087,03	
ТИПV = 75м2											
24	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 205 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,25	4101,14	1037,38	46137,83	11670,53	32878,13	4493,80	54682,15
		НР-108%, СП-8%			141,26	228,60	1589,18	2571,75		4050,53	
25	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.2 К=8	Основание толщиной 12см из щебня фракции свыше 70мм, однослойные. Устройство	м2	15	607,79	222,33	9117	3335	5175	1608	11583

		НР-108%, СП-8%			40,48	58,77	607	882		858	
28	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 205 Изм.и доп.вып.16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	37,5	1927,68	31,41	72288,00	1177,88	42631,88	31244,94	111815,58
		НР-108%, СП-8%			759,42	12,06	28478,25	452,25		8282,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЕ	Тенге								
		Заработная плата					3867079,64				25610251,50
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ			403 120						
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ			131 040						
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА			4 726 788						
		ПОКРЫТИЕ			25 610 252						
		ИТОГО ПО АКТУ в том числе:			**30 871 199**	**в т.ч оборудов**		ЗП 5219840,11			
		Оборудование			-						
		Временные здания и сооружения - 1%			308 712						
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			420 929						
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			2 245 227						
		Непредвиденные работы и затраты-2%			632 017						
		Итого по сметному расчету			34 478 084						
		2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)			36 203 229						
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000315			32 582 907						
		НДС 12%			3 909 949						
		Всего к оплате с НДС			36 492 855						

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Оспанова Ж.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Никулин В.М.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"