Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Строительство дом культуры на 300 мест в п.Кызылсай г.Жанаозен"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	20.06.2012г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	25 558 851		22 820 403						2 738 448	25 558 851
В том числе за июль		25 558 851	22 820 403						2 738 448	25 558 851
удержание 30%	7 667 655	7 667 655	6 846 121						821 534	7 667 655
удержание 5%	1 277 943	1 277 943	1 141 020						136 922	1 277 943
Итого к оплате		16 613 253								16 613 253
Всего к оплате с НДС	Шестнадцать миллионов шестьсот тринадцать тысячи двести пятьдесят три тенге.									

Заказчик: _____ Бухарбаев А.Б.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Подрядчик: ТОО "Нур-жол курылыс"

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Наименование объекта: "Строительства дома культуры на 300 мест в п. Кызылсай г.Жанаозен"

АКТ №1

выполненных работ

Строительства дома культуры на 300 мест в п. Кызылсай г.Жанаозен за июль месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дом культура на 300 мест. Общестроительные работы.								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	443	23,36	22,08	10348	9781	2939	0,01	4
		м3		1,28	5,56	567	2462	97	0,02	9
2	Е0101-17-11	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2222,3	70,41	67,30	156469	149557	46049	0,02	48
		м3		3,11	18,25	6911	40561	97	0,06	139
3	Е0101-170-2	**Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками**	68,7	1143,45	479,70	78555	32955	51528	4,12	283
		м3		663,75	--	45600	--	113	--	--
4	Е0101-17-11	**Погрузка грунта 5 группы, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	68,7	70,41	67,30	4837	4623	1424	0,02	1
		м3		3,11	18,25	214	1254	97	0,06	4
5	Е010333-А10 -1	**Вывоз грунта 5 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км**	2749,2	76,60	76,60	210589	210589	42118	--	--

			т		--	15,32	--	42118	100	0,32	884
6	Е0101-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов		2291	10,05	10,05	23017	23017	7756	--	--
			м3		--	3,49	--	7996	97	0,01	26
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающий грунт для обратной засыпки/		1682	32,19	30,77	54144	51756	15932	0,01	17
			м3		1,42	8,34	2388	14036	97	0,03	48
8	Е010333-А10 -1	Подвозка грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км		2691,2	76,60	76,60	206146	206146	41229	--	--
			т		--	15,32	--	41229	100	0,32	866
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов		1682	3,72	3,24	6264	5456	2610	--	6
			м3		0,48	1,12	807	1884	97	--	6
10	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		2061,2	6,48	6,48	13355	13355	4206	--	--
			м3		--	2,10	--	4336	97	0,01	17
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной засыпке		2061,2	21,55	4,52	44411	9308	34049	0,11	223
			м3		17,03	--	35102	--	97	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной засыпке		2061,2	23,62	12,00	48680	24729	8727	0,01	25
			м3		1,62	2,75	3339	5658	97	0,01	25
13	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		63,8	134,10	--	8556	--	9668	0,97	62
			м3		134,10	--	8556	--	113	--	--
					Фундаменты						
14	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм		314,3	790,75	24,55	248534	7716	18954	0,26	83
			м2		39,83	9,20	12519	2892	123	0,04	14
15	Е0107-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		15	408,67	272,99	6130	4095	4833	0,83	12
					135,68	94,48	2035	1417	140	0,36	5

		шт								
16	Е0107-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	34	626,36	424,53	21296	14434	16723	1,21	41
				201,83	149,49	6862	5083	140	0,61	21
		шт								
17	Е0107-1-4	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	24	952,52	669,02	22860	16056	16481	1,68	40
				283,50	207,02	6804	4968	140	0,86	21
		шт								
18	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость плит фундаментных из тяжелого бетона В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	81,75	27100,00	--	2215425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
23	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	17,8	12700,00	--	226060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,74	12300,00	--	70602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	105,82	11800,00	--	1248676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	211,11	183,00	--	38633	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	211,11	519,00	--	109566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
				Стены						
71	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника	638,96	1848,85	--	1181340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

73	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0987	65000,00 --	-- --	6418 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				Перемычки						
75	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	5,53	26800,00 --	-- --	148212 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0304	53000,00 --	-- --	1609 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Проволка арматурная из неуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм т	0,0313	29400,00 --	-- --	921 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				Перекрытие, покрытие						
93	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	649,8	3360,00 --	-- --	2183328 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	С143017-24	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 12 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2 м2	288	2050,00 --	-- --	590400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0275	50600,00 --	-- --	1390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0728	45800,00 --	-- --	3334 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Итого	Тенге			9190105				
		Накладные расходы:				325226				
		Итого				9515331				
		Ненормированные, непредвиденные затраты				570920				
		Итого				10086251				

РАЗДЕЛ 4.Генеральный план. Металлическое ограждения

Ограждение ОМ-1

17	С12021-268	Сварная решетка ограждения из арматуры кл.А1 диам.12 мм	2,33	134000,00	--	311952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого	Тенге			311952				
		Ненормированные, непредвиденные затраты				18717				
		Итого				330669				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10416920				
		Временные здания и сооружения 3,4%				10771095				
		Зимнее удорожание 0,42%				45239				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				43084				
		Затраты на выслугу лет 1%				107711				
		Итого:				10967129				
		Итого в текущих ценах 2012г.				22372944				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				447459				
		Итого:				22820402				
		НДС 12%				2738448				
		ВСЕГО:				25558851				
		удержание 30%				7667655				
		удержание 5%				1277943				
		Итого к оплате:				16613253				

Заказчик: _____ Бухарбаев А.Б.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Тех.надзор _____