Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в п.Кызылсай города Жанаозен"

**С П Р А В К А**

**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012г.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | | |
| | | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код | |
| | | | | 48 | 20.06.2012г. | | | | | |
| наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце | стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.) | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость 12% | всего |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 72 374 290 | | 64 619 902 | | | | | | 7 754 388 | 72 374 290 |
| В том числе за сентябрь | | 15 461 467 | 13 804 881 | | | | | | 1 656 586 | 15 461 467 |
| | | | | | | | | | | |
| удержание 30% | 21 712 287 | 4 638 440 | 4 141 464 | | | | | | 496 976 | 4 638 440 |
| | | | | | | | | | | |
| удержание 5% | 3 618 715 | 773 073 | 690 244 | | | | | | 82 829 | 773 073 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате | | 10 049 954 | | | | | | | | 10 049 954 |
| | Десять миллионов сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре тенге | | | | | | | | | |

Заказчик: _____ Бухарбаев А.Б.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в поселке Кызылсай города Жанаозен"

**АКТ № 3**

выполненных работ

Строительства дома культуры на 300 мест в п. Кызылсай г.Жанаозен за сентябрь месяц 2012 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Дом культура на 300 мест. Общестроительные работы.** | | | | | | | | |
| | | | | **Балка монолитная Бм-1** | | | | | | |
| 89 | E0106-18-2 | **Устройство балок для перекрытий и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20** | 2,4 | 23320,01<br>2385,00 | 407,30<br>153,86 | 55968<br>5724 | 987<br>369 | 6398<br>105 | 14,40<br>0,75 | 35<br>2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | **Перекрытие, покрытие** | | | | | | |
| 97 | E0107-45-9 | **Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2** | 16 | 650,48<br>252,00 | 320,62<br>112,82 | 10408<br>4032 | 5130<br>1805 | 8172<br>140 | 1,51<br>0,48 | 24<br>8 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 99 | E0107-20-1 | **Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок** | 0,1003 | 41008,57<br>31950,00 | 2434,57<br>920,25 | 4112<br>3204 | 244<br>92 | 4614<br>140 | 170,00<br>4,49 | 17<br>-- |
| | | т | | | | | | | | |
| | | | | **Полы. Тип 1** | | | | | | |
| 149 | E0111-13-3 К=2 | **Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм** | 195,06 | 1581,51<br>79,66 | 49,10<br>18,40 | 308489<br>15538 | 9577<br>3589 | 23527<br>123 | 0,26<br>0,18 | 51<br>35 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 150 | E0111-2-9 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В15** | 15,6 | 16841,08<br>567,00 | --<br>-- | 262802<br>8848 | --<br>-- | 10883<br>123 | 3,66<br>-- | 57<br>-- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | **Полы. Тип 5** | | | | | | |
| 173 | E0111-13-3 К=2 | **Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом** | 68,92 | 1581,51 | 49,10 | 108998 | 3384 | 8313 | 0,26 | 18 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщ.100 мм | | 79,66 | 18,40 | 5490 | 1268 | 123 | 0,18 | 12 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 174 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В15 | 5,51 | 16841,08 | -- | 92855 | -- | 3845 | 3,66 | 20 |
| | | | | 567,00 | -- | 3126 | -- | 123 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 175 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 68,92 | 347,76 | 9,95 | 23968 | 686 | 4742 | 0,36 | 25 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 3598 | 258 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | Тип 7 | | | | | | |
| 185 | Е0111-13-3 К=2 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм | 36,74 | 1581,51 | 49,10 | 58105 | 1804 | 4431 | 0,26 | 10 |
| | | | | 79,66 | 18,40 | 2927 | 676 | 123 | 0,18 | 7 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 186 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15 | 36,74 | 596,69 | 14,76 | 21922 | 542 | 2620 | 0,36 | 13 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 1926 | 204 | 123 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 187 | Е0111-15-2 К=10 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.80 мм | 36,74 | 803,90 | 6,70 | 29535 | 246 | 877 | 0,10 | 4 |
| | | | | 16,90 | 2,50 | 621 | 92 | 123 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | Внутренние отделочные работы | | | | | | |
| 196 | Е0115-61-5 | Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен | 1605,69 | 545,18 | 4,55 | 875384 | 7299 | 376731 | 1,17 | 1879 |
| | | | | 222,30 | 1,15 | 356945 | 1847 | 105 | 0,05 | 84 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | Наружные отделочные работы | | | | | | |
| 200 | Е0126-12-2 | Изоляция поверхностей стен плитами минераловатными | 725 | 164,72 | 50,15 | 119423 | 36359 | 80265 | 0,53 | 387 |
| | | | | 92,03 | 18,68 | 66722 | 13543 | 100 | 0,09 | 67 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 202 | Е0115-38-1 | Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе, с устройством каркаса | 725 | 3142,91 | 3,99 | 2278608 | 2893 | 356547 | 2,70 | 1958 |
| | | | | 467,15 | 1,22 | 338684 | 887 | 105 | -- | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 203 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ | 725 | 150,89 | 0,62 | 109397 | 450 | 59295 | 0,43 | 315 |
| | | | | 69,08 | 0,23 | 50083 | 167 | 118 | -- | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 204 | Е0115-14-2 примен. | Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными отдельными плитками на цементном растворе цоколя | 60 | 2112,67 | 2,56 | 126760 | 154 | 29545 | 2,70 | 162 |
| | | | | 468,00 | 0,97 | 28080 | 58 | 105 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | Лестница металлическая ЛМ-1 | | | | | | |
| 253 | С12021-267 | Лестницы с ограждением | 0,8273 | 133700,00 | -- | 110607 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |

**РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование и освещение. Заземление.**

**Монтажные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Ц0108-401-1** | **Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2** | **1390** | **175,20** | **75,70** | **243528** | **105223** | **123203** | **0,44** | **612** |
| | | | | **72,70** | **20,60** | **101053** | **28634** | **95** | **0,12** | **166** |
| | | м | | | | | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **4 840 869** | | | | |
| | | **Накладные расходы:** | **Тенге** | | | **1 104 008** | | | | |
| | | **Ненормированные, непредвиденные затраты** | **Тенге** | | | **356 693** | | | | |
| | | **Итого по акту** | **Тенге** | | | **6 301 569** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,4% | | | | 6 515 823 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 0,42% | | | | 27 366 | | | | |
| | | Затраты на доп. отпуска 0,4% | | | | 26 063 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 65 158 | | | | |
| | | Итого: | | | | 6 634 411 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2012г. | | | | 13 534 198 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 270 684 | | | | |
| | | Итого: | | | | 13 804 882 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 1 656 586 | | | | |
| | | ВСЕГО: | | | | 15 461 467 | | | | |
| | | удержание 30% | | | | 4 638 440 | | | | |
| | | удержание 5% | | | | 773 073 | | | | |
| | | **Итого к оплате:** | | | | **10 049 954** | | | | |

Заказчик: _____ Бухарбаев А.Б.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Тех.надзор _____ Кусаинов А.