Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в п.Кызылсай города Жанаозен"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	20.06.2012г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	103 268 875		92 204 353						11 064 522	103 268 875
В том числе за октябрь		23 280 738	20 786 373						2 494 365	23 280 738
удержание 30%	30 980 663	6 984 221	6 235 912						748 309	6 984 221
удержание 5%	5 163 444	1 164 037	1 039 319						124 718	1 164 037
Итого к оплате										15 132 480

Пятнадцать миллионов сто тридцать два тысяч четыреста восемьдесят тенге 00 тиын

Заказчик:_____ Бухарбаев А.Б.

Подрядчик:_____ Даулетбаев А.О.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в поселке Кызылсай города Жанаозен"

АКТ № 5

выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы.								
		Кровля								
106	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	681	229,96	1,19	156599	810	22245	0,16	106
		м3		27,00	0,45	18387	306	119	-	1
107	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой толщ.130 мм**	681	189,45	4,72	129012	3214	58883	0,40	274
		м3		70,88	1,78	48269	1212	119	0,01	6
109	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	681	254,99	15,94	173649	10855	32910	0,24	165
		м2		34,65	5,96	23597	4059	119	0,03	20
110	Е0112-17-2 К =10	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжект до толщ.25 мм**	681	96,65	1,40	65816	953	1297	0,01	6
		м2		1,10	0,50	749	341	119	--	2
111	Е0112-2-1	**Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике**	681	1127,17	9,15	767599	6231	39604	0,26	179
		м2		45,45	3,42	30951	2329	119	0,02	11
112	Е0112-4-2	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком**	141	682,06	4,29	96170	605	12010	0,42	59
		м		69,98	1,60	9867	226	119	0,01	1
114	Е0107-53-9	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	104	272,50	88,43	28341	9197	14122	0,39	40
				65,93	31,06	6857	3230	140	0,13	14

			шт								
116	Е0106-19-1	Устройство парапета монолитного из бетона кл.В22,5		0,96	19902,15	316,01	19106	303	1499	8,25	8
					1368,00	119,39	1313	115	105	0,58	1
			м3								
117	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм		0,0042	115031,02	1733,92	483	7	336	361	2
					60966,00	650,25	256	3	130	3,17	--
			км								
118	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм		4,2	193,00	--	811	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
119	Е0106-19-1	Устройство наклонных бортиков из бетона кл.В7,5		3,2	17567,65	316,01	56216	1011	4998	8,25	26
					1368,00	119,39	4378	382	105	0,58	2
			м3								
120	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок		5	8426,26	137,88	42131	689	3312	2,58	13
					465,75	51,75	2329	259	128	0,25	1
			1воронка								
121	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм		0,45	352,00	--	158	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
122	С143001-4 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/		0,1	14200,00	--	1420	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
				Окна							
127	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2		15,36	485,61	19,79	7459	304	4629	1,46	22
					244,55	6,57	3756	101	120	0,03	--
			м2								
128	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2		6,54	472,81	19,00	3092	124	1757	1,30	9
					217,73	6,18	1424	40	120	0,03	--
			м2								
129	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		26,44	427,50	19,32	11303	511	6099	1,11	29
					185,83	6,39	4913	169	120	0,03	1
			м2								
				Витражи							
146	Е0110-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2		110,92	378,28	18,53	41959	2056	21597	0,93	104

179	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	185,45	347,76 52,20	9,95 3,74	64492 9680	1845 694	12760 123	0,36 0,02	66 3
180	Е0111-11-2 К =2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	м2	185,45	114,80 1,26	1,34 0,50	21290 234	249 93	401 123	0,01 --	2 --
181	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2	0,5007	5239,08 1890,00	327,33 123,75	2623 946	164 62	1059 105	11,60 0,60	6 --
182	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из	1т	185,45	257,00 --	-- --	47661 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2								
				Лестница ЛПм1 /1шт/							
205	Е0106-1-20	Устройство фундаментов бетонных МФ1 из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3	1,1	16903,70 441,00	311,32 117,61	18594 485	342 129	645 105	2,82 0,57	3 1
206	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,12	183,00 --	-- --	204 --	-- --	-- --	-- --	-- --
207	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,12	519,00 --	-- --	579 --	-- --	-- --	-- --	-- --
208	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с землей	м2	4,47	245,44 37,35	3,82 1,44	1097 167	17 6	205 118	0,21 0,01	1 --
209	Е0106-19-1	Устройство поясов БП1 /1шт/ в опалубке из бетона кл.В15	м3	0,1	18684,15 1368,00	316,01 119,39	1868 137	32 12	156 105	8,25 0,58	1 --
210	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/З/Д2/	1т	0,004	93997,62 33075,00	304,24 114,75	376 132	1 --	139 105	198,00 0,56	1 --
211	Е0106-19-1	Устройство поясов МП1 в опалубке из бетона кл.В15	м3	0,01	18684,15 1368,00	316,01 119,39	187 14	3 1	16 105	8,25 0,58	-- --
212	Е0109-25-1	Монтаж балки Б1 /1шт./	т	0,0946	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	476 215	191 48	236 90	14,10 1,79	1 --
214	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В15		0,17	18684,15 1368,00	316,01 119,39	3176 233	54 20	265 105	8,25 0,58	1 --

238	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,1774	50800,00	--	9013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,03	183,00	--	2385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,03	519,00	--	6764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	97,6	311,65	9,95	30417	971	6715	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5095	365	123	0,02	2
242	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	97,6	1747,02	11,72	170509	1144	21137	1,06	103
		м2		171,68	4,39	16756	428	123	0,02	2
			Лестница металлическая ЛМ-1 /1шт/							
243	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	2,1	790,75	24,55	1661	52	127	0,26	1
		м2		39,83	9,20	84	19	123	0,04	--
244	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФОм-1/2шт/ из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	0,52	16319,40	95,97	8486	50	441	4,90	3
		м3		771,75	36,25	401	19	105	0,18	--
245	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5304	183,00	--	97	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5304	519,00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0016	70437,87	304,24	110	--	16	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	15	--	105	0,56	--
248	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,28	245,44	3,82	560	9	104	0,21	--
		м2		37,35	1,44	85	3	118	0,01	--
249	Е0109-25-1	Монтаж балок Б-1,Б-2	0,2333	5030,50	2020,02	1174	471	583	14,10	3

		Накладные расходы:	Тенге			36 392				
		Ненормированные, непредвиденные затраты	Тенге			18 201				
		Итого по разделу	Тенге			321 546				
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
			СистемаП1							
49	Спрайс лист	Стоимость чиллера 30RA080 CARRIER Nхол 75 кВт комплект	1	2652633,96		2652634				
50	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 2400 мм шт	3	517,90 330,75	16,15 6,75	1554 992	48 20	1296 128	2,00 0,03	6 --
51	С131306-20п примен.	Заслонки воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом Р400х600Р шт	3	37600,00 --	-- --	112800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	Е0120-4-14	Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ сечением 1250х795 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	8,59	2072,94 101,03	8,06 3,02	17807 868	69 26	1144 128	0,62 0,01	5 --
53	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 560х500 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	108,12	1873,11 147,83	8,40 3,15	202521 15983	908 341	20895 128	0,92 0,02	99 2
54	С11031-77 примен.	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-75 толщиной 60 мм м3	8	4590,00		36720				
58	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	69,96	1873,11 147,83	8,40 3,15	131043 10342	588 220	13520 128	0,92 0,02	64 1
59	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400х500 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	10,8	1873,11 147,83	8,40 3,15	20230 1597	91 34	2087 128	0,92 0,02	10 --
			Система В1							
61	Спрайс лист	Пенополиэтилен кашированный алюминиевой фольгой толщ.5 мм м2	115,5	99,90		11538				
64	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 2400 мм шт	3	517,90 330,75	16,15 6,75	1554 992	48 20	1296 128	2,00 0,03	6 --
65	С131306-20 примен.	Заслонки воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом Р400х600Р	3	37600,00	--	112800	--	--	--	--

3	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,08	62946,88	6788,50	5036	543	5017	253,00	20
		км		45675,00	2565,00	3654	205	130	12,52	1
		Система В1								
13	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм с гидравлическим испытанием	25	499,47	12,19	12487	305	9506	1,64	41
		м		292,50	4,57	7313	114	128	0,02	1
14	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	6	409,13	7,90	2455	47	1802	1,29	8
		м		231,75	2,95	1391	18	128	0,01	--
		Системы Т3,Т4								
20	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	34	404,02	5,28	13737	180	8292	1,05	36
		м		188,55	1,98	6411	67	128	0,01	--
21	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	8	409,13	7,90	3273	63	2403	1,29	10
		м		231,75	2,95	1854	24	128	0,01	--
22	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507,00	--	507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	14	499,47	12,19	6993	171	5323	1,64	23
		м		292,50	4,57	4095	64	128	0,02	--
24	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	408,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты	Тенге			47 574				
		Накладные расходы:	Тенге			33 666				
		Ненормированные, непредвиденные затраты	Тенге			4 874				
		Итого по разделу	Тенге			86 114				

Электрооборудование и освещение.Заземление

Материалы и оборудование, не учтенные ценником

25	Спрайс -лист	Корпус щита распредельного напольного силового на два ввода Prisma Plus	1	1796,46		1796				
		шт								

41	Спрайс -лист	Устройство защитного отключения УЗО ВД1 1сраб.30mA 220В, 25 А	шт	2	1216,90		2434				
42	Спрайс -лист	Выключатель автоматический С25 3Р 380В, 25А	шт	1	495,33		495				
43	Спрайс -лист	Выключатель автоматический С16 3Р 380В, 16А	шт	1	495,33		495				
44	Спрайс -лист	DIN- рейка	шт	1	126,98		127				
45	Спрайс -лист	Корпус щита освещения встроенного на 12 групп, тип ЩРВС 1х12 УХЛ 4	шт	1	1354,47		1354				
46	Спрайс -лист	Выключатель автоматический С100 3Р 380В, 100А	шт	1	13335,29		13335				
47	Спрайс -лист	Устройство защитного отключения УЗО ВД1 1сраб.30mA 220В, 25 А	шт	8	1216,90		9735				
48	Спрайс -лист	Выключатель автоматический С16 1Р 220В, 16А	шт	4	495,33		1981				
49	Спрайс -лист	DIN- рейка	шт	1	126,98		127				
50	Спрайс -лист	Корпус щита освещения встроенного на 10 групп, тип ЩРВС 1х12 УХЛ 4	шт	1	1354,47		1354				
51	Спрайс -лист	Выключатель автоматический С63 3Р 380В, 63А	шт	1	13335,29		13335				
52	Спрайс -лист	Устройство защитного отключения УЗО ВД1 1сраб.30mA 220В, 25 А	шт	4	1216,90		4868				
53	Спрайс -лист	Выключатель автоматический С16 1Р 220В, 16А	шт	6	495,33		2972				
54	Спрайс -лист	DIN- рейка	шт	1	126,98		127				

			Стены								
43	Е0108-23-4	Кладка рядовая из камня -ракушечника стен наружных неармированных при высоте свыше 4 м толщ.390 мм	44,19	1862,91	259,61	82322	11472	35549	3,98	176
		м3		585,00	96,75	25851	4275	118	0,47	21
44	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня -ракушечника стен наружных неармированных при высоте свыше 4 м толщ.190 мм	3,99	1942,56	321,26	7751	1282	3400	4,10	16
		м3		603,00	119,25	2406	476	118	0,59	2
45	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня -ракушечника стен наружных неармированных при высоте свыше 4 м толщ.100 мм	1,03	1942,56	321,26	2001	331	878	4,10	4
		м3		603,00	119,25	621	123	118	0,59	1
47	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	400,34	250,96	1201	753	920	0,81	2
		м3		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
48	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	15	113,36	66,43	1700	997	1002	0,15	2
		м3		23,85	23,85	358	358	140	0,11	2
		Итого прямые затраты	Тенге			341 049				
		Накладные расходы:	Тенге			76 005				
		Ненормированные, непредвиденные затраты	Тенге			25 023				
		Итого по разделу	Тенге			442 077				

РАЗДЕЛ 1.Воздушная электрическая сеть ВЛ-6 кВа/реконструкция/

			Монтажные работы							
2	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,25	41504,56	31105,06	93385	69986	36789	51,10	115
		1км		9157,50	6414,57	20604	14433	105	22,72	51
3	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,27	1100,25	--	1401	--	1471	6,71	9
		1т		1100,25	--	1401	--	105	--	--
4	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	2,63	846,00	--	2229	--	2340	5,15	14
		1т		846,00	--	2229	--	105	--	--
5	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	4	943,80	3,80	3775	15	2882	4,00	16
		шт		756,00	2,30	3024	9	95	0,01	--
6	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	4	568,50	25,50	2274	102	1743	2,00	8
		шт		452,00	6,80	1808	27	95	0,04	--
7	Ц0108-164-1 0	Муфта наружной и внутренней установки	4	10539,90	7791,00	42160	31164	16716	13,00	52
		шт		2678,00	1721,03	10712	6884	95	9,98	40

23	С151610-9	Муфты внутренней установки ПКВ-V	шт	2	4770,00	--	9540	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10	компл	12	599,00	--	7188	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс лист	Зажим аппаратный А1А-70-7	шт	12	512,16	--	6146	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С151803-201	Наконечники 7-8	компл	8	84,00	--	672	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С151607-43	Провода медные гибкие заземляющие, марка МГГ	шт	0,0041	584100,00	--	2374	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	С11041-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,0042	115900,00	--	481	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-3,8 мм, вязальная	т	15	36,00	--	540	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс лист	Траверса ТМ3	кг	33	3852,26		127125				
31	Спрайс лист	Траверса ТМ6	шт	9	4103,06		36928				
32	Спрайс лист	Надставка ТС1	шт	4	9339,46		37358				
33	Спрайс лист	Накладка ОГ2	шт	16	1323,12		21170				
34	Спрайс лист	Накладка ОГ5	шт	8	969,57		7757				
35	Спрайс лист	Хомут Х1	шт	50	615,12		30756				
36	Спрайс лист	Хомут Х7	шт	20	587,75		11755				

			шт							
49	С11041-87	Сталь угловая 80х80х6 мм L 2300 мм	0,068	44300,00		3012				
			т							
50	Спрайс лист	Скоба КМ3	14	127,87		1790				
			шт							
		Итого прямые затраты	Тенге			1 008 219				
		Стоимость оборудования	Тенге			124 286				
		Накладные расходы:	Тенге			74 964				
		Ненормированные, непредвиденные затраты	Тенге			64 991				
		Итого по разделу	Тенге			1 148 174				

РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети

Земляные работы

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/рытье траншей/	50,3	23,36	22,08	1175	1111	334	0,01	--
				1,28	5,56	64	280	97	0,02	1
			м3							
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в грунтах 2 группы /рытье траншей/	1,6	262,72	--	420	--	475	1,85	3
				262,72	--	420	--	113	--	--
			м3							
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в грунтах 2 группы (уширение траншей под тепловой колодец)	7,9	262,72	--	2075	--	2345	1,85	15
				262,72	--	2075	--	113	--	--
			м3							

Лотковый канал 1160х350(h)

9	Е0111-13-3К =2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	35	1581,51	49,10	55353	1719	4221	0,53	18
				79,66	18,40	2788	644	123	0,09	3
			м2							
10	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с наружной гидроизоляцией битумом	7,55	1986,57	564,43	14999	4261	8060	3,33	25
				567,00	195,49	4281	1476	140	0,75	6
			м3							
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,12	27100,00	--	3252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							

			т							
25	С12021-85 примен.	**Калитки различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали**	**0,04**	**120300,00**		**4812**				
			т							
		Итого прямые затраты	**Тенге**			**21 899**				
		Накладные расходы:	**Тенге**							
		Ненормированные, непредвиденные затраты	**Тенге**			**1 314**				
		Итого по разделу	**Тенге**			**23 213**				
		Итого по акту	**Тенге**			**6 426 387**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				6 644 884				
		Зимнее удорожание 0,42%				27 909				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				26 580				
		Затраты на выслугу лет 1%				66 449				
		Оборудование				3 223 785				
		Итого:				9 989 606				
		Итого в текущих ценах 2012г.				20 378 797				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				407 576				
		Итого:				20 786 373				
		НДС 12%				2 494 365				
		ВСЕГО:				**23 280 738**				
		удержание 30%				6 984 221				
		удержание 5%				1 164 037				
		Итого к оплате:				**15 132 479**				

Заказчик: _____ Бухарбаев А.Б.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Тех.надзор: _____ Кусаинов А.