Экз. Автор. надзор

Приложение №4
Утвержден приказом Предстедателя
Агенства республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 02 мая 2012
г. №170
Форма 3

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик:: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт существующих помещений КГП на ПХВ «Многопрофильная больница № 3 города Караганды» (бывшее КГП «Областной онкологический диспансер») для открытия эндоскопического центра, адрес: г. Караганды, ул.Кривогуза, 189

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 ноября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		148-У	от 24 августа 2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ноябрь 2020 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт «Многопрофильная больница № 3 города Караганды»	18 324 717	8 415 616,96	-	-	-	-	-	-	1 009 874,04	9 425 491,00
ИТОГО	18 324 717	8 415 616,96	-	-	-	-	-	-	1 009 874,04	9 425 491,00
удержание аванса 30%	5 497 415	2 524 685,09	-	-	-	-	-	-	303 962,21	2 827 647,30
удержание резерва 5%	916 236	420 780,85	-	-	-	-	-	-	50 493,70	471 274,55
ИТОГО	11 911 066	5 470 151,02	-	-	-	-	-	-	656 418,13	6 126 569,15

М.П. Заказчик — Директор КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области — Жумакаев М.Д.

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО "НПО Дефектоскопия" — Туяков Б.Г.

М.П. Авторский надзор — Директор ТОО "Ремстрой проект"" — Сапаралиева А.К.

М.П. Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" — Жолдыбаев С.А,.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Объект: Капитальный ремонт существующих помещений КГП на ПХВ «Многопрофильная больница № 3 города Караганды» (бывшее КГП «Областной онкологический диспансер») для открытия эндоскопического центра, адрес: г. Караганды, ул.Кривогуза, 189

Акт выполненных работ №2
с 22 октября по 17 ноября 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)										
			Кладка перегородок										
			Подвал										
1	11	Е12-050101-0907 1205-0101-0907 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	м2	4		6166,94	250,43	24668	1002	12857	8063	35349
			НР - 72%; СП - 8%				2702,17	97,52	10809	390		2618	
			Полы										
			Подвал										
			Тип I (помещения 1,2,3,4,7,9,12)										
2	17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	60,87		864,03	37,31	52593	2271	25277	18837	77145
			НР - 72%; СП - 8%				411,45	18,37	25045	1118		5714	
3	18	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	71,9		2229,53	27,15	160303	1952	123670	25680	200862
			НР - 72%; СП - 8%				482,35	13,70	34681	985		14879	
			Тип II (помещения 5,6,8,10,11,13,15,16,14(-2,450)										
4	20	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	50,61		4199,30	98,91	212526	5006	128355	58614	292831
			НР - 72%; СП - 8%				1564,21	44,32	79165	2243		21691	
			Первый этаж										
			Тип I (помещения 5,15)										
5	22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	24,1		864,03	37,31	20823	899	10008	7458	30544
			НР - 72%; СП - 8%				411,45	18,37	9916	443		2262	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип II (помещения 2,3,4,6,7,8,10,11,13,14,16)									
6	24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	135,03	864,03	37,31	116669	5038	56073	41787	171133
			НР - 72%; СП - 8%			411,45	18,37	55558	2480		12677	
					Внутренняя отделка							
7	40	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	81	3752,27	43,85	303934	3552	158560	103373	439891
			НР - 72%; СП - 8%			1750,88	21,63	141822	1752		32585	
			Откосы									
8	43	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка от набела**	м2	11,17	248,78	--	2779	--	--	2001	5162
			НР - 72%; СП - 8%			248,78	--	2779	--		382	
			стены									
9	58	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	205,3	790,19	56,85	162225	11670	--	112348	296540
			НР - 72%; СП - 8%			733,34	26,71	150555	5484		21966	
10	60	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	189,36	1242,93	9,45	235362	1789	78740	111904	375047
			НР - 72%; СП - 8%			817,67	3,11	154833	589		27781	
					Проемы							
11	83	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	6,38	3253,27	220,94	20756	1410	7855	8758	31875
			НР - 72%; СП - 8%			1801,14	105,35	11491	672		2361	
12	84	С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-1)(ОК-2)**	м2	6,38	29777,00	--	189977	--	189977	--	205175
			СП - 8%			--	--	--	--		15198	
13	87	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	21,4	939,55	6,33	20106	135	13937	4393	26459
			НР - 72%; СП - 8%			281,94	3,17	6034	68		1960	
					Крыльцо							
14	116	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,8	44,46	44,46	569	569	--	153	780

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,63	--	213		58	
			фундаменты крыльца, бортики									
15	117	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** НР - 72%; СП - 8%	м3	6	22320,48 1290,63	1500,99 351,72	133923 7744	9006 2110	117173	7095 11281	152299
			Ступени									
16	118	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** НР - 72%; СП - 8%	м3	3,8	37053,85 12426,88	3206,93 737,46	140805 47222	12186 2802	81397	36018 14146	190968
17	119	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	0,0667332	287486,00 --	-- --	19185 --	-- --	19185	-- 1535	20720
			Площадка монолитная плита									
18	120	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** НР - 72%; СП - 8%	м3	1,88	4828,93 2381,68	2134,84 504,43	9078 4478	4013 948	587	3907 1039	14024
19	121	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** СП - 8%	м3	0,9541	17505,00 --	-- --	16702 --	-- --	16702	-- 1336	18038
20	122	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** СП - 8%	м3	0,9541	20130,00 --	-- --	19206 --	-- --	19206	-- 1536	20743
21	123	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	0,29388	287486,00 --	-- --	84486 --	-- --	84486	-- 6759	91245
22	124	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности	12,54	930,63 331,81	24,86 3,46	11670 4161	312 43	7197	3027 1176	15873
23	125	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,04852	89589,32 44468,43	33292,88 10869,41	4347 2158	1615 527	574	1933 502	6782

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	132	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,1108	31605,30 8432,21	16040,71 4544,11	3502 934	1777 503	791	1035 363	4900
25	133	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	10,8	2532,00 --	-- --	27346 --	-- --	27346	-- 2188	29533
26	134	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,01016	945712,80 289179,00	1678,80 732,90	9608 2938	17 7	6653	2121 938	12668
27	135	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,662496	92,04 53,23	3,04 0,35	337 195	11 1	131	141 38	517
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2003487 752515	64232 23381	1186737 --	558646 204969	2767103
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1968292				
			Материалы	Тенге				828474				
			Всего заработная плата	Тенге					771774			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				293649				
			Местные материалы	Тенге				35908				
			Накладные расходы	Тенге				555677				
			Сметная прибыль	Тенге				201918				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2725887				662
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					771774			
			Сметная заработная плата	Тенге				7849				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1364				
			Материалы	Тенге					4123			
			Всего заработная плата	Тенге				2968				
			Накладные расходы	Тенге				865				
			Сметная прибыль	Тенге				11683				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								3
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4123			
			Сметная заработная плата	Тенге				27346				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				27346				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2188				
			Сметная прибыль	Тенге				29533				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2767103				665
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					775896			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Электромонтажные работы (локальная смета 2-1-5)

Силовое электрооборудование

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	9	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894,00 --	-- --	229894 --	-- --	229894	-- --	229894
29	11	51-080401-0501 5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	163347,00 --	-- --	163347 --	-- --	163347	-- --	163347
30	75	Прайс ТОО "Амперэль"	Источник бесперебойного питания , N=27 кВт	шт	1	5458131,97 --	-- --	5458132 --	-- --	5458132	-- --	5458132
31	101	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У192 УХЛ3 СП - 8%	шт.	115	42,00 --	-- --	4830 --	-- --	4830	-- 386	5216
32	102	С123-070202-0501 2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК СП - 8%	шт.	111	159,00 --	-- --	17649 --	-- --	17649	-- 1412	19061
					Кабель и провод							
33	117	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%, СП - 8%	м	600	367,60 214,08	2,46 1,01	220561 128448	1478 604	90635	92917 25078	338557
34	119	С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,204	206747,00 --	-- --	42176 --	-- --	42176	-- 3374	45550
35	120	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,408	321252,00 --	-- --	131071 --	-- --	131071	-- 10486	141556
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6267660 128448	1478 604	286361 5851373	92917 40736	6401313
			Стоимость оборудования	Тенге				5851373				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5851373				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				416287				
			Материалы	Тенге				90635				
			Всего заработная плата	Тенге					129052			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				195726				
			Накладные расходы	Тенге				92917				
			Сметная прибыль	Тенге				40736				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					549941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
			Сметная заработная плата	Тенге						129052			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6401314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
			Сметная заработная плата	Тенге						129052			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**9168416**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					880963				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						65710			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23985			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1473098		
			- Оборудование, инвентарь	**Тенге**							5851373		
			- Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								3317043	39805
			- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									9208221
			- Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	**Тенге**								3356848	73851
			- Итого с затаратами в зимнее время	Тенге									9282071
			- Непредвиденные затраты 2%	Тенге								3430698	68614
			- Итого с непредвиденными затратами	Тенге									9350685
			- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге									8415617
			- НДС 12%	Тенге									1009874
			- Итого с НДС	Тенге									9425491

Директор Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области — **Жумакаев М.Д.**

Заведующий хозяйством Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области — **Нурсуитов Р.А.**

Инженер по строительству Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области — **Пахомов С.В.**

Эксперт технического надзора ТОО "НПО Дефектоскопия" — **Салихов Р.Э.**

Эксперт авторского надзора главный архитектор проекта ТОО "Ремстрой проект" — **Иманбаев М.М.**

Генподрядчик директор ТОО "Агропромремстрой" — **Жолдыбаев С.А.**