Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в п.Кызылсай города Жанаозен"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь (2) месяц 2012г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	20.06.2012г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	118 825 734		106 094 406						12 731 329	118 825 734
В том числе за октябрь		15 556 859	13 890 053						1 666 806	15 556 859
удержание 30%	35 647 720	4 667 058	4 167 016						500 042	4 667 058
удержание 5%	5 941 287	777 843	694 503						83 340	777 843
Итого к оплате										10 111 959

Десять миллионов сто одинацать тысяч девятьсот пятьдесят девять тенге 00 тиын

Заказчик: _____ Бухарбаев А.Б.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в поселке Кызылсай города Жанаозен"

АКТ № 6

выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы.								
		Полы. Тип 1								
152	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	195,06	1747,02	11,72	340774	2286	42243	1,06	207
				171,68	4,39	33488	856	123	0,02	4
		м2								
		РАЗДЕЛ 1. Технологическое оборудование								
1	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 Б п.66	**Театральные сиденья из секций по четыре места**	75	16448,00	--	1233600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		секция								
		Технологическое оборудование для самодеятельных кружков								
2	Ц0111-91-1	**Компьютер**	3	247,20	8,59	742	26	644	1,00	3
				236,25	2,25	709	7	90	0,01	--
		шт								
3	Скоммерческое-предложение	**Компьютер с комплектующими**	3	89733,48	--	269200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
4	Ц0111-91-3	**Ксерокс**	2	2162,48	842,69	4325	1685	2657	8,00	16
				1269,00	207,00	2538	414	90	1,20	2
		шт								
5	Скоммерческое-предложение	**Ксерокс**	2	13460,02	--	26920	--	--	--	--

					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
6	Ц0111-91-3	Факсовый аппарат		2	2162,48	842,69	4325	1685	2657	8,00	16
					1269,00	207,00	2538	414	90	1,20	2
			шт								
7	Скоммерческое-предложение	Факсовый аппарат		2	8973,35	--	17947	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
8	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 Б п.32	Стол		10	6020,00	--	60200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
9	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 Б п.65	Стулья		15	1613,00	--	24195	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
10	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 Б п.22	Стеллаж		10	11288,00	--	112880	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
11	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.51 Разд.1пп.1,2	Уголок мягкой мебели		3	33218,00	--	99654	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			комплект								
					Дополнительное оборудование для библиотеки						
12	Ц0111-91-1	Компьютер		2	247,20	8,59	494	17	429	1,00	2
					236,25	2,25	472	4	90	0,01	--
			шт								
13	Скоммерческое-предложение	Компьютер с комплектующими		2	89733,48	--	179467	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			комплект								
14	Ц0111-91-3	Ксерокс		1	2162,48	842,69	2162	843	1328	8,00	8
					1269,00	207,00	1269	207	90	1,20	1
			шт								

15	Скоммерческое-предложение	Ксерокс	1	13460,02	--	13460	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
16	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.49 Разд.1пп.1	Кафедра для выдачи книг	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
17	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.59 Разд.1пп.6	Книжная полка	20	2709,00	--	54180	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
18	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.59 Разд.1пп.5	Стол для читателя	8	4300,00	--	34400	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
19	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.49 Б п.6	Стулья	20	2150,00	--	43000	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
20	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.49 разд.1 п.7	Ящик для каталога	1	27735,00	--	27735	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
21	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 Б.1 п.55	Стол для компьютера	2	25800,00	--	51600	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
22	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.59 Р.1 п.2	Выставочная полка	6	3655,00	--	21930	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
23	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 Б.1 п.51	Стол служебный	2	22145,00	--	44290	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								

				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подпольные каналы								
32	Е0116-6-6	Прокладка стальных труб диам.53х1,4 мм								
			3,6	606,31	7,95	2183	29	315	0,37	1
				65,48	2,97	236	11	128	0,01	--
		м								
33	Е0113-26-21	Окраска металлических поверхностей стальных труб битумным составом за 2 раза								
			0,3	26,96	0,02	8	--	1	0,02	--
				3,13	--	1	--	90	--	--
		м2								
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,0108	93997,62	304,24	1015	3	376	198,00	2
				33075,00	114,24	357	1	105	0,56	--
		1т								
35	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,0689	70437,87	304,24	4851	21	708	58,00	4
				9675,00	114,75	666	8	105	0,56	--
		1т								
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей закладных деталей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			2,15	21,80	0,05	47	--	11	0,03	--
				5,81	0,02	12	--	90	--	--
		м2								
37	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей закладных деталей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			2,15	69,45	0,04	149	--	16	0,04	--
				8,32	--	18	--	90	--	--
		м2								
38	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	113,36	66,43	567	332	334	0,15	1
				23,85	23,85	119	119	1410	0,11	1
		шт								
39	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,052	26800,00	--	1394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
40	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2								
			8	118,89	37,48	951	300	847	0,41	3
				64,80	10,81	518	86	140	0,04	--
		шт								
41	С143018-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
			0,1213	28100,00	--	3409	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	17,63	381,91	96,39	6733	1699	2821	0,50	9
				82,80	31,50	1460	555	140	0,14	2
		м2								
60	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 25 мм	6,05	1472,50	--	8907	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
61	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	11,4	589,00	--	6717	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
62	Е0112-17-1	Устройство заделок из цементного раствора толщиной 15 мм	0,03	247,80	15,94	7	--	1	0,24	--
				34,65	5,96	1	--	119	0,03	--
		м2								
				Перекрытие и покрытие						
63	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороне площадью до 10 м2	7	1669,07	373,54	11683	2615	5888	2,66	19
				465,75	135,07	3260	945	140	0,61	4
		шт								
65	Е0107-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,036	89308,57	2434,57	3215	88	1657	170,00	6
				31950,00	920,25	1150	33	140	4,49	--
		т								
				Кровля						
66	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном толщ.20 мм	1,12	25800,79	207,16	28897	232	783	3,63	4
				508,50	78,75	570	88	119	0,38	--
		м3								
67	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	56	1127,16	9,15	63121	512	3257	0,26	15
				45,45	3,42	2545	192	119	0,02	1
		м2								
68	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонныхт и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	25,6	876,46	4,29	22437	110	2181	0,42	11
				69,98	1,60	1791	41	119	0,01	--
		м								
69	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парпетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,4	715,87	1,24	7445	13	1902	0,97	10
				153,23	0,47	1594	5	119	--	--
		м2								

				216,45	1,87	5615	49	105	0,01	--
		м2								
				Полы						
81	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			26,1	214,64	2,62	5602	68	369	0,07	2
				10,51	0,99	274	26	123	--	--
		м2								
82	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм								
			2,61	15719,08	--	41027	--	1820	3,66	10
				567,00	--	1480	--	123	--	--
		м3								
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			26,1	327,36	9,95	8544	260	1796	0,36	9
				52,20	3,74	1362	98	123	0,02	--
		м2								
84	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В7,5								
			1,92	16222,45	260,48	31147	500	1419	3,94	8
				614,25	89,46	1179	172	105	0,35	1
		м3								
85	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,8832	64092,87	304,24	56607	269	3195	20,00	18
				3330,00	114,75	2941	101	105	0,56	--
		1т								
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей закладных деталей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			23,85	21,80	0,05	520	1	125	0,03	1
				5,81	0,02	139	--	90	--	--
		м2								
87	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей закладных деталей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			23,85	69,45	0,04	1656	1	179	0,04	1
				8,32	--	198	--	90	--	--
		м2								
				Проемы						
88	Е0110-90-2	установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			7,56	330,85	32,08	2501	243	2580	1,49	11
				272,25	12,13	2058	92	90	0,06	--
		м2								
91	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			1	1960,00	---	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
92	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание								
			1	2980,00	---	2980	--	--	--	--

			м2							
104	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	113,3	13,94	0,90	1579	102	1192	0,06	7
				9,68	0,34	1097	39	105	--	--
			м2							
				Внутренняя отделка						
105	Е0115-64-1	Затирка швов кирпичной кладки стен цементно-известковым раствором	126,92	131,09	1,19	16638	151	8096	0,37	47
				60,30	0,45	7653	57	105	--	--
			м2							
106	Е0115-152-1	окраска известковая стен по штукатурке	140,8	17,54	0,12	2470	17	2037	0,09	13
				13,73	0,05	1933	7	105	--	--
			м2							
107	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	27,77	60,37	0,35	1676	10	1520	0,30	8
				51,98	0,14	1443	4	105	--	--
			м2							
108	Е0115-152-2	окраска известковая потолков	27,77	10,01	0,12	278	3	198	0,04	1
				6,75	0,05	187	1	105	--	--
			м2							
				Отмостка						
109	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ.100 мм	37,2	1581,51	49,10	58832	1827	4487	0,53	20
				79,66	18,40	2963	684	123	0,09	3
			м2							
110	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	37,2	601,11	--	22361	--	1225	0,14	5
				27,75	--	921	--	133	--	--
			м2							
		Итого прямые затраты	Тенге			679 090				
		Накладные расходы:	Тенге			85 000				
		Ненормированные, непредвиденные затраты	Тенге			45 845				
		Итого по разделу	Тенге			809 935				
				Комплектное распределительное устройство 6кВ						
3	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	8	4686,00	607,00	37488	4856	31092	22,00	176
				3938,00	153,00	31504	1224	95	0,89	7
			шт							
				Изоляторы						

		шкаф								
17	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт.выкл. 8 А	1	35300,00		35300				
		шт								
18	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
		шт								
19	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00		4720				
		шт								
20	Ц0108-397-1	Профиль длиной перфорированный монтажный	0,5	170,10	15,30	85	8	9	0,09	--
				15,80	3,20	8	2	95	0,02	--
		м								
21	С151803-76	Уголок перфорированный монтажный К236У2	1	466,00		466				
		шт								
				Арматура напряжением до 1000В						
22	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,40	5,40	1527	11	1194	2,00	4
				626,00	2,30	1252	5	95	0,01	--
		шт								
23	Спрайс-лист	Стоимость печи электронагревательной 220В, мощность 1 кВт ПЭТ-4	2	1760,81		3522				
		шт								
24	Ц0108-523-1	Предохранитель резьбовой с плавкой вставкой, на ток до 100 А	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
				180,00	2,30	180	2	95	0,01	--
		шт								
25	Спрайс-лист	Преохранитель резьбовой трехполюсный на ток 6А ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74	1	1693,08		1693				
		шт								
26	Ц0111-30-1	Датчик температуры	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
				49,50	--	50	--	95	--	--
		шт								
27	Спрайс-лист	Стоимость датчика температуры ТУДЭ-8М1-4,5, шкала от0град.до 40 град.	1	2421,11		2421				
		шт								

	Спрайс-лист	Держатель шин заземления ШП-I-375У1	т	34	537,55		18277				
40	Спрайс-лист	Держатель шин заземления К188У2	шт	10	537,55		5376				
			шт		**Кабельные изделия**						
41	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	601	175,20 72,70	75,70 20,60	105295 43693	45496 12381	53270 95	0,44 0,12	264 72
47	С151803-50	Коробки ответвительные пластмасовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,01	18000,00 --	-- --	180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					Прочее оборудование и материалы						
48	Спрайс-лист	Стоимость штанги изолирующей оперативной 10 кВ ШО-10У1	шт	1	1608,43		1608				
49	Спрайс-лист	Стоимость огнетушителя порошкового ОП-5	шт	1	1570,34		1570				
50	Спрайс-лист	Стоимость огнетушителя углекислотного ОУ-8	шт	3	4935,34		14806				
					Электроустановочные изделия						
51	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	м	4	84,20 77,00	1,90 0,40	337 308	8 2	294 95	0,49 --	2 --
52	Спрайс-лист	Патрон резьбовой пластмассовый настенный Е27-ФНП	шт	4	126,98		508				
53	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	3	134,80 115,00	3,60 0,20	404 345	11 1	328 95	0,68 --	2 --

				479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
		шт								
Сирайс-лист	Ящик с главной заземляющей шиной 5х4 ин2 (медь) ГЗШ	1		1693,08	--	1693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

Итого прямые затраты	**Тенге**	**257 877**
Накладные расходы:	**Тенге**	**99 086**
Оборудование:		**1 874 016**
Ненормированные, непредвиденные затраты	**Тенге**	**21 418**
Итого по разделу	**Тенге**	**378 381**
Итого	**Тенге**	**2 060 901**
Стоимость оборудования	**Тенге**	4 234 147
Запасные части	**Тенге**	42 341
Тара и упаковка	**Тенге**	21 382
Транспортные расходы	**Тенге**	128 936
Заготов.-складские расходы	**Тенге**	53 122
Комплектация	**Тенге**	25 659
Всего	**Тенге**	4 505 587
Итого по акту	**Тенге**	**2 060 901**
Временные здания и сооружения 3,4%		2 130 972
Зимнее удорожание 0,42%		8 950
Затраты на доп. отпуска 0,4%		8 524
Затраты на выслугу лет 1%		21 310
Оборородование		4 505 587
Итого:		6 675 343
Итого в текущих ценах 2012г.		13 617 699
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		272 354
Итого:		13 890 053
НДС 12%		1 666 806
ВСЕГО:		15 556 859
удержание 30%		4 667 058
удержание 5%		777 843
Итого к оплате:		**10 111 959**

«Казақстан Республикасы Әділет министрлігінің Мемлекеттік мекемесі «Маңғыстау облысы бойынша СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ» ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

Заказчик: _____ Бухарбаев А.Б.

Тех.надзор: _____ Кусаинов А.Б.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.