Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»

Акт №1

выполненных работ за ноябрь 2018 года

"Объект: «Строительство 4-х этажного 56 квартирного жилого дома г. Сатпаев»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору	49 215 999,95
2	В т.ч. НДС	5 273 142,85
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	НДС	-
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
6	НДС	-
7	Виды выполненных работ	Строительство
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	49 215 999,95
9	Сумма выполненных за ноябрь 2018г.	49 215 999,95
10	В т.ч. НДС	5 273 142,85
11	Удержание аванса	-
12	Удержание резерва 5%	-
13	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	49 215 999,95
14	В т.ч. НДС	5 273 142,85

Принял:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Сатпаев» Н.С.Суттибаева

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» С.А.Жолдыбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Утверждаю
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
_____ Суттибаева Н.С.

форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью"Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного 56 квартирного жилого дома г. Сатпаев

Договор о государственных закупках № 56 от 25.08.2018г.

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	138,6591	152,32	143,78	21121	19937	4273	0,01	2
			м3 грунта		8,42	43,73	1167	6063	59,1	0,04	5
2	2	Е11-010102-0317	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1386,591	314,31	296,75	435815	411465	88172	0,03	37
			м3 грунта		17,35	90,24	24062	125130	59,1	0,08	108
3		Е11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	1247,9319	8826,26	3631,98	11014575	4532467	4917980	7,00	8736
			м3 грунта		5194,28	1473,92	6482108	1839348	59,1	1,70	2121
4	4	Е11-010102-0312	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1247,9319	374,22	354,99	467002	442997	81147	0,03	34
			м3 грунта		18,97	91,06	23671	113632	59,1	0,08	98
5	7	Е11-010205-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Добор разрыхленного грунта. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	56,595552	3280,64	--	185670	--	109731	4,27	242
			м3 грунта		3280,64	--	185670	--	59,1	--	--
6	8	Е11-010102-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, погрузка грунта от добора	56,595552	400,54	378,19	22669	21404	4585	0,03	2
			м3 грунта		22,08	115,01	1250	6509	59,1	0,10	6
7	9	С341-020104-1004 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	6214,7576	96,94	--	602459	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
8	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	138,6591	17,01	14,56	2359	2019	541	--	1
			м3 грунта		2,33	4,27	323	592	59,1	--	--
9	11	Е11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	2691,1185	45,50	45,26	122434	121796	21038	0,01	31
			м3 грунта		--	13,23	--	35597	59,1		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	12	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, с внутренней стороны здания м3	674,8956	24,51 --	24,51 8,05	16539 --	16539 5431	3210 59,1	-- 0,01	-- 5
11	13	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м, с наружной стороны грунтом м3	780,2762	24,51 --	24,51 8,05	19121 --	19121 6279	3711 59,1	-- 0,01	-- 6
12	14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	161,6858	607,43 607,43	-- --	98213 98213	-- --	58044 59,1	0,89 --	143 --
13	15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3уплотненного грунта	1455,1718	125,88 69,93	55,95 22,76	183174 101762	81412 33118	79714 59,1	0,11 0,03	157 38
14	16	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 грунта	1616,8576	152,32 8,42	143,78 43,73	246280 13610	232478 70698	49826 59,1	0,01 0,04	21 61
15	17	С341-020104-1004 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км т	2910,3437	96,94<--	--<--	282129<--	--<--	--<--	--<--	--<--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13719558	5901637			9374
				Тенге			6931835	2242399			2480
				Тенге			13719558				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1498				
			Материалы -	Тенге				9174234			
			Всего заработная плата -	Тенге			884587				
			Транспортные расходы -	Тенге			5421972		5421972		
			Накладные расходы -	Тенге			1531322				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			20672853				11853
			Сметная прибыль -	Тенге				9174234			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			20672853				11853
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				9174234			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -								
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
16	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство м3	39,43	16991,11 948,43	739,40 157,19	669960 37397	29155 6198	21143 48,5	1,35 0,18	53 7
17	19	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство м3	67,134	21033,55 2871,83	1472,92 269,35	1412066 192797	98883 18083	102277 48,5	3,60 0,31	242 21
18	20	Е11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство м3	26,496	19881,52 2074,10	1323,13 237,70	526781 54955	35058 6298	29708 48,5	2,60 0,27	69 7
19	21	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	2,15972	147003,58<--	--<--	317487<--	--<--	--<--	--<--	--<--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3						
20	22	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка шт. сборных конструкций	145	1201,25 375,10	593,83 197,63	174181 54389	86106 28656	51571 62,1	0,48 0,20	69 29
21	23	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт. сборных конструкций	480	1699,91 526,40	833,30 278,37	815956 252671	399984 133619	239886 62,1	0,67 0,28	321 134
22	24	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка шт. сборных конструкций	73	2569,69 756,57	1318,41 445,14	187587 55230	96244 32496	54477 62,1	0,94 0,45	68 33
23	25	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 15 т. Установка шт. сборных конструкций	249	3630,83 952,78	1972,27 685,02	904076 237242	491094 170569	253251 62,1	1,18 0,69	294 172
24	26	С121-041201-9903 в ценах III квартала 2017	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	123,978	19935,75 --	-- --	2471594 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	27	С121-041201-9907 в ценах III квартала 2017	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	51,089	19144,76 --	-- --	978087 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	28	С121-041201-9911 в ценах III квартала 2017	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	238,358	17112,69 --	-- --	4078947 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	29	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные Устройство, местные заделки м3	33,1	17661,75 2193,00	909,03 197,19	584604 72588	30089 6527	38371 48,5	2,82 0,23	93 7
28	30	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки стен и других конструкций, в местах пересечений и С1 (узел 1) т металлических изделий	1,1505	276801,99 44991,97	1538,27 468,19	318461 51763	1770 539	26569 50,8	56,40 0,54	65 1
29	31	Е11-061601-0608	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм т	0,065	16772,29 15003,83	1768,47 474,01	1090 975	115 31	488 48,5	20,97 0,52	1 --
30	32	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,065	147003,58 --	-- --	9555 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	33	Е11-060301-0407	Гильза для пропуска труб весом до 4 кг. Установка т	0,31256	162858,74 161924,40	934,34 356,51	50903 50611	292 111	24600 48,5	198,00 0,36	62 --
32	34	Е11-060301-0408	Гильза для пропуска труб весом до 20 кг. Установка т	0,0495	48366,74 47432,40	934,34 356,51	2394 2348	46 18	1147 48,5	58,00 0,36	3 --
33	35	С123-010201-0114 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80 м	42,6	172,41 --	-- --	7345 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	36	С123-010201-0124 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	12,76	362,27 --	-- --	4623 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	37	С123-010201-0140 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	12,96	516,37 --	-- --	6692 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	38	С123-010201-0158 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	14,16	1068,27 --	-- --	15127 --	-- --	-- --	-- --	-- --

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	39	С123-010101-0203 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 м	111,78	324,31	--	36251	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	40	С123-010201-0185 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 м	11,8	1844,51	--	21765	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	41	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная м2 поверхности	248,994	643,27	7,82	160169	1946	37545	0,38	95
					293,35	3,47	73043	864	50,8	--	1
40	42	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 поверхности	248,994	1975,10	35,13	491789	8747	20292	0,20	50
					154,36	6,07	38434	1511	50,8	0,01	2
41	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	1019,054	738,81	16,17	752891	16483	94985	0,21	216
					181,75	1,73	185211	1767	50,8	--	2
			Входы в техподполье (фрагмент 1и2)								
42	44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство м3	0,729	16991,11	739,40	12387	539	391	1,35	1
					948,43	157,19	691	115	48,5	0,18	--
43	45	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка шт. сборных конструкций	40	1201,25	593,83	48050	23753	14226	0,48	19
					375,10	197,63	15004	7905	62,1	0,20	8
44	46	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт. сборных конструкций	8	1699,91	833,30	13599	6666	3998	0,67	5
					526,40	278,37	4211	2227	62,1	0,28	2
45	47	С121-041201-9903 в ценах III квартала 2017	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	5,84	19935,75	--	116425	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
46	48	С121-041201-9907 в ценах III квартала 2017	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	3,248	19144,76	--	62182	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
47	49	Е11-060101-0119	Монолитные заделки из бетона кл.В7,5 м3	5,04	17661,75	909,03	89015	4582	5843	2,82	14
					2193,00	197,19	11053	994	48,5	0,23	1
48	50	Е11-060101-0118	Лестницы ж/бетонные из бетона кл.В15. Устройство м3	2,8	22265,86	1485,83	62344	4160	4546	3,64	10
					3047,52	299,79	8533	839	48,5	0,34	1
49	51	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,16772	147003,58	--	24655	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	52	Е11-060301-0407	Закладные детали весом до 4 кг, ЗД-1 и ЗД-2. Установка т	0,07586	317069,48	934,34	24053	71	5971	198,00	15
					161924,40	356,51	12284	27	48,5	0,36	--
51	53	С121-050301-9918 в ценах III квартала 2017	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,016	103457,00	--	1655	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	54	Е11-090301-0201	Стойки массой до 1 т. Монтаж т конструкций	0,0626053	17898,68	8588,46	1121	538	372	9,35	1
					7737,22	2019,02	484	126	60,9	2,03	--
53	55	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка при монтаже стойек	0,0626053	2280,88	583,83	143	37	54	1,34	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		1426,43	0,87	89	--	60,9	--	--
54	56	С123-010201-0164 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	10,2	1530,76	--	15614	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
55	57	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12м при высоте здания до 25 м, Б-1 и Б-2. Монтаж	0,3637097	23024,50	8962,50	8374	3260	2864	14,10	5
			т конструкций		11111,08	1818,02	4041	661	60,9	1,60	1
56	58	Е11-090501-0204	Балки одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,3637097	9946,20	2198,03	3618	799	1334	5,25	2
			т		6020,33	2,60	2190	1	60,9	--	--
57	59	С121-060801-0101 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3637097	346306,78	--	125955	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
58	60	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	18	5698,94	67,98	102581	1224	13680	1,71	31
			м2 кровли		1329,80	17,76	23936	320	56,4	0,02	--
59	61	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	17,8	210,00	1,90	3738	34	251	0,03	1
			м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	407	13	59,8	--	--
60	62	Е11-080201-0701	Установка стержней из арматуры для соединения фундамента крыльца с фундаментом здания	0,0086	46530,24	1538,27	400	13	199	56,40	--
			т металлических изделий		44991,97	468,19	387	4	50,8	0,54	--
61	63	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0086	147003,58	--	1264	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	45,762	738,81	16,17	33810	740	4265	0,21	10
			м2 поверхности		181,75	1,73	8317	79	50,8	--	--
63	65	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песчано-гравийной смесью	14,59504	607,43	--	8865	--	5239	0,89	13
			м3 грунта		607,43	--	8865	--	59,1	--	--
64	66	С121-010601-0101 в ценах III квартала 2017	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	14,59504	1707,80	--	24925	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
65	67	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,11272	59,89	1,19	186	4	48	0,03	--
			м2		28,29	0,17	88	1	54,2	--	--
66	68	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	23,269	152,63	1,87	3552	44	883	0,04	1
			м2		69,68	0,35	1621	8	54,2	--	--
			Приямки							0,07	--
67	69	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем, участок пола 200х200х100	0,008	227,44	24,80	2	--	--	0,01	--
			м2 площади уплотнения		51,41	7,63	--	--	--		
68	70	Е11-110101-0209	Днища приямков из бетона кл.В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	0,334	18298,63	7,10	6112	2	548	3,66	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 подстилающего слоя		2692,19	--	899	--	60,9	--	--
69	71	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм, ПН10. Установка	0,18	5920,08	3076,67	1066	554	390	3,00	1
			м3 сборных железобетонных конструкций		2451,76	1033,39	441	186	62,1	1,07	--
70	72	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колецдиаметром до 1000 мм, КС10.9. Установка	0,24	9640,47	5207,57	2314	1250	841	4,93	1
			м3 сборных железобетонных конструкций		3983,10	1662,65	956	399	62,1	1,68	--
71	73	С121-040302-9905 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных системиз тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,18	70015,74	--	12603	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
72	74	С121-040301-0106 в ценах III квартала 2017	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	12145,67	--	12146	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	75	С121-050301-9918 в ценах III квартала 2017	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0048	103457,00	--	497	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
74	76	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,459114	738,81	16,17	3294	72	416	0,21	1
			м2 поверхности		181,75	1,73	810	8	50,8	--	--
75	77	Е11-090601-0101	Монтаж конструкций щита Щ1	0,0477498	67881,05	3480,03	3241	166	1868	82,10	4
			т конструкций		63047,87	1202,75	3011	57	60,9	1,22	--
76	78	С121-060510-0101 в ценах III квартала 2017	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0477498	397805,14	--	18995	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
77	79	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за2 раза	2,4112594	152,63	1,87	368	5	92	0,04	--
			м2		69,68	0,35	168	1	54,2	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15849528	1344524			1837
			Тенге				1468142	421257			430
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15833032				
		Материалы -	Тенге				4670592				
		Всего заработная плата -	Тенге					1878738			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8364389				
		Накладные расходы -	Тенге				1058137		1058137		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге								
		Сметная прибыль -	Тенге				1351294				2255
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				18242462				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					1878738			
		Сметная заработная плата -	Тенге				16496				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1882				
		Материалы -	Тенге					10661			
		Всего заработная плата -	Тенге				6493		6493		
		Накладные расходы -	Тенге								
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1839				12
		Сметная прибыль -	Тенге				24828				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость -									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге			18267290				2267
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1889399			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				10661			

РАЗДЕЛ 3.Перекрытие

			на отм. -0,370								
78	127	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны шт. сборных конструкций	104	5959,57 2240,77	857,65 196,03	619795 233040	89195 20387	157378 62,1	2,74 0,23	285 24
79	128	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны шт. сборных конструкций	3	4765,98 1717,38	652,10 145,83	14298 5152	1956 437	3471 62,1	2,10 0,17	6 1
80	129	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 м2	811,8	7160,00 --	-- --	5812488 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	132	С121-060801-0101 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,025103	346306,78 --	-- --	8693 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**6455275**	**91152**			**291**
				Тенге			**238192**	**20825**			**24**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6455275				
			Материалы -	Тенге			304749				
			Всего заработная плата -	Тенге				259017			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5821181				
			Накладные расходы -	Тенге			160850		160850		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			529290				
			Сметная прибыль -	Тенге			7145414				315
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				259017			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			7145414				315
			Сметная заработная плата -	Тенге				259017			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч							11502
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			36024361	7337313			2934
			Сметная заработная плата -	**Тенге**			8638170	2684480			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
							36007865				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4976839				
			Материалы -	Тенге				11311989			
			Всего заработная плата -	Тенге			14185570				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			884587				
			Транспортные расходы -	Тенге			6640959		6640959		
			Накладные расходы -	Тенге							
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3411906				14423
			Сметная прибыль -	Тенге			46060729				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				11311989			
			Нормативная трудемкость -	Тенге			16496				
			Сметная заработна плата -	Тенге			1882				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10661			
			Материалы -	Тенге							
			Всего заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						8				
		Накладные расходы -	Тенге			6493		6493		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1839				
		Сметная прибыль -	Тенге			24828				12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				10661			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			46085557				14436
		Сметная заработная плата -	Тенге				11322651			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			46085557				
		Сметная заработная плата -	Тенге			414 770,02				
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			46 500 327,43				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			830 030,84				
		ИТОГО	Тенге			47 330 358,27				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,7х1,05%	Тенге			50 167 259,48				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			6 020 071,14				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			56 187 330,62				
		НДС-12%	Тенге			49 215 999,95				
		ВСЕГО по акту:	Тенге							
		Скидка поставщика К=0,875927								

Заказчик:

Шубаев А.А.

Инженер-строитель ГУ «Одел строительства города Сатпаев"

Технадзор:

Алдабергенов Ж.К.

ТОО «Ж.А.Н.А. курылыс»

Исполнитель:

Жармаганбетов Б.Е.

Главный инженер ТОО "Агропромремстрой"