Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»

Акт №4
выполненных работ за май 2019 года
Объект: «Строительство 4-х этажного 56 квартирного жилого дома г. Сатпаев»

Доп.соглашение №2 от 11.03.2019г. к договору №56 от 25.08.2018г.

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору	373 329 600,00
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	142 169 197,00
4	Виды выполненных работ	Строительство
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	182 712 838,95
6	Сумма выполненных за май 2019г.	36 704 000,00
7	Удержание аванса	–
8	Удержание резерва 5%	1 835 200,00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	34 868 800,00

Принял:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Сатпаев» **Н.С.Суттибаева**

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» **С.А.Жолдыбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 4-х этажного 56 квартирного жилого дома г. Сатпаев»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	аименовани	код
		№ 56	25.08.2018г.	мест.бюджет		ТОО	17
		доп.соглашение					
		№1	24.12.2018г.				
		№2	11.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	**113 496 839,00**								3 021 720,54	**28 202 725,00**
общестроительные работы	**104 995 564,00**	25 181 004,46	25 181 004,46	25 181 004,46					910 850,89	**8 501 275,00**
приобретение и монтаж электрооборудования и освещения	**8 501 275,00**	7 590 424,11	7 590 424,11	7 590 424,11					3 932 571,43	**36 704 000,00**
в том числе за месяц	**113 496 839,00**	32 771 428,57	32 771 428,57	32 771 428,57						

Технический надзор	Эксперт ТОО «Ж.А.Н.А. курылыс»	Алдабергенов Ж.К.	БИН 100340008165
Авторский надзор	ИП «Абильдаев Ш.К. «АСК «Проект»»	Досжан Б.Ж.	ИИН 620322350135
Заказчик	Руководитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»	Суттибаева Н.С.	БИН 160640003235
Подрядчик	Директор ТОО "Агропромремстрой"	Жолдыбаев С.А.	БИН 990840000716

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
160640003235

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990840000716

Исполнитель **ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №56 от 25.08.2018г. Доп.соглашение №2 от 11.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	07.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 4-х этажного 56 квартирного жилого дома г.Сатпаев"			т	1	36 704 000,00	36 704 000,00	3 932 571,43
				Итого	1	x	36 704 000,00	3 932 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.05.2019

М.П.

Утверждаю:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
_____ Суттибаева Н.С.

форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью"Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного 56 квартирного жилого дома г. Сатпаев

Доп.соглашение №2 от 11.03.2019г. к договору №56 от 25.08.2018г.

АКТ № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2019 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены								
			Наружные								
1	вкл	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	177,09051	29942,96	1621,69	5302614	287186	336915	4,54	804
			м3 кладки		3398,28	346,80	601803	61416	50,8	0,40	71
2	83	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, разделительные стенки лоджий	10,3883	29942,96	1621,69	311056	16847	19764	4,54	47
			м3 кладки		3398,28	346,80	35302	3603	50,8	0,40	4
3	84	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	5,8548073	276801,99	1538,27	1620622	9006	135210	56,40	330
			т металлических изделий		44991,97	468,19	263419	2741	50,8	0,54	3
4	87	Е11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	15,2	828,91	1,76	12599	27	4058	0,54	8
			м шва		429,18	0,78	6524	12	62,1	--	--
5	88	Е11-070516-0107	Герметизация вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	15,2	534,51	145,79	8125	2216	1918	0,18	3
			м шва		143,12	60,08	2175	913	62,1	0,07	1
			Внутренние								
6	89	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	168,835429	30371,55	1621,69	5127793	273799	310938	4,38	739
			м3 кладки		3278,52	346,80	553530	58553	50,8	0,40	68
7	90	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен с вентканалами	0,1515312	276801,99	1538,27	41944	233	3499	56,40	9
			т металлических изделий		44991,97	468,19	6818	71	50,8	0,54	--
8	91	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	61,65456	-6281,96	-1783,86	-387311	-109983	-102555	-3,72	-229
			м3 кладки		-2892,90	-381,48	-178360	-23520	50,8	-0,44	-27

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	92	С121-030301-0502 в ценах III квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	61,65456	-13397,51	--	-826018	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
10	93	Е11-070503-0110	Укладка перемычек масса до 0,3 т	248	329,64	170,55	81750	42297	23703	0,15	37
			шт		116,63	37,28	28923	9246	62,1	0,04	11
11	94	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	25	1549,74	875,71	38743	21893	12854	0,81	20
			шт. сборных конструкций		640,66	187,27	16017	4682	62,1	0,22	5
12	95	Спрайс лист	Перемычки железобетонные брусковые 1ПБ10-1	15	1714,29	--	25714	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	96	С121-040105-0105 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	64	1718,39	--	109977	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	97	С121-040105-0124 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	14	2285,52	--	31997	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	98	С121-040105-0109 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	18	2052,97	--	36953	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	99	С121-040105-0126 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	54	2759,02	--	148987	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	100	С121-040105-0128 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	20	3271,68	--	65434	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	101	С121-040105-0114 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	10	2421,40	--	24214	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	102	С121-040105-0210 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ27-37-п ГОСТ 948-84	25	12088,13	--	302203	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	103	С121-040105-0118 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	50	3001,61	--	150081	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	104	С121-040105-0111 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	27	2219,51	--	59927	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	105	С121-040105-0209 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ27-27-п ГОСТ 948-84	1	10873,39	--	10873	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	106	С121-040105-0120 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	15	3175,13	--	47627	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Армирование сопряжений стен сетками С1-С8								
24	124	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,57224	46530,24	1538,27	73157	2419	36309	56,40	89
			т металлических изделий		44991,97	468,19	70738	736	50,8	0,54	1
25	125	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,753264	148194,01	--	111629	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	126	С121-050301-3501 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,753264	167136,88	--	125898	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12656590	545938			1857
				Тенге			1406889	118452			137
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12656590				
			Материалы -	Тенге			10278265				
			Всего заработная плата -	Тенге				1525341			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			425497				
			Накладные расходы -	Тенге			782613				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					782613		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			1075136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14514339				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1993
			Сметная заработная плата -	Тенге				1525341			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14514339				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1993
			Сметная заработная плата -	Тенге				1525341			
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие								
			на отм. 5,400 и 8,250								
27	**151**	**Е11-070505-0105**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**70**	**2240,77**	**--**	**156854**	**--**	**97406**	**2,74**	**192**
			шт. сборных конструкций		**2240,77**	**--**	**156854**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
28	**152**	**Е11-070505-0104**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**16**	**1717,38**	**--**	**27478**	**--**	**17064**	**2,10**	**34**
			шт. сборных конструкций		**1717,38**	**--**	**27478**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
29	**153**	**С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**563,2**	**7160,00**	**--**	**4032512**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**154**	**Е11-060801-0107**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм, Му3, Му4. Устройство**	**0,11**	**32083,07**	**2320,62**	**3529**	**255**	**611**	**14,20**	**2**
			м3		**11042,77**	**412,89**	**1215**	**45**	**48,5**	**0,47**	**--**
31	**155**	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0216**	**147003,58**	**--**	**3175**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			на отм. 11,100								
32	**158**	**Е11-070505-0105**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**35**	**2240,77**	**--**	**78427**	**--**	**48703**	**2,74**	**96**
			шт. сборных конструкций		**2240,77**	**--**	**78427**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
33	**159**	**Е11-070505-0104**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**28**	**1717,38**	**--**	**48087**	**--**	**29862**	**2,10**	**59**
			шт. сборных конструкций		**1717,38**	**--**	**48087**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
34	**160**	**С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**337,2**	**7160,00**	**--**	**2414352**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	161	Е11-060801-0107	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм, Му3, Му4, М5. Устройство**	0,2	32083,07	2320,62	6417	464	1111	14,20	3
			м3		11042,77	412,89	2209	83	48,5	0,47	--
36	162	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0300636	147003,58	--	4419	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6775250	719			385
				Тенге			314269	128			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6775250				
		Материалы -		Тенге			5803				
		Всего заработная плата -		Тенге				314397			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6454459				
			Накладные расходы -	Тенге			194758				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					194758		
			Сметная прибыль -	Тенге			557601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7527608				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
			Сметная заработная плата -	Тенге				314397			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7527608				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
			Сметная заработная плата -	Тенге				314397			
			РАЗДЕЛ 3.Кровля								
37	165	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	886,32	555,53	20,24	492380	17943	66940	0,16	137
			м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	116352	2335	56,4	--	2
38	166	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	419,573	622,86	38,22	261337	16037	83600	0,40	169
			м2 утепляемого покрытия		345,49	7,79	144959	3268	56,4	0,01	3
39	167	Спрайс лист	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P жесткие**	70,6	44464,29	--	3139179	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3892895	33980			306
				Тенге			261311	5603			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3892895				
		Материалы -		Тенге			458425				
		Всего заработная плата -		Тенге				266914			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3139179				
			Накладные расходы -	Тенге			150540				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					150540		
			Сметная прибыль -	Тенге			323475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4366910				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
			Сметная заработная плата -	Тенге				266914			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			150540				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					150540		
			Сметная прибыль -	Тенге			323475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4366910				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
			Сметная заработная плата -	Тенге				266914			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4366910				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
			Сметная заработная плата -	Тенге				266914			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			23324736	580638			2548
				Тенге			1982470	124183			143
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23324736				
		Материалы -		Тенге			10742493				
		Всего заработная плата -		Тенге				2106653			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10019135				
			Накладные расходы -	Тенге			1127910				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1127910		
			Сметная прибыль -	Тенге			1956212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26408857				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2690
			Сметная заработная плата -	Тенге				2106653			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26408857				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2690
			Сметная заработная плата -	Тенге				2106653			
			ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			26408857				
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			237 680				
			ИТОГО	Тенге			26 646 537				
			Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 1,7х1,05%	Тенге			475 641				
			ИТОГО с оборудованием	Тенге			27 122 177				
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			28 747 835				
			НДС-12%	Тенге			3 449 740				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			32 197 575				
			Скидка поставщика К=0,875927	Тенге			28 202 725				

Заказчик:

Инженер-строитель ГУ «Одел строительства города Сатпаев" Шубаев А.А.

Технадзор:

ТОО «Ж.А.Н.А. курылыс» Алдабергенов Ж.К.

Исполнитель:

Главный инженер ТОО "Агропромремстрой" Жармаганбетов Б.Е.