Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»

Акт №9
выполненных работ за декабрь 2019 года
Объект: «Строительство 4-х этажного 56 квартирного жилого дома г. Сатпаев»

Доп.соглашение №4 от 28.11.2019г. к договору №56 от 25.08.2018г.

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору	373 329 600,00
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	242 036 997,00
4	Виды выполненных работ	Строительство
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	299 282 060,49
6	Сумма выполненных за декабрь 2019г.	48 149 221,54
7	Удержание аванса	–
8	Удержание резерва 5%	2 407 461,08
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	45 741 760,46

Принял:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Сатпаев» **Н.С.Суттибаева**

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» **С.А.Жолдыбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 4-х этажного 56 квартирного жилого дома г. Сатпаев»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименовани	Организационно- правовая форма код
		№ 56	25.08.2018г.	мест.бюджет		ТОО	17
		доп.соглашение					
		№1	24.12.2018г.				
		№2	11.03.2019г.				
		№3	08.11.2019г.				
		№4	28.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	декабрь			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	**230 066 060,54**									
общестроительные работы	**221 564 785,54**	42 990 376,37	45 111 920,00	42 990 376,37					5 158 845,17	**48 149 221,54**
приобретение и монтаж электрооборудования и освещения	**8 501 275,00**	0,00	7 960 541,00	0,00					0,00	**0,00**
в том числе за месяц	**230 066 060,54**	42 990 376,37	53 072 461,00	42 990 376,37					5 158 845,17	**48 149 221,54**
удержание 5%										**2 407 461,08**
Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ										**45 741 760,46**

Технический надзор	Эксперт ТОО «Ж.А.Н.А. курылыс»	Алдабергенов Ж.К.	БИН 100340008165
Авторский надзор	ИП Абильдаев Ш.К. "АСК "Проект""	Досжан. Б.Ж.	ИИН 620322350135
Заказчик	Руководитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»	Сутгибаева Н.С.	БИН 160640003235
Подрядчик	Директор ТОО "Агропромремстрой"	Жолдыбаев С.А.	БИН 990840000716

Утверждаю:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____ Суттибаева Н.С.

форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью"Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного 56 квартирного жилого дома г. Сатпаев

Доп.соглашение №4 от 28.11.2019г. к договору №56 от 25.08.2018г.

АКТ № 10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2019 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ОТДЕЛ 1.№2-1-4. Приобретение и монтаж электрооборудования и освещения.								
			КУРС ТЕНГЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К доллару США -343,66 **Курс тенге по отношению к ЕВР.-402,22** **Курс тенге по отношению к руб. РФ-5,95** **по состоянию на 08.10.2017г.нац банка РК**								
1	1	51-080401-0402 в ценах III квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	156059,00	--	156059	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	2	Спрайс лист	Счетчик учета активной энергии трехфазный СА4-И672,380-220В, 5А	1	10495,54	--	10496	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	3	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	839,81	56,91	840	57	341	0,87	1
			шт.		777,40	20,30	777	20	42,8	0,02	--
4	4	Спрайс лист	Трансформатор тока Т-0,66 250/5А	1	1767,86	--	1768	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ЩЭ-3-1 в составе -8шт:								
5	5	Спрайс лист ЭТЦ. "220 VOLT" 2017г.	Корпус металлического щитка этажного водно-распределительного на 3 квартиры ЩЭ-3-1-36УХЛ3 с шинками "N" и "PE"	8	24230,36	--	193843	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	6	Ц13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	8	3644,02	125,05	29152	1000	9318	3,00	24

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		2680,68	40,60	21445	325	42,8	0,04	--
7	7	С123-070204-0615 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	24	579,47	--	13907	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	24	2998,92	87,36	71974	2097	17821	2,00	48
			шт		1714,60	20,30	41150	487	42,8	0,02	--
			ЩЭ-4-1 в составе-8шт:								
9	12	Спрайс лист ЭТЦ. "220 VOLT" 2017г.	Корпус металлического щитка этажного водно-распределительного на 3 квартиры ЩЭ-3-1-36УХЛ3 с шинками "N" и "PE"	8	24230,36	--	193843	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	13	С123-070204-0615 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	32	579,47	--	18543	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	14	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	32	2998,92	87,36	95965	2795	23761	2,00	64
			шт		1714,60	20,30	54867	650	42,8	0,02	1
			Щитки квартирные ЩК на 8 модулей встраиваемый в составе - 33шт								
12	18	Спрайс лист ЭТЦ. "220 VOLT" 2017г.	Корпус модульный пластиковый щитка квартирного этажного встраиваемого исполнения на 8 модулей ЩРВ-П-8 с шинками "N" и "PE"	33	1205,36	--	39777	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	19	Ц13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	33	3644,02	125,05	120253	4127	38435	3,00	99
			шт.		2680,68	40,60	88462	1340	42,8	0,04	1
14	20	Спрайс лист ЭТЦ. "220 VOLT" 2017г.	Автомат дифференциальный вводной двухполюсный, мод.АД12-2Р-50А-30мА	33	2084,82	--	68799	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	21	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	33	2998,92	87,36	98964	2883	24504	2,00	66
			шт.		1714,60	20,30	56582	670	42,8	0,02	1
16	22	С123-070204-0810 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	99	589,49	--	58360	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	23	С123-070204-0812 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	33	589,49	--	19453	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	132	1795,70	24,83	237032	3278	48434	1,00	132
			шт.		857,30	--	113164	--	42,8	--	--
19	25	Спрайс лист ЭТЦ. "220 VOLT" 2017г	DIN рейка 220мм	33	53,57	--	1768	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	26	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	165	901,20	--	148697	--	63103	1,00	165
			шт.		893,56	--	147437	--	42,8	--	--
			Щитки квартирные ЩК на 8 модулей встраиваемый в составе - 23шт								
21	27	Спрайс лист ЭТЦ. "220 VOLT" 2017г.	Корпус модульный пластиковый щитка квартирного этажного встраиваемого исполнения на 8 модулей ЩРВ-П-8 с шинками "N" и "PE"	23	1205,36	--	27723	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	28	Ц13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	23	3644,02	125,05	83812	2876	26788	3,00	69
			шт.		2680,68	40,60	61656	934	42,8	0,04	1
23	29	Спрайс лист ЭТЦ. "220 VOLT" 2017г.	Автомат дифференциальный вводной двухполюсный, мод.АД12-2Р-50А-30мА	23	2084,82	--	47951	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	30	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	23	2998,92	87,36	68975	2009	17078	2,00	46
			шт.		1714,60	20,30	39436	467	42,8	0,02	--
25	31	С123-070204-0810 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	69	589,49	--	40675	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	32	С123-070204-0812 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	23	589,49	--	13558	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	92	1795,70	24,83	165204	2284	33757	1,00	92
			шт.		857,30	--	78872	--	42,8	--	--
28	34	Спрайс лист ЭТЦ. "220 VOLT" 2017г	DIN рейка 220мм	23	53,57	--	1232	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	35	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	115	901,20	--	103638	--	43981	1,00	115
			шт.		893,56	--	102759	--	42,8	--	--
			Электроустановочные изделия								
30	69	С123-080306-0105 в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная модели К-207	1050	31,75	--	33338	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	70	С123-080306-0106 в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	1852	92,95	--	172143	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	71	Спрайс лист "КЭЛТО" РК 2017г.	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 3,0-10	6	1156,25	--	6938	--	--	--	--
			упак.		--	--	--	--	--	--	--
33	72	Спрайс лист ЭТЦ."220 VOLT" 2017г.	Коробка ответвительная КР4С-65УХЛ3	49	178,57	--	8750	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	73	Спрайс лист ЭТЦ."220 VOLT" 2017г.	Коробка протяжная КП-2	19	236,61	--	4496	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
35	74	Спрайс лист ЭТЦ."220 VOLT" 2017г.	Сжим ответвительный У733 МУ3	168	107,14	--	18000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
36	75	Спрайс лист "КЭЛТО" РК 2017г.	Скоба К-142 У2	400	105,36	--	42143	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
37	76	Спрайс лист "КЭЛТО" РК 2017г.	Скоба К-145 У2	20	105,36	--	2107	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
38	77	Спрайс лист "КЭЛТО" РК 2017г.	Скоба К-146п У2	90	105,36	--	9482	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	78	Спрайс лист "КЭЛТО" РК 2017г.	Профиль монтажный L 2000мм К-239 У2	28	1294,64	--	36250	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	79	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	28	213,05	24,75	5965	693	994	0,09	3
			м		76,22	6,70	2134	188	42,8	0,01	--
			Трубная продукция								
41	99	С123-010501-1502 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 ГОСТ 18599-2001	340,37	173,22	--	58959	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
42	100	С123-010501-1506 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 ГОСТ 18599-2001	21,21	348,58	--	7393	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
43	101	С123-010501-1508 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 ГОСТ 18599-2001	190,89	529,85	--	101143	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
44	102	Спрайс лист ТОО "Электротехника" РК 2017г.	Труба гофрированная из самозатухающего ПХВ с зондом Д 20	7394,21	133,93	--	990296	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
45	103	Ц13-080206-1901	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5203	312,29	12,04	1624867	62645	419901	0,22	1145
			м		186,33	2,23	969458	11618	42,8	--	11
46	104	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	3000	199,10	6,38	597292	19144	155113	0,14	420
			м		118,57	2,23	355715	6699	42,8	--	7

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	105	Ц13-080206-1902	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	189	384,86	24,88	72739	4702	20410	0,29	55
			м		245,61	6,70	46421	1266	42,8	0,01	1
48	106	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	21	218,22	8,12	4583	171	1244	0,16	3
			м		135,51	2,84	2846	60	42,8	--	--
			Заземление и молниезащита								
49	107	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	30	481,82	18,38	14455	551	1580	0,14	4
			м		118,57	4,47	3557	134	42,8	--	--
50	108	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,055	381819,66	--	21000	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
51	109	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосы заземления	7,5	1872,38	--	14043	--	8299	2,48	19
			м3 грунта		1872,38	--	14043	--	59,1	--	--
52	110	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,5	667,14	--	5004	--	2957	0,97	7
			м3 грунта		667,14	--	5004	--	59,1	--	--
53	111	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	20	389,39	17,10	7788	342	1193	0,16	3
			м		135,51	3,86	2710	77	42,8	--	--
54	112	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	20	388,84	44,76	7777	895	1038	0,13	3
			м		110,10	11,16	2202	223	42,8	0,01	--
55	113	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	4	3004,28	140,88	12017	564	1371	0,90	4
			шт.		762,25	38,57	3049	154	42,8	0,04	--
56	114	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	3	251,71	40,21	755	121	175	0,15	--
			м		127,04	9,54	381	29	42,8	0,01	--
57	115	Ц13-080208-0211	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	2	293,27	16,17	587	32	219	0,30	1
			шт.		254,08	2,03	508	4	42,8	--	--
58	116	С122-040201-9902 в ценах III квартала 2017 года	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	52	514,30	--	26744	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
59	117	Е11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска.	208	73,68	1,02	15326	212	2150	0,02	5
			м2		18,81	0,26	3912	54	54,2	--	--
60	118	Спрайс лист	Уплотнитель липкий негорючий для электрошкафов	120	133,93	--	16071	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м.п.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			6070712	113478			**2592**
				Тенге			2218548	25398			**25**
			Стоимость оборудования -	Тенге			545513				
			Транспортные расходы -	Тенге			19473				
			Сметная прибыль -	Тенге			45199				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			610184				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			4905611				
			Материалы -	Тенге			1264478				
			Всего заработная плата -	Тенге				2220933			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1332278				
			Накладные расходы -	Тенге			950559				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					950559		
			Сметная прибыль -	Тенге			468494				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6324664				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2586**
			Сметная заработная плата -	Тенге				2220933			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			619588				
			Материалы -	Тенге			11201				
			Всего заработная плата -	Тенге				23013			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			585216				
			Накладные расходы -	Тенге			13406				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13406		
			Сметная прибыль -	Тенге			50640				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			683634				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
			Сметная заработная плата -	Тенге				23013			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			7618482				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2617**
			Сметная заработная плата -	Тенге				2243946			
			ОТДЕЛ 2. №2-1-2. Сети водопровода и канализации								
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой В1								
61	**19**	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**40**	**1392,45**	**321,64**	**55698**	**12866**	**27844**	**1,22**	**49**
			м трубопровода		**1045,91**	**106,58**	**41836**	**4263**	**60,4**	**0,14**	**6**
62	**20**	**С123-010501-1806 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 63х10,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**37,84**	**1182,01**	**--**	**44727**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
63	**21**	**Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**30**	**1428,60**	**319,09**	**42858**	**9573**	**21674**	**1,22**	**37**
			м трубопровода		**1090,14**	**105,97**	**32704**	**3179**	**60,4**	**0,14**	**4**
64	**22**	**С123-010501-1805 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**28,38**	**1017,51**	**--**	**28877**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	23	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	120	1064,20	115,05	127704	13806	70781	1,05	126
			м трубопровода		938,24	38,32	112589	4599	60,4	0,05	6
66	24	С123-010501-1803 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	112,56	320,77	--	36106	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
67	25	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	250	1359,46	196,27	339864	49068	183879	1,29	323
			м трубопровода		1152,69	65,05	288173	16262	60,4	0,08	21
68	26	С123-010501-1802 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	232,25	196,14	--	45554	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
69	27	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	196	1796,76	318,10	352165	62347	185931	1,64	321
			м трубопровода		1465,44	105,13	287226	20606	60,4	0,14	27
70	28	С123-010501-1801 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	176,204	127,69	--	22499	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
71	29	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	12	2255,60	23,43	27067	281	2790	0,43	5
			м трубопровода		375,42	9,57	4505	115	60,4	0,01	--
72	30	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1	1657,91	13,35	1658	13	180	0,34	--
			м трубопровода		292,18	5,32	292	5	60,4	0,01	--
73	31	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	3	1295,68	13,35	3887	40	539	0,34	1
			м трубопровода		292,18	5,32	877	16	60,4	0,01	--
74	32	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	4	54,79	2,04	219	8	127	0,05	--
			м трубопровода		52,49	--	210	--	60,4	--	--
75	33	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	12	54,79	2,04	657	25	380	0,05	1
			м трубопровода		52,49	--	630	--	60,4	--	--
76	34	С121-060602-0101 в ценах III квартала 2017 года	Уголок для креплений трубопроводов	0,05655	258982,72	--	14645	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			1144187	148027			863

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			769042	49045			64
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192409				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192409				
			Сметная прибыль -	Тенге			15393				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			207801				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			951778				
			Материалы -	Тенге			34710				
			Всего заработная плата -	Тенге				818087			
			Накладные расходы -	Тенге			494124				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					494124		
			Сметная прибыль -	Тенге			115672				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1561575				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							926
			Сметная заработная плата -	Тенге				818087			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1769376				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							926
			Сметная заработная плата -	Тенге				818087			
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение								
77	44	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	12	1392,45	321,64	16709	3860	8353	1,22	15
			м трубопровода		1045,91	106,58	12551	1279	60,4	0,14	2
78	45	**С123-010602-0207 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	11,352	1306,83	--	14835	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
79	46	**Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	9	1428,60	319,09	12857	2872	6502	1,22	11
			м трубопровода		1090,14	105,97	9811	954	60,4	0,14	1
80	47	**С123-010602-0206 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	8,514	826,23	--	7035	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
81	48	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	153	1064,20	115,05	162823	17603	90246	1,05	161
			м трубопровода		938,24	38,32	143550	5863	60,4	0,05	8
82	49	**С123-010602-0204 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	78,2	313,75	--	24535	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
83	50	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	93	1359,46	196,27	126429	18253	68403	1,29	120
			м трубопровода		1152,69	65,05	107200	6049	60,4	0,08	8
84	51	**С123-010602-0203 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	86,397	202,46	--	17492	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
85	52	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	76,8	1796,76	318,10	137991	24430	72854	1,64	126
			м трубопровода		1465,44	105,13	112546	8074	60,4	0,14	10
86	53	С123-010602-0202 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	69,0432	125,86	--	8690	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			529397	67018			432
				Тенге			385659	22220			29
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72587				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72587				
			Сметная прибыль -	Тенге			5807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78394				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			456810				
		Материалы -		Тенге			4134				
		Всего заработная плата -		Тенге				407878			
			Накладные расходы -	Тенге			246358				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					246358		
			Сметная прибыль -	Тенге			56254				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			759422				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
			Сметная заработная плата -	Тенге				407878			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			837816				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
			Сметная заработная плата -	Тенге				407878			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1								
87	65	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	190	524,86	0,86	99723	164	59919	0,58	111
			м трубопровода		521,84	0,29	99149	55	60,4	--	--
88	66	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	325	507,26	2,09	164860	680	98358	0,56	182
			м трубопровода		500,39	0,67	162628	216	60,4	--	--
89	67	С123-010506-0103 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	189,62	316,30	--	59977	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
90	68	С123-010506-0109 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	324,35	963,35	--	312463	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
91	69	С123-020403-0606 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	9	444,87	--	4004	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	70	С123-020403-0707 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	130	351,95	--	45754	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	71	С123-020403-0703 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	125	112,11	--	14014	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	72	С123-020403-0407 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	10	249,87	--	2499	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	73	С123-020403-0324 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	14	213,44	--	2988	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	74	С123-020403-0403 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	64	69,29	--	4435	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	75	С123-020403-0321 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	32	65,65	--	2101	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	76	С123-020403-1405 в ценах III квартала 2017 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	56	144,92	--	8116	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	77	С123-020403-1303 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	28	442,00	--	12376	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	78	С123-020403-1808 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R DN110 ГОСТ 32414-2013	6	115,71	--	694	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	79	С123-020402-0101 в ценах III квартала 2017 года	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 100 PP ГОСТ Р 54475-2011	56	630,58	--	35312	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	80	С123-020403-0203 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	56	118,38	--	6629	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	81	Спрайс	Уплотнительное кольцо диам.100	476	107,14	--	51000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
104	82	Спрайс	Уплотнительное кольцо диам.50	630	35,71	--	22500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			849443	844			293
				Тенге			261777	272			--
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			511360				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			511360				
Сметная прибыль -				Тенге			40909				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			552269				
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			338082				
Материалы -				Тенге			1961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				262049			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73500				
		Накладные расходы -	Тенге			158278				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					158278		
		Сметная прибыль -	Тенге			39709				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			536069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				262049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1088338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				262049			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**2523027**	**215889**			**1588**
			Тенге			**1416478**	**71536**			**93**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			776355				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			776355				
		Сметная прибыль -	Тенге			62108				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838464				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1746671				
		Материалы -	Тенге			40805				
		Всего заработная плата -	Тенге				1488014			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73500				
		Накладные расходы -	Тенге			898760				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					898760		
		Сметная прибыль -	Тенге			211635				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2857066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1680
		Сметная заработная плата -	Тенге				1488014			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			3695530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1680
		Сметная заработная плата -	Тенге				1488014			
		ОТДЕЛ 3. №2-1-3. Сети отопления и вентиляции.								
		РАЗДЕЛ 4.Отопление								
105	**1**	**Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**86**	**3000,94**	**31,09**	**258081**	**2674**	**24511**	**0,56**	**48**
			м трубопровода		**459,27**	**12,61**	**39497**	**1084**	**60,4**	**0,01**	**1**
106	**2**	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**40**	**2748,66**	**31,09**	**109946**	**1244**	**11401**	**0,56**	**22**
			м трубопровода		**459,27**	**12,61**	**18371**	**504**	**60,4**	**0,01**	**1**
107	**3**	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**56**	**2255,60**	**23,43**	**126314**	**1312**	**13022**	**0,43**	**24**
			м трубопровода		**375,42**	**9,57**	**21023**	**536**	**60,4**	**0,01**	**1**
108	**4**	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**40**	**2093,90**	**13,35**	**83756**	**534**	**7188**	**0,34**	**13**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м трубопровода		292,18	5,32	11687	213	60,4	0,01	--
109	5	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	40	1835,22	13,35	73409	534	7188	0,34	13
			м трубопровода		292,18	5,32	11687	213	60,4	0,01	--
110	6	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	40	1657,91	13,35	66316	534	7188	0,34	13
			м трубопровода		292,18	5,32	11687	213	60,4	0,01	--
111	7	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	35	1364,89	13,35	47771	467	6289	0,34	12
			м трубопровода		292,18	5,32	10226	186	60,4	0,01	--
112	8	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	110	1295,68	13,35	142525	1469	19766	0,34	37
			м трубопровода		292,18	5,32	32140	585	60,4	0,01	1
113	11	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	530	1359,46	196,27	720511	104024	389823	1,29	684
			м трубопровода		1152,69	65,05	610927	34475	60,4	0,08	45
114	12	С123-010701-0108 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	492,37	687,73	--	338618	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
115	16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	228	1569,37	83,64	357817	19071	166747	1,47	335
			шт.		1202,17	8,67	274094	1977	60,4	0,01	2
116	17	С123-040501-0228 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	16	980,13	--	15682	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	19	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	7,934922	18380,14	105,09	145845	834	2967	0,70	6
			кВт		567,19	51,91	4501	412	60,4	0,06	--
118	20	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Установка	140,736	791,75	56,22	111428	7912	44077	0,61	86
			кВт		491,51	27,01	69174	3801	60,4	0,03	5
119	21	Спрайс	Радиатор алюминевый секционный КП400	733	2285,71	--	1675429	--	--	--	--
			секц.		--	--	--	--	--	--	--
120	22	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	156	212,05	--	33080	--	10708	0,12	19
			комплект		113,65	--	17729	--	60,4	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			4306528	140609			1313
				Тенге			1132743	44200			56
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			354300				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			354300				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			28344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382644				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3952228				
		Материалы -		Тенге			1003447				
		Всего заработная плата -		Тенге				1176943			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1675429				
		Сдача и испытание -		Тенге			2917				
			Накладные расходы -	Тенге			710873				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					710873		
			Сметная прибыль -	Тенге			373048				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5036150				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1369
			Сметная заработная плата -	Тенге				1176943			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5418794				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1369
			Сметная заработная плата -	Тенге				1176943			
			РАЗДЕЛ 5.Узел управления								
121	45	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	6	2191,80	44,34	13151	266	2369	0,73	4
			м трубопровода		637,97	15,64	3828	94	60,4	0,02	--
122	46	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	3	1465,44	25,51	4396	77	899	0,55	2
			м трубопровода		486,62	9,40	1460	28	60,4	0,01	--
123	47	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	1	705,59	25,51	706	26	300	0,55	1
			м трубопровода		486,62	9,40	487	9	60,4	0,01	--
124	48	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1	54,79	2,04	55	2	32	0,05	--
			м трубопровода		52,49	--	52	--	60,4	--	--
125	49	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	9	54,79	2,04	493	18	285	0,05	--
			м трубопровода		52,49	--	472	--	60,4	--	--
126	50	**Е11-180601-0103**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка**	5	26749,49	361,04	133747	1805	24174	9,11	46
			шт.		7894,30	110,42	39471	552	60,4	0,11	1
127	51	**Е11-180701-0103**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	2	57866,10	372,97	115732	746	3780	3,69	7
			шт.		3087,20	41,82	6174	84	60,4	0,04	--
128	52	**С123-040501-0232 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	1	5055,01	--	5055	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	53	**С123-040501-0228 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	2	980,13	--	1960	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	54	С123-040501-0227 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	802,40	--	1605	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	55	С123-041001-0406 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	3064,23	--	3064	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	56	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2845,19	222,46	11381	890	5228	2,60	10
			шт.		2126,28	37,64	8505	151	60,4	0,04	--
133	57	С123-040101-1102 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	2	27351,52	--	54703	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	58	Спрайс	Вентили проходные фланцевые 15ч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	11517,86	--	23036	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
135	59	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1587,50	101,77	6350	407	2946	1,47	6
			шт.		1202,17	17,34	4809	69	60,4	0,02	--
136	60	С123-040502-0804 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	4805,56	--	9611	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	61	С123-040502-0803 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3342,50	--	6685	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	62	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	3	1569,37	83,64	4708	251	2194	1,47	4
			шт.		1202,17	8,67	3606	26	60,4	0,01	--
139	63	С123-040502-0801 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	3	1725,57	--	5177	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	64	С123-020103-1709 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	10759,72	--	86078	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	65	С123-020103-1707 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	8852,49	--	35410	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	66	С123-020103-1706 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	7217,98	--	28872	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	67	С123-020103-1704 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	6	3949,30	--	23696	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	68	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор. Монтаж оборудования	2	962,96	100,60	1926	201	393	0,50	1
			шт.		394,01	52,02	788	104	44	0,06	--
145	69	Спрайс	Регулятор температуры РТ-ДО-Ф50	1	189642,86	--	189643	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
146	70	Спрайс	Регулятор перепада давления прямого действия ВРПД-50	1	201205,36	--	201205	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
147	71	Ц13-121302-0302 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	5872,94	329,47	5873	329	2161	6,00	6
			шт.		5202,06	121,80	5202	122	40,6	0,12	--
148	72	Спрайс	Клапан регулирующий ВКСР-50 с эл.приводом	1	167767,86	--	167768	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
149	73	Е11-160901-0501	Теплосчетчик, диаметр до 40 мм. Установка	2	377,07	18,12	754	36	641	0,41	1
			счетчик (водомер)		347,25	8,67	694	17	90	0,01	--
150	74	Спрайс	Теплосчетчик MULTICAL	2	74017,86	--	148036	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
151	75	Ц13-110101-0103 Изм. и доп. вып. 9	Расходомер датчиков. Монтаж оборудования	6	1675,23	123,75	10051	743	2218	1,00	6
			шт.		788,02	52,02	4728	312	44	0,06	--
152	76	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Монометр с трехходовым краном. Установка	12	12654,35	353,19	151852	4238	50929	8,50	102
			узел		6951,30	75,28	83416	903	60,4	0,08	1
153	77	Спрайс	Монометр показывающий МП4-У	12	2901,79	--	34821	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
154	78	С123-040905-1806 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	17	1088,57	--	18506	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	79	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Термометры прямые в оправе. Установка	7	12654,35	353,19	88580	2472	29708	8,50	60
			узел		6951,30	75,28	48659	527	60,4	0,08	1
156	80	С123-051501-0301 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	7	1288,28	--	9018	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	81	С123-021104-0101 в ценах III квартала 2017 года	Штуцеры длиной 50 мм	17	546,02	--	9282	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	82	Е11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	1	20056,44	632,77	20056	633	8616	16,79	17
			насос		14056,25	209,08	14056	209	60,4	0,21	--
159	83	Спрайс	Насос сдвоенный TRED 40-60/2	1	852474,11	--	852474	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
160	84	Ц13-080301-0101	Присоединение к электрической сети	1	4451,43	1702,73	4451	1703	1384	3,00	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		**2680,68**	**552,12**	**2681**	**552**	**42,8**	**0,55**	**1**
161	**85**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**2,2464**	**59,76**	**1,06**	**134**	**2**	**35**	**0,03**	**--**
			м2		**28,29**	**0,17**	**64**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2490103**	**14845**			**276**
				Тенге			**229153**	**3760**			**4**
			Стоимость оборудования -	Тенге			**315804**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**9474**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**26022**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**351300**				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**413904**				
			Материалы -	Тенге			**5950**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**15201**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**390848**				
			Накладные расходы -	Тенге			**6796**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6796**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**33656**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**454356**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**15201**			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1174366**				
			Материалы -	Тенге			**68**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**64**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1174231**				
			Накладные расходы -	Тенге			**35**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**35**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**93952**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1268352**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**64**			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**586030**				
			Материалы -	Тенге			**324381**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**217649**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**34821**				
			Сдача и испытание -	Тенге			**1832**				
			Накладные расходы -	Тенге			**131460**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**131460**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**57399**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**774889**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**262**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**217649**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2848897**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**280**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**232914**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			**6796631**	**155455**			**1589**
				Тенге			**1361896**	**47960**			**60**
			Стоимость оборудования -	Тенге			**315804**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**9474**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**26022**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			351300				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			413904				
			Материалы -	Тенге			5950				
			Всего заработная плата -	Тенге				15201			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			390848				
			Накладные расходы -	Тенге			6796				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6796		
			Сметная прибыль -	Тенге			33656				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			454356				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
			Сметная заработная плата -	Тенге				15201			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1528665				
			Материалы -	Тенге			68				
			Всего заработная плата -	Тенге				64			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1528531				
			Накладные расходы -	Тенге			35				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35		
			Сметная прибыль -	Тенге			122296				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1650996				
			Сметная заработная плата -	Тенге				64			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4538258				
			Материалы -	Тенге			1327828				
			Всего заработная плата -	Тенге				1394592			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1710250				
			Сдача и испытание -	Тенге			4749				
			Накладные расходы -	Тенге			842333				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					842333		
			Сметная прибыль -	Тенге			430447				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5811039				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1631
			Сметная заработная плата -	Тенге				1394592			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			8267690				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1649
			Сметная заработная плата -	Тенге				1409856			
			ОТДЕЛ 4. №2-1-1. Общестроительные работы.								
			РАЗДЕЛ 6.Включение								
			Стены								
			Наружные								
162	вкл	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	608,054	2145,50	14,67	1304581	8922	323918	1,20	731
			м2		970,22	1,88	589946	1146	54,8	--	1
163	вкл	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	608,054	607,73	1,89	369532	1147	91692	0,35	212
			м2		274,55	0,63	166939	382	54,8	--	--
164	вкл	Спрайс лист	**Металлический сайдинг Lбрус 15х240**	608,054	2933,04	--	1783444	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3457557	10069			942
				Тенге			756885	1527			1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3457557				
			Материалы -	Тенге			907159				
			Всего заработная плата -	Тенге				758412			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1783444				
			Накладные расходы -	Тенге			415610				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					415610		
			Сметная прибыль -	Тенге			309853				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4183020				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							944
			Сметная заработная плата -	Тенге				758412			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4183020				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							944
			Сметная заработная плата -	Тенге				758412			
			РАЗДЕЛ 7.Двери								
165	205	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	42,55	1875,38	372,27	79797	15840	21247	0,90	38
			м2		743,93	91,09	31654	3876	59,8	0,10	4
166	206	С121-090102-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	2,86	31525,37	--	90163	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
167	207	С121-090102-0103 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	43,24248	7021,67	--	303634	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
168	208	С121-090102-0114 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	21,074496	10345,93	--	218035	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
169	209	С121-090102-0109 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	66,29271	8337,33	--	552704	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
170	214	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	117,48196	3028,48	76,21	355792	8954	67611	1,15	135
			м2		928,56	33,81	109089	3972	59,8	0,04	5
171	215	Е11-100107-0104 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	12,29316	2324,86	75,04	28580	922	6249	0,99	12
			м2		816,75	33,29	10040	409	59,8	0,04	--
172	216	С121-090102-0114 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	123,812664	10345,93	--	1280957	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
173	217	С121-090102-0109 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	46,20401	8337,33	--	385218	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	218	С121-090102-0103 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	37,83717	7021,67	--	265680	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
175	219	С121-090102-0102 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	83,2542	7444,62	--	619796	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
176	220	С121-090102-0111 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	99,09735	9652,69	--	956556	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
177	221	С121-090102-0304 прим.	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДН 21-13ГУП СТ РК 943-92	12,29316	37145,28	--	456633	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
178	222	С121-090102-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	1,40114	31525,37	--	44171	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
179	229	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен, металлических дверей	12,42	2726,75	129,05	33866	1603	5355	0,83	10
			м2		665,47	55,60	8265	691	59,8	0,07	1
180	230	С121-090403-0301 в ценах III квартала 2017 года	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные 1,5.2,07 ГОСТ 31173-2003	4	94567,60	--	378270	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6049854	27319			196
				Тенге			159048	8948			10
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5671583				
			Материалы -	Тенге			311668				
			Всего заработная плата -	Тенге				167997			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5173548				
			Накладные расходы -	Тенге			100462				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					100462		
			Сметная прибыль -	Тенге			461764				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6233809				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
			Сметная заработная плата -	Тенге				167997			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			378270				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			378270				
			Сметная прибыль -	Тенге			30262				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			408532				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6642341				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
			Сметная заработная плата -	Тенге				167997			

РАЗДЕЛ 8.Окна

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	231	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1	29,08425	2125,53	125,36	61819	3646	14993	1,02	30
			м2		806,46	55,60	23455	1617	59,8	0,07	2
182	232	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9	7,95508	3033,69	127,09	24133	1011	5142	1,30	10
			м2		1026,79	54,14	8168	431	59,8	0,07	1
183	233	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих, ОК-5, ОК-7, ОК-10	0,288	2687,54	120,81	774	35	197	1,38	--
			м2		1089,20	54,14	314	16	59,8	0,07	--
184	234	С121-090201-0101 С121-130510-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99, ОК-7, ОК-10 с одинарным остеклением	0,252	18787,40	--	4734	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
185	235	С121-090201-0704 С121-130510-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99, ОК-5	0,036	22507,35	--	810	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
186	236	С121-090201-0706 С121-130510-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99, ОК-2, ОК-6, ОК-8	6,03508	35623,53	--	214991	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
187	237	С121-090201-0705 С121-130510-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99, ОК-3	0,216	33701,85	--	7280	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
188	238	С121-090201-0102 С121-130510-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99, ОК-4, одинарным остеклением	0,216	24900,66	--	5379	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
189	239	С121-090201-0702 С121-130510-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99, ОК-9	1,488	29164,88	--	43397	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
190	240	С121-090201-0909 С121-130510-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99, ОК-1	29,08425	31813,83	--	925281	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
191	241	Е11-100106-0802	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	263,59515	815,70	19,68	215014	5186	72476	0,59	154
			м2 проемов		455,71	4,07	120123	1074	59,8	--	1
192	242	С121-090205-0110 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	167,895	2923,71	--	490876	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
193	243	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9 С121-130510-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	9,10315	3042,00	131,35	27692	1196	5832	1,29	12
			м2		1014,65	56,76	9237	517	59,8	0,07	1
194	244	С121-090203-0501 С121-130510-0301 в ценах III квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	8,51074	36278,37	--	308756	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
195	245	С121-090203-0502 в ценах III квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	0,59241	33910,95	--	20089	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
196	253	Е11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	188,8	8046,19	65,87	1519120	12437	139033	1,34	253
			м ограждения		1161,79	24,04	219347	4539	62,1	0,03	5
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3870146	23511			460
				Тенге			380643	8194			10
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3870146				
			Материалы -	Тенге			1444399				
			Всего заработная плата -	Тенге				388837			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2021594				
			Накладные расходы -	Тенге			237674				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					237674		
			Сметная прибыль -	Тенге			328626				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4436445				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
			Сметная заработная плата -	Тенге				388837			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4436445				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
			Сметная заработная плата -	Тенге				388837			
			РАЗДЕЛ 9.Полы								
			Тип 1								
197	258	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	12,9	230,23	21,91	2970	283	1714	0,26	3
			м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	2687	127	60,9	0,01	--
198	259	С121-110101-0104 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	1,3287	16940,20	--	22508	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Тип 2								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	262	Е11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	607,53	2325,18	46,31	1412617	28135	484211	1,38	838
			м2 изолируемой поверхности		1268,85	39,87	770867	24224	60,9	0,05	31
200	263	Е11-110101-1202 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	607,53	974,42	19,79	591991	12025	112954	0,39	235
			м2 пола		297,19	8,10	180554	4921	60,9	0,01	6
201	264	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	534,5688	230,23	21,91	123075	11714	71035	0,26	138
			м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	111361	5281	60,9	0,01	6
202	265	С121-110103-0101 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	32,074589	5187,42	--	166384	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Тип 3								
203	274	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	6,753	230,23	21,91	1555	148	897	0,26	2
			м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	1407	67	60,9	0,01	--
204	275	С121-110401-0302 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,452113	22940,87	--	10372	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
205	276	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	67,53	1182,37	54,50	79845	3681	35307	1,06	72
			м2 покрытия		835,30	23,21	56408	1567	60,9	0,03	2
206	277	С122-020102-0104 в ценах III квартала 2017 года	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	68,8806	2872,34	--	197849	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Тип 4								
207	278	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	10,42543	18298,63	7,10	190771	74	17093	3,66	38
			м3 подстилающего слоя		2692,19	--	28067	--	60,9	--	--
			Тип 5								
208	282	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,545	669,21	20,83	12410	386	2987	0,36	7
			м2 стяжки		254,71	9,75	4724	181	60,9	0,01	--
209	283	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	18,555	104,89	3,57	1946	66	54	--	--
			м2 стяжки		3,15	1,61	58	30	60,9	--	--
210	284	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	18,555	1480,88	69,04	27478	1281	4861	0,42	8
			м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	7832	150	60,9	0,01	--
211	285	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	18,555	994,29	33,79	18449	627	2930	0,25	5
			м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	4725	86	60,9	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	286	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	60	1182,37	54,50	70942	3270	31370	1,06	64
			м2 покрытия		835,30	23,21	50118	1393	60,9	0,03	2
213	287	С122-020102-0104 в ценах III квартала 2017 года	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	61,2	2872,34	--	175787	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Тип 7								
214	289	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	23,415	1480,88	69,04	34675	1617	6135	0,42	10
			м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	9883	190	60,9	0,01	--
215	290	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	23,415	994,29	33,79	23281	791	3698	0,25	6
			м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	5963	108	60,9	0,01	--
216	291	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	23,415	842,55	75,96	19728	1779	4023	0,36	8
			м2 покрытия		258,29	23,80	6048	557	60,9	0,03	1
217	292	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	23,415	87,84	3,04	2057	71	127	0,01	--
			м2 покрытия		7,44	1,46	174	34	60,9	--	--
			Тип 8								
218	293	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	1,465	1480,88	69,04	2169	101	384	0,42	1
			м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	618	12	60,9	0,01	--
219	294	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	1,465	994,29	33,79	1457	50	231	0,25	--
			м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	373	7	60,9	0,01	--
220	295	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	1,465	230,23	21,91	337	32	195	0,26	--
			м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	305	14	60,9	0,01	--
221	296	С121-110101-0104 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	0,135806	16940,20	--	2301	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
222	297	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	1,465	842,55	75,96	1234	111	252	0,36	1
			м2 покрытия		258,29	23,80	378	35	60,9	0,03	--
223	298	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	1,465	87,84	3,04	129	4	8	0,01	--
			м2 покрытия		7,44	1,46	11	2	60,9	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3194318	66246			1435
				Тенге			1242563	38988			49
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3194318				
		Материалы -		Тенге			1310307				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				1281551			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			575201				
			Накладные расходы -	Тенге			780465				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					780465		
			Сметная прибыль -	Тенге			317983				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4292765				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1484
			Сметная заработная плата -	Тенге				1281551			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4292765				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1484
			Сметная заработная плата -	Тенге				1281551			
			РАЗДЕЛ 10.Лестницы								
			В осях 6-8,11-13,15-17								
224	**319**	**Е11-060801-0110**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм, Пм1. Устройство**	**1,08**	**28788,02**	**2311,15**	**31091**	**2496**	**4453**	**10,40**	**11**
			м3		**8087,66**	**413,37**	**8735**	**446**	**48,5**	**0,47**	**1**
225	**320**	**Е11-060801-0107**	**Монолитная площадка из бетона кл.В15 Пм2-Пм6. Устройство**	**4,245**	**32083,07**	**2320,62**	**136193**	**9851**	**23585**	**14,20**	**60**
			м3		**11042,77**	**412,89**	**46877**	**1753**	**48,5**	**0,47**	**2**
226	**321**	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,33438**	**147003,58**	**--**	**49155**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
227	**326**	**Е11-070519-0102**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**31,347**	**8213,26**	**65,87**	**257461**	**2065**	**23084**	**1,34**	**42**
			м ограждения		**1161,79**	**24,04**	**36419**	**754**	**62,1**	**0,03**	**1**
			В осях 2-4								
228	**349**	**Е11-070519-0102**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**9,632**	**8121,77**	**65,87**	**78229**	**634**	**7093**	**1,34**	**13**
			м ограждения		**1161,79**	**24,04**	**11190**	**232**	**62,1**	**0,03**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**552129**	**15046**			**126**
				Тенге			**103220**	**3184**			**4**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			552129				
			Материалы -	Тенге			384707				
			Всего заработная плата -	Тенге				106405			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49155				
			Накладные расходы -	Тенге			58215				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					58215		
			Сметная прибыль -	Тенге			48828				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			659171				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
			Сметная заработная плата -	Тенге				106405			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			659171				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
			Сметная заработная плата -	Тенге				106405			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка											
229	354	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	1000	62,51	1,69	62509	1688	26373	0,06	60
			м2 отделываемой поверхности		47,28	0,84	47281	845	54,8	--	1
230	356	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону улучшенное	883,9	1018,28	58,47	900056	51683	324184	0,74	654
			м2 оштукатуриваемой поверхности		626,74	42,54	553972	37605	54,8	0,06	49
231	357	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	4419,5	278,39	2,11	1230364	9315	454013	0,23	1021
			м2 окрашиваемой поверхности		186,52	0,94	824319	4171	54,8	--	5
232	358	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	200	3733,38	18,02	746677	3604	139254	1,52	304
			м2 поверхности облицовки		1257,82	12,75	251563	2550	54,8	0,02	3
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**2939605**	**66290**			**2039**
				Тенге			**1677135**	**45170**			**58**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2939605				
		Материалы -		Тенге			1196181				
		Всего заработная плата -		Тенге				1722305			
			Накладные расходы -	Тенге			943823				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					943823		
			Сметная прибыль -	Тенге			310674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4194103				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2097
			Сметная заработная плата -	Тенге				1722305			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4194103				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2097
			Сметная заработная плата -	Тенге				1722305			
РАЗДЕЛ 12.Разные работы											
Крыльцо КР-1, КР-2											
233	377	Е11-090301-0201	Монтаж стоек козырька	0,576742	17898,68	8588,46	10323	4953	3427	9,35	5
			т конструкций		7737,22	2019,02	4462	1164	60,9	2,03	1
234	378	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка при монтаже	0,576742	9946,20	2198,03	5736	1268	2115	5,25	3
			т		6020,33	2,60	3472	2	60,9	--	--
235	379	С121-060801-0301 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,576742	387505,47	--	223491	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
236	380	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балок Бл2-Бл4	0,728834	23024,50	8962,50	16781	6532	5739	14,10	10
			т конструкций		11111,08	1818,02	8098	1325	60,9	1,60	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	381	Е11-090501-0204	Балка монолитного участка . Электродуговая сварка при монтаже	0,728834	9946,20	2198,03	7249	1602	2673	5,25	4
			т		6020,33	2,60	4388	2	60,9	--	--
238	382	С121-060801-0101 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,728834	346306,78	--	252400	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
239	383	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,493102	62057,11	15776,35	30600	7779	14460	56,50	28
			т конструкций		44523,13	3627,57	21954	1789	60,9	3,61	2
240	384	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка при монтаже	0,493102	9946,20	2198,03	4904	1084	1809	5,25	3
			т		6020,33	2,60	2969	1	60,9	--	--
241	385	С121-060408-0401 в ценах III квартала 2017 года	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	0,493102	275552,07	--	135875	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
242	386	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	24,8	460,16	147,47	11412	3657	4229	0,32	8
			м2 покрытия		249,80	30,20	6195	749	60,9	0,03	1
243	387	С121-100103-0309 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	24,8	1973,26	--	48937	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
244	388	С121-130211-0402 в ценах III квартала 2017 года	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000205	2300381,52	--	472	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
245	389	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	Облицовка боковых поверхностей металлочерепицей	18,64	1631,77	754,01	30416	14055	10581	0,94	18
			м2		768,73	163,38	14329	3045	60,9	0,15	3
246	390	С121-100101-0504 в ценах III квартала 2017 года	Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	18,64	4465,00	--	83228	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
247	391	С121-130211-0402 в ценах III квартала 2017 года	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000603	2300381,52	--	1387	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
248	392	Е11-060101-0113	Заделка стоек бетоном кл.В15	0,649822	20647,31	786,27	13417	511	1240	4,90	3
			м3		3762,91	172,99	2445	112	48,5	0,20	--
			Отмостка								
249	396	Е11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	18,922	5587,15	1272,68	105720	24082	10611	0,85	16
			м3 основания		625,23	478,70	11831	9058	50,8	0,54	10
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			982349	65523			98
				Тенге			80144	17248			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			864926				
		Материалы -	Тенге			80269				
		Всего заработная плата -	Тенге				23446			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			745789				
		Накладные расходы -	Тенге			11852				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11852		
		Сметная прибыль -	Тенге			70142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			946921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				23446			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117423				
		Материалы -	Тенге			10624				
		Всего заработная плата -	Тенге				73945			
		Накладные расходы -	Тенге			45033				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45033		
		Сметная прибыль -	Тенге			12996				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			175451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				73945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1122372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				97391			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			**21045957**	**274004**			**5296**
			Тенге			**4399639**	**123260**			**150**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20550264				
		Материалы -	Тенге			5634689				
		Всего заработная плата -	Тенге				4448953			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10348731				
		Накладные расходы -	Тенге			2548101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2548101		
		Сметная прибыль -	Тенге			1847869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24946234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5360
		Сметная заработная плата -	Тенге				4448953			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			495693				
		Материалы -	Тенге			10624				
		Всего заработная плата -	Тенге				73945			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			378270				
		Накладные расходы -	Тенге			45033				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45033		
		Сметная прибыль -	Тенге			43258				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			583984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				73945			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			25530218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5446
		Сметная заработная плата -	Тенге				4522898			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36436326**	**758824**			**11064**
			Тенге			**9396561**	**268153**			**328**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			861316				
		Транспортные расходы -	Тенге			28947				
		Сметная прибыль -	Тенге			71221				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			961484				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5319515				
		Материалы -	Тенге			1270428				
		Всего заработная плата -	Тенге				2236134			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1723126				
		Накладные расходы -	Тенге			957355				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					957355		
		Сметная прибыль -	Тенге			502150				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6779020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2604
		Сметная заработная плата -	Тенге				2236134			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23474873				
		Материалы -	Тенге			5645959				
		Всего заработная плата -	Тенге				4472030			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13238834				
		Накладные расходы -	Тенге			2561542				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2561542		
		Сметная прибыль -	Тенге			2082913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28119328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5391
		Сметная заработная плата -	Тенге				4472030			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			495693				
		Материалы -	Тенге			10624				
		Всего заработная плата -	Тенге				73945			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			378270				
		Накладные расходы -	Тенге			45033				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45033		
		Сметная прибыль -	Тенге			43258				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			583984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				73945			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6284929				
		Материалы -	Тенге			1368634				
		Всего заработная плата -	Тенге				2882605			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1783750				
		Сдача и испытание -	Тенге			4749				
		Накладные расходы -	Тенге			1741094				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1741094		
		Сметная прибыль -	Тенге			642082				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8668105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3311
		Сметная заработная плата -	Тенге				2882605			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45111920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11392
		Сметная заработная плата -	Тенге				9664714			
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			44 150 436,00				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			397 353,92				
		ИТОГО	Тенге			44 547 789,92				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 1,7х1,05%	Тенге			795 178,05				
			ИТОГО с оборудованием	Тенге			46 304 451,97				
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			49 079 862,11				
			НДС-12%	Тенге			5 889 583,45				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			54 969 445,56				
			Скидка поставщика К=0,875927	Тенге			48 149 221,54				

Заказчик:

Инженер-строитель ГУ «Одел строительства города Сатпаев" Шубаев А.А.

Технадзор:

ТОО «Ж.А.Н.А. курылыс» Алдабергенов Ж.К.

Исполнитель:

Главный инженер ТОО "Агропромремстрой" Жармаганбетов Б.Е.