Заказчик: *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*

Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство инженерных сетей от ГПП-4Г до новых микрорайонов (30, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34а, 35, 16) в городе Актау"*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
467 009 011 431		59	19.06.2014г.				
		Доп. соглашение					
		1	12.02.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	747 026 315,78	93 984 956,33							80 038 533,83	747 026 315,78
в том числе:										
- **март 2015 года**		93 984 962,40	43 545 496						11 278 195,49	105 263 157,89
Удержания по договору 5%		4 699 248,12							563 909,77	5 263 157,89
Итого, сумма к перечислению:		89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
100 000 000 (Сто миллионов) тенге 00 тиын										

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Тажигараев Ш.** _____ **2015года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жәдігеров А.Ә.** _____ **2015 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: *ГУ "Актауский городской отдел строительст*
Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*
Наименование строительства и его адрес: *"Строительство инженерных сетей от ГПП-4Г до новых микрорайонов (30, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34а, 35, 16) в городе Актау"*
Основание: *Договор № 59 от 19.06.2014 года, доп. согл. №1 от 12.02.2015г.*

АКТ №13
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2015 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
13	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	14500	49,10	14,90	711950	216050	458708	0,19	2755
		м		29,90	3,40	433550	49300	95	0,02	286
14	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	560	38,10	3,20	21336	1792	15694	0,15	84
		м		28,80	0,70	16128	392	95	--	2
15	Ц0108-143-3	Покрытие плитами одного кабеля, проложенного в траншее	15000	39,20	29,60	588000	444000	240825	0,06	900
		м		9,50	7,40	142500	111000	95	0,04	644
16	Ц0108-152-6	Стойка К314	1375	94,60	7,00	130075	9625	58128	0,24	330
		шт		43,20	1,30	59400	1787	95	0,01	10
17	Ц0108-152-9	Полка кабельная	2963	5,60	1,40	16593	4148	11541	0,02	59
		шт		3,50	0,60	10371	1778	95	--	10
		Материалы,не учтенные ценником								
23	С11041-83	Сталь полосовая 40х4мм /ГОСТ 103-76/	0,9876	46400,00	--	45825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим.	Круг стальной Ду16 мм	0,5056	44300,00	--	22398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
25	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	100	2100,00	--	210000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	150	245,44	3,82	36816	573	6866	0,21	32
				37,35	1,44	5603	216	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Кабельная продукция								
27	С151601-206 прим.	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2**	**20**	**1887600,00**	--	**37752000**	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**39534993**	**676188**			**4160**
			Тенге			**667351**	**16474**			**954**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39265778**				
		Накладные расходы -	Тенге			**784896**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2403040**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**42453715**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**269214**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6866**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10363**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**292645**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**42746359**				
		Временные здания и сооружения 2,8%	2,80%			1 196 898				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**43 943 257**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	0,462%			203 018				
		Выслуга лет	1,00%			439 433				
		Доп отпуска	0,40%			175 773				
		Итого в ценах 2001 года				**44 761 480**				
		Итого в текущих ценах 2012 года	2,09			**93 450 426**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 869 009				
		Итого				**95 319 434**				
		НДС	12%			11 438 332				
		Итого с НДС				106 757 767				
		Итого выполнение подрядчика:	0,986			**93 984 962,41**				
		НДС	12%			11 278 195,49				
		Итого выполнение подрядчика с НДС:				**105 263 157,89**				
		Удержание по договору 5%:				5 263 157,89				
		К оплате:				**100 000 000,00**				

Всего к оплате: 100 000 000 (Сто миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Тажигараев Ш.

Технадзор ТОО "ГУКС АКТАУ"

Томашевский Н.Л

Подрядчик:
Директор ТОО "Айком Ltd"

Жәдігеров А.Ә.