2

Типовая межведомственная форма №Кс-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)"

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88/17	25.09.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 11 очерель (11 пусковой комплекс)"	485 895 322	240181493							28 821 780	269 003 273
Удержание % 3,000 тендерной скидки										8 070 098
Итого выполнение									27 957 125	260 933 175
Итого к оплате:									**27 957 125**	**260 933 175**

От Заказчика:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____Канагатов А.С.

От Тех.надзора

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Зам.генерального директора_____Имамадиев Р.Б.

От Подрядчика:

ТОО "МБК Курылыс"

Директор _____Манапов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" 390

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

Форма N 2в

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

02-01-01 Подземные газопроводы среднего давления

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10000,00	48,49 / 2,14	46,30 / 12,56	484877 / 21390	463002 / 125568	0,01 / 0,04	148 / 429
23.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	400,00	537,16 / 537,16	-- / --	214866 / 214866	-- / --	3,42 / --	1369 / --
24.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1500,00	822,93 / 176,73	175,40 / 65,72	1234395 / 265098	263097 / 98584	1,17 / 0,32	1760 / 481
25.	E0101-166-1	Присыпка трубы песком	м3	2300,00	140,51 / 140,51	-- / --	323166 / 323166	-- / --	1,02 / --	2341 / --
26.	C143008-9-2	Песок природный	м3	20328,14	428,00 / --	-- / --	8700444 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	12,07	58834,91 / 35448,75	23374,91 / 6156,44	710141 / 427868	282136 / 74309	205,85 / 23,74	2485 / 286
34.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,50	54722,66 / 34155,00	20558,66 / 5403,48	27361 / 17078	10279 / 2702	198,95 / 20,82	99 / 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С130804-1-175	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160X9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1262,50	993,00	--	1253662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130804-1-172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110X6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2020,00	474,00	--	957480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130804-1-166	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32X2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1010,00	48,00	--	48480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	30,00	344,84	259,48	10345	7785	0,48	14
					79,96	67,83	2399	2035	0,26	8
105.	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 63X3,8-90°	шт	30,00	624,41	--	18732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	10,00	505,44	382,30	5054	3823	0,70	7
					117,74	99,90	1177	999	0,38	4
116.	С Прайс	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду110X6,6-63X3,8	шт	10,00	2360,88	--	23609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	3,00	344,84	259,48	1035	778	0,48	1
					79,96	67,83	240	203	0,26	1
124.	С Прайс	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду63X3,8-Ду32X3,8	шт	3,00	446,01	--	3568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	150,00	344,84	259,48	51727	38923	0,48	71
					79,96	67,83	11994	10174	0,26	39
129.	С Прайс	Седловой отвод Ду63X32	шт	150,00	2519,46	--	377920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	220,00	344,84	259,48	75866	57086	0,48	105
					79,96	67,83	17591	14922	0,26	57
134.	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду63	шт	70,00	487,64	--	34135	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
135.	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду32	шт	150,00	307,25	--	46088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	10,00	344,84	259,48	3448	2595	0,48	5
					79,96	67,83	800	678	0,26	3
140.	С Прайс	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду63Х3,8	шт	10,00	497,55	--	4975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Ц0110-926-1	Укладка сигнальной ленты	км	0,01	7439,82	5932,56	74	59	7,25	0
					1507,26	833,38	15	8	4,83	0
143.	Ц0111-30-1	Монтаж маркера	шт	50,00	72,28	--	3614	--	0,33	17
					56,92	--	2846	--	--	--

ИТОГО:

	14615062	1129566	8422
	1306528	330182	1319

Накладные расходы :

На монтажные работы 2593
На общестроительные работы 1984031

Всего накладных расходов: 1986624
Итого с накладными 16601686

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 8422
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 1319
- в накладных расходах, чел-ч. 993

Всего трудозатрат, чел-ч.: 10734

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 996101

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 17597787
Итого с временными, 2,7 % 18072927
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 % 18333177
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 18405469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	18586198
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	54415555
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1088311
Налог на добавленную стоимость, 12 %	55503866
Итого с НДС	6660464
	62164330

Заказчик:

Канагатов А.С.

Технадзор:

Барманбеков О.

Подрядчик:

Манапов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетейг.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

Форма N 2в

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

02-01-04 Газорегуляторные пункты шкафные

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час								
160.	С	Газорегуляторный пункт на 1-го абонента	шт	283,00	92392,02	--	26146942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час								26146942
		Раздел: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час								
210.	С	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10	шт	360,00	99152,18	--	35694785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час								35694785
		ИТОГО:					61841727	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	61841727
Показатели трудозатрат :	
- основных рабочих, чел-ч.	-
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	61841727
Итого с временными, 2,7 %	61841727
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	61841727
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	61841727
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	61841727
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	181056498
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3621130
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	184677628
Налог на добавленную стоимость, 12 %	22161315
Итого с НДС	206838943

Заказчик: _____ **Канагатов А.С.**

Технадзор: _____ **Барманбеков О.**

Подрядчик: _____ **Манапов М.К.**