Типовая межведомственная форма №Кс-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№1 от 13.11.2017г. К договору №88/17	25.09.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо -вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган II очередь (11 пусковой комплекс)"	1 262 218 017,36	40824261							4 898 911	45 723 172
Удержание % 3,000 тендерной скидки										1371695
Итого выполнение									4 751 944	44 351 477
Итого к оплате:		39599533							4 751 944	44 351 477

От Заказчика:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Канагатов А.С.

От Тех.надзора

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Зам.генерального директора **Имамадиев Р.Б.**

От Подрядчика:

ТОО "МБК Курылыс"

Директор **Манапов М.К.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" 1750

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

Форма N 2в

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

02-01-01 Подземные газопроводы среднего давления

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17.	У51-54-2	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-IIк-1,8	колодец	44,00	84311,14	4505,52	3709690	198243	35,31	1553		
					5719,52	1302,03	251659	57289	4,97	219		
18.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	шт	43,00	307,13	20,37	13207	876	1,23	53		
					214,76	7,76	9235	334	0,03	1		
20.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	88,00	344,84	259,48	30346	22835	0,48	42		
					79,96	67,83	7036	5969	0,26	23		
ИТОГО:							3753243	221953		1648		
							267930	63592		243		

Накладные расходы :

На общестроительные работы 430979

Всего накладных расходов: 430979
Итого с накладными 4184222

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 1648
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в накладных расходах, чел-ч.						215		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						2106		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						251053		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4435275		
		Итого с временными, 2,7 %						4555027		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						4620619		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4638839		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4684389		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,9277						13714486		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						274290		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13988776		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1678653		
		Итого с НДС						15667429		

Заказчик: Канагатов А.С.

Технадзор: Барманбеков О.

Подрядчик: Манапов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

Форма N 2в

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

02-01-04 Газорегуляторные пункты шкафные

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час								
159.	Е0119-4-1	Монтаж газорегуляторного пункта на 1-го абонента	установк	80,00	5985,55	329,50	478843,5	26360	12,88	1030
					2204,55	124,20	176364	9936	0,60	48
170.	Ц0112-790-1	Кран DN20/25	шт	160,00	590,51	6,21	94482	994	3,45	552
					579,60	2,65	92736	423	0,02	2
171.	С130904-2036	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25	шт.	160,00	1120,00	--	179200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,88	26,86	25,39	400	378	0,01	0
					1,47	6,39	22	95	0,02	0
173.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	48,00	552,68	28,23	26528	1355	0,30	15
					45,80	10,58	2199	508	0,05	2
174.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	4,80	533,00	--	2558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	С11011-87 7	Прокат полосовой, немерной длины, нормальной	т	0,28	55300,00 ---	-- --	15572 ---	-- --	-- --	-- --
180.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	68200,00 ---	-- --	10421 ---	-- --	-- --	-- --
181.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,01	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	39316 29010	5063 234	84,64 0,56	170 1
182.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, немерной длины, нормальной	т	0,53	59200,00 ---	-- --	31424 ---	-- --	-- --	-- --
183.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	320,00	279,00 ---	-- --	89280 ---	-- --	-- --	-- --
184.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	77,76	251,62 42,95	4,39 1,66	19566 3340	342 129	0,24 0,01	19 1
185.	Е0113-29- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом	м2	24,00	2267,09 134,03	114,06 42,72	54410 3217	2737 1025	0,68 0,21	16 5
		Итого по разделу: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час								1042001
		Раздел: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час								
209.	Е0119-4-1	Монтаж газорегуляторного пункта ГРПШ-10	установк	325,00	5985,55 2204,55	329,50 124,20	1945303 716479	107087 40365	12,88 0,60	4186 194
220.	Ц0112-790 -1	Кран DN20/25	шт	975,00	590,51 579,60	6,21 2,65	575747 565110	6055 2579	3,45 0,02	3364 15
221.	С130904-2 036	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25	шт.	975,00	1120,00 ---	-- --	1092000 ---	-- --	-- --	-- --
222.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	94,50	26,86 1,47	25,39 6,39	2539 139	2400 604	0,01 0,02	1 2