Типовая межведомственная форма №Кс-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентбярь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№2 от 21.02.2018г. к договору №88/17	25.09.2017	279-071-061	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо -вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган II очередь (11 пусковой комплекс)"	**1 345 389 660,00**	**74260395**							**8 911 247**	**83 171 642,64**
Удержание тендерной скидки										2499120,12
Итого выполнение									8 643 484,56	80 672 522,52
Итого к оплате:		72029037,96							8 643 484,56	80 672 522,52

От Заказчика:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Кенженов А.Ж.**

От Тех.надзора

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Зам.генерального директора _____ **Имамадиев Р.Б.**

От Подрядчика:

ТОО "МБК Курылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

02-01-01 Подземные газопроводы среднего давления

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,099	89702,55	41553,67	8612	4114	284,05	28
					48127,50	11054,83	4765	1094	42,90	4
56.	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	0,171	81263,00	34666,62	14303	5928	271,40	46
					46575,00	9210,98	7964	1575	35,72	6
57.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,222	67607,24	29549,61	14873	6560	223,10	50
					38036,25	7835,47	8444	1739	30,34	7
58.	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	3,322	58834,91	23374,91	195450	77651	179676	205,85
					35448,75	6156,44	117761	20452	130	23,74
69.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	96,00	267,06	0,32	25638	31	0,97	93
					168,97	0,13	16221	12	0,00	0
71.	E0122-47-1К=63ММ:100ММ	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	м	1607,00	267,06	0,32	429160	517	0,97	1560
					168,97	0,13	271534	203	0,00	1
72.	E0122-47-1К=32ММ:100ММ	Протаскивание в футляр труб диам. 32 мм	м	715,00	267,06	0,32	190945	230	0,97	694
					168,97	0,13	120813	90	0,00	0
79.	E0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	4,51	117,40	110,37	529	498	0,04	0
					7,04	41,69	32	188	0,20	1
96.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	40,00	344,84	259,48	13794	10379	0,48	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					79,96	67,83	3198	2713	0,26	10
									560	
109.	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	40,00	505,44	382,30	20217	15292	0,70	28
					117,74	99,90	4709	3996	0,38	15
125.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	400,00	344,84	259,48	137941	103794	0,48	190
					79,96	67,83	31984	27131	0,26	104
130.	E0122-34-1	Установка муфт	шт	1500,00	344,84	259,48	517275	389226	0,48	714
					79,96	67,83	119939	101740	0,26	390
141.	Ц0110-926-1	Укладка сигнальной ленты	км	48,523	7439,82	5932,56	361003	287866	7,25	352
					1507,26	833,38	73137	40438	4,83	235
153.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	3693,40	469,33	195,05	1733419	720411	1,78	6583
					274,27	4,68	1013007	17289	0,02	58
154.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3693,40	4,32	3,73	15961	13779	0,00	14
					0,55	1,29	2039	4757	0,00	16
155.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	6648,12	202,86	202,86	1348638	1348638	--	--
					--	40,57	--	269728	0,85	5664
156.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1846,70	735,61	84,82	1358458	156631	0,17	306
					24,59	13,42	45405	24781	0,05	87
157.	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	18467,00	474,14	17,65	8756002	326020	0,04	714
					6,83	5,82	126148	107459	0,02	375
158.	E0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	18467,00	111,88	--	2066143	--	0,00	4
					0,02	--	425	--	--	--
159.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	18467,00	509,75	17,65	9413538	326020	0,04	714
					6,83	5,82	126148	107459	0,02	375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							11579814 / 2068327	3776868 / 728442		12645 / 7410
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						151054		
		На общестроительные работы						3452018		
		Всего накладных расходов:						3603072		
		Итого с накладными						13656218		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							12645	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							7410	
		- в накладных расходах, чел-ч.							1802	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							21857	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1010973		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						14689048		
		Итого с временными, 2,7 %						15085652		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						15302885		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						15363228		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						15514084		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,9277						45420587,92		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						908411,76		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						46328999,68		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5559479,96		
		Итого с НДС						51888479,64		

Заказчик: _____ **Кенженов А.Ж.**

Технадзор: _____ **Барманбеков О.**

Подрядчик: _____ **Манапов М.К.**

550

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

Форма N 2в

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

на Вынос трассы в натуру,создание геодезической разбивочной основы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С РДС РК 8.02-03-20 02,таблица 79	Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы	км	62,806	4419,00	--	277540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						277540	--		--
		Накладные расходы :					--	--		--
		Всего накладных расходов:						0		
		Итого с накладными						277540		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							-	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							-	
		- в накладных расходах, чел-ч.							-	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						16652		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						294192		
		Итого с временными, 2,7 %						302135		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						306486		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						307695		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						310716		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,9277						909683		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						18194		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						927877		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						111345		
		Итого с НДС						1039222		

Заказчик:

_____ **Кенженов А.Ж.**

Технадзор:

_____ **Барманбеков О.**

Подрядчик:

_____ **Манапов М.К.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

02-01-04 Газорегуляторные пункты шкафные

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГРПШ производительностью РДНК-400-2Н от 70-160м3/ч								
1.	Е0119-4-1	Установка ГРПШ 70-160 м3/ч	установк	1,00	5985,55	329,50	5986	329	12,88	13
					2204,55	124,20	2205	124	0,60	1
13.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,57	45,35	0,12	162	--	0,07	0
					13,36	0,05	48	--	0,00	0
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,57	41,97	0,05	150	--	0,05	0
					9,57	--	34	--	--	--
17.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,1186	26,86	25,39	57	54	0,01	0
					1,47	6,39	3	14	0,02	0
18.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,0607687	154,22	--	318	--	1,12	2
					154,22	--	318	--	--	--
19.	С143008-92	Песок природный	м3	1,8681687	428,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,8681687	24,78	5,19	46	10	0,12	0
					19,58	--	37	--	--	--
21.	Е0122-9-5	Укладка стальных труб диам. 159 мм	км	0,00116	181809,42	69720,04	211	81	508,30	1
					94961,25	26338,16	110	31	128,63	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 57 мм	км	0,001	138059,73	57337,60	138	57	386,40	0
					70638,75	21659,96	71	22	105,79	0
23.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм	км	0,00056	226314,75	32841,87	127	18	198,95	0
					35190,00	12407,06	20	7	60,59	0
26.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 57 мм	м	1,16	267,06	0,32	310	--	0,97	1
					168,97	0,13	196	--	0,00	0
27.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63 мм	км	0,00174	54722,66	20558,66	95	36	198,95	0
					34155,00	5403,48	59	9	20,82	0
29.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,00	344,84	259,48	2069	1557	0,48	3
					79,96	67,83	480	407	0,26	2
33.	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	т	0,01734	11128,54	1337,39	193	23	53,59	1
					8461,13	124,20	147	2	0,61	0
36.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, В 7,5	м3	0,10	4688,91	75,91	469	8	1,55	0
					225,11	28,67	23	3	0,14	0
37.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 159/800 мм	футляр	2,00	922,90	127,47	1846	255	1,82	4
					300,73	2,12	601	4	0,00	0
38.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	0,0040807	24,93	0,02	1	--	0,02	0
					5,05	--	--	--	--	--
39.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	0,0040807	41,95	0,02	1	--	0,05	0
					9,57	--	--	--	--	--
40.	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	0,14	300,15	--	42	--	2,08	0
					300,15	--	42	--	--	--
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	1,44	251,62	4,39	362	6	0,24	0
					42,95	1,66	62	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В7,5	м3	0,10	6122,56 / 799,54	113,07 / 42,72	612 / 80	11 / 4	5,07 / 0,21	1 / 0
43.	Е0109-62-2	Изготовление молниеотвода в построечных условиях и на производственных базах	т	0,062396	9099,86 / 4823,10	3016,05 / 538,26	568 / 301	188 / 34	26,80 / 2,04	2 / 0
44.	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем	1т	0,062396	17070,56 / 6339,38	10731,19 / 2918,03	1065 / 396	670 / 182	36,23 / 10,04	2 / 1
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,809484	45,30 / 13,36	0,06 / 0,02	82 / 24	-- / --	0,07 / 0,00	0 / 0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,809484	20,99 / 4,78	0,02 / --	38 / 9	-- / --	0,02 / --	0 / --
										15747

Итого по разделу: ГРПШ производительностью РДНК-400-2Н от 70-160м3/ч

Раздел: ГРПШ производительностью РДНК-32-2Н от 10-55м3/ч

64.	Е0119-4-1	Установка ГРПШ 10-55 м3/ч	установк	4,00	5985,55 / 2204,55	329,50 / 124,20	23942 / 8818	1318 / 497	12,88 / 0,60	52 / 2
66.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13,52	26,86 / 1,47	25,39 / 6,39	363 / 20	343 / 86	0,01 / 0,02	0 / 0
67.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,56	251,77 / 251,77	-- / --	141 / 141	-- / --	1,77 / --	1 / --
68.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	12,00	3,85 / --	3,85 / 1,34	46 / --	46 / 16	-- / 0,00	-- / 0
69.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,00	24,78 / 19,58	5,19 / --	297 / 235	62 / --	0,12 / --	1 / --
70.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	12,00	16,16 / 1,86	13,80 / 3,16	194 / 22	166 / 38	0,01 / 0,01	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Ц0112-162 -6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 57 мм	т	0,20	66492,00	8475,50	13298	1695	425,50	85
					57189,50	1552,54	11438	311	9,00	2
74.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,008	58834,91	23374,91	471	187	205,85	2
					35448,75	6156,44	284	49	23,74	0
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	14,28	45,35	0,12	648	2	0,07	1
					13,36	0,05	191	1	0,00	0
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,28	41,97	0,05	599	1	0,05	1
					9,57	--	137	--	--	--
78.	Ц0112-790 -3	Краны стальные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	8,00	786,29	68,54	6290	548	4,60	37
					711,85	18,17	5695	145	0,11	1
80.	Е0101-165 -1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	0,56	300,15	--	168	--	2,08	1
					300,15	--	168	--	--	--
81.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	5,76	251,62	4,39	1449	25	0,24	1
					42,95	1,66	247	10	0,01	0
82.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В7,5	м3	0,40	6122,56	113,07	2449	45	5,07	2
					799,54	42,72	320	17	0,21	0
83.	Е0109-62-2	Изготовление молниеотвода в построечных условиях и на производственных базах	т	0,249584	9099,86	3016,05	2271	753	26,80	7
					4823,10	538,26	1204	134	2,04	1
84.	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем	1т	0,249584	17070,56	10731,19	4261	2678	36,23	9
					6339,38	2918,03	1582	728	10,04	3
102.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,237936	45,30	0,06	328	--	0,07	0
					13,36	0,02	97	--	0,00	0
103.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,237936	20,99	0,02	152	--	0,02	0
					4,78	--	35	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,4744	26,86 / 1,47	25,39 / 6,39	228 / 12	215 / 54	0,01 / 0,02	0 / 0
105.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,2430748	154,22 / 154,22	-- / --	1271 / 1271	-- / --	1,12 / --	9 / --
106.	C143008-9-2	Песок природный	м3	7,4726748	428,00 / --	-- / --	3198 / --	-- / --	-- / --	-- / --
107.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,4726748	24,78 / 19,58	5,19 / --	185 / 146	39 / --	0,12 / --	1 / --
108.	E0122-9-5	Укладка стальных труб диам. 159 мм	км	0,00464	181809,42 / 94961,25	69720,04 / 26338,16	844 / 441	324 / 122	508,30 / 128,63	2 / 1
109.	E0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 57 мм	км	0,004	138059,73 / 70638,75	57337,60 / 21659,96	552 / 283	229 / 87	386,40 / 105,79	2 / 0
110.	E0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм	км	0,00224	226314,75 / 35190,00	32841,87 / 12407,06	507 / 79	74 / 28	198,95 / 60,59	0 / 0
113.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 57 мм	м	4,64	267,06 / 168,97	0,32 / 0,13	1239 / 784	1 / 1	0,97 / 0,00	5 / 0
114.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63 мм	км	0,00696	54722,66 / 34155,00	20558,66 / 5403,48	381 / 238	143 / 38	198,95 / 20,82	1 / 0
120	E0109-53-2	-Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	т	0,06936	11128,54 / 8461,13	1337,39 / 124,2	772 / 587	93 / 9	536 / 90	53,59 / 0,61
123.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, В 7,5	м3	0,40	4688,91 / 225,11	75,91 / 28,67	1876 / 90	30 / 11	1,55 / 0,14	1 / 0
124.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 159/800 мм	футляр	8,00	922,90 / 300,73	127,47 / 2,12	7383 / 2406	1020 / 17	1,82 / 0,00	15 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	0,0163228	24,93 / 5,05	0,02 / --	1 / --	-- / --	0,02 / --	0 / --
126.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	0,0163228	41,95 / 9,57	0,02 / --	1 / --	-- / --	0,05 / --	0 / --
		Итого по разделу: ГРПШ производительностью РДНК-32-2Н от 10-55м3/ч								84509
		Раздел: Архитектурно строительная часть								
127.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,72	26,86 / 1,47	25,39 / 6,39	100 / 5	94 / 24	0,01 / 0,02	0 / 0
128.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	3,72	4,32 / 0,55	3,73 / 1,29	16 / 2	14 / 5	0,00 / 0,00	0 / 0
129.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,72	24,78 / 19,58	5,19 / --	92 / 73	19 / --	0,12 / --	0 / --
130.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,00	552,68 / 45,80	28,23 / 10,58	5527 / 458	282 / 106	0,30 / 0,05	3 / 1
131.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	1,00	533,00 / --	-- / --	533 / --	-- / --	-- / --	-- / --
132.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,25	7207,92 / 1174,72	129,21 / 48,81	23426 / 3818	420 / 159	7,29 / 0,24	24 / 1
133.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,315	78,00 / --	-- / --	259 / --	-- / --	-- / --	-- / --
134.	С143001-6-2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,315	223,00 / --	-- / --	739 / --	-- / --	-- / --	-- / --
135.	С143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,315	259,00 / --	-- / --	859 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	8,60	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	2164 / 369	38 / 14	0,24 / 0,01	2 / 0
137.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0614	99004,51 / 38036,25	349,88 / 131,96	6079 / 2335	21 / 8	227,70 / 0,64	14 / 0
138.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1,50	26,86 / 1,47	25,39 / 6,39	40 / 2	38 / 10	0,01 / 0,02	0 / 0
139.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1,50	4,32 / 0,55	3,73 / 1,29	6 / 1	6 / 2	0,00 / 0,00	0 / 0
140.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,625	24,78 / 19,58	5,19 / --	15 / 12	3 / --	0,12 / --	0 / --
141.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	3,00	552,68 / 45,80	28,23 / 10,58	1658 / 137	85 / 32	0,30 / 0,05	1 / 0
142.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	0,30	533,00 / --	-- / --	160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
143.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,60	7207,92 / 1174,72	129,21 / 48,81	4325 / 705	78 / 29	7,29 / 0,24	4 / 0
144.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,612	78,00 / --	-- / --	48 / --	-- / --	-- / --	-- / --
145.	С143001-6-2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,612	223,00 / --	-- / --	136 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146.	С143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2	м3	0,612	259,00 / --	-- / --	159 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
147.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	12,00	251,62 42,95	4,39 1,66	3019 515	53 20	0,24 0,01	3 0
148.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0148	53000,00 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --
149.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0084	55620,00 --	-- --	467 --	-- --	-- --	-- --
150.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,0306	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	599 442	77 4	84,64 0,56	3 0
151.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,0094	147100,00 --	-- --	1383 --	-- --	-- --	-- --
152.	С130806-6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,65	279,00 --	-- --	1297 --	-- --	-- --	-- --
153.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0828	71934,76 11126,25	349,88 131,96	5956 921	29 11	66,70 0,64	6 0
154.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом	м2	8,00	2267,09 134,03	114,06 42,72	18137 1072	912 342	0,68 0,21	5 2
155.	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м	м	55,00	733,39 69,62	90,88 32,34	40337 3829	4999 1778	0,42 0,16	23 9
156.	У1-32-3	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м	м	55,00	2246,50 127,22	179,50 59,30	123558 6997	9873 3262	0,77 0,29	42 16
157.	У1-34-53	Калитки металлические, высотой 2,2 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций	калитка	5,00	10276,06 1389,21	17,95 6,45	51380 6946	90 32	8,05 0,02	40 0
158.	У1-34-54	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5В, строительные	калитка	5,00	15024,96 --	-- --	75125 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы								368383
		Итого по разделу: Архитектурно строительная часть								
		Раздел: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час								
170.	Ц0112-790 -1	Кран DN20/25	шт	100,00	590,51 / 579,60	6,21 / 2,65	59051 / 57960	621 / 265	3,45 / 0,02	345 / 2
171.	С130904-2 036	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25	шт.	906,00	1120,00 / --	-- / --	1014720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
172.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,298	26,86 / 1,47	25,39 / 6,39	250 / 14	236 / 59	0,01 / 0,02	0 / 0
173.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	30,00	552,68 / 45,80	28,23 / 10,58	16581 / 1374	847 / 317	0,30 / 0,05	9 / 2
174.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	3,00	533,00 / --	-- / --	1600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
175.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	13,00	7207,92 / 1174,72	129,21 / 48,81	93703 / 5874	646 / 244	7,29 / 0,24	36 / 1
176.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	13,256	78,00 / --	-- / --	1034 / --	-- / --	-- / --	-- / --
177.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	13,256	223,00 / --	-- / --	2957 / --	-- / --	-- / --	-- / --
178.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	13,256	259,00 / --	-- / --	3434 / --	-- / --	-- / --	-- / --
179.	С11011-87	Прокат полосовой, немерной длины,	т	0,17376	55300,00	--	9733	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	нормальной			--	--	--	--	--	--
180.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,09633	68200,00	--	6513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,2513776	19567,71	2519,98	24572	3164	84,64	106
					14438,25	116,44	18131	146	0,56	1
182.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, немерной длины, нормальной	т	0,3291376	59200,00	--	19641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	200,00	279,00	--	55800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	48,596	251,62	4,39	12228	213	0,24	12
					42,95	1,66	2087	80	0,01	0
185.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом	м2	15,00	2267,09	114,06	34006	1711	0,68	10
					134,03	42,72	2010	641	0,21	3
186.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	121,156	26,86	25,39	3255	3076	0,01	1
					1,47	6,39	178	774	0,02	3
187.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	119,983054	154,22	--	18503	--	1,12	134
					154,22	--	18503	--	--	--
188.	С143008-9 2	Песок природный	м3	119,983054	428,00	--	51352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	119,983054	24,78	5,19	2973	623	0,12	15
					19,58	--	2350	--	--	--
190.	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 89 мм	км	0,07454	147019,72	62183,47	11085	4689	404,80	31
					74261,25	23489,33	5599	1771	114,72	9
191.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,0615	138059,73	57337,60	8974	3727	386,40	25
					70638,75	21659,96	4592	1408	105,79	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,03564	226314,75	32841,87	8238	1195	198,95	7
					35190,00	12407,06	1281	452	60,59	2
195.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 32 мм	м	75,40	267,06	0,32	20136	24	0,97	73
					168,97	0,13	12740	10	0,00	0
196.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32 мм	км	0,10366	54722,66	20558,66	5834	2192	198,95	21
					34155,00	5403,48	3641	576	20,82	2
198.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	390,00	344,84	259,48	134489	101199	0,48	186
					79,96	67,83	31184	26453	0,26	101
202.	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки с отверстиями	т	1,21579	11128,54	1337,39	13498	1622	53,59	65
					8461,13	124,20	10262	151	0,61	1
205.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, В 7,5	м3	6,50	4688,91	75,91	30477	493	1,55	10
					225,11	28,67	1463	186	0,14	1
206.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 89/800 мм	футляр	130,00	517,39	71,46	67260	9290	1,02	133
					168,59	1,19	21917	154	0,00	0
207.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	0,0863753	24,93	0,02	2	--	0,02	0
					5,05	--	--	--	--	--
208.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	0,0863753	41,95	0,02	4	--	0,05	0
					9,57	--	1	--	--	--

2702047

Итого по разделу: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час

Раздел: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час

211.	Ц0112-162-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 20 мм	т	3,43384	181439,50	17054,50	623789	58633	1277,65	4393
					162495,00	2846,23	558658	9785	16,51	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	Ц0112-790 -1	Кран DN20/25	шт	150,00	590,51 / 579,60	6,21 / 2,65	88577 / 86940	932 / 397	3,45 / 0,02	518 / 2
221.	С130904-2 036	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25	шт.	915,00	1120,00 / --	-- / --	1024800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
222.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	197,7339	26,86 / 1,47	25,39 / 6,39	5311 / 291	5021 / 1264	0,01 / 0,02	2 / 4
223.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	544,00	552,68 / 45,80	28,23 / 10,58	300656 / 24918	15358 / 5756	0,30 / 0,05	165 / 28
224.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	54,40	533,00 / --	-- / --	28995 / --	-- / --	-- / --	-- / --
225	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	150,75	7207,92 / 1174,73	129,21 / 48,81	1086594 / 177090	19479 / 7357	193670 / 105	7,29 / 0,24
226	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	153,765	78 / -	- / -	11994 / -	- / -	- / -	- / -
227	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	153,765	223 / -	- / -	34290 / -	- / -	- / -	- / -
228	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	153,765	259 / -	- / -	39825 / -	- / -	- / -	- / -
229.	С11011-87 7	Прокат полосовой, немерной длины, нормальной	т	2,3976	55300,00 / --	-- / --	132366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
230.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,87375	68200,00 / --	-- / --	127534 / --	-- / --	-- / --	-- / --
231.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	20,377438	19567,71 / 14438,25	2519,98 / 116,44	398750 / 294215	51351 / 2373	84,64 / 0,56	1725 / 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, немерной длины, нормальной	т	7,946038	59200,00	--	470496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2176,00	279,00	--	607104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	932,96	251,62	4,39	234747	4098	49109	0,24
					42,95	1,66	40073	1545	118	0,01
235.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом	м2	224,40	2267,09	114,06	508735	25594	0,68	152
					134,03	42,72	30077	9587	0,21	47
236.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	349,50	26,86	25,39	9389	8874	0,01	4
					1,47	6,39	514	2234	0,02	8
237.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	346,095354	154,22	--	53373	--	1,12	387
					154,22	--	53374	--	--	--
238.	С143008-9 2	Песок природный	м3	346,095354	428,00	--	148130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	346,095354	24,78	5,19	8576	1797	0,12	43
					19,58	--	6778	--	--	--
240.	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 89 мм	км	0,2129	147019,72	62183,47	31977	13525	404,80	88
					74261,25	23489,33	16152	5109	114,72	25
241.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,1825	138059,73	57337,60	25886	10751	386,40	72
					70638,75	21659,96	13245	4061	105,79	20
242.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на	км	0,1014	226314,75	32841,87	23763	3448	198,95	21
					35190,00	12407,06	3695	1303	60,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 32 мм								
245.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 32 мм	м	217,50	267,06	0,32	58085	70	0,97	211
					168,97	0,13	36751	28	0,00	0
246.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32 мм	км	0,3041	54722,66	20558,66	16827	6322	198,95	61
					34155,00	5403,48	10503	1662	20,82	6
248.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1125,00	344,84	259,48	387949	291919	0,48	536
					79,96	67,83	89954	76305	0,26	292
252.	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	т	3,49665	11128,54	1337,39	38936	4679	53,59	187
					8461,13	124,20	29603	435	0,61	2
255.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, В 7,5	м3	18,75	4688,91	75,91	87917	1423	1,55	29
					225,11	28,67	4221	538	0,14	3
256.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 89/800 мм	футляр	375,00	517,39	71,46	194020	26797	1,02	382
					168,59	1,19	63223	445	0,00	1
257.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	0,2363155	24,93	0,02	6	--	0,02	0
					5,05	--	1	--	--	--
258.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	0,2363155	41,95	0,02	10	--	0,05	0
					9,57	--	2	--	--	--
		Итого по разделу: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час								6810010

ИТОГО:

	9980699	742391	12991
	1988131	182881	782

Накладные расходы :

На монтажные работы	658434
На общестроительные работы	1043401
На металломонтажные работы	331137
На сантехнические работы	253368
Всего накладных расходов:	2286339
Итого с накладными	1488035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	12991
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	782
- в накладных расходах, чел-ч.	1143
Всего трудозатрат, чел-ч.:	14916

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	736022
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4510396
Итого с временными, 2,7 %	4632176
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	4698880
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4717408
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4763731
Пересчет в текущих ценах, К-2,9277	13946776
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	278936
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14225712
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1707086
Итого с НДС	15932798

Заказчик: _____ **Кенженов А.Ж.**

Технадзор: _____ **Барманбеков О.**

Подрядчик: _____ **Манапов М.К.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

02-01-03 Надземные газопроводы низкого давления

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	шт	7,00	307,13 / 214,76	20,37 / 7,76	2150 / 1503	143 / 54	1,23 / 0,03	9 / 0
3.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	шт	316,00	307,13 / 214,76	20,37 / 7,76	97053 / 67865	6436 / 2453	1,23 / 0,03	389 / 11
5.	Е0122-9-1	Укладка стальных газоводопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием	км	2,024	138059,73 / 70638,75	57337,60 / 21659,96	279433 / 142973	116051 / 43840	386,40 / 105,79	782 / 214
7.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 20 мм с пневматическим испытанием	км	2,365	138059,73 / 70638,75	57337,60 / 21659,96	326511 / 167061	135603 / 51226	386,40 / 105,79	914 / 250
9.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 32-250 мм	т	0,015	138118,84 / 72191,25	56798,21 / 21455,55	2072 / 1083	852 / 322	359,61 / 104,79	5 / 2
6.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,28428	24195,88 / 19121,63	1066,27 / 116,44	6878 / 5436	303 / 33	114,89 / 0,56	33 / 0
16.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5	м3	0,618	4688,91 / 225,11	75,91 / 28,67	2898 / 139	47 / 18	1,55 / 0,14	1 / 0
17.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	8,24412	22,68 / 6,68	0,06 / 0,02	187 / 55	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
18.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,24412	41,97 / 9,57	0,05 / --	346 / 79	-- / --	0,05 / --	0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	260,00	187,13	165,44	48653	43014	0,15	39
					21,69	42,18	5639	10967	0,16	43
20.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	130,00	140,51	--	18266	--	1,02	132
					140,51	--	18266	--	--	--
21.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	31,98	6776,38	113,07	216709	3616	5,07	162
					799,54	42,72	25569	1366	0,21	7
22.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	4,44782	19567,71	2519,98	87034	11208	84,64	376
					14438,25	116,44	64219	518	0,56	3
24.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	946,00	187,13	165,44	177021	156503	0,15	143
					21,69	42,18	20518	39904	0,16	156
25.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	473,00	140,51	--	66460	--	1,02	481
					140,51	--	66460	--	--	--
26.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	116,358	6776,38	113,07	788487	13156	5,07	590
					799,54	42,72	93033	4971	0,21	24
27.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	7,162166	19567,71	2519,98	140147	18048	84,64	606
					14438,25	116,44	103409	834	0,56	4
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка газопровода грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	476,70	22,68	0,06	10810	27	0,03	16
					6,68	0,02	3185	11	0,00	0
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1409,70	41,97	0,05	59167	65	0,05	69
					9,57	--	13488	--	--	--
31.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 57 мм	км	2,024	16870,22	12614,69	34145	25532	8,10	16
					1676,70	2165,90	3394	4384	8,02	16
32.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 20 мм	км	2,365	9372,35	7008,16	22166	16574	4,50	11
					931,50	1203,28	2203	2846	4,45	11
33.	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	10,30	117,40	110,37	1209	1137	0,04	0
					7,04	41,69	72	429	0,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2387802	548317		4776
							805649	164176		742

Накладные расходы :

На общестроительные работы	854831
На металломонтажные работы	157004
Всего накладных расходов:	1011835
Итого с накладными	1045764

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	4776
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	742
- в накладных расходах, чел-ч.	556
Всего трудозатрат, чел-ч.:	6074

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	109978
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1161816
Итого с временными, 2,7 %	1193185
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	1210366
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1215139
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1227072
Пересчет в текущих ценах, К-2,9277	3592499
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	71850
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3664349
Налог на добавленную стоимость, 12 %	439721
Итого с НДС	4104070

Заказчик: _____ **Кенженов А.Ж.**

Технадзор: _____ **Барманбеков О.**

Подрядчик: _____ **Манапов М.К.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 2 очередь (11 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

02-01-02 Подземные газопроводы низкого давления

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
16.	Е0122-34-3	Установка герметизирующая манжет на сварные соединения трубопроводов	шт	18,00	683,37 / 159,65	518,32 / 135,32	12301 / 2874	9330 / 2436	0,95 / 0,52	17 / 9				
27	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	шт	4,00	505,44 / 117,74	382,3 / 99,9	2022 / 471	1529 / 400	1132 / 130	0,7 / 0,38				
29.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	26,00	344,84 / 79,96	259,48 / 67,83	8966 / 2079	6747 / 1764	0,48 / 0,26	12 / 7				
31.	Ц0110-926-1	Укладка сигнальной ленты	км	0,271	7439,82 / 1507,26	5932,56 / 833,38	2016 / 408	1608 / 226	7,25 / 4,83	2 / 1				
33.	Ц0111-30-1	Монтаж маркера	шт	11,00	72,28 / 56,92	-- / --	795 / 626	-- / --	0,33 / --	4 / --				
51.	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	т	0,07803	11128,54 / 8461,13	1337,39 / 124,20	868 / 660	104 / 10	53,59 / 0,61	4 / 0				
62.	С130801-8-5	Узлы технологических трубопроводов	т	0,001394	114500,00 / --	-- / --	-- / --	160 / --	-- / --	-- / --				
63.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	149300,00 / --	-- / --	-- / --	15 / --	-- / --	-- / --				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1132,40	469,33	195,05	531468	220879	1,78	2019
					274,27	4,68	310589	5301	0,02	18
66.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1132,40	4,32	3,73	4894	4225	0,00	4
					0,55	1,29	625	1459	0,00	5
67.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2038,32	202,86	202,86	413494	413494	--	--
					--	40,57	--	82699	0,85	1737
68.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	566,20	735,61	84,82	416504	48023	0,17	94
					24,59	13,42	13921	7598	0,05	27
69.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	5662,00	474,14	17,65	2684599	99958	0,04	219
					6,83	5,82	38677	32947	0,02	115
70.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5662,00	111,88	--	633482	--	0,00	1
					0,02	--	130	--	--	--
71.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5662,00	509,75	17,65	2886200	99958	0,04	219
					6,83	5,82	38677	32947	0,02	115
	ИТОГО:						1645643	904327		2595
							409266	167387		2033

Накладные расходы :

На монтажные работы	1407
На общестроительные работы	736065
На металломонтажные работы	603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						738075		
		Итого с накладными						2383718		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							2595	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							2033	
		- в накладных расходах, чел-ч.							369	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							4997	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						500059		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2888774		
		Итого с временными, 2,7 %						2966770		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						3009492		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3021359		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3051027		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,9277						8934762		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						178695		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9113458		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1093615		
		Итого с НДС						10207073		

Заказчик: _____ **Кенженов А.Ж.**

Технадзор: _____ **Барманбеков О.**

Подрядчик: _____ **Манапов М.К.**