Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и	85658298,07	76480623,28							9177674,79	85658298,07

внутри поселкового газопровода в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области										

Заказчик Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 - Муздыбаев Е.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик Директор ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230 - Айткалиев Б.С.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: Инженер технического надзора ТОО "АДС САПА" - Умаров А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области", БИН 061240003738, тел.: 87132542005, 030000, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абылкайыр хана 40
(полное наименование, бизнес-идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой", БИН 040240006230, адрес: ЗКО, г.Уральск, ул.Амангельды Каримуллина 2/5, тел. 8-7112-53-84-73
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство объекта: "Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области"
Стройка: "Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)
Объект:"Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №162 от 29.09.2021г.
Акт выполненных работ за 16 ноябрь 2021г. (месяц, год)
на строительно-монтажных работы
Основание:
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2021ода

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 - Внеплощадочные сети высокого давления										
			Раздел 1. Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 НР=72%; СП-8%	м3 грунта	4401,7	266,32	266,32	1172260,75	1172260,75		154784,90	1433209,30	-
							48,84		214979,03		106163,65		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Дороботка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72%; СП-8%	м3 грунта	308,12	2191,73		675313,65			486225,83	1254462,64	-
						2191,73		675313,65			92923,16		

3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка в ручную. Группа грунтов 2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	308,12	952,56		293502,78			211322,01	545210,77	-
						952,56		293502,78			40385,98		
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%; СП-8%	м3 грунта	308,12	18,87	18,87	5814,22	5814,22		1765,90	8185,53	-
							7,96		2451,64		605,41		
5	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное/мягкий грунт. Устройство НР=99%; СП-8%	м3 основания	572,088784	1325,76	177,24	758452,43	101397,02		679562,18	1553055,78	-
						1148,52	51,34	657055,41	29370,04		115041,17		
6	7	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200мм. Укладка НР=99%; СП-8%	км трубопровода	3,811	590855,70	197647,36	2251751,07	753234,08	3111,07	1716882,61	4286124,38	-
						392392,00	62665,69	1495405,91	238817,94		317490,69		
7	9	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 200мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2) НР=91%; СП-8%	км трубопровода	3,811	1494792,70	1268338,73	5696654,98	4833638,90	5388,64	1622649,78	7904849,16	
						225040,00	242850,75	857627,44	925504,20		585544,38		
8	12	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2мм. СП-8%	м	3811	7792,00		29695312,00		29695312,00		32070936,96	РК
											2375624,96		
9	45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% ; СП-8%	м кабеля	3811	196,39	33,75	748442,29	128621,25	4839,97	480926,86	1327718,68	-
						161,37	13,90	614981,07	52972,90		98349,53		
10	46	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 СП-8%	км	3,811	17212,00		65594,93		65594,93		70842,53	импорт
											5247,59		
11	47	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР=61% ; СП-8%	км кабеля	3,811	31095,00	21317,40	118503,05	81240,61		33909,10	164605,12	-
						9777,60	4808,78	37262,43	18326,26		12192,97		
12	48	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250мх0,2м. СП-8%	м	3811	16,00		60976,00		60976,00		65854,08	импорт
											4878,08		
			Итого									50685054,92	
			Временные здания и сооружения 1,3%									658905,71	
			Итого									51343960,64	

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3*0,9%									1524915,63	
			Итого									52868876,27	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									1057377,53	
			Итого сметная стоимость									53926253,79	
			Коэф. договорной цены К-0,9									48533628,41	
			Налог на добавленную стоимость - 12%									5824035,41	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ									**54357663,82**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Айткалиев Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперты (ы) технического надзора: **Инженер технического надзора ТОО "АДС САПА" - Умаров А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подписи, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Инженер авторского надзора ТОО "ГипрогазКомпания" - Нагметкалиев Н.Н**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подписи)

Примечание:
1. Форма применяется для авктов выполненных работ, составленным по сметам с использованием ресурсного метода.
2. По графе 14 указываются сведения по тем материальным ресурсам и оборудованию, которые в акте выполненных работ учитываются отдельной строкой.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ
по Внеплощадочные сети высокого давления
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)
Основание:
Акт выполненных работ 16 ноябрь 2021г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2мм. СП-8%	м	3811	РК
2	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 СП-8%	км	3811	импорт
3	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250мх0,2м. СП-8%	м	3811	импорт

Материалы (в ранжированном порядке)
Оборудование (в ранжированном порядке)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области", БИН 061240003738, тел.: 87132542005, 030000, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абылкайыр хана 40
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой", БИН 040240006230, адрес: ЗКО, г.Уральск, ул.Амангельды Каримуллина 2/5, тел. 8-7112-53-84-73
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство объекта: "Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области"
Стройка: "Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)
Объект:"Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №162 от 29.09.2021г.
Акт выполненных работ за 16 ноябрь 2021г. (месяц, год)
на строительно-монтажных работы
Основание:
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2021ода

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-02-01 - Внутплощадочные сети										
			Раздел 1. Газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 НР=72%; СП-8%	м3 грунта	7802,025	266,32	266,32	2077835,30	2077835,30		274356,65	2540367,30	-
							48,84		381050,90		188175,36		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Дороботка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72%; СП-8%	м3 грунта	546,14175	2191,73		1196994,17			861835,80	2223536,37	-
						2191,73		1196994,17			164706,40		

3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка в ручную. Группа грунтов 2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	546,14175	952,56		520232,79			374567,61	966384,43	-
						952,56		520232,79			71584,03		
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%; СП-8%	м3 грунта	546,14175	18,87	18,87	10305,69	10305,70		3130,05	14510,60	-
							7,96		4346,29		1073,86		
5	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное/мягкий грунт. Устройство НР=99%; СП-8%	м3 основания	178,2	3601,66	177,24	641 815,81	31584,17	405565,38	211675,90	921772,13	-
						1148,52	51,34	204666,26	9147,79		68279,42		
6	7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65мм.Укладка НР=99%; СП-8%	км трубопровода	5,407	335262,46	85147,10	1812764,12	460390,37	283,11	1478767,59	3554855,33	-
						250063,00	26191,05	1352090,64	141614,01		263322,62		
7	8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка НР=99%; СП-8%	км трубопровода	1,348	316958,58	75239,50	427260,17	101422,84	51,34	353499,35	843221,36	
						241681,00	23208,51	325785,99	31284,07		62460,84		
8	9	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 100мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2) НР=91%; СП-8%	км трубопровода	6,755	960408,88	808415,45	6487562,00	5460846,36	9790,90	1881572,36	9038665,08	
						150544,00	155549,55	1016924,72	1050737,21		669530,75		
9	10	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8мм. СП-8%	м	5461,07	538,00		2938055,66		2938055,66		3173100,11	РК
											235044,45		
10	11	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9мм. СП-8%	м	1361,48	151,00		205583,48		205583,48		222030,16	РК
											16446,68		
11	12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99% ; СП-8%	шт.	180	1494,68	936,61	269042,40	168589,80		149039,35	451528,29	-
						558,07	278,29	100452,60	50092,20		33446,54		
12	13	Полимод	Отводы полиэтиленовые электросварной 90С ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 63 мм. с ЭН. СП-8%	шт.	4	4433,04		17732,16		17732,16		19150,73	импорт
											1418,57		
13	14	Полимод	Отводы полиэтиленовые электросварной 90С ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 32мм. с ЭН. СП-8%	шт.	84	2571,43		216000,12		216000,12		233280,13	импорт
											17280,01		
14	15	Полимод	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 63мм. с ЭН. СП-8%	шт.	8	1633,93		13071,44		13071,44		14117,16	импорт
											1045,72		
15	16	Полимод	Переход полиэтиленовый электросварной SDR 11, ПЭ -сталь, диаметр 32х32,Н.Э. СП-8%	шт.	84	1293,75		108675,00		108675,00		117369,00	импорт
											8694,00		

16	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.17	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий. НР=72% ; СП-8%	м кабеля	6958	196,39	33,75	1366481,62	234832,50	8836,66	878060,64	2424105,64	-
						161,37	13,90	1122812,46	96716,20		179563,38		
17	20	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2. СП-8%	км	6,958	17212,00		119761,10		119761,10		129341,99	импорт
											9580,89		
18	21	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 изм.и доп. вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметром труб 150мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР=99% ; СП-8%	км трубопровода	0,0008	879440,59	247087,87	703,55	197,67	42,49	529,70	1331,91	-
						579240,00	89576,87	463,39	71,66		98,66		
19	22	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 изм.и доп. вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметром труб 50мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР=99% ; СП-8%	км трубопровода	0,0672	489723,85	72252,53	32909,44	4855,37	698,50	28919,44	66775,19	-
						407077,00	27618,75	27355,57	1855,98		4946,31		
20	23	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 изм.и доп. вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР-99% СП-8%	км трубопровода	0,0008	1946798,80	201438,92	1557,44	161,15	1328,00	113,18	1804,27	-
						85360,00	57547,76	68,29	46,04		133,65		
21	24	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 изм.и доп. вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР-99% СП-8%	км трубопровода	0,0672	849688,36	151,92	57099,06	10,21	40289,86	16633,93	79631,63	-
						249985,00	44,01	16798,99	2,96		5898,64		
22	25	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0мм СП-8%	м	0,8	4074,00		3259,20		3259,20		3519,94	импорт
											260,74		
23	26	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0мм СП-8%	м	67,2	1031,00		69283,20		69283,20		74825,86	импорт
											5542,66		
24	27	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 изм.и доп. вып.1	Концы футляра диаметром 159мм. Заделка битумом и прядью НР-99% СП-8%	футляр	1	6533,09	633,06	6533,09	633,06	3784,28	2109,12	9333,58	-
						2115,75	14,67	2115,75	14,67		691,38		
25	28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 изм.и доп. вып.1	Концы футляра диаметром 57мм. Заделка битумом и прядью НР-99% СП-8%	футляр	84	2613,23	253,22	219511,59	21270,75	127151,64	70866,29	313608,11	-
						846,30	5,87	71089,20	492,91		23230,23		

26	29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99% ; СП-8%	шт.	7	1494,68	936,61	10462,76	6556,27		5795,97	17559,43	-
						558,07	278,29	3906,49	1948,03		1300,70		
27	30	Полимод	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 63мм Н.Э. СП-8%	шт.	7	2995,54		20968,78		20968,78		22646,28	импорт
											1677,50		
28	31	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99%; СП-8%	шт.	90	2202,93	1379,30	198263,70	124137,00		109910,20	332827,81	-
						823,63	409,93	74126,70	36893,70		24653,91		
29	32	Полимод	Тройник полиэтиленовый электросварной 90С ПЭ100 SDR 11, PN16 диаметром 63 мм, Н.Э. СП-8%	шт.	6	4852,68		29116,08		29116,08		31445,37	импорт
											2329,29		
30	33	Полимод	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90С ПЭ100 SDR 11, PN16 размерами 63х32х63мм, Н.Э. СП-8%	шт.	84	4852,68		407625,12		407625,12		440235,13	импорт
											32610,01		
31	34	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып 17	Пункт контрольный. Устройство. НР=99% СП-8%	шт.	84	6553,42	691,60	550487,28	58094,40	228562,32	285591,40	902964,97	-
						3140,84	293,40	263830,56	24645,60		66886,29		
			Итого									29185845,28	
			Временные здания и сооружения 1,3%									379415,99	
			Итого									29565261,27	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3*0,9%									878088,26	
			Итого									30443349,53	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									608866,99	
			Итого сметная стоимость									31052216,52	
			Коэф. договорной цены К-0,9									27946994,87	
			Налог на добавленную стоимость - 12%									3353639,38	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ									**31300634,25**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Айткалиев Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперты (ы) технического надзора: **Инженер технического надзора ТОО "АДС САПА" - Умаров А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подписи, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Инженер авторского надзора ТОО "ГипрогазКомпания" - Нагметкалиев Н.Н**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подписи)

Примечание:
1. Форма применяется для авктов выполненных работ, составленным по сметам с использованием ресурсного метода.
2. По графе 14 указываются сведения по тем материальным ресурсам и оборудованию, которые в акте выполненных работ учитываются отдельной строкой.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ
по Внутплощадочные сети
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)
Основание:
Акт выполненных работ 16 ноябрь 2021г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8мм. СП-8%	м	5461,07	РК
2	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9мм. СП-8%	м	1361,48	РК
3	Полимод	Отводы полиэтиленовые электросварной 90С ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 63 мм. с ЭН. СП-8%	шт.	4	импорт
4	Полимод	Отводы полиэтиленовые электросварной 90С ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 32мм. с ЭН. СП-8%	шт.	84	импорт
5	Полимод	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 63мм. с ЭН. СП-8%	шт.	8	импорт
6	Полимод	Переход полиэтиленовый электросварной SDR 11, ПЭ -сталь, диаметр 32х32,Н.Э. СП-8%	шт.	84	импорт
7	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2. СП-8%	км	6,958	импорт
8	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0мм СП-8%	м	0,8	импорт
9	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0мм СП-8%	м	67,2	импорт
10	Полимод	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 63мм Н.Э. СП-8%	шт.	7	импорт

11	Полимод	Тройник полиэтиленовый электросварной 90С ПЭ100 SDR 11, PN16 диаметром 63 мм, Н.Э. СП-8%	шт.	6	импорт
12	Полимод	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90С ПЭ100 SDR 11, PN16 размерами 63х32х63мм, Н.Э. СП-8%	шт.	84	импорт

Материалы (в ранжированном порядке)
Оборудование (в ранжированном порядке)