Форма №3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО «Агропромремстрой»

А К Т № 1 от 11 февраля 2014г.

Выполненных работ за период с 3 февраля по 11 февраля 2014г.
По объекту: Строительство детского сада на 160 мест п.Агадырь Шетского района

Дополнительное соглашение б/н от 3 февраля 2014 года к договору №65 от «05» июня 2013год.

№	наименование	
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	276 155 007,65
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	105 263 157
7	Сумма выполненных работ с 3 февраля по 11 февраля 2014 г.	105 263 157
8	Удержание резерва 5%	5 263 157
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты Выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	100 000 000
10	В т.ч. НДС	10 714 285,71

Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

Заместитель руководителя
по вопросам строительства _____ Дюсенбаев Т.Н.

БИН: 060140010813
ИИК: KZ85070102KSN3001000
БИК: KKMFKZ2A в ГУ Комитет казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО «Агропромремстрой»
Директор _____ Жолдыбаев С. А.

БИН: 990840000716
ИИК: KZ39319G010000320586
БИК:ABKZKZKX в АО «БТА банк» КБЕ 17

Ф-2

Заказчик ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"
Договор №65 от 05.06.2013г.
доп.соглашение б/н от 3.02.2014г. К договору № 65 от 05.06.2014г.
Наименование стройки - п.АГАДЫРЬ ШЕТСКОГО РАЙОНА.РАБОЧИЙ ПРОЕКТ на "СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА на 160 мест".
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА на 160 мест.

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 года.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1- Лок. Смета 2-1-1. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1и										
Стены из ШБС										
4	Е0107-42-1	Установка блоков ШБС массой до 0,5 т	960	358,49	172,69	344150	165782	183443	0,48	461
		шт		76,28	60,21	73229	57802	140	0,24	230
5	Е0107-42-2	Установка блоков ШБС массой до 1 т	430	512,56	243,37	220401	104649	116385	0,67	288
		шт		106,88	85,08	45958	36584	141	0,34	146
6	Е0107-42-4	Установка блоков ШБС массой 1,5 т	10,13	1117,27	598,40	11314	6060	5891	1,18	12
		шт		195,53	214,16	1980	2169	142	0,91	9
7	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2013г.	ШБС 3БН24.6.40-100П	476,89	2525,45		1204367				
		шт								
8	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2013г.	ШБС 3БН12.6.40-100П	285,60	1374,14		392460				
		шт								
9	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2013г.	ШБС 3БН9.6.40-100П	226,49	1262,72		285994				
		шт								
10	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2013г.	ШБС 3БН8.6.40-100П	209,22	1151,31		240879				
		шт								
11	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2013г.	ШБС 3БН6.6.40-100П	201,92	854,19		172474				
		шт								
12	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	844,86	152,80	152,80	129094	129094	128319		0
		т			106,96	0	90366	142	2,25	1901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	844,86	140,00	140,00	118280	118280	118398		0
		т			98,00	0	82796	143	2,06	1740
14	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	844,86	702,50		593511	0	170931	2,95	2492
		т		140,50		118702	0	144		0
15	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,283	72779,65	422,15	20616	120	3456	56,40	16
		т		8257,50	157,50	2339	45	145	0,77	0
16	Е0106-19-1	Устройство бетонных монолитных подушек В15,под перемычки проемов	8,2	11447,07	316,01	93866	2591	17807	8,25	68
		м3		1368,00	119,39	11218	979	146	0,58	5
17	Е0106-16-5	Устройство монолитных вставок В7,5	7,7	10141,59	170,88	78090	1316	9899	5,18	40
		м3		810,00	64,55	6237	497	147	0,32	2
Стены из шлакобоков										0
18	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней	93,52	1738,71	372,83	162604	34867	148	3,72	0
		м3		594,00	139,50	55551	13046	575156	0,68	0
19	С143003-58прим	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	8977	43,00		386011	0	149		0
		шт				0	0	0		0
Утепление и облицовка стен										
20	Е0169-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью или электроперфоратором	4934,4	8,62	0,02	42535	99	64078	0,05	247
		отверст		8,60		42436	0	151		0
21	Е0109-49-1	Постановка дюбелей	4934,4	20,14	0,23	99379	1135	150006	0,12	592
		шт		19,91	0,09	98244	444	152		0
22	СПр.лист	Дюбель-зонтик	4934,4	6,33		31235	0	0		0
		шт				0	0	153		0
23	Е0126-12-2	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых материалов плитами минераловатные типа П75		164,63	50,15	0	0	0	0,53	0
		м2		92,03	18,68	0	0	154	0,09	0
24	Прайс лист ТОО "ЮНИПЛЭКС" 2011г.	Плиты теплоизоляционные минераловатные типа П75	0	5097,54		0	0	0		0
		м3				0	0	155		0
25	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки по утеплителю	1233,6	308,89	28,99	381047	35762	225619	0,60	740
		м2		109,79	7,45	135437	9190	156	0,04	49
26	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	1233,6	38,09		46988	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е01[illegible]6-5	Кладка стен наружных сложных при в[illegible]оте этажа до 4 м м2				0	0	157		0
			84,396	3192,34	421,76	269421	35595	158325	6,00	506
				1029,83	157,50	86914	13292	158	0,78	66
27	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство облицовки стен утолщенным лицевой кирпичом с армировкой	0	467,86	34,73	0	0	0	1,43	0
		м2		225,00	13,01	0	0	159	0,06	0
28	Прайс лист ТОО "ENKI" 2013г.	Кирпич утолщенный, лицевой (пустотелый)	35165	31,57		1110159	0	0		0
		шт				0	0	160		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6 434 873	635 349	1 352 855		5 462
			Тенге			678 244	307 210			4 150
2- Лок.смета 2-1-1		**СТЕНЫ, исполнительная смета 2-1-1из**								
37	Е0126-12-2	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых материалов плитами минераловатные типа П75	746,10	164,63	50,15	122830	37417	82601	0,53	395
		м2		92,03	18,68	68664	13937	100	0,09	67
38	Прайс лист ТОО "ЮНИПЛЭКС" 2011г.	Плиты теплоизоляционные минераловатные типа П75	112,00	5097,54		570931	0			
		м3				0	0			
39	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	67,74	10115,06	337,41	685193	22856	63667	4,38	297
		м3		670,50	126,00	45420	8535	118	0,62	42
40	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	560,668	1765,18	13,90	989680	7793	219999	1,92	1076
		м2		321,75	5,24	180395	2938	120	0,03	17
41	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	105,6	106,26	66,43	11221	7015	7052	0,15	16
		шт		23,85	23,85	2519	2519	140	0,11	12
42	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	394,77	250,96	3158	2008	2452	0,81	6
		шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
43	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	5,434	24500,00		133133	0			0
		м3				0	0			0
44	Е0109-25-1	Укладка металлических перемычек	2,427	5030,50	2020,02	12208	4902	6061	14,10	34
		т		2272,50	502,43	5515	1219	90	1,79	4
45	С12021-41	Конструкции стальные перемычек	2,427	147100,00		356975	0			0
		т				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	111,388	21,80	0,05	2428	6	584	0,03	3
		м2		5,81	0,02	647	2	90		0
47	Е0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	222,776	26,66	0,02	5939	4	834	0,02	4
		м2		4,16		927	0	90		0
48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	4,433	72779,65	422,15	322639	1871	44019	56,40	250
		т		8257,50	157,50	36606	698	118	0,77	3
49	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	917,950	125,15	0,62	114881	569	74826	0,43	395
		м2		68,85	0,23	63201	211	118		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 331 218	84 442	502 096		2 478
			Тенге			404 938	30 765			148
3- Лок. Смета 2-1-1.		**ПЕРЕКРЫТИЕ**								
50	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	69,16	914,68	200,77	63259	13885	35864	1,74	120
		шт		299,25	71,15	20696	4921	140	0,31	21
51	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	116,11	1483,62	373,54	172263	43372	97666	2,66	309
		шт		465,75	135,07	54078	15683	140	0,61	71
52	Е0107-45-2	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	36,21	1181,52	385,94	42783	13975	31996	2,91	105
		шт		492,75	138,40	17842	5011	140	0,61	22
53	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см-12см	1434,72	2570,00		3687230	0			
		м2				0	0			
54	С143017-8-А	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1419,87	45,00		63894	0			
		м2				0	0			
55	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2	1,48	12839,16	327,70	19002	485	3115	11,60	17
		м3		1881,00	123,80	2784	183	105	0,60	1
56	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0016	58600,00		94	0			
		т				0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01195	53600,00		641	0			
		т				0	0			
58	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05166	53000,00		2738	0			
		т				0	0			
59	С12041-46	Анкерные детали	0,17776	69800,00		12408	0			
		т				0	0			
60	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,17776	40200,00		7146	0			
		т				0	0			
61	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3318557	5030,50	2020,02	1669	670	829	14,10	5
		т		2272,50	502,43	754	167	90	1,79	1
62	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,3318557	101700,00		33750	0			
		т				0	0			
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,2321766	21,80	0,05	332	1	80	0,03	
		м2		5,81	0,02	88	0	90		
64	Е0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,4643533	26,66	0,02	812	1	114	0,02	1
		м2		4,16		127	0	90		0
65	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	13	11447,07	316,01	148812	4108	20303	8,25	107
		м3		1368,00	119,39	17784	1552	105	0,58	8
66	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,856	53000,00		45368	0			
		т				0	0			
67	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1935	50600,00		9791	0			
		т				0	0			
68	Е0112-15-4 к=2 к объему	Устройство обмазочной пароизоляции в два слоя	1568,0544	72,27	0,42	113323	659	28139	0,09	141
		м2		14,92	0,16	23395	251	119		0
69	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральных плит толщ.210мм	784,0272	189,45	4,72	148534	3701	67791	0,40	314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		70,88	1,78	55572	1396	119	0,01	8
70	Прайс лист ТОО "ЮНИ[illegible]ЭКС" 2011г.	Плиты теплоизоляционные минерало[illegible]ные типа П75	164,645712	5097,54		839288	0			
		м3				0	0			
71	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм-30мм	784,0272	194,25	15,94	152297	12497	37889	0,24	188
		м2		34,65	5,96	27167	4673	119	0,03	24
72	Е0112-17-2 к=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 30мм	11760,408	6,47	0,14	76090	1646	2239		0
		м2		0,11	0,05	1294	588	119		0
73	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором		56,00	0,07	0	0	0	0,30	0
		м		53,10	0,02	0	0	140		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5 641 524	95000	326024		1307
			Тенге			221 581	34425			155
4- Лок. Смета 2-1-1.		**КРОВЛЯ**								
74	Е0110-14-1	Установка стропил	89,88	21421,23	334,28	1925340	30045	380031	22,10	1986
		м3		3397,50	126,00	305367	11325	120	0,62	56
75	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
		шт		963,00	31,50	3852	126	120	0,15	1
76	С12061-122	Блоки оконные глухие слуховые	14,5	1170,00		16965	0			0
		м2				0	0			0
77	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	14,5	814,78	1,54	11814	22	591	0,25	4
		м2		38,25	0,59	555	9	105		0
80	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1265	1267,99	8,20	1604007	10373	415522	1,71	2163
		м2		272,95	3,08	345282	3896	119	0,02	25
81	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	14,5	1134,90	8,20	16456	119	4130	1,48	21
		м2		236,25	3,08	3426	45	119	0,02	0
82	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	206	210,03	7,39	43266	1522	45907	1,16	239
		м		184,50	2,77	38007	571	119	0,02	4
83	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,46968	109500,00		51430	0			0
		т				0	0			0
84	Е0112-10-1	Устройство покрытия конька кровли из листовой оцинкованной стали	74	715,87	1,24	52974	92	13535	0,97	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		153,23	0,47	11339	35	119		0
85	E01[illegible]-12-1	Ограждение кровель перилами	206	545,62	2,49	112398	513	2598	0,06	12
		м		9,68	0,92	1994	190	119		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3 846 976	43 013	867 088		4 522
			Тенге			709 821	16 195			86
5- Лок. Смета 2-1-1.		**ЛЕСТНИЦЫ**								
87	E0107-45-5	Установка панелей лестничной площадки	8	914,68	200,77	7317	1606	4148	1,74	14
		шт		299,25	71,15	2394	569	140	0,31	2
88	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см-12см	38,88	2570,00	--	99922				
		м2		--	--					
89	С143017-8-А	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	38,88	45,00	--	1750				
		м2		--	--					
90	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, с ограждением	2,9496	13711,47	5475,87	40443	16152	17501	28,90	85
		т		5040,00	1552,87	14866	4580	90	5,46	16
91	С12021-146	Косоуры,балки	2,9496	108500,00	--	320032				
		т		--	--					
92	E0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	131,6	225,68	12,56	29699	1653	37397	1,19	157
		м		198,23	4,75	26087	625	140	0,02	3
93	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	131,6	1000,00	--	131600				
		м		--	--					
94	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	129	442,00	--	57018				
		м		--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				687 781	19 411	59 046		256
			Тенге			43 347	5 774			21
6- Лок. Смета 2-1-1.		**ПОЛЫ**								
		ТИП П1								
98	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	883,1	95,30	2,62	84159	2314	12491	0,07	60
		м2		10,51	0,99	9281	874	123	--	4
99	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	70,648	8958,88	--	632927		49270	3,66	259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	40057		123	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			717 086	2 314	761		319
			Тенге			49 338	874			4
7- Лок. Смета 2-1-1.		**ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1и2. ОКНА И ДВЕРИ**								
11	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	99,63	346,04	18,87	34476	1880	43627	0,82	82
		м2		136,44	6,39	13594	637	120	0,03	3
12	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,43	387,83	18,74	942	46	1186	0,91	2
		м2		152,26	6,18	370	15	120	0,03	0
13	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,705	472,81	19,00	4116	165	5137	1,30	11
		м2		217,73	6,18	1895	54	120	0,03	0
14	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	99,63	6837,00	--	681170				
		м2		--	--					
15	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	2,43	6022,00	--	14633				
		м2		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12061-182 Изм. и доп.вып.[illegible] РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ[illegible] 60 мм одностворчатые одинарной конструкци[illegible] стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	8,705	5206,00	--	45318				
				--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			780 656	2091	49950	3	95
			Тенге			15 859	705	360	0	3
8- Лок. Смета 2-1-1.		**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**								
169	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	73,4	206,79	2,00	15178	147	7235	0,57	42
				93,60	0,27	6870	20	105	0,04	3
170	Е0115-60-2	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков м2	41,4	218,73	2,00	9056	83	4648	0,59	25
				106,65	0,27	4415	11	105	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			24 234	230	11 883		67
			Тенге			11 285	31			5
9- Лок. Смета 2-1-3.		**ОТОПЛЕНИЕ. Исполнительная смета 2-1-3и (поз.1)**								
1	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов 1кВт	127,693467	1744,78	19,17	222797	2448	17578	0,61	78
				100,35	7,19	12814	918	128	0,04	4
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	94	62,81	--	5904		2788	0,12	12
				23,18	--	2178		128		
5	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вентиль шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	110	2580,00	--	283800				
				--	--					
6	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вентиль шаровой сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм шт	8	2760,00	--	22080				
				--	--					
7	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вентиль шаровой сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	8	3280,00	--	26240				
				--	--					
8	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вентиль шаровой сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм шт	4	3510,00	--	14040				
				--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0116-31-1 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм	380	172,07	3,65	65387	1387	77552	0,89	338
		м		158,42	1,02	60200	388	128		
11	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	370	193,46	3,68	71580	1362	85636	1,01	374
		м		179,78	1,04	66519	385	128		
12	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	250	175,69	3,71	43923	928	52170	0,91	228
		м		161,98	1,05	40495	263	128		
13	Прайс-лист ТОО "Промресурс-KZ" 2011г.	Стоимость трубы армированной диам.40х6,7мм	19,56	237,30	--	4642				
		м		--	--					
14	Прайс-лист ТОО "Промресурс-KZ" 2011г.	Стоимость трубы армированной диам.32х5,4мм	224,94	162,59	--	36574				
		м		--	--					
15	Прайс-лист ТОО "Промресурс-KZ" 2011г.	Стоимость трубы армированной диам.25х4,2мм	354,46	109,86	--	38941				
		м		--	--					
16	Прайс-лист ТОО "Промресурс-KZ" 2011г.	Стоимость трубы армированной диам.20х3,4мм	355,68	72,07	--	25633				
		м		--	--					
17	Прайс-лист ТОО "Промресурс-KZ" 2011г.	Стоимость тройника 32х20х32	24	124,80	--	2995				
		шт		--	--					
18	Прайс-лист ТОО "Промресурс-KZ" 2011г.	Стоимость тройника 25х20х25	114	131,83	--	15029				
		шт		--	--					
19	Прайс-лист ТОО "Промресурс-KZ" 2011г.	Стоимость тройника 20х20х20	48	121,29	--	5822				
		шт		--	--					
20	Прайс-лист ТД "Вияко" 2011г.	Адаптер д.20х1/2"	186	42,19	--	7847				
		шт		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист ТД "Вияко" 2011г.	Адаптер д.320х1" шт	8	158,20	--	1266				
				--	--					
22	Прайс-лист ТОО "Промресурс-KZ" 2011г.	Отвод 20/90 шт	206	80,86	--	16657				
				--	--					
23	Прайс-лист ТОО "Промресурс-KZ" 2011г.	Отвод 25/90 шт	16	121,29	--	1941				
				--	--					
24	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	30	266,48	3,96	7994	119	2062	0,30	9
				52,20	1,49	1566	45	128	0,01	
25	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	98	422,48	3,96	41403	388	6735	0,30	29
				52,20	1,49	5116	146	128	0,01	1
26	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	70	472,48	3,96	33074	277	4811	0,30	21
				52,20	1,49	3654	104	128	0,01	1
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	190	10,99	--	2088		2600	0,05	10
				10,69	--	2031		128		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			997 657	6 909	251 932		1 099
			Тенге			194 573	2 249			6
10-	Лок. Смета 2-1-4.	**УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ**								
1	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	
2	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	10400,00	--	20800				
				--	--					
7	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг - штуцер шт	7	119,14	11,76	834	82	326	0,50	4
				49,50	2,25	347	16	90	0,01	
12	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	13	507,00	--	6591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
13	С130901-73	Вентили проходные фланцевые 15ч9п? воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	1250,00	--	7500				
		шт		--	--					
14	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15851,34	160,26	31703	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
15	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	280,00	--	560				
		шт		--	--					
16	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	296,00	--	296				
		шт		--	--					
17	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724				
		шт		--	--					
18	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408,00	--	816				
		шт		--	--					
19	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	935,75	20,80	3743	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	
20	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	425,70	14,12	1703	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	
21	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	264,48	3,96	793	12	206	0,30	1
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	
22	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4	472,48	3,96	1890	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			79737	750	5099		23
			Тенге			3825	266			1

11- Лок. Смета 2-1-7. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1	322,61	5,38	323	5	196	0,90	1
		1шт		150,75	2,25	151	2	128	0,01	
6	С130903-21примен.	Клапаны обратные подъемные фланцевые чугунный пружинный Dy 65 мм с затвором	1	3200,00		3200	0			
		шт				0	0			
7	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	
8	Прайс-лист ТОО "Промресурс KZ" 2011г.	Задвижка паралельная с выдвижным шпенделем и ответными фланцами диам 100мм 30ч906бр	1	7146,00		7146	0			
		шт				0	0			
9	С130904-52примен.	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые типа Х1666, Dy 15 мм	1	1250,00		1250	0			
		шт				0	0			
10	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	10	5033,47	23,09	50335	231	2131	0,90	9
		1кран		157,50	9,00	1575	90	128	0,04	
15	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,30	1
		1кран		54,00		108	0	128		
16	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	43	362,00		15566	0			
		шт				0	0			
17	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	18	408,00		7344	0			
		шт				0	0			
18	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	20	507,00		10140	0			
		шт				0	0			
19	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1140,00		4560	0			
		шт				0	0			
20	С130904-1	Краны туалетные КНТ15Д	3	7960,00		23880	0			
		шт				0	0			
21	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	6	865,58	21,19	5193	127	1568	1,16	7
		м		196,20	7,94	1177	48	128	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	109	72,96	16,85	7953	1837	4678	0,21	23
		м		38,59	4,33	4206	472	100	0,03	3
32	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 114 мм	9,9	543,00		5376	0			
		м				0	0			
33	С11031-233 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	77	219,00		16863	0			
		м				0	0			
34	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	33	162,00		5346	0			
		м				0	0			
35	С11031-555 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебро, тип IC CLAD SR, длина 25 м, ширина 50 мм	6,54	3520,00		23021	0			
		рулон				0	0			
36	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	
37	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480,00		19440				
		шт								
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7и. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ										
14	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	3	710,39	9,63	2131	29	842	1,22	4
		м		215,78	3,60	647	11	128	0,02	
15	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	105	603,52	9,63	63370	1011	29485	1,22	128
		м		215,78	3,60	22657	378	128	0,02	2
16	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	140	409,13	7,90	57278	1106	42058	1,29	181
		м		231,75	2,95	32445	413	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	43	499,47	12,19	21477	524	16351	1,64	71
		м		292,50	4,57	12578	197	128	0,02	1
18	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	45	499,47	12,19	22476	549	17111	1,64	74
		м		292,50	4,57	13163	206	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			393 100	5 783	117 024		510
			Тенге			90 498	1 952	1 508		9
12-	Лок. Смета 2-1-8.	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
1	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	18	266,00		4788	0			
		шт				0	0			
2	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	30	313,00		9390	0			
		шт				0	0			
3	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	26	403,00		10478	0			
		шт				0	0			
4	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	499,00		1497	0			
		шт				0	0			
5	С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	702,00		1404	0			
		шт				0	0			
6	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	8	2760,00		22080	0			
		шт				0	0			
7	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	37	432,00		15984	0			
		шт				0	0			
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22	21,80	0,05	480	1	115	0,03	1
		м2		5,81	0,02	128	0	90	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	44	47,38	0,05	2085	2	165	0,02	1
		м2		4,14	0,02	182	1	90	--	
23	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	200	72,96	16,85	14592	3370	8584	0,21	42
		м		38,59	4,33	7718	866	100	0,03	5
24	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	77	162,00		12474	0			
		м				0	0			
25	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	99	144,00		14256	0			
		м				0	0			
26	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	44	127,00		5588	0			
		м				0	0			
27	С11031-555 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебро, тип IC CLAD SR, длина 25 м, ширина 50 мм	8,8	3520,00		30976	0			
		рулон				0	0			
28	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	405	10,99		4451	0	5542	0,05	20
		м		10,69		4329	0	128		
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8и. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
19	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	70	404,02	5,28	28282	370	17071	1,05	74
		м		188,55	1,98	13199	139	128	0,01	1
20	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	150	409,13	7,90	61370	1185	45062	1,29	194
		м		231,75	2,95	34763	443	128	0,01	2
21	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	110	499,47	12,19	54942	1341	41827	1,64	180
		м		292,50	4,57	32175	503	128	0,02	2

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0116-[illegible] им. и доп. вы[illegible] РК 8.02-02-2[illegible] СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давлени[illegible]еднего типа наружным диам. 15мм	75	499,47	12,19	37460	914	28519	1,64	123
		м		292,50	4,57	21938	343	128	0,02	2
23	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40мм(для гильз)	4	545,07	6,65	2180	27	1303	1,40	6
		м		252,00	2,50	1008	10	128	0,01	
24	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32мм (для гильз)	4,8	404,02	5,28	1939	25	1171	1,05	5
		м		188,55	1,98	905	10	128	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12:	Тенге			336 695	7 235	149 359		646
			Тенге			116 345	2 315			12
13- Лок. Смета 2-1-9.		**КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ**								
10	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	0
11	Прайс-лист ООО "Промресурс-ПВ"г.Павлодар 2011г	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая диам.100мм 31ч47бр	3	3445,24		10336	0			
		шт				0	0			
12	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	105	620,54	0,64	65157	67	14307	0,58	61
		м		106,20	0,25	11151	26	128		0
13	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	235	748,88	1,43	175987	336	30958	0,56	132
		м		102,38	0,54	24059	127	128		0
14	Прайс-лист ТД "Вияко" РК 2011г	Ревизия Р110К-ПНД	10	228,51		2285	0			
		шт				0	0			
15	Прайс-лист ТД "Вияко" РК 2011г	Ревизия Р50К-ПНД	4	123,04		492	0			
		шт				0	0			
16	Е0117-1-11	Установка трапов диам.50 мм	3	1412,70	6,95	4238	21	320	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	243	7	128	0,01	0
17	Прайс-лист ТД "Вияко" РК 2011г	Отвод О 50К-ПНД	20	22,85		457	0			
		шт				0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист ТД "Вияко" РК 2011г	Отвод О 110К-ПНД шт	10	87,89		879	0			
						0	0			
19	Прайс-лист ТД "Вияко" РК 2011г	Тройник Т 110Кх110К-ПНД шт	25	119,53		2988	0			
						0	0			
20	Прайс-лист ТД "Вияко" РК 2011г	Тройник Т 110Кх50К-ПНД шт	12	87,89		1055	0			
						0	0			
21	Прайс-лист ТД "Вияко" РК 2011г	Тройник Т 50Кх50К-ПНД шт	10	77,34		773	0			
						0	0			
22	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (выпуск) м	18	72,96	16,85	1313	303	773	0,21	4
				38,59	4,33	695	78	100	0,03	1
23	С11031-529 Изм. и доп.вып.18	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 60 мм, Dв 114 мм м	18	4620,00		83160	0			
						0	0			
24	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	115	72,96	16,85	8390	1938	4936	0,21	24
				38,59	4,33	4438	498	100	0,03	3
25	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 114 мм м	95	543,00		51585	0			
						0	0			
26	С11031-233 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм м	20	219,00		4380	0			
						0	0			
27	С11031-555 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебро, тип IC CLAD SR, длина 25 м, ширина 50 мм рулон	4,2	3520,00		14784	0			
						0	0			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13:	Тенге			430 935	2 936	53 142		230
			Тенге			41 929	837			5
14-	Лок. Смета 2-1-10.	Приобретение и монтаж электрооборудования и электроосвещения.								
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
7	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
				317,00	13,50	317	14	95	0,08	
		ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ на 12								
8	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Щиток распределительный навесной на 12 модулей ЩРн-12	1	1063,45	--	1063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
9	Ц0103[illegible]4	Шкаф /пульт/ управления навесной, вы[illegible]я, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	
10	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Автоматический выключатель на вводе BA57F35 250/16	1	2672,52	--	2673				
		шт		--	--					
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	
12	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе BA61F29 3C10, 63/10	1	743,54	--	744				
		шт		--	--					
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	
14	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе BA61F29 1C10, 63/10	1	247,85	--	248				
		шт		--	--					
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	
16	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	DIN-РЕЙКА	1	54,49	--	54				
		шт		--	--					
17	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина нулевая N	1	84,37	--	84				
		шт		--	--					
18	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина заземления (PE)	1	614,87	--	615				
		шт		--	--					
19	75-6-28	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5110-2674, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	43800,00	--	43800				
		шт		--	--					
20	75-6-27	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5110-2474, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	1	40900,00	--	40900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
21	Ц0108-573-4	Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	
22	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Пускатель магнитный ПМЛ-1230В	2	900,34	--	1801				
		шт		--	--					
23	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
		шт		394,00	2,30	788	5	95	0,01	
		ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ на 12								
24	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Щиток распределительный навесной на 12 модулей ЩРн-12	1	1063,45	--	1063				
		шт		--	--					
25	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	
26	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА57F35 250/40	1	2633,50	--	2633				
		шт		--	--					
27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
28	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА61F29 3С10, 63/10	1	743,54	--	744				
		шт		--	--					
29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	
30	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА61F29 3С10, 63/31,5	1	743,54	--	744				
		шт		--	--					
31	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе BA61F29 1C10, 63/10	1	247,85	--	248				
		шт		--	--					
33	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	
34	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	DIN-РЕЙКА	1	54,49	--	54				
		шт		--	--					
35	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина нулевая N	1	84,37	--	84				
		шт		--	--					
36	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина заземления (PE)	1	614,87	--	615				
		шт		--	--					
37	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	1	38300,00	--	38300				
		шт		--	--					
38	Ц0108-573-4	Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	
39	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Реле промежуточное РП21 МО04 УХЛ4	1	170,15	--	170				
		шт		--	--					
40	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Пластина монт ажная РП21 М УХЛ4	1	126,21	--	126				
		шт		--	--					
41	Ц0108-523-1примен.	Реле, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
		шт		180,00	2,30	180	2	95	0,01	
		ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ на 54								
42	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Щиток распределительный встроенный на 54 модуля ЩРв-54з с замком	1	2219,05	--	2219				
		шт		--	--					
43	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" [illegible]011г	Счетчик электронный активной энергии трехфазный прямого включения типа Меркурий -2[illegible]R								
			1	10546,64	--	10547				
		шт		--	--					
45	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
			1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	
46	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Автоматический выключатель на вводе BA57F35 250/100								
			1	2766,03	--	2766				
		шт		--	--					
47	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
48	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе BA61F29 3C25, 63/25								
			2	743,54	--	1487				
		шт		--	--					
49	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	
50	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе BA61F29 3C16, 63/16								
			2	743,54	--	1487				
		шт		--	--					
51	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	
52	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе BA61F29 3C31,5, 63/31,5								
			3	743,54	--	2231				
		шт		--	--					
53	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	
54	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе BA61F29 1C16, 63/16								
			2	247,85	--	496				
		шт		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	
56	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ДА29Н-Е01-С16-30мА, 16А,30мА	2	1218,58	--	2437				
		шт		--	--					
57	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	
58	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	DIN-РЕЙКА	6	54,49	--	327				
		шт		--	--					
59	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина нулевая N	1	84,37	--	84				
		шт		--	--					
60	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина заземления (PE)	1	614,87	--	615				
		шт		--	--					
		ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ на 24								
61	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Щиток распределительный встроенный на 24 модуля ЩРв-24з	1	1156,26	--	1156				
		шт		--	--					
62	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	
63	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА57F35 250/40	1	2633,50	--	2633				
		шт		--	--					
64	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
65	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА61F29 3С10, 63/31,5	1	743,54	--	744				
		шт		--	--					
66	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
67	ПРАЙС.С[illegible]МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе[illegible]61F29 1C16, 63/16	2	247,85	--	496				
		шт		--	--					
68	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	
69	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	DIN-РЕЙКА	2	54,49	--	109				
		шт		--	--					
70	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина нулевая N	1	84,37	--	84				
		шт		--	--					
71	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина заземления (PE)	1	614,87	--	615				
		шт		--	--					
		ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ на 36								
72	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Щиток распределительный навесной на 36 модулей ЩРн-36з	1	1673,40	--	1673				
		шт		--	--					
73	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	
74	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА57F35 250/31,5	1	2672,52	--	2673				
		шт		--	--					
75	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
76	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ДА29Н-Е01-С16-30мА, 16А,30мА	3	1218,58	--	3656				
		шт		--	--					
77	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	
78	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	DIN-РЕЙКА	3	54,49	--	163				
		шт		--	--					
79	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина нулевая N	1	84,37	--	84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
80	ПРАЙС.[illegible]220 VOLT" РК. 2011г	Шина заземления (PE)	1	614,87	--	615				
		шт		--	--					
		ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ на 36								
81	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Щиток распределительный встроенный на 36 модулей ЩРв-36з	1	1673,40	--	1673				
		шт		--	--					
82	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	
83	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ВАД63,63/25А, 300мА	1	15529,59	--	15530				
		шт		--	--					
84	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
85	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА61F29 1С16, 63/16	14	247,85	--	3470				
		шт		--	--					
86	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14
		шт		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	
87	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ДА29Н-Е01-С16-30мА, 16А,30мА	1	1218,58	--	1219				
		шт		--	--					
88	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	
89	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	DIN-РЕЙКА	3	54,49	--	163				
		шт		--	--					
90	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина нулевая N	1	84,37	--	84				
		шт		--	--					
91	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина заземления (PE)	1	614,87	--	615				
		шт		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ на 24								
92	ПРАЙС [illegible] "220 VOLT" [illegible] 2011г	Щиток распределительный встроенн [illegible] 24 модуля ЩРв-24з	1	1156,26	--	1156				
		шт		--	--					
93	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	
94	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ВАД63,63/25А, 300мА	1	15529,59	--	15530				
		шт		--	--					
95	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
96	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА61F29 1С16, 63/16	7	247,85	--	1735				
		шт		--	--					
97	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	
98	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ДА29Н-Е01-С16-30мА, 16А,30мА	1	1218,58	--	1219				
		шт		--	--					
99	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	
100	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	DIN-РЕЙКА	2	54,49	--	109				
		шт		--	--					
101	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина нулевая N	1	84,37	--	84				
		шт		--	--					
102	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина заземления (РЕ)	1	614,87	--	615				
		шт		--	--					
		ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ на 24								
103	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Щиток распределительный встроенный на 24 модуля ЩРв-24з	1	1156,26	--	1156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
104	Ц010[illegible]8	Блок управления шкафного исполнения [illegible] и распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	0
105	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ВАД63,63/25А, 300мА	1	15529,59	--	15530				
		шт		--	--					
106	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	0
107	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА61F29 1С16, 63/16	9	247,85	--	2231				
		шт		--	--					
108	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	0
109	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ДА29Н-Е01-С16-30мА, 16А,30мА	1	1218,58	--	1219				
		шт		--	--					
110	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	
111	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	DIN-РЕЙКА	2	54,49	--	109				
		шт		--	--					
112	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина нулевая N	1	84,37	--	84				
		шт		--	--					
113	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина заземления (РЕ)	1	614,87	--	615				
		шт		--	--					
		ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ на 24								
114	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Щиток распределительный встроенный на 24 модуля ЩРв-24з	1	1156,26	--	1156				
		шт		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	0
116	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ВАД63,63/25А, 300мА	1	15529,59	--	15530				
		шт		--	--					
117	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	0
118	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА61F29 1С16, 63/16	6	247,85	--	1487				
		шт		--	--					
119	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	0
120	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ДА29Н-Е01-С16-30мА, 16А,30мА	1	1218,58	--	1219				
		шт		--	--					
121	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	0
122	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	DIN-РЕЙКА	2	54,49	--	109				
		шт		--	--					
123	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина нулевая N	1	84,37	--	84				
		шт		--	--					
124	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина заземления (РЕ)	1	614,87	--	615				
		шт		--	--					
		ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ на 24								
125	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Щиток распределительный встроенный на 24 модуля ЩРв-24з	2	1156,26	--	2313				
		шт		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1245,70	66,70	2491	133	522	2,00	4
		шт		261,00	13,50	522	27	95	0,08	
127	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ВАД63,63/25А, 300мА	2	15529,59	--	31059				
		шт		--	--					
128	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	
129	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА61F29 1С16, 63/16	8	247,85	--	1983				
		шт		--	--					
130	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	0
131	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	DIN-РЕЙКА	2	54,49	--	109				
		шт		--	--					
132	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина нулевая N	2	84,37	--	169				
		шт		--	--					
133	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Шина заземления (РЕ)	2	614,87	--	1230				
		шт		--	--					
134	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Пост кнопочный одноштифтовый "Пуск" ПКЕ 222-1У2	10	157,50	--	1575				
		шт		--	--					
135	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Пост кнопочный одноштифтовый "Пуск2,"Стоп" ПКЕ 222-2У2	1	320,62	--	321				
		шт		--	--					
136	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	11	750,20	13,20	8252	145	2866	2,00	22
		шт		272,00	2,30	2992	25	95	0,01	0
137	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Пост кнопочный (корпус)КП102	1	703,57	--	704				
		шт		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 20	Светосигнальный индикатор красного цвета 220В AL22	1	727,68	--	728				
		шт		--	--					
139	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Переключатель	1	46,26	--	46				
		шт		--	--					
140	С151801-120	Звонок ЗВП 220, ЗСА с А1	2	1160,00	--	2320				
		шт		--	--					
141	Ц0108-532-2	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 9 элементов поста	1	948,30	16,30	948	16	423	3,00	3
		шт		443,00	2,30	443	2	95	0,01	
142	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Пост кнопочный (корпус)КП104	1	856,29	--	856				
		шт		--	--					
143	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Светосигнальный индикатор красного цвета 220В AL22	3	727,68	--	2183				
		шт		--	--					
144	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Переключатель	1	46,26	--	46				
		шт		--	--					
145	Ц0108-532-2	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 9 элементов поста	1	948,30	16,30	948	16	423	3,00	3
		шт		443,00	2,30	443	2	95	0,01	
146	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Коробка клеммная с наборными зажимами КЗНА16-10-У2	1	941,82	--	942				
		шт		--	--					
147	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Коробка клеммная с наборными зажимами КЗНА32-10-У2	1	1680,40	--	1680				
		шт		--	--					
148	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Коробка клеммная с наборными зажимами КС10-У2	9	1297,06	--	11674				
		шт		--	--					
149	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Коробка клеммная с наборными зажимами КС20-У2	1	1880,33	--	1880				
		шт		--	--					