Счет-фактура № 00000000014 от 22 мая 2014 г.

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №65 от 05,06,2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Костенко, дом № 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ Управление строительства Карагандинской области

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление строительства Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813,

ИИК получателя: KZ720705022712251001, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство детского сада на 160мест в п.Агадырь Шетского района	тг	1	41 363 392,86	41 363 392,86	12%	4 963 607,14	46 327 000,00	0	
Всего по счету:					**41 363 392,86**		**4 963 607,14**	**46 327 000,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Капашева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

Форма №3

Подрядчик: ТОО «Агропромремстрой»

А К Т № 4 от 22 мая 2014г.

Выполненных работ за период с 22 апреля по 22 мая 2014г.

По объекту: Строительство детского сада на 160 мест п.Агадырь Шетского района
Договор №65 от 05 июня 2013года
Дополнительное соглашение б/н от 3 февраля 2014года к договору №65 от «05» июня 2013год.

№	наименование	
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	276 155 007,65
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	202 956 454
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	192 808 633
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	249 283 454
7	Сумма выполненных работ с 22 апреля по 22 мая 2014г.	46 327 000
8	Удержание резерва 5%	12 464 172,70
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты Выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	44 010 648,30
10	В том числе НДС	4715426,6

Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

Зам. руководителя
по вопросам строительства _____ **Дюсенбаев Т.Н.**

БИН: 060140010813
ИИК: KZ85070102KSN3001000
БИК: KKMFKZ2A в ГУ Комитет казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО «Агропромремстрой»
Директор _____ **Жолдыбаев С. А.**

БИН: 990840000716
ИИК: KZ39319G010000320586
БИК:ABKZKZKX в АО «БТА банк» КБЕ 17

Заказчик ГУ "Управление строительс[illegible]рагандинской области"
Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"
Договор №65 от 05.06.2013г.
доп.соглашение б/н от 3.02.2014г. К договору № 65 от 05.06.2014г.
Наименование стройки - п.АГАДЫРЬ ШЕТСКОГО РАЙОНА.РАБОЧИЙ ПРОЕКТ на "СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА на 160 мест".
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА на 160 мест.

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 года.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1- Лок. Смета 2-1-1. РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ									
		ТИП П3								
115	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	967	769,78	4,90	744377	5585	84608	0,38	435
		м2		58,50	1,85	66678	2109	123	0,01	10
116	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	1208,188	109,84	0,46	132707	556	18160	0,08	92
		м		12,04	0,18	14547	217	123	--	1
		ТИП П7								
129	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	150	769,78	4,90	115467	735	11134	0,38	57
		м2		58,50	1,85	8775	277	123	0,01	1
130	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	159	109,84	0,46	17465	73	2390	0,08	12
		м		12,04	0,18	1914	29	123	--	
	ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 и4									
Полы (керамогрант -лестница)										
5	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	62	1453,49	15,20	90116	942	13778	1,07	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ства К... м2		173,30	7,37	10745	457	123	0,04	2
6	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	279	43,00	--	11997				
		кг		--	--					
7	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	37,2	42,00	--	1562				
		кг		--	--					
8	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных плит	29,4	41,95	0,32	1233	9	1509	0,24	7
		м		41,63	0,11	1224	3	123	--	
9	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	2,94	1350,00	--	3969				
		м2		--	--					
10	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	0,9702	43,00	--	42				
		кг		--	--					
11	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	0,0882	42,00	--	4				
		кг		--	--					669
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			1 118 939	7 900	131 579		14
			Тенге			103 883	3 092	738		
	2- Лок. Смета 2-1-1. РАЗДЕЛ 8. ОКНА И ДВЕРИ									
159	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /противопожарные двери/	14,635	429,13	102,53	6280	1501	3290	0,90	13
		м2		151,65	35,67	2219	522	120	0,14	2
160	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами (противопожарные)	14,635	12300,00	--	180009				
		м2		--	--					
161	Е0115-207-3	Остекление стеклом армированным деревянных переплетов установленных в коробках	53,76	787,24	3,04	42322	163	3660	0,40	22
		м2		63,68	1,15	3423	62	105	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е[illegible]-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	7,74	2105,37	4,64	16296	36	1853	1,31	10
		м2		197,78	1,76	1531	14	120	0,01	
163	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980,00	--	11920				
		комплект		--	--					
164	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500,00	--	9000				
		комплект		--	--					
165	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	25	1960,00	--	49000				
		комплект		--	--					
166	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	86	1380,00	--	118680				
		комплект		--	--					
167	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	424,40	30,89	424	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	
168	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300				
		м2		--	--					46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			446 231	1 731	9 047		2
			Тенге			7 365	610			
	3- Лок. Смета 2-1-1. РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
177	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	470,708	1179,25	2,10	555 082	988	188326	2,25	1059
		м2		380,25	0,79	178 987	372	105		0
	ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1и4.									
Натяжные потолки										
20	С Прайс	Монтаж и стоимость натяжных потолков	150	797,59	--	119638				
		м2		--	--					
21	Е0115-101-1	Установка галтелей, высотой до 100 мм	250	44,88	0,62	11220	155	11584	0,26	65
		м		43,88	0,25	10970	63	105		

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С Прайс	Стоимость галтелей потолков	250	59,82	--	14955				
		м2		--	--					
23	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10 прим	Установка декоративных уголков	400	18,23	0,41	7290	164	5201	0,08	32
		м		11,97	0,07	4788	28	108		
24	С Прайс	Стоимость декоративных уголков	400	99,70	--	39879				
		м		--	--					
Козырьки										
29	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка карнизов плитами на металлическом каркасе	143,75	3142,91	3,99	451793	574	70695	2,70	388
		м2		467,15	1,22	67153	175	105	0,01	1
30	С Счет ТОО "Завод металлопрфиль"	Стоимость облицовки "Софиты"	143,75	1997,11	--	287085				
		комп		--	--					
Фасад										
27	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	98,810	2395,28	2,56	236677	253	43754	2,55	252
		м2		420,75	0,97	41574	96	105	0,01	1
28	Е0115-26-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка цоколя плитами облицовочными сплитерными (под кабанчик)	98,810	3367,56	362,87	332748	35855	276422	12,60	1245
		м2		2452,50	211,80	242331	20928	105	1,03	102
29	С Прайс	Плиты из сплитерных (под кабанчик), толщина 40 мм	99,798	787,34	--	78575				0
		м2		--	--					0
30	Е0115-158-1	Окраска по облицованной поверхности цоколя перхлорвиниловая	98,810	101,33	1,65	10012	163	1842	0,09	9
		м2		17,12	0,63	1692	62	105		0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3:		Тенге			2 144 954	38 153	597 823		3 050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге				547 494	21 724			103
	4- Лок. Смета 2-1-1. РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	ВЕНТКАМЕРА,ВЕНТКАНАЛЫ									
188	Е0109-32-1	Монтаж рамок,решеток приямка	0,055	14327,66	4594,36	787	253	220	17,10	1
		т		2902,50	1541,87	160	85	90	5,95	
189	С12021-41	Конструкции стальные	0,055	147100,00	--	8085				
		т		--	--					
190	Е0126-34-2	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	1,6	3384,81	53,72	5416	86	718	2,73	4
		м2		428,83	20,12	686	32	100	0,10	
	КРЫЛЬЦА:1,2,3.ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ									
200	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	10,8	112,45	34,24	1215	370	579	0,32	3
		м2		51,08	8,45	552	91	90	0,03	
201	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	11,945	896,00	--	10703				
		м2		--	--					
202	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0011	525600,00	--	602				
		т		--	--					
203	Е0134-56-6	Устройство каркасов конструкций потолков металлических с деревянными брусками	10,8	899,92	9,51	9719	103	4072	2,17	23
		м2		355,50	3,62	3839	39	105	0,02	
204	Е0134-60-16	Облицовка каркасов потолков плитами	10,8	319,66	0,76	3452	8	3601	1,96	21
		м2		317,25	0,29	3426	3	105	--	
205	С11011-458	Панели отделочные	10,8	1610,00	--	17388				
		м2		--	--					
206	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	50,2	3981,19	6,56	199856	329	7100	0,57	29
		м		98,55	2,48	4947	124	140	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	E0[illegible]-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	50,2	148,40	0,07	7449	4	5694	0,65	32
		м2		108,00	0,02	5422	1	105	--	
208	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	20,85	258,85	1,96	5397	41	2394	0,61	13
		м2		108,90	0,45	2271	9	105	0,03	1
209	E0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	20,85	303,58	2,03	6330	42	362	0,09	2
		м2		15,75	0,77	328	16	105	--	
		ОТМОСТКА								
210	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	17,436	8958,88	--	156207		12160	3,66	64
		м3		567,00	--	9886		123	--	
211	E0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	174,36	66,04	15,09	11515	2631	9897	0,24	42
		м2		40,50	5,65	7062	985	123	0,03	5
212	E0111-19-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	174,36	7,70	2,97	1343	518	1250	0,03	5
		м2		4,73	1,10	825	192	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4:	Тенге			445 464	4 385	48 047		239
			Тенге			39 404	1 577			8
		5- Лок смета 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ. Исполнительная смета 2-1-3и								
4и	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	39,32	1744,78	19,17	68605	754	5413	0,61	24
		1кВт		100,35	7,19	3946	283	128	0,04	1
28	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,5	21,80	0,05	447	1	108	0,03	1
		м2		5,81	0,02	119		90		
29	E0126-11-2	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках толщиной 50мм	190	142,25	33,05	27027	6280	17529	0,44	84
		м		79,88	12,38	15177	2352	100	0,06	11

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С110[illegible]65 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	3,15	6240,00	--	19656				
		м3		--	--					109
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5:			Тенге			115735	7035	23050		12
			Тенге			19242	2635	318		
	6- Лок. Смета 2-1-7. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ									
1	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	
2	Прайс-лист ТОО НПФ "ЭРГОНОМИКА " 2011г.	Счетчик холодной воды диам. 40мм фирмы "АСТОris"	1	13359,08		13359	0			
		шт				0	0			
3	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7553,07	91,69	7553	92	285	1,14	1
		1фильтр		189,00	33,75	189	34	128	0,18	
4	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,32	
		комплект		56,25		56	0	128		
11	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	200	523,00		104600	0			
		м				0	0			
12	ПРАЙС ЛИСТ НПО пожарной безопасности "ПУЛЬС" РФ 2011г	Огнетушитель воздушно-пенный ОУ10 вместимостью 10л	20	1206,18		24124	0			
		ШТ				0	0			
13	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - пожарных шкафов	10	164,30	23,87	1643	239	1312	0,68	7
		шт		100,35	9,02	1004	90	120	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ООО "ПП Сибирский Арсенал" г.Новосибирск	Шкаф пожарный ШПК-Пульс 320 металлический встроенный остекленный для рукава и огнетушителя	10	4219,33		42193	0			
		шт				0	0			
27	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	37,2	59,31		2206	0	2816	0,34	13
		м		59,15		2200	0	128	--	
28	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	31	659,00		20429	0			
		компл				0	0			
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	21,80	0,05	327	1	79	0,03	
		м2		5,81	0,02	87	0	90		
30	Е0113-27-2 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	30	47,38	0,05	1421	2	112	0,02	1
		м2		4,14	0,02	124	1	90		
38	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1	4271,56	221,06	4272	221	3788	16,79	17
		1насос		2790,00	83,25	2790	83	128	0,42	
39	Прайс-лист ООО"Стройинжениринг" РФ 2011г.	Установка для повышения давления на "пожар" (блок из 2 насосов) HYdrO MulTi-E 2 CrE 10-3 GRUNDFOS	1	472145,94		472146	0		--	
		шт				0	0		--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6:	Тенге			696 184	592	8 753		40
			Тенге			6 662	222			
	7- Лок. Смета 2-1-8. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
8	Е0117-2-3	Установка смесителей	30	143,32	1,57	4300	47	4838	0,70	21
		шт		126,00	--	3780		128		
9	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шлс душевой сеткой на гибком шланге	2	1650,00	--	3300				
		компл		--	--					
10	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	3	1320,00	--	3960				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--					
11	С131101-103	Смесители набортные для ванн См-В-ШлБ-ШтР с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	1	3560,00	--	3560				
		компл		--	--					
12	С131101-96	Смесители для мойки	25	1750,00	--	43750				
		компл		--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7:	Тенге			58 870	47	4 838		21
			Тенге			3 780	0			0
	8- Лок. Смета 2-1-9. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ.									
1	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	0
2	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	39	5930,28	21,53	231281	840	17747	1,95	76
		комплект		346,50	9,00	13514	351	128	0,04	2
3	Е0117-1-3	Установка ванн ножных и ручных	3	2410,42	30,04	7231	90	1918	2,78	8
		комплект		488,25	11,25	1465	34	128	0,06	0
4	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
		комплект		387,00	15,75	1548	63	128	0,07	0
5	Е0117-3-1	Установка детских унитазов с бачком непосредственно присоединенным	27	636,62	39,24	17189	1059	13919	2,22	60
		комплект		387,00	15,75	10449	425	128	0,07	2
6	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	27	2940,00		79380				
		шт								
7	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой,непосредственно устанавливаемые на унитазы	19	3470,00		65930				
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С131004-3	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 16-16, подача 16 м3/ч, напор16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	1	24400,00		24400				
		шт								
9	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,39	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,23	
28	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,39	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,23	0
29	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00		11700				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8:	Тенге			492 160	2 434	41 794		181
			Тенге			31 672	981			4
		9- Лок. Смета 2-1-10. Приобретение и монтаж электрооборудования и электроосвещения.								
1	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700				
		шт		--	--					
2	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-25-00, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000,00	--	112000				
		шт		--	--					
3	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3458,00	241,00	6916	482	1304	4,00	8
		шт		630,00	56,30	1260	113	95	0,33	1
4	С151803-191	Ящик силовой ЯРП-25 на 25А	2	1590,00	--	3180				
		шт		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	[illegible]-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	2	1514,60	39,60	3029	79	782	2,00	4
		шт		405,00	6,80	810	14	95	0,04	
6	ПРАЙС.ТОО"Комп.Казтрансформатор"2011г	Ящик управления освещением ЯУ8254-12А2	1	26051,08	--	26051				
		шт		--	--					
153	ПРАЙС ТОО "ТД КАЗАХСКИЙ СВЕТ" т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01 2011г.	Светильник потолочный для люминисцентных ламп ЛПО46-2х36-012	130,29	808,58	--	105349				
		шт		--	--					
154	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	140	244,37	65,36	34212	9150	28139	0,95	132
		шт		151,65	34,45	21231	4823	108	0,16	22
155	ПРАЙС ТОО "ТД КАЗАХСКИЙ СВЕТ" т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01 2011г.	Светильник потолочный для люминисцентных ламп ЛПО46-4х36-012	67,67	1617,15	--	109433				
		шт		--	--					
156	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	67	377,15	88,98	25269	5962	22353	1,61	108
		шт		258,75	50,17	17336	3361	108	0,22	15
157	ПРАЙС ТОО "ТД КАЗАХСКИЙ СВЕТ" т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01 2011г.	Светильник потолочный для люминисцентных ламп ЛПО46-36-013	16,16	703,11	--	11362				
		шт		--	--					

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	16	244,37	65,36	3910	1046	3216	0,95	15
		шт		151,65	34,45	2426	551	108	0,16	2
159	ПРАЙС ТОО "ТД КАЗАХСКИЙ СВЕТ" т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01 2011г.	Светильник потолочный для люминисцентных ламп ЛПО46-4х18-005	20,2	949,20	--	19174				
		шт		--	--					
160	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	20	377,15	88,98	7543	1780	6673	1,61	32
		шт		258,75	50,17	5175	1003	108	0,22	4
161	ПРАЙС ТОО "ТД КАЗАХСКИЙ СВЕТ" т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01 2011г.	Светильник потолочный люминисцентный OWP 336	6,06	5695,19	--	34513				
		шт		--	--					
162	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	6	377,15	88,98	2263	534	2002	1,61	10
		шт		258,75	50,17	1553	301	108	0,22	1
163	ПРАЙС ТОО "ТД КАЗАХСКИЙ СВЕТ" т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02 2011г.	Светильник для ламп накаливания настенно-потолочный 1х60Вт НПО 22-60-240	9,18	274,21	--	2517				
		шт		--	--					
164	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания для помещений с нормальными условиями среды	15	169,86	57,56	2548	863	1989	0,55	8
		шт		86,85	35,93	1303	539	108	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	ПРАЙС ТОО "ТД КАЗАХСКИЙ СВЕТ" т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02 2011г.	Светильник для ламп накаливания 1х100Вт НББ 64-100-019	64,26	351,55	--	22591				
		шт		--	--					
166	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания для помещений с нормальными условиями среды	70	169,86	57,56	11890	4029	9282	0,55	39
		шт		86,85	35,93	6080	2515	108	0,16	11
167	ПРАЙС ТОО "ТД КАЗАХСКИЙ СВЕТ" т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02 2011г.	Светильник для ламп накаливания 1х100Вт для скрытой прокладки и тупикового монтажа НИКО-Н-11-100	10,2	404,29	--	4124				
		шт		--	--					
168	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания для помещений с нормальными условиями среды	10	169,86	57,56	1699	576	1326	0,55	6
		шт		86,85	35,93	869	359	108	0,16	2
169	ПРАЙС ТОО "ТД КАЗАХСКИЙ СВЕТ" т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02 2011г.	Светильник потолочный для ламп накаливания RKL260	3,06	2126,91	--	6508				
		шт		--	--					
170	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
		шт		86,85	35,93	261	108	108	0,16	
171	С151701-14примен.т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Светильник потолочный, тип НПП260 3А	27,54	871,00	--	23987				
		шт		--	--					
172	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания в сырых помещениях	27	246,62	79,51	6659	2147	5646	0,83	22
		шт		143,10	50,54	3864	1364	108	0,22	6

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	--	1683				
		шт		--	--					
174	С151706-15т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	64,26	39,00	--	2506				
		шт		--	--					
175	С151706-8т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	44,88	24,00	--	1077				
		шт		--	--					
176	С151706-4т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40	11,22	24,00	--	269				
		шт		--	--					
177	С151706-31т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В230-240-25	9,18	23,00	--	211				
		шт		--	--					
178	С151706-58т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	3,06	17,00	--	52				
		шт		--	--					
179	С151705-3т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	677,28	14,00	--	9482				
		шт		--	--					
180	С151704-1т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	11,22	457,00	--	5128				
		шт		--	--					
181	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	11	135,55	--	1491		1475	0,78	9
		шт		124,20	--	1366		108		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С151706-80т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	18,36	101,00	--	1854				
		шт		--	--					
183	С151706-77т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	130,56	82,00	--	10706				
		шт		--	--					
184	С151706-79т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	528,36	99,00	--	52308				
		шт		--	--					
185	С151801-11т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	137,7	134,00	--	18452				
		шт		--	--					
186	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	39	36,26	--	1414		1137	0,17	7
		шт		27,00	--	1053		108		
187	С151801-13т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	39,78	182,00	--	7240				
		шт		--	--					
188	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	39	45,74	--	1784		1308	0,20	8
		шт		31,05	--	1211		108		
189	С151801-18т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	15,3	215,00	--	3290				
		шт		--	--					
190	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	15	36,26	--	544		437	0,17	3
		шт		27,00	--	405		108		
191	С151801-139т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	29,58	126,00	--	3727				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
192	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	29	74,54	--	2162		1677	0,34	10
		шт		53,55	--	1553		108		
193	С151801-144т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	5,1	105,00	--	536				
		шт		--	--					
194	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	5	74,54	--	373		289	0,34	2
		шт		53,55	--	268		108		
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
238	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	85	61,90	3,30	5262	281	1890	0,14	12
		м		23,00	0,40	1955	34	95		
239	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	5	431,60	21,60	2158	108	722	0,90	5
		шт		149,00	2,90	745	15	95	0,02	
240	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Угловая сталь	0,029	58700,00	--	1702				
		т		--	--					
241	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой	0,09	59000,00	--	5310				
		т		--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-9:	Тенге			848 658	27 210	92 045		442
			Тенге			70 724	15 100			66
	10- Лок. Смета 2-1-11. Приобретение и монтаж связи и сигнализации.									
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	ПРАЙС. ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 20 ШЛЕЙФОВ СИГНАЛ-20	1	5086,65	--	5087				
		ШТ		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ц[illegible]-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155		90		
3	ПРАЙС. ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	Панель приемно-контрольная С2000 на 20 лучей	1	11784,99	--	11785				
		шт		--	--					
4	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	20	326,40	0,20	6528	4	5598	1,70	34
		луч		311,00	--	6220				
5	СПрайс 2011г.РК ТОО "Эгида-GrOuP"	Блок питания 12В СКАТ-1200С	1	1811,07	--	1811				
		шт		--	--					
6	Ц0110-669-3	Блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936		90		
7	ПРАЙС. ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	Аккумулятор, 12В, 4Ач	1	693,13	--	693				
		шт		--	--					
8	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы : С-4, СК-4 /12В, 6,5Ач/	1	596,40	--	596		484	3,00	3
		шт		509,00	--	509		95		
9	ПРАЙС.ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45исп.1	170	457,02	--	77694				
		шт		--	--					
10	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	170	369,90	1,60	62883	272	53091	2,00	340
		шт		347,00	--	58990		90		
11	ПРАЙС.ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ручной ИПР-513-10	20	386,71	--	7734				
				--	--					
12	Ц0110-668-1	Извещатели ПС : тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	20	153,50	--	3070		2592	1,00	20
		шт		144,00	--	2880		90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	СПр...2011г.РК ТОО "Эгида GrOuP"	Коммутационное устройство УК-ВК/03	1	4611,52	--	4612				
		шт		--	--					
14	Ц0110-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	1	2189,00	--	2189		887	5,00	5
		шт		878,00	--	878		101		
15	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	85	59,00	--	5015				
		шт		--	--					
16	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	85	85,50	0,20	7268	17	3562	0,23	20
		шт		38,00	0,10	3230	9	110		
17	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	РЕЗИСТОР НЕПРОВОЛОЧНЫЙ С2-33Н-0,5	190	3,16	--	601				
		ШТ		--	--					
18	Ц0111-30-1 примен.	Диод, резистор, конденсатор	190	64,86	--	12323		8465	0,29	55
		шт		49,50	--	9405		90		
19	С130804-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба гладкая жесткая ПВХ Д-32мм	12	2150,00	--	25800				
		м		--	--					
20	Ц0108-409-1	Трубы из полиэтилена по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	108,60	48,90	1303	587	591	0,22	3
		м		39,60	12,20	475	146	95	0,07	1
21	ПРАЙС.ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	КАБЕЛЬ проводного вещания КСВВ 1Х2Х0,5	1300	5,62	--	7312				
		м		--	--					
22	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	1288	73,70	1,30	94926	1674	68277	0,33	425
		м		58,70	0,20	75606	258	90		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц[illegible]-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,70	2,10	332	25	230	0,10	1
		м		19,70	0,50	236	6	95		
		ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
24	ПРАЙС.ТОО "Система безопасности" г.Павлодар РК 2011г.	Система пожарного оповещения "Орфей"	1	5660,03	--	5660				
		шт		--	--					
25	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982		90		
26	ПРАЙС.ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	Усилитель 60Вт, А-60	1	43241,23	--	43241				
		шт		--	--					
27	Ц0110-397-3	Электроакустические устройства, шкаф усилителей с количеством усилителей до 2, на полу	1	4134,00	--	4134		3591	21,00	21
		шт		3555,00	--	3555		101		
28	ПРАЙС.ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	Акустический настенный модуль МА исп.1	15	798,03	--	11970				
		шт		--	--					
29	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	15	332,40	--	4986		4803	2,00	30
		шт		317,00	--	4755		101		
30	СПрайс 2011г.РК ТОО "Эгида-GrOuP"	Блок питания 12В СКАТ-1200С	1	1811,07	--	1811				
		шт		--	--					
31	Ц0110-669-3	Блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936		90		
32	ПРАЙС. ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	Аккумулятор, 12В, 4Ач	1	753,42	--	753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
33	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы : С-4, СК-4 /12В, 6,5Ач/	1	596,40	--	596		484	3,00	3
		шт		509,00	--	509		95		
34	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	20	59,00	--	1180				
		шт		--	--					
35	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	20	85,50	0,20	1710	4	838	0,23	5
		шт		38,00	0,10	760	2	110		
36	ПРАЙС. ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	Микрофон динамический RM-01	1	5693,87	--	5694				
		шт		--	--					
37	С130804-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба гладкая жесткая ПВХ Д-32мм	12	2150,00	--	25800				
		м		--	--					
38	Ц0108-409-1	Трубы из полиэтилена по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	108,60	48,90	1303	587	591	0,22	3
		м		39,60	12,20	475	146	95	0,07	1
39	ПРАЙС.ТОО "Эгида-GrOuP" РК. 2011г.	КАБЕЛЬ проводного вещания КСВВ 1Х2Х0,5	270	6,11	--	1651				
		м		--	--					
40	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	270	72,10	--	19467		14774	0,38	103
		м		60,80	--	16416		90		
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
41	ПРАЙС.ТОО "Связь Плюс Караганда" РК 2011г	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ КХ-TS2360RU	2	1932,86	--	3866				
		ШТ		--	--					
42	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	2	978,90	--	1958		1705	7,00	14
		шт		947,00	--	1894		90		

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С[illegible]802-15	Коробка телефонная распределительная на 10 пар КРТУ	1	5090,00	--	5090				
		шт		--	--					
44	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	
45	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная	3	222,00	--	666				
		шт		--	--					
46	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	3	107,30	--	322		300	1,00	3
		шт		99,00	--	297		101		
47	ПРАЙС.ТОО "Связь Плюс Караганда" РК 2011г	Кабельный канал 12х12	20	22,55	--	451				
		м		--	--					
48	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	30	142,30	91,80	4269	2754	1995	0,25	8
		м		43,90	26,10	1317	783	95	0,15	5
49	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям /каб канал/, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	50	34,10	2,70	1705	135	1207	0,15	8
		м		25,00	0,40	1250	20	95		
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
58	СПрайс 2011г.РФ ООО "ЗЭТРОН"	Мачта телевизионная модернезированная Вертикаль-7	1	3093,93	--	3094				
		шт		--	--					
59	Ц0110-457-9	Антенна-мачта шунтового питания высотой 53 м	1	51291,00	583,00	51291	583	50761	304,00	304
		шт		50180,00	78,80	50180	79	101	0,46	
60	СПрайс 2011г.РФ ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная коллективная одноканальная АТКГ 1.1.1.2	1	1791,11	--	1791				
		шт		--	--					
61	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,80	--	1115		1114	6,00	6
		шт		1103,00	--	1103		101		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	СПрайс 2011г.РФ ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная коллективная дециметрового диапазона волн АТКГ5.1.21-60.4	1	1562,96	--	1563				
		шт		--	--					
63	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	1	805,30	--	805		805	4,00	4
		шт		797,00	--	797		101		
64	СПрайс 2011г.РФ ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная коллективная, широкополосная АТКГ 4.1.6-12.4	1	1317,75	--	1318				
		шт		--	--					
65	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,80	--	1115		1114	6,00	6
		шт		1103,00	--	1103		101		
66	СПрайс 2011г.РФ ООО "ЗЭТРОН"	Усилитель телевизионный широкополосный ZA-812M	1	2942,54	--	2943				
		шт		--	--					
67	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939		1659	12,00	12
		шт		1843,00	--	1843		90		
68	СПрайс 2011г.РФ ООО "ЗЭТРОН"	Фильтр телевизионный диапазонный полосовой ФТД.1.I,II/III	1	323,86	--	324				
		шт		--	--					
69	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	1	189,40	--	189		189	1,00	1
		шт		187,00	--	187		101		
70	СПрайс 2011г.РФ ООО "ЗЭТРОН"	Разветвитель абонентский на 4 абонента РА-4-800.Z.P	3	724,17	--	2173				
		шт		--	--					
71	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	3	465,70	--	1397		1397	3,00	9
		шт		461,00	--	1383		101	--	

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	СПрайс 2011г.РФ ООО "ЗЭТРОН"	Ящик антивандальный металлический 500х540х270 АИТ-5	3	555,20	--	1666				
		шт		--	--					
73	СПрайс 2011г.РК ТОО "220В"	Розетка телевизионная ТР-011	9	171,96	--	1548				
		шт		--	--					
74	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	9	107,30	--	966		900	1,00	9
		шт		99,00	--	891		101		
75	СПрайс 2011г.РК ТОО "220В"	Труба гладкая жесткая d 20мм	16	38,60	--	618				
		м		--	--					
76	СПрайс 2011г.РК ТОО "220В"	Металлорукав негерметичный d 25мм	5	52,35	--	262				
		м		--	--					
77	Ц0110-900-1	Монтаж труб для слаботочных сетей с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	15	82,10	7,80	1232	117	1101	0,40	6
		м		66,20	0,50	993	7	110		
78	СПрайс 2011г.РК ТОО "Казцентрэлектро провод"	Кабель коаксиальный RG-11	15	53,12	--	797				
		м		--	--					
79	СПрайс 2011г.РК ТОО "Казцентрэлектро провод"	Кабель коаксиальный RG-6	250	30,95	--	7738				
		м		--	--					
80	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	15	19,60	0,50	294	8	235	0,10	2
		м		16,40	0,10	246	2	95		
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
81	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	80	84,60	2,80	6768	224	2478	0,17	14
		м		32,40	0,20	2592	16	95	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Ц[illegible]-471-4	Заземлитель вертикальный из [illegible]лой стали, диаметр 16 мм	3,2	330,10	24,10	1056	77	360	0,70	2
		шт		116,00	2,50	371	8	95	0,01	
83	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,90	3,30	619	33	222	0,14	1
		м		23,00	0,40	230	4	95	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-10:	Тенге				594 769	7 414	246 825		1 541
		Тенге				262 983	1 558			8
	11- ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА Лок. Смета 2-1-11. Приобретение и монтаж связи и сигнализации.									
9	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	1100	177,70	116,00	195470	127600	91959	0,32	352
		м		54,90	33,10	60390	36409	95	0,19	211
10	ПРАЙС.ТОО "Связь Плюс Караганда" РК 2011г	Кабельный канал 12х12	1100	22,55	--	24801	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11:	Тенге				220 271	127 600	91 959		352
		Тенге				60 390	36 409			211
	12- Лок. Смета 4-2. Приобретение и монтаж электрооборудования и материалов для внутриплощадочных сетей электроснабжения.									
1	Прайс. ООО "ИЗЭМИ" 2011г.РФ	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ЯОУ 9601-3674 У3 с фотореле ФР-7 и реле времени	1,00	20 612,53	--	20 613,00				
		ШТ		--	--					
2	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1,00	2 849,00	178,00	2 849,00	178,00	500,00	3,00	3,00
		шт		486,00	40,50	486,00	41,00	95,00	0,23	
6	Е0133-257-1	Сборка и установка осветительных одностоечных опор с кабельным вводом	14,00	2 456,71	1 422,34	34 394,00	19 913,00	20 449,00	6,42	90,00
		опора		1 005,75	385,34	14 081,00	5 395,00	105,00	1,48	21,00
7	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	2,10	9 641,96	132,50	20 248,00	278,00	1 300,00	3,31	7,00
		м3		540,00	49,50	1 134,00	104,00	105,00	0,24	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0[illegible]258-1	Земляные работы при сборке и ус[illegible]евке одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	14,00	479,14	191,14	6 708,00	2 676,00	4 950,00	1,96	27,00
		опора		288,00	48,74	4 032,00	682,00	105,00	0,19	3,00
10	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	14,00	862,00	--	12 068,00				
		шт		--	--					
11	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	14,00	1 745,38	1 411,25	24 435,00	19 758,00	8 421,00	2,01	28,00
		шт		333,00	239,85	4 662,00	3 358,00	105,00	0,81	11,00
12	ПРАЙС ЭЦ "220 VOLT" 2011г РК	Выключатель автоматический АЕ1031-2УХЛ14	14,00	165,58	--	2 318,00				
		шт		--	--					
13	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	14,00	862,00	28,00	12 068,00	392,00	4 582,00	2,00	28,00
		шт		340,00	4,50	4 760,00	63,00	95,00	0,03	
14	ПРАЙС ЭЦ "220 VOLT"2011г РК	Пост кнопочный	1,00	154,68	--	155,00				
		шт		--	--					
15	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене иликолонне, до 3 элементов поста	1,00	467,40	9,40	467,00	9,00	250,00	2,00	2,00
		шт		263,00	--	263,00		95,00		
16	С151601-491 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жиламис пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	0,29	150 500,00	--	43 344,00				
		1000м		--	--					
17	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,15	30 200,00	--	4 651,00				
		1000м		--	--					

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С1[illegible]03-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,02	83 000,00 --	-- --	1 826,00				
19	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил шт	14,00	137,90 76,50	-- --	1 931,00 1 071,00		1 017,00 95,00		
20	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	442,00	31,50 19,80	7,50 1,60	13 923,00 8 752,00	3 315,00 707,00	8 986,00 95,00	0,12 0,01	53,00 4,00
21	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	420,00	36,70 8,80	27,80 6,90	15 414,00 3 696,00	11 676,00 2 898,00	6 264,00 95,00	0,06 0,04	25,00 17,00
22	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	420,00	32,40 8,60	23,70 5,90	13 608,00 3 612,00	9 954,00 2 478,00	5 786,00 95,00	0,06 0,03	25,00 14,00
23	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг м	22,00	60,40 38,70	15,60 3,80	1 329,00 851,00	343,00 84,00	888,00 95,00	0,24 0,02	5,00
24	ПРАЙС.ТОО"Каз центрэлпровод"2011г	Муфта концевая внутренней установки установки ПОЭт-2 шт	2,00	4 776,22 --	-- --	9 552,00				
25	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2 шт	2,00	2 352,90 927,00	1 407,00 311,00	4 706,00 1 854,00	2 814,00 622,00	2 352,00 95,00	5,00 1,80	10,00 4,00
26	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,02	388 403,07 45 900,00	1 984,82 749,25	6 137,00 725,00	31,00 12,00	958,00 130,00	270,00 3,66	4,00
27	С143008-92	Песок природный м3	20,16	1 550,00 --	-- --	31 248,00				
28	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	195,55	46,51 2,16	44,35 17,03	9 095,00 422,00	8 672,00 3 330,00	3 640,00 97,00	0,02 0,07	3,00 13,00

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е01[illegible]-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную	6,05	467,10	--	2 825,00		3 192,00	2,98	18,00
		м3		467,10	--	2 825,00		113,00		
30	Е0101-166-2	Обратная засыпка грунта вручную с разравниванием	52,73	134,10	--	7 071,00		7 990,00	0,97	51,00
		м3		134,10	--	7 071,00		113,00		
31	Е0101-28-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	123,04	6,83	6,83	840,00	840,00	223,00		
		м3		--	1,87		230,00	97,00	0,01	1,00
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	175,77	21,55	4,52	3 787,00	794,00	2 904,00	0,11	19,00
		м3		17,03	--	2 993,00		97,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12:		Тенге			307 610	81 643	84 652		398
			Тенге			63 290	20 004			89
	13- ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ Смета 4-2и. Замена осветительных опор.									
5	Спрайс-лист. ТОО "Электромонтажные изделия"	Опора наружного освещения "Зенит"	14	13534,86	--	189488				
		шт		--	--					
6	Спрайс-лист. ТОО "Электромонтажные изделия"	Фундамент трубный под опоры "Зенит"	14	1687,46	--	23624				
		шт		--	--					
7	Спрайс-лист. ТОО "220 Вольт"	Светильник РТУ-06-125-004 "Шар матовый"	14	3334,85	--	46688				
		шт		--	--					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13:		Тенге			259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тенге			0,00	0,00		0,00	0,00
	14- Лок. Смета 7-2. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ПЛОЩАДОК.									
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	248,2	1794,76	68,13	445460	16910	11270	0,14	36
		м3		21,38	12,76	5307	3167	133	0,04	11

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм	2482	340,44	34,56	844961	85779	47506	0,04	99
		м2		6,01	8,38	14917	20802	133	0,03	72
3	Е0127-26-3к=3 к объему	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	7446	26,08	1,37	194166	10182	4961	--	5
		м2		0,10	0,40	745	2986	133	--	10
4	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 8 см из щебня фракции 20-40 мм	2482	267,47	18,86	663870	46820	31902	0,02	53
		м2		3,89	5,77	9655	14332	133	0,02	49
5	Е0127-26-5 к=4 к объему	Устройство оснований толщиной до 8 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.4	9928	-22,03	-1,51	-218754	-15011	-7305	--	-7
		м2		-0,11	-0,44	-1092	-4400	133	--	-15
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм, 200х180мм,200х80мм при других видах покрытий	1367	603,94	6,63	825592	9064	200786	0,70	954
		м		108,68	1,76	148566	2402	133	0,01	8
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.18,БР100.20.18м3,БР100.20.8	43,599	23100,00	--	1007137				
		м		--	--					
		БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ТИП3								
12	Е0127-38-1	Устройство подстилающегослоя из бетона кл.В15, толщина слоя 10 см	36	1423,59	14,12	51249	508	2205	0,27	10
		м2		42,98	3,08	1547	111	133	0,01	
13	Е0127-22-1 К=0,67 К ОБЪЕМУ НА ИЗМ.ТОЛЩ.СЛОЯ ОТ 15 ДО 10СМ	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФР.10-20 ТОЛЩ.10СМ.	24,12	436,23	33,28	10522	803	529	0,03	1
		м2		5,00	11,49	121	277	133	0,04	1

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП2								
14	Е0127-22-1 К=0,67 К ОБЪЕМУ НА ИЗМ.ТОЛЩ.СЛОЯ ОТ 15 ДО 10СМ	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФР.10-20 ТОЛЩ.10СМ. м2	531,31	436,23 5,00	33,28 11,49	231774 2657	17683 6103	11650 133	0,03 0,04	18 21
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	79,3	1852,28 21,38	73,75 11,67	146886 1695	5849 925	3486 133	0,14 0,04	11 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14:	Тенге Тенге			4 202 863 184 118	178 587 46 705	306 990		1 180 160
		15- Лок. Смета 7-3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.								
1	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом м2	3289,2	2,01 --	2,01 0,65	6610 --	6610 2146	2769 129	-- --	-- 8
2	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка м2	3289,2	12,15 12,15	-- --	39964 39964	-- --	51553 129	0,07 --	244 --
3	Е0147-11-3	Подготовка стандартныхпосадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до50% яма	89	472,03 164,25	15,14 5,74	42011 14618	1347 511	19517 129	1,17 0,02	104 2
4	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м шт	89	151,76 149,85	-- --	13507 13337	-- --	17204 129	0,82 --	73 --
5	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива,береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м шт	89	1620,00 --	-- --	144180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Е0147-15-3	Подготовка стандартных посадочныхмест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительнойземли до 50% яма	900	204,22 74,03	12,39 4,70	183795 66627	11148 4228	91403 129	0,52 0,02	468 16
7	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м шт	900	27,63 27,45	-- --	24867 24705	-- --	31869 129	0,17 --	149 --
8	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	900	56,00	--	50400	--	--	--	--

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1966,6	244,28	--	480401	--	147851	0,40	787
		м2		58,28	--	114613	--	129	--	--
10	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1966,6	19,01	--	37385	--	20828	0,05	103
		м2		8,21	--	16146	--	129	--	--
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	182	1852,28	73,75	337116	13423	8000	0,14	26
		м3		21,38	11,67	3891	2124	133	0,04	7
12	С ПРАЙС ТОО "КАРАТ"	Искуственная трава Жасыл-Алан(вид изготовления тафтинговый,материал основы полипропиленн,полиэстер,струкутура нити фибрилированная,толщ нити 80 мкр.0,7к/текс,цвет зеленый высота ворса 22мм +/- 2мм с учетом работ по укладке и транспортными затратами(в комплекте линия разметки, клей латексный, лента соединительная)	910	886,99	--	807161	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-15:	Тенге			2 167 397	32 529	390 994		1 955
			Тенге			293 901	9 009			34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14 119 906**	**517 260**	**2 078 396**		**10 223**
			Тенге			**1 694 908**	**159 625**			**712**
		Стоимость строительно-монтажных работ -	Тенге			14 119 906	1 854 533			1 039
		Всего заработная плата -	Тенге			2 078 396				
		Накладные расходы -	чел.-ч				311 759			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			971 898				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			17 170 200				11 974
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**							
		ИТОГО ПО разделам:	*чел.-ч*				*2 166 293*			
		Нормативная трудоемкость -	*Тенге*							
		Сметная заработная плата -								
	СН РК 8.02-09-2002 п.40	Затраты на временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			309 064				
		Итого	Тенге			17 479 264				
	СН РК 8.02-07-2002 р8 п.4а	Затраты на зимнее удорожание2,64%х1,05=2,772%	Тенге			484 525				
	СН РК 8.02-05-2002	Разница в стоимости электроэнергии 1,56%	Тенге			272 677				

Ф-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			174 793				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на оплату доп.отпусков 0,4%	Тенге			69 917				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			18 481 175				
		Итого в ценах 2012г.-27% к-2,088	Тенге			10 418 947				
		Итого в ценах 2013г-73% к-2,234	Тенге			30 133 399				
		ИТОГО с переходным коэф	Тенге			40 552 346				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			811 047				
		ИТОГО	Тенге			41 363 393				
		НДС -12%	Тенге			4 963 607				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			46 327 000				

Заказчик:

Глав. специалист отдела оперативного управления
и приемки выполненных работ
ГУ "Управления строительства
Карагандинской области _____ Кездикбаев А.К.

Руководитель отдела оперативного управления и приемки выполненных работ
ГУ "Управления строительства
Карагандинской области _____ Кенжебаев С.Н.

Представитель технадзора
Директор ТОО "Стройтехнология" _____ Данильченко В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.