Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Форма №3

АКТ №1 от 17 июня 2013 года

выполненных работ

за период с 1 июня по 17 июня июнь 2013 г.

по объекту: Строительство деского сада на 160 мест п. Агадырь Шетского района

Договор № 65 от " 05 " июня 2013 года

№	Наименование	
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора без НДС	**88 715 829,88**
2	НДС 12%	**10 645 899,47**
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	**0**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	**0**
5	Виды выполняемых работ	**СМР**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ без НДС	**25 312 500,00**
7	НДС 12%	**3 037 500,00**
8	Сумма выполненных работ за **период с 1 по 17 июня** ***2013г без НДС***	**25 312 500,00**
9	НДС 12%	**3 037 500,00**
10	Удержания резерва 5% без НДС	**1 265 625,00**
11	НДС 12%	**151 875,00**
12	Сумма без НДС, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	**24 046 875,00**
13	НДС 12%	**2 885 625,00**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"

Зам.нач. управления строительства Карагандинской области _____ **Т.Н.Дюсенбаев.**

БИН: 060140010813
ИИК: KZ 85070102KSN3001000
БИК: KKMFZKZ2A в ГУКомитетказначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Директор _____ **С.А.Жолдыбаев**

БИН: 990840000716
ИИК: KZ 39319G010000320586
БИК: ABKZKZKX в АО "БТА Банк" КБЕ 17

2012860

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)
ЗАКАЗЧИК:ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Агропромремстрой»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- п.АГАДЫРЬ ШЕТСКОГО РАЙОНА. "СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА на 160 мест".

ДОГОВОР №65 от 05 июня 2013г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2730,66707	42,2	1,86	40,26	115238	5079	109940	33848	0,01	35
											0,04	102
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	84,453621	262,72	262,72	-	22187	22187	-	25072	1,85	156
						-		-	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2											
3	С010333-А1-2	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км -складирование м3	5489,48535	24,6	4,92	-	135041	27008	-	27008	0,1	567
						-		-	-	100	-	-
4	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы (для изъятия глины и суглинков после разработки котлована с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т	353	42,2	1,86	40,26	14897	657	14212	4376	0,01	5
						10,92		3854		97	0,04	13
5	Е0111-2-4	-Заполнить вместо залежей глины и суглинков щебеночной подготовкой с уплотнением м3	353	2700,8	531	-	953382	187443	-	230555	3,24	1144
						-			-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-2-4	-Заполнить вместо залежежей глины и суглинков щебеночной подготовкой с уплотнением	353	2700,8 / 531	- / -	953382 / 187443	- / -	230555 / 123	3,24 / -	1144 / -
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную в грунтах 2 группы м3	717,800907	134,1 / 134,1	- / -	96257 / 96257	- / -	108771 / 113	0,97 / -	698 / -
7	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м-20м м3	1674,86878	3,35 / -	3,35 / 1,16	5613 / -	5613 / 1948	1889 / 97	- / -	- / 6
8	Е0101-27-11 к=3	-Добавлять - засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	5024,60635	1,48 / -	1,48 / 0,51	7445 / -	7445 / 2583	2506 / 97	- / -	- / 8
9	Е0101-24-6	-Подсыпка грунта под полы м3	112,8096	6,01 / -	6,01 / 2,08	678 / -	678 / 235	228 / 97	- / 0,01	- / 1
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	112,8096	21,55 / 17,03	4,52 / -	2431 / 1921	509 / -	1864 / 97	0,11 / -	12 / -
11	Е0101-17-9	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки м3	2392,66969	42,2 / 1,86	40,26 / 10,92	100974 / 4450	96331 / 26126	29659 / 97	0,01 / 0,04	31 / 89
12	С010333-А1-- 2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км-для обратной засыпки м3	4665,7059	24,6 / 4,92	- / -	114776 / 22955	- / -	22955 / 100	0,1 / -	482 / -
13	Е0101-17-9	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -излишнего грунта т	309,6414	42,2 / 1,86	40,26 / 10,92	13067 / 576	12466 / 3381	3838 / 97	0,01 / 0,04	4 / 12
14	Е010333-А5-- 2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 м3	1292,15073	56,2 / -	56,2 / 11,24	72619 / -	72619 / 14524	14524 / 100	- / 0,24	- / 305

т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1654608	319814			3134
			Тенге			368534	82466			537
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1654608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	451000	-		-
		Местные материалы -	Тенге			766405	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			249818	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			507091	-	-		254
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76064	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2291401	-	-		3924
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	527064	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2291401	-	-		3924
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	527064	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	478,146	41,09	2,62	19646	1253	6763	0,07	33
				10,51	0,99	5025	473	123	-	2
		м2	47,8146	2215,25	-	105921	-	28053	2,99	143
16	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных		477	-	22808	-	123	-	-
		м3	45	302,09	197,24	13594	8876	10859	0,65	29
17	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,0 т		104,85	67,51	4718	3038	140	0,25	11
		шт	23	408,67	272,99	9399	6279	7411	0,83	19
18	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		135,68	94,48	3121	2173	140	0,36	8
		шт	92	626,36	424,53	57625	39057	45250	1,21	111
19	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т		201,83	149,49	18568	13753	140	0,61	56
		шт	95,045	16700	-	1587252	-	-	-	-
20	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона В15,W6, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	334	358,49 76,28	172,69 60,21	119736 25478	57678 20110	63823 140	0,48 0,24	159 79
22	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	233	512,56 106,88	243,37 85,08	119427 24903	56706 19824	62617 140	0,67 0,34	156 79
23	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	89	769,13 153,9	389,08 136,92	68453 13697	34628 12186	36236 140	0,94 0,55	83 49
24	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	186	1117,27 195,53	598,4 214,16	207812 36369	111303 39834	106683 140	1,18 0,91	219 169
25	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В15,W6 м3	91,331	11100 -	- -	1013774 -	- -	- -	- -	- -
26	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В15,W6 м3	199,92	10200 -	- -	2039184 -	- -	- -	- -	- -
27	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В15,W6 м3	39,872	10600 -	- -	422643 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15,W4 -монолитные вставки м3	36,3	9652,27 490,5	86,6 32,72	350377 17805	3144 1188	19943 105	3,06 0,16	111 6
29	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов м2	478,146	231,06 58,05	4,19 1,58	110480 27756	2003 755	33644 118	0,38 0,01	183 4
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности побетону стен,фундаментов м2	657,78	245,44 37,35	3,82 1,44	161446 24568	2513 947	30108 118	0,21 0,01	139 5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			6406768 224816	323439 114281			1386 468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6406768	-	-		-
		Материалы -	Тенге			161069	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	339097	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5697444	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			451391	-	-		226
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67709	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7269648	-	-		2080
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	406806	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7269648	-	-		2080
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	406806	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ								
31	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	5,5245	8113,57	66,01	44823	365	1280	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1081	138	105	0,12	1
32	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ-1 бетон В10	27	10265,85	112,36	277178	3034	30163	6,34	171
		м3		1021,5	42,44	27581	1146	105	0,21	6
33	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,252	29400	-	7409	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	E0106-18-1	-Устройство фундаментных балок	25,39	13182,92	308,99	334714	7845	49959	11	279
		м3		1757,25	116,73	44617	2964	105	0,57	14
35	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,08613	42800	-	3686	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	E0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций ограды в построечных условиях	0,715572	27935,09	9375,11	19990	6709	11906	91	65
		т		16380	2107,33	11721	1508	90	7,36	5
37	С12021-237	-Стоимость металлоконструкций ограды	0,715572	154400	-	110484	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			798285	17952			523
			Тенге			85000	5755			26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			667811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103598	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77526	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11095	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			468595	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81402	-	-		41
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12210	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44953	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			794166	-	-		519
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89736	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			130474	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1560	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13229	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110484	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11906	-	-		6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1786	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150923	-	-		76
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15015	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			945089	-	-		596
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104751	-		5042
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8859661	661206			1031
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			678350	202503			-
		Материалы -	Тенге			8729187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			264667	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	867624	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11095	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			6932444	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			249818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1039884	-	-		520
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	155983	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			586144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10355215	-	-		6523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			130474	1023606	-		-
		Материалы -	Тенге			1560	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13229	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110484	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11906	-	-		6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1786	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150923	-	-		76
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15015	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10506138	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1038621	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10506138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6871
		Заработная плата -	Тенге			-	1092076	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%				189110				
		В том числе возврат материалов от врем.зд.и сооруж.15%				28337				
		ИТОГО ПО АКТУ с временными				10695248				
		Доп.затраты при произв.работ в зим. время 2,64.1,05%				296472				
		Разница в электроэнергии 1,56%				166846				
		Затраты на выслуга лет 1%				106953				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				42781				
		ИТОГО ПО АКТУ с затратами				11308300				
		Итого по акту в ценах 2012г. к=2,08774 (27%)				6374374				
		Итого по акту в ценах 2013г. к= 2,234 (73%)				18441803				
		Итого				24816177				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				496324				
		ИТОГО ПО АКТУ с налогами				25312500				
		НДС 12%				3037500				
		ИТОГО ПО АКТУ к оплате				28350000				

ЗАКАЗЧИК:

Глав. Специалист отдела оперативного управления
и приемки выполненных работ

_____ Акатаев.Ж.Б.

Начальник отдела

_____ Нурмаганбетов Н.М.

Представитель технадзора ТОО «Стройтехнология»

_____ Данильченко В.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агропромремстрой»

_____ Жолдыбаев.С.А.