дк: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

Форма №3

чик: ТОО «Агропромремстрой»

А К Т № 4 от 20 сентября

Выполненных работ за период с 20.08.2013 г. по 20.09.2013г.

По объекту:Строительство детского сада на 160 мест п.Агадырь Шетского района

Договор №65 от «05» июня 2013год.

наименование	
ая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	88 715 829,88
С 12%	10 645 899,47
е заактированные суммы по выполненным работам без НДС	83 298 966,58
12%	9 995 875,99
ма аванса с НДС, перечисленного исполнителю	0
12%	0
а ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю без НДС	79 134 018,25
12%	9 496 082,19
выполняемых работ	СМР
фактических расходов, произведенных исполнителем, для нения указанных видов работ без НДС	88715 829,88
12%	10 645 899,47
выполненных работ без НДС за период с 20.08.2013 г. по 013г.	5 416 863,3
2%	650 023,48
ние аванса 10%	0
	0
ние резерва 5% без НДС	4 435 791,50
%	532 294,98
без НДС, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты онных работ, с учетом ранее оплаченных	5 146 020,13
%	617 522,30

ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

ль руководителя управления строительства
ской области

40010813
5070102KZN3001000
FKZ2A в ГУ Комитета казначейства Министерства Финансов РК

ТОО «Агропромремстрой»

С.А.Жолдыбаев

0000716
319G010000320586
KZKX в АО «БТА банк» КБЕ 17

Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

Форма №3

Подрядчик: ТОО «Агропромремстрой»

А К Т № 4 от 20 сентября
Выполненных работ за период с 20.08.2013 г. по 20.09.2013г.
По объекту:Строительство детского сада на 160 мест п.Агадырь Шетского района
Договор №65 от «05» июня 2013год.

№	наименование	
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	88 715 829,88
2	НДС 12%	10 645 899,47
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам без НДС	83 298 966,58
4	НДС 12%	9 995 875,99
5	Сумма аванса с НДС, перечисленного исполнителю	0
6	НДС 12%	0
7	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю без НДС	79 134 018,25
8	НДС 12%	9 496 082,19
9	Виды выполняемых работ	СМР
10	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ без НДС	88715 829,88
11	НДС 12%	10 645 899,47
12	Сумма выполненных работ без НДС за период с 20.08.2013 г. по 20.09.2013г.	5 416 863,3
13	НДС 12%	650 023,48
14	Удержание аванса 10%	0
15	12%	0
16	Удержание резерва 5% без НДС	4 435 791,50
17	НДС 12%	532 294,98
18	Сумма без НДС, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты Выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 146 020,13
19	НДС 12%	617 522,30

Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

Заместитель руководителя управления строительства
Карагандинской области _____ Дюсенбаев Т.Н.

БИН: 060140010813
ИИК: KZ 85070102KBN3001000
БИК: KKMFKZ2A в ГУ Комитета казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО «Агропромремстрой»
Директор _____ С.А.Жолдыбаев

БИН: 990840000716
ИИК: KZ 39319G010000320586
БИК:ABKZKZKX в АО «БТА банк» КБЕ 17

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управления строительства Карагандинской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"

Субподрядчик

Договор № 65 от 5 июня 2013г.

Наименование строительства и его адрес: п.АГАДЫРЬ ШЕТСКОГО РАЙОНА.РАБОЧИЙ ПРОЕКТ на "СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА на 160 мест

Наименование обьекта: КОТЕЛЬНАЯ.

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях глубиной до 3 м	м3	310,68	42,35 2,52	39,83 10,96	13156 783	12374 3404	0,02 0,04	5 12
2.	E0101-164-2)	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом и разработка грунта под оборудование	м3	25,55	262,72 262,72	-- --	6711 6711	-- --	1,85 --	47 --
3.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	336,22	9,24 --	9,24 3,00	3108 --	3108 1009	-- 0,01	-- 4
4.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	672,44	7,91 --	7,91 2,57	5319 --	5319 1727	-- 0,01	-- 7
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	63,93	134,10 134,10	-- --	8572 8572	-- --	0,97 --	62 --
6.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	149,16	6,48	6,48	966	966	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,10	--	314	0,01	1
7.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	596,64	3,20	3,20	1909	1909	--	--
					--	1,04	--	620	0,00	2
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	213,08	21,55	4,52	4591	962	0,11	23
					17,03	--	3629	--	--	--
9.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	123,14	39,75	37,82	4895	4657	0,01	2
					1,87	11,00	230	1354	0,04	5
10.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	240,12	76,60	76,60	18393	18393	--	--
					--	15,32	--	3679	0,32	77
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	123,14	3,79	3,24	466	399	0,00	0
					0,48	1,12	59	138	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								68089
		Раздел: Фундаменты								
12.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	40,88	1920,20	97,07	78506	3969	0,78	32
					112,50	36,00	4600	1472	0,18	7
13.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	3,00	358,49	172,69	1075	518	0,48	1
					76,28	60,21	229	181	0,24	1
14.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6,00	512,56	243,37	3075	1460	0,67	4
					106,88	85,08	641	510	0,34	2
15.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	46,00	769,13	389,08	35380	17898	0,94	43
					153,90	136,92	7079	6298	0,55	25
16.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	16,49	11000,00	--	181335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	24,98	10200,00	--	254776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-1-20	Устройство монолитных вставок фундаментов бетонных из бетона В15	м3	1,30	9681,50	311,32	12586	405	2,82	4
					441,00	117,61	573	153	0,57	1
19.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под оборудование из бетона В15	м3	26,96	10058,11	260,48	271167	7022	3,94	106
					614,25	89,46	16560	2412	0,35	9
20.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	69,72	134,00	--	9343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	237,25	245,44	3,82	58230	906	0,21	50
					37,35	1,44	8861	342	0,01	2
22.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	29,66	771,66	11,21	22884	332	0,20	6
					31,50	4,21	934	125	0,02	1
		Итого по разделу: Фундаменты								928358
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
23.	С151601-704	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,204	955800,00	--	992835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								992835
		ИТОГО:					1989282	80599		386
							59463	23737		156
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						94689		
		Всего накладных расходов:						94689		
		Итого с накладными						2083971		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						125038		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2209009		
		Итого с временными, 1,8 %						2248771		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,64*1,05 %						2311062		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 1,56 %						2346141		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2355134		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2377672		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						5310649		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						106213		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5416862		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						650023		
		Итого с НДС						6066886		

Глав.специалист отдела оперативного управления
и приемки выполненных работ Акатаев Ж.Б.

Начальник отдела Нурмаганбетов Н.

Представитель технадзора ТОО"Стройтехнология" Данильченко В.А

Стройтехнология

Подрядчик ТОО "Агропромстрой" Жолдыбаев С.А.

"АГРОПРОМСТРОЙ"