Форма №3

Заказчик: Комунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" Управление здравохранения Карагандинской области по ул.Бульвар-Мира 10,10а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Договор №98 от 30.05.2013года

БИН 990140002162
ИИК KZ828560000000157694
БИК KCJBKZKX
АО Банк Центр Кредит

БИН 990840000716
ИИК KZ39319G010000320586
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

АКТ№8 от 25 декабря 2013г.
приемки выполненных строительно-ремонтных работ
с 1 июня по 25 декабря 2013г
по объекту: Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП "Областная клиническая больница"

№	Наименование	
1	Общая объем работ выполняемых с начала действия договора	**225 200 000,00**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	**225 200 000**
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	**0**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	**213 940 000**
5	Виды выполняемых работ	**Капитальный ремонт**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для указанных видов работ	**225 200 000**
7	Сумма выполненных работ за ***с начала действия договора***	**225 200 000**
8	Удержания резерва 5%	**0**
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных (возврат резерва 5%)	**11 260 000**

Заказчик:
Директор
Коммунального государственного предприятия
"Областная клиническая больница"
Управление здравохранения Карагандинской области
_____ Абсуов М.Е.

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью"Агропромремстрой"
_____ Жолдыбаев С.А.

АПРС

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственн предприятие "Областная клиническая больница"

Подрядчик Товарищество с ограниченной от ственностью "Агропромремстрой

Субподрядчик

Договор №98 от 30.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП "Областная клиническая больница" по адресу Бульвар Мира 10, 10А

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т № 8

На исключение и включение строительно-монтажных работ за декабрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11

ИСКЛЮЧИТ ИЗ АКТА

РАЗДЕЛ 1. 2-2-1 Общестроительные работы вспомагательного помещения.Полуподвал

		Полы										
1	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,91	-216,86	-12,44	-14944	-857	-4936	-0,41	-28		
				-60,03	-4,67	-4137	-322	110,7	-0,02	-2		
		м2										
2	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	68,91	-1979,26	-14,65	-136391	-1010	-15479	-1,22	-84		
				-197,43	-5,49	-13605	-378	110,7	-0,03	-2		
		м2										
3	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	68,91	-189,26	-4,02	-13042	-277	-448	-0,03	-2		
				-3,78	-1,5	-260	-103	123	-0,01	-		
		м2										
		Потолок										
4	Е0162-36-4	-Очистка вручную потолков от краски	68,91	-37,04	-	-2552	-	-2412	-0,26	-18		
				-37,04	-	-2552	-	94,5	-	-		
		м2										
5	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков	68,91	-352,09	-4,93	-24263	-339	-7768	-0,64	-44		
				-117,43	-1,86	-8092	-128	94,5	-0,01	-1		

6	E0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой	м2	68,91	-30,06	-	-2071	-	-813	-0,07	-5
					-12,48	-	-860	-	94,5	-	-
7	E0115-165	-Улучшенная окраска колером масляным потолков	м2	68,91	-196,11	-2,7	-13514	-186	-7969	-0,65	-45
					-109,13	-1,01	-7520	-70	105	-0,01	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			-261398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-250
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	-44002	-		-

РАЗДЕЛ 2. 2-2-2 Общестроительные работы аптеки.Полуподвал

8	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (Дверные проемы)	м2	7,56	-365,39	-103,92	-2762	-786	-1601	-0,92	-7
					-159,65	-36,46	-1207	-276	108	-0,15	-1
9	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	м2	11	-1960	-	-21560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	комплект	5,04	-3760	-	-18950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,06	-4010	-	-72421	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (Дверные проемы)	м2	13,02	-365,39	-103,92	-4757	-1353	-2758	-0,92	-12
					-159,65	-36,46	-2079	-475	108	-0,15	-2
13	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в деревянных не рубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,56	-671,57	-39,81	-5077	-301	-1914	-1,32	-10
					-219,42	-15,05	-1659	-114	108	-0,07	-1
14	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	м2	10	-1960	-	-19600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	комплект	2,52	-3760	-	-9475	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с	м2	18,06	-4010	-	-72421	-	-	-	-

	глухими полотнами ДГ 21-9П ДГ 21-10П внутренние	м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			-247295	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-36
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-6750	-		-

РАЗДЕЛ 3. 2-2-6 Общестроительные работы приемного покоя

	Потолок								
17	Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков	м2	229	-352,09	-4,93	-80630	-1128	-25815	-0,64	-146
				-117,43	-1,86	-26891	-427	94,5	-0,01	-2
18	Е0115-165-1-1 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	229	-143,61	-3,69	-32887	-844	-14520	-0,39	-90
				-65,72	-1,37	-15050	-315	94,5	-0,01	-2
	Двери									
19	Е0110-23-2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	66,54	-365,39	-103,92	-24313	-6915	-14094	-0,92	-61
				-159,65	-36,46	-10623	-2426	108	-0,15	-10
20	Е0110-23-3 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,9	-671,57	-39,81	-12693	-752	-4786	-1,32	-25
				-219,42	-15,05	-4147	-284	108	-0,07	-1
21	С11011-790 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	м2	30	-1960	-	-58800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12062-15 -Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-13П внутренние	комплект	12,48	-3500	-	-43680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12062-4 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	31,38	-3760	-	-117989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12062-3 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	41,58	-4010	-	-166736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-632758	-	-		-366
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		

Сметная заработная плата -	Тенге				-69046	-		-

РАЗДЕЛ 4. 2-2-7 Общестроительные работы отделении общей хирургии,ОРИТ

	Потолок								
25	E0162-36-4	-Очистка вручную потолков от краски	50	-37,04	-	-1852	-	-1750	-0,26	-13
				-37,04	-	-1852	-	94,5	-	-
		м2								
26	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков	50	-319,41	-4,93	-15971	-246	-5636	-0,64	-32
				-117,43	-1,86	-5871	-93	94,5	-0,01	-
		м2								
27	E0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой	50	-30,06	-	-1503	-	-590	-0,07	-3
				-12,48	-	-624	-	94,5	-	-
		м2								
28	E0115-165-1-1	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	50	-143,61	-3,69	-7181	-184	-3170	-0,39	-20
				-65,72	-1,37	-3286	-69	94,5	-0,01	-
		м2								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	-39912	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-74
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-13467	-	-

РАЗДЕЛ 5. Фундаменты-1-7 Общестроительные работы переход 2 этажа

	Дверные проемы								
29	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в деревянных стенах, площадь проема до 3 м2	10,46	-671,57	-39,81	-7025	-416	-2649	-1,32	-14
				-219,42	-15,05	-2295	-157	108	-0,07	-1
		м2								
30	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	-1960	-	-1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	-12331	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-2850	-	-

РАЗДЕЛ 6. 2-2-7 Общестроительные работы отделении общей хирургии,ОРИТ

	Дверные проемы								
31	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,5	-365,39	-103,92	-4567	-1299	-2648	-0,92	-12
				-159,65	-36,46	-1996	-456	108	-0,15	-2
		м2								
32	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	-1960	-	-9800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
33	C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П;	12,5	-3760	-	-47000	-	-	-	-

ДГ 24-10П; ДГ 24-12П
внутренние

м2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	-67856	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-2849	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	-1068386	-16894			-669
	----	--------	--------			--------
	Тенге	-114607	-6093			-27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-1068386	-	-		-
Материалы -	Тенге	-169428	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-120700	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-660391	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-107066	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-121755	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-18263	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-71409	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-1261550	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-		-756
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-138963	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-1261550	-	-		-756
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-138963	-		

ВКЛЮЧИТЬ В АКТ

Сметная стоимость	1261,551 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1086 чел.-ч
Сметная заработная плата	206,611 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 2-2-2 Общестроительные работы аптеки.Полуподвал								
		Дверные проемы								
1	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	9,6	352,5	25,51	3384	245	1574	0,86	8
				142,88	8,91	1372	86	108	0,04	-
2	С12061-190 Изм. и	-Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, м2	9,6	10900	-	104640	-	-	-	-

доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой		-	-	-	-	-	-	
		м2							
	Дверные проемы								
3 Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
			272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
		м2							
4 С12022-1	-Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	Устройство подпольных каналов с люками								
5 Е0109-53-2	-Монтаж металлического каркаса	0,047	9850,48	1162,95	463	55	316	46,6	2
			7357,5	108	346	5	90	0,53	-
		т							
6 С12021-41	-Конструкции стальные из уголков 25х25х4	0,047	147100	-	6914	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
7 Е0111-35-3	-Устройство покрытий из плит древесноволокнистых в два слоя	11,87	126,74	4,86	1504	58	1180	0,5	6
			78,98	1,82	937	22	123	0,01	-
		м2							
8	-Плита OSB	23,74	1090	-	25877	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
9 Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,87	123,63	4,9	1467	58	881	0,38	5
			58,5	1,85	694	22	123	0,01	-
		м2							
10	-Линолеум TARKETT SITY 2мм коммерческий	11,87	559	-	6635	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			192227	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
Сметная заработная плата -		Тенге			-	4781	-		-

РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы оперативно-хозяйственной части /2-2-4/

	Внутренняя отделка стен								
11 Е0115-36-1	-Облицовка вентиляционных коробов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	46,24	883,04	4,85	40832	224	10889	1,29	60
			222,86	1,41	10305	65	105	0,01	-
		м2							
12 Е0111-40-1	-Устройство порожков	124	27,36	0,16	3393	20	2478	0,09	11
			16,18	0,07	2006	9	123	-	-
		м							
13	-Порожек	124	235	-	29140	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
14 Е0115-252-2	-Оклейка стен обоями под окраску	55	732,63	0,18	40294	10	7904	0,8	44

			136,8	0,07	7	4	4	105	-
	м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			026	-	-		126
Норма ная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	23104	-		

РАЗДЕЛ 3. 2-2-6 Общестроительные работы приемного покоя

15 Е0162-36-4	-Очистка вручную потолков от краски	Потолок 138,13	37,04	-	5116	-	4835	0,26	35
			37,04	-	5116	-	94,5	-	-
	м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			10548	-	-		38
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	5842	-		

РАЗДЕЛ 4. 2-2-7 Общестроительные работы отделении общей хирургии,ОРИТ

16 Е0115-252-2-	Оклейка стен обоями под окраску	Внутренняя отделка 86,8	732,63	0,18	63592	16	12474	0,8	69
			136,8	0,07	11874	6	105	-	-
	м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			80630	-	-		76
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	13751	-		

РАЗДЕЛ 5. Фундаменты-1-7 Общестроительные работы переход 2 этажа

17 Е0115-252-2-	Оклейка стен обоями под окраску	Внутренняя отделка 468,2	732,63	0,18	343015	84	67287	0,8	375
			136,8	0,07	64050	33	105	-	-
	м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			434920	-	-		408
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	74176	-		

РАЗДЕЛ 6. Вентиляция внутренняя

18 Е0116-15-3	-Установка клапанов обратных диам. 32 мм	Обвязка теплообменника (горячая вода) 3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
			447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
	1шт								
19	-Обратный клапан К-1039400354	3	487	-	1461	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
20 Е0116-15-3	-Установка клапанов обратных диам. 25 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
			447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
	1шт								
21	-Обратный клапан К-1039400353	3	350	-	1050	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
22 Е0116-15-3	-Установка вентилей диам. 32	21	891,93	90,13	18731	1893	12943	2,6	55
			447,75	33,75	9403	709	128	0,16	3
	1шт								
23	-Вентиль диам. 32	21	875,52	-	18386	-	-	-	-

24	Е0116-15-3	-Установка сетчатого фильтра диам. на 32	шт	3	- 891,93 447,75	- 90,13 33,75	- 2676 1343	- 270 101	- 1849 128	- 2,6 0,16	- 8 -
25		-Сетчатый фильтр 400304	1шт	3	1097,35	-	3292	-	-	-	-
26	Е0116-15-3	-Установка сетчатого фильтра диам. на 25	шт	3	- 891,93 447,75	- 90,13 33,75	- 2676 1343	- 270 101	- 1849 128	- 2,6 0,16	- 8 -
27		-Сетчатый фильтр 400303	1шт	3	474,05	-	1422	-	-	-	-
28	Ц0107-218-1	-Насосный агрегат	шт	3	- 5925 4568	- 388 29,3	- 17775 13704	- 1164 88	- 12413 90	- 27 0,17	- 81 1
29		-Насос UP BAssiC 32-5 180 1х230в 50гц	шт	3	7554,38	-	22663	-	-	-	-
30	Е0118-22-3	-Установка манометров	шт	6	- 958,45 56,25	- 1,57 -	- 5751 338	- 9 -	- 432 128	- 0,31 -	- 2 -
31		-Манометр МПЗ-Уф 0-16,0 кгс/см2 кл т 1,5	комплект	6	893,62	-	5362	-	-	-	-
32	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт	6	- 63 54	- - -	- 378 324	- - -	- 415 128	- 0,31 -	- 2 -
33		-Термометр ТБЛ-80(0...150С) L50мм кл т 1,5	комплект	6	875,98	-	5256	-	-	-	-
34	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	шт	12	- 422,48 52,2	- 3,96 1,49	- 5070 626	- 48 18	- 825 128	- 0,3 0,01	- 4 -
35	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	12	- 422,48 52,2	- 3,96 1,49	- 5070 626	- 48 18	- 825 128	- 0,3 0,01	- 4 -
36	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	м	12	- 377	- -	- 4524	- -	- -	- -	- -
37		-Отвод на 32	шт	18	- 153,02	- -	- 2754	- -	- -	- -	- -
38		-Сгон в сборе 32	шт	10	- 190	- -	- 1900	- -	- -	- -	- -
39		-Сгон в сборе 25	шт	8	- 168	- -	- 1344	- -	- -	- -	- -

		шт		-	-		-	-	-	-
	Вытяжная система в полуподвальном помещении (автоклавная)									
40	Е0120-3-1 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1797,88 / 247,5	13,16 / 4,93	968 / 3713	197 / 74	4847 / 128	1,5 / 0,02	23 / -
		м2							
41	ПРАЙС-ЛИСТ -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 200х100мм	15	1079 / -	- / -	16185 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2							
42	Е0120-14-6 -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	6	246,13 / 175,5	5,38 / 2,25	1477 / 1053	32 / 14	1365 / 128	1,06 / 0,01	6 / -
		шт							
43	ПРАЙС-ЛИСТ -Клапан обратный КО 100	1	3122,74 / -	- / -	3123 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт							
44	ПРАЙС-ЛИСТ -Клапан обратный КО 315	1	3527,19 / -	- / -	3527 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт							
45	ПРАЙС-ЛИСТ -Клапан КВ 125	1	331,09 / -	- / -	331 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт							
46	ПРАЙС-ЛИСТ -Клапан КВ 200	3	480,64 / -	- / -	1442 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт							
47	Е0120-30-1 -Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	4,5	14,48 / 8,53	1,2 / 0,45	65 / 38	5 / 2	52 / 128	0,05 / -	- / -
		кг							
48	ПРАЙС-ЛИСТ -Крепления воздуховодов	4,5	4938,06 / -	- / -	22221 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		кг							
49	Е0120-32-1 -Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	678,73 / 650,25	28,48 / 11,25	1357 / 1301	57 / 22	1693 / 128	3,65 / 0,05	7 / -
		шт							
50	ПРАЙС-ЛИСТ -Вентилятор ВК 100	1	5361,33 / -	- / -	5361 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт							
51	ПРАЙС-ЛИСТ -Вентилятор ВК 315	1	15989,92 / -	- / -	15990 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт							
52	Е0120-32-1 -Установка симисторный регулятор т	2	678,73 / 650,25	28,48 / 11,25	1357 / 1301	57 / 22	1693 / 128	3,65 / 0,05	7 / -
		шт							
53	ПРАЙС-ЛИСТ -Регулятор	2	4938,06 / -	- / -	9876 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт							
	Материалы для креплений								
54	ПРАЙС-ЛИСТ -Силикон	4	352,72 / -	- / -	1411 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт							
55	ПРАЙС-ЛИСТ -Пена монтажная	2	411,15 / -	- / -	822 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт							
56	ПРАЙС-ЛИСТ -Сткоч фальгированный	3	705,44 / -	- / -	2116 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

57	ПРАЙС-ЛИСТ -Шпилька	шт	10	-	-	706	-	-	-	-
				70,6	-	-	-	-	-	-
58	ПРАЙС-ЛИСТ -Анкер	м	20	-	-	-	-	-	-	-
				28,5	-	570	-	-	-	-
59	ПРАЙС-ЛИСТ -Полоса монтажная	шт	7	-	-	-	-	-	-	-
				58,78	-	411	-	-	-	-
60	ПРАЙС-ЛИСТ -Болт, гайка	м	180	-	-	-	-	-	-	-
				22,18	-	3992	-	-	-	-
61	Е0146-26-16-Пробивка отверстий в кирпичных стенах	шт	6	-	-	-	-	-	-	-
				499,74	242,43	2998	1455	2246	1,24	7
				231,75	142,64	1391	856	100	0,23	1
62	Е0169-8-1 -Заделка отверстий в кирпичных стенах	отверст.	6	898,94	36,3	5394	218	1844	2,27	14
				335,48	6,08	2013	36	90	0,03	-
63	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	отверст.	7,1	358,58	3,43	2546	24	559	0,46	3
				73,73	1,31	523	9	105	0,01	-
64	Е0115-165-1-Улучшенная окраска колером масляным стен	м2	7,1	165,65	1,61	1176	11	665	0,53	4
				88,65	0,61	629	4	105	-	-
65	Ц01403-25-1-Пусконаладочные работы по подключению оборудования 5	м2	1	26783,99	-	26784	-	20088	101	101
				26783,99	-	26784	-	75	-	-
		система								-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		380241	-	-		394
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	81962	-		

РАЗДЕЛ 7. Вентиляция наружная

66	Е0108-13-5 -Устройство наружного короба из кирпича		2,16	2076,19	291,91	4485	631	2196	4,45	10
				751,5	110,25	1623	238	118	0,53	1
67	С143007-9 -Кирпич силикатный лицевой неокрашенный, 250x120x65 мм, М-150	м3	0,000437	14900	-	7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0109-53-2 -Монтаж металлического каркаса	1000шт	0,0453	9850,48	1162,95	446	53	304	46,6	2
				7357,5	108	333	5	90	0,53	-
69	С12021-41 -Конструкции стальные из уголков 50x50x5	т	0,0453	147100	-	6664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0109-53-2 -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0497	9850,48	1162,95	490	58	334	46,6	2
				7357,5	108	366	5	90	0,53	-
		т								

71 ПРАЙС-ЛИСТ -Лист оцинкованный	т	0,0497	78538,73	-	3	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
ИТОГО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			19958	-	-	17
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2996	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1261551	-	-	1086
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	206611	-	-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			-	-	-	329
Нормативная трудоемкость -		чел(	329)		-	-	-	-
Сметная заработная плата -		Тен(	67648)		-	67648	-	-

Заказчик:
Директор:
Коммунального государственного предприятия
«Областная клиническая больница»
Управления здравоохранения
Карагандинской области

_____Абеуов М.Е.

Принял: инженер-строитель_____Мункебаев Е.У.

Технадзор(ИП Кенжетаев)_____Кенжетаев Б.Т.

Подрядчик:
Директор:
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Агропромремстрой»

_____Жолдыбаев С.А.

Сдал:нач.участка_____Прокшина Т.Ф.

Счет-фактура № 00030 от 26 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау, ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №98 от 30.05.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Б-Мира, дом № 10, корпус 10А

государство, регион, область, город, район

Пос[illegible]а товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления: ф№2,3

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау, ул.Шахтеров 8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990140002162, Комунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" по ул.Бульвар-Мира 10,10а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Комунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" по ул.Бульвар-Мира 10,10а

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140002162,

ИИК получателя: KZ828560000000157694, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП "Областная клиническая больница"	шт	1	50 937 333,93	50 937 333,93	12%	6 112 480,07	57 049 814,00	0	
Всего по счету:					**50 937 333,93**		**6 112 480,07**	**57 049 814,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кульдыбаева К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

Заказчик: Комунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" Управление здравохранения Карагандинской области по ул.Бульвар-Мира 10,10а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Договор №98 от 30.05.2013года

БИН 990140002162
ИИК KZ828560000000157694
БИК KCJBKZKX
АО Банк Центр Кредит

БИН 990840000716
ИИК KZ39319G010000320586
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

АКТ№4 от 25 сентября 2013г.
приемки выполненных строительно-ремонтных работ
с 26 августа по 25 сентября 2013 г.
по объекту: Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП "Областная клиническая больница"

№	Наименование	
1	Общая объем работ выполняемых с начала действия договора	**225 200 000,00**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	**61 665 854**
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	**0**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	**58 582 561**
5	Виды выполняемых работ	**Капитальный ремонт**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для указанных видов работ	**118 715 668**
7	Сумма выполненных работ за *с 26 августа по 25 сентября 2013г*	**57 049 814**
	Удержания резерва 5%	**2 852 491**
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**54 197 323**

Заказчик:
Директор
Коммунального государственного предприятия
"Областная клиническая больница"
Управление здравохранения Карагандинской области
_____ Абеуов М.Е.

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью"Агропромремстрой"
_____ Жолдыбаев С.А.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"

Субподрядчик
Договор №98 от 30.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП "Обласная клиническая больница" г.Караганда Бульвар Мира 10

Наименование обьекта: Общестроительные работы по блоку №2

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. 2-2-1 Общестроительные работы вспомагательного помещения.Полуподвал										
1	E0115-64-3	Внутреняя отделка стен -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм стен	1429,47	286,11	4,29	408981	6129	116750	0,52	748		
				84,79	1,64	121204	2341	94,5	0,01	11		
2	E0115-176-4	м2 -Покрытие стен грунтовкой	1498,86	30,06	-	45052	-	17673	0,07	102		
				12,48	-	18702	-	94,5	-	-		
3	E0115-17-1	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	150,51	1911,54	2,63	287705	395	54608	2,3	346		
				382,95	0,99	57638	149	94,5	-	1		
4	E0115-17-2	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки	17,5	2571,37	5,26	44999	92	7136	2,62	46		
				429,53	2	7517	35	94,5	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плиток туалетного гарнитура по дереву								
		м2								
5	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 7мм оконных и дверных откосов плоских	59,17	367,37	7,65	21737	453	9254	0,93	55
				162,6	2,9	9621	172	94,5	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			808475	7069			1297
			Тенге			214682	2696			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			808475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			274594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	217377	-		-
		Местные материалы -	Тенге			312130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			205422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30813	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1074730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1074730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248191	-		-
		РАЗДЕЛ 2. 2-2-2 Общестроительные работы аптеки.Полуподвал								
		Внутреняя отделка стен								
6	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 7мм стен	440,73	286,11	4,29	126096	1890	35996	0,52	231
				84,79	1,64	37369	722	94,5	0,01	3
		м2								
7	Е0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой	351,39	30,06	-	10562	-	4143	0,07	24
				12,48	-	4384	-	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			136658	1890			255
			Тенге			41754	722			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42475	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			86784	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6021	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48496	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48496	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 2-2-3 Общестроительные работы паталого-анатомического отделения								
		Внутреняя отделка стен								
8	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	556,18	286,11	4,29	159127	2385	45425	0,52	291
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	47158	911	94,5	0,01	4
		м2								
9	E0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой	519,83	30,06	-	15625	-	6129	0,07	35
		м2		12,48	-	6486	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			174752	2385			326
			Тенге			53644	911			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54555	-		-
		Местные материалы -	Тенге			109517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			239885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62288	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			239885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62288	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Общестроительные работы оперативно-хозяйственной части /2-2-4/								
		Внутренняя отделка стен								
10	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	223,98	286,11	4,29	64082	960	18293	0,52	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 7мм стен		84,79	1,64	18991	367	94,5	0,01	2
11	E0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой м2	232,06	30,06	-	6975	-	2736	0,07	16
				12,48	-	2896	-	94,5	-	-
12	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	59,76	1911,54	2,63	114233	157	21682	2,3	137
				382,95	0,99	22885	59	94,5	-	-
13	E0115-17-2	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по дереву м2	6,84	2571,37	5,26	17588	36	2789	2,62	18
				429,53	2	2938	14	94,5	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	202879	1153			288
	Тенге	47710	439			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	202879	-	-		-
Материалы -	Тенге	102388	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48149	-		-
Местные материалы -	Тенге	51628	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	45501	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6825	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14903	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	263283	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		313
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54974	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	263283	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		313
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54974	-		-

РАЗДЕЛ 5. 2-2-5 Общестроительные работы клинико-диагностической лаборатории

14	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм стен Внутренняя отделка	1405,86	286,11	4,29	402226	6028	114822	0,52	736
				84,79	1,64	119202	2302	94,5	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0115-176-4-	Покрытие стен грунтовкой м2	1327,09	30,06	-	39889	-	15648	0,07	90
		м2		12,48	-	16559	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			442115	6028			826
			Тенге			135761	2302			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			442115	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138063	-		-
		Местные материалы -	Тенге			276828	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			606940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157633	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			606940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157633	-		-

РАЗДЕЛ 6. 2-2-6 Общестроительные работы приемного покоя

16	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм стен Внутренняя отделка	1331,87	286,11	4,29	381057	5710	108779	0,52	697
				84,79	1,64	112929	2181	94,5	0,01	10
17	Е0115-176-4-	Покрытие стен грунтовкой м2	1575,91	30,06	-	47368	-	18582	0,07	107
				12,48	-	19663	-	94,5	-	-
18	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	376,44	220,96	2,5	83177	943	38411	0,65	245
				107,64	0,34	40520	127	94,5	0,05	20
19	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	278,58	1911,54	2,63	532515	731	101075	2,3	641
				382,95	0,99	106682	275	94,5	-	1
20	Е0115-17-2	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и м2	97,86	2571,37	5,26	251634	515	39906	2,62	257
				429,53	2	42033	196	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1295752	7899			1946
			Тенге			321828	2779			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1295752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			619627	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	324606	-		-
		Местные материалы -	Тенге			346397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			306753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1698655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370619	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1698655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370619	-		-
		РАЗДЕЛ 7. 2-2-7 Общестроительные работы отделении общей хирургии,ОРИТ								
21	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2 1371,7	258,09	2,45	354027	3358	181184	0,7	964
				125,24	0,56	171785	772	105	0,03	45
22	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм стен	м2 2026,4	286,11	4,29	579767	8688	165503	0,52	1061
				84,79	1,64	171817	3318	94,5	0,01	16
23	Е0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой	м2 2684,6	30,06	-	80692	-	31655	0,07	182
				12,48	-	33497	-	94,5	-	-
24	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 165,97	126,5	2,01	20995	334	9495	0,36	59
				59,78	0,76	9921	127	94,5	-	1
25	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен,столбов ,пилястр и откосов без установок плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2 658,2	1911,54	2,63	1258172	1728	265343	2,3	1514
				382,95	0,99	252058	650	105	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Полы								
26	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	65,05	341,15	23,03	22192	1498	7740	0,48	31
				98,84	8,64	6430	562	110,7	0,04	3
		м2								
27	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	65,05	225,28	11,31	14654	736	4517	0,29	19
				58,48	4,25	3804	276	110,7	0,02	1
		м2								
28	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	667,7	216,86	12,44	144798	8305	47826	0,41	273
				60,03	4,67	40082	3121	110,7	0,02	15
		м2								
29	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	667,7	190,83	5,03	127417	3355	4599	0,03	20
				4,35	1,87	2902	1252	110,7	0,01	6
		м2								
		Потолок								
30	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков	514,8	319,41	4,93	164433	2535	58032	0,64	328
				117,43	1,86	60451	959	94,5	0,01	5
		м2								
31	Е0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой	514,8	30,06	-	15474	-	6070	0,07	35
		м2		12,48	-	6423	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2782621	30537			4486
			Тенге			759171	11037			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2782621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1027976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	770208	-		-
		Местные материалы -	Тенге			964937	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			781965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213875	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3778461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4972
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	887503	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3778461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4972
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	887503	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. 2-2-8 Общестроительные работы отделении общей микрохирургии								
		Внутренняя отделка								
32	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	63,35	1024,89	67,78	64927	4294	39249	3,85	244
				644,33	11,29	40818	715	94,5	0,06	4
		м2								
33	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	121,53	1816,91	17,38	220810	2112	49425	2,21	268
				370,01	6,55	44968	796	108	0,03	4
		м2								
34	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	247,5	220,96	2,5	54687	620	25255	0,65	161
				107,64	0,34	26641	84	94,5	0,05	13
		м2								
35	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	764,4	258,09	2,45	197287	1872	90871	0,7	537
				125,24	0,56	95730	430	94,5	0,03	25
		м2								
36	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм стен	764,4	286,11	4,29	218700	3277	62431	0,52	400
				84,79	1,64	64813	1252	94,5	0,01	6
		м2								
37	Е0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой	1011,9	30,06	-	30415	-	11932	0,07	69
				12,48	-	12626	-	94,5	-	-
		м2								
38	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен,столбов ,пилястр и откосов без установок плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	247,5	1911,54	2,63	473105	650	89798	2,3	569
				382,95	0,99	94780	244	94,5	-	1
		м2								
		Полы								
39	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	36,37	341,15	23,03	12408	837	4327	0,48	17
				98,84	8,64	3595	314	110,7	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	36,37	225,28	11,31	8193	411	2526	0,29	10
				58,48	4,25	2127	155	110,7	0,02	1
41	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м2	19,79	2350,95	-	46525	-	14864	3,73	74
				610,65	-	12085	-	123	-	-
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	197,9	216,86	12,44	42917	2461	14175	0,41	81
				60,03	4,67	11880	925	110,7	0,02	5
43	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	197,9	192,74	6,28	38143	1243	1448	0,03	7
				5	2,34	989	464	99,63	0,01	2
44	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	197,9	1979,26	14,65	391696	2899	44455	1,22	241
				197,43	5,49	39072	1086	110,7	0,03	5
45	Е0111-35-3	-Устройство покрытий из плит древесноволокнистых м2	192,8	110,03	6,08	21214	1171	19871	0,57	110
				90,83	2,28	17511	439	110,7	0,01	2
46		-Плита OSB-3 10 мм влагостойкая м2	196,656	1090	-	214355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0115-64-4	Потолок -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков м2	155,8	319,41	4,93	49764	767	17563	0,64	99
				117,43	1,86	18295	290	94,5	0,01	1
48	Е0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой м2	155,8	30,06	-	4683	-	1837	0,07	11
				12,48	-	1944	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2089829	22615			2899
			Тенге			487874	7193			71
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2089829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			897710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	495067	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			214355	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			467275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			490026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2734646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	568571	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2734646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	568571	-		-
		РАЗДЕЛ 9. 2-2-8 Дополнительные работы отделении общей микрохирургии								
49	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	2,7	250,04	23,78	675	64	635	1,52	4
		м2		226,26	8,98	611	24	100	0,04	-
50	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,7	537,52	23,97	1451	65	797	1,59	4
		м2		265,62	7,73	717	21	108	0,04	-
51	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,7	5240	-	14148	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	4,5	2719,44	399,69	12237	1799	11387	15,88	71
		м3		2319,75	63	10439	283	106,2	0,54	2
53	Е0155-9-11	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	19,62	1345,75	53,03	26404	1040	6562	2,15	42
		м2		305,93	8,98	6002	176	106,2	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			54916	2968			122
			Тенге			17769	505			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54916	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1255	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18274	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14148	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18775	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2907	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4458	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21181	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			78754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21181	-		-

РАЗДЕЛ 10. 2-2-9 Общестроительные работы планого операционого блока

		Внутренняя отделка								
54	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	51,45	1816,91	17,38	93480	894	20924	2,21	114
				370,01	6,55	19037	337	108	0,03	2
		м2								
55	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	84,71	1024,89	67,78	86818	5742	52483	3,85	326
				644,33	11,29	54581	956	94,5	0,06	5
		м2								
56	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1100,7	220,96	2,5	243207	2756	112314	0,65	716
				107,64	0,34	118479	371	94,5	0,05	58
		м2								
57	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	305,5	258,09	2,45	78848	748	36317	0,7	215
				125,24	0,56	38259	172	94,5	0,03	10
		м2								
58	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм стен	356,95	286,11	4,29	102126	1530	29153	0,52	187
				84,79	1,64	30266	585	94,5	0,01	3
		м2								
59	Е0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой	1406,2	30,06	-	42267	-	16581	0,07	95
		м2		12,48	-	17546	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен,столбов ,пилястр и откосов без установок плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	893,59	1911,54	2,63	1708129	2346	360237	2,3	2055
				382,95	0,99	342200	882	105	-	4
		м2								
		Полы								
61	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	61,97	341,15	23,03	21141	1427	7373	0,48	30
				98,84	8,64	6125	535	110,7	0,04	3
		м2								
62	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	61,97	225,28	11,31	13960	701	4303	0,29	18
				58,48	4,25	3624	263	110,7	0,02	1
		м2								
63	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	486,2	216,86	12,44	105438	6047	34826	0,41	199
				60,03	4,67	29187	2273	110,7	0,02	11
		м2								
64	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	486,2	190,83	5,03	92782	2443	3349	0,03	15
				4,35	1,87	2114	912	110,7	0,01	4
		м2								
65	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	437	1979,26	14,65	864938	6402	98164	1,22	533
				197,43	5,49	86278	2398	110,7	0,03	12
		м2								
66	Е0111-35-3	-Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	114,2	110,03	6,08	12566	694	11770	0,57	65
				90,83	2,28	10372	260	110,7	0,01	1
		м2								
67		-Плита OSB-3 10 мм влагостойкая	116,484	1090	-	126968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Потолок								
68	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков	551,2	319,41	4,93	176060	2715	62136	0,64	351
				117,43	1,86	64725	1027	94,5	0,01	5
		м2								
69	Е0115-176-4	-Покрытие стен грунтовкой	551,2	30,06	-	16568	-	6499	0,07	37
		м2		12,48	-	6878	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3785294	34445			4956
			Тенге			829671	10971			120
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3785294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2150563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	840643	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126968	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			643648	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			856430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	128464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4920227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	969107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4920227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	969107	-		-

РАЗДЕЛ 11. 2-2-11 Вентиляция

СИСТЕМА П1

70	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	6750	-	6750	-	8640	40,1	40
				6750	-	6750	-	128	1,84	2
71	ПРАЙС-ЛИСТ	-Приточная установка L 6900м3/час, Р шт	1	685575,09	-	685575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0120-13-1	-Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм шт	55	168,75	-	9281	-	11880	1,03	57
				168,75	-	9281	-	128	0,01	1
73	ПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан КП100(Диффузор ДПУ-100) шт	17	211,44	-	3594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	ПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан КП125(Диффузор ДПУ-125) шт	10	260,23	-	2602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	ПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан КП160(Диффузор ДПУ-150) шт	1	297,57	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	ПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан КП200(Диффузор ДПУ-200) шт	27	377,78	-	10200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт 1	229,5	-	230	-	294	1,39	1
				229,5	-	230	-	128	0,05	-
78	ПРАЙС-ЛИСТ	-Решетка воздухозаборная 600х600мм	шт 1	5779,51	-	5780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных размером 100х200 мм	шт 1	177,75	-	178	-	228	1,07	1
				177,75	-	178	-	128	0,03	-
80	ПРАЙС-ЛИСТ	-Решетка пластиковая 200х100	шт 1	638,76	-	639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт 22	175,5	-	3861	-	4942	1,06	23
				175,5	-	3861	-	128	0,01	-
82	ПРАЙС-ЛИСТ	-Дроссель-клапан 200х100	шт 11	1297,11	-	14268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	ПРАЙС-ЛИСТ	-Дроссель-клапан 200х150	шт 11	1297,11	-	14268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0120-13-15	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт 3	670,5	-	2012	-	2575	4,02	12
				670,5	-	2012	-	128	0,02	-
85	ПРАЙС-ЛИСТ	-Огнезадерживающий клапан 300х300	шт 2	11737,29	-	23475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	ПРАЙС-ЛИСТ	-Огнезадерживающий клапан 400х400	шт 1	12904,56	-	12905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 28,9	247,5	-	7153	-	9156	1,54	45
				247,5	-	7153	-	128	0,02	1
88	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды гибкие диаметром 125мм	м2 11,6	554,48	-	6432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды гибкие диаметром 160мм	м2 0,3	628,41	-	189	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
90	ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Воздуховоды гибкие диаметром 200мм	17	702,34	-	11940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0120-3-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	124,44	247,5	-	30799	-	39423	1,54	192
				247,5	-	30799	-	128	0,02	3
92	ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 200х100мм	124,44	813,23	-	101199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	65,2	227,25	-	14817	-	18965	1,41	92
				227,25	-	14817	-	128	0,02	1
94	ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 200х150мм	35,7	813,23	-	29032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 200х200мм	17,2	813,23	-	13988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 250х250мм	12,3	813,23	-	10003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0120-3-9	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,74	227,25	-	3804	-	4869	1,41	24
				227,25	-	3804	-	128	0,02	-
98	ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 250х200мм	16,74	813,23	-	13614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	64,24	196,88	-	12648	-	16189	1,22	78
				196,88	-	12648	-	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
100	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 300x250мм	15,84	924,13	-	14638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
101	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 300x300мм	42	924,13	-	38813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 400x400мм	6,4	924,13	-	5914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
103	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	46,8	147,83	-	6918	-	8856	0,92	43
				147,83	-	6918	-	128	0,02	1
		м2								
104	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 500x500мм	6	1035,02	-	6210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
105	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 600x600мм	40,8	1035,02	-	42229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
106	Е0126-12-5	-Изоляция фасонных поверхностей	11	160,91	-	1770	-	1369	0,69	8
				124,43	-	1369	-	100	0,09	1
		м2								
107	ПРАЙС-ЛИСТ	-Минвата URSA фольгированная М25ф	11	295,72	-	3253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
108	Е0120-30-1	-Установка металлоконструкций под вентиляционное оборудование	58	8,53	-	495	-	633	0,05	3
				8,53	-	495	-	128	-	-
		кг								
109	ПРАЙС-ЛИСТ	-Крепление воздуховодов	58	89,46	-	5188	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА П2								
110	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения	1	6750	-	6750	-	8640	40,1	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производительностью до 10 тыс. м3-час		6750	-	6750	-	128	1,84	2
111	ПРАЙС-ЛИСТ	-Приточная установка L 7040м3/час, Р	шт 1	726879,55	-	726880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	ПРАЙС-ЛИСТ	-Соединительный комплект	шт 1	227261,9	-	227262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Ц0107-35-2	-Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.7 т	к-т 1	5850	-	5850	-	5265	32	32
				5850	-	5850	-	90	-	-
114	ПРАЙС-ЛИСТ	-Наружный блок секции воздухоохладителя	шт 1	587746,29	-	587746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0120-45-1	-Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	к-т 7	1683	-	11781	-	15080	9,32	65
				1683	-	11781	-	128	0,16	1
116	ПРАЙС-ЛИСТ	-Модуль воздухораспределительный МВ-Г 003	шт 4	34872,95	-	139492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	ПРАЙС-ЛИСТ	-Модуль воздухораспределительный МВ-Г 06	шт 1	37223,93	-	37224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	ПРАЙС-ЛИСТ	-Модуль воздухораспределительный МВ-Г 302	шт 1	47019,7	-	47020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	ПРАЙС-ЛИСТ	-Модуль воздухораспределительный МВ-Г 05	шт 1	41142,24	-	41142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт 1	229,5	-	230	-	294	1,39	1
				229,5	-	230	-	128	0,05	-
121	ПРАЙС-ЛИСТ	-Решетка воздухозаборная 600х600мм	шт 1	5779,51	-	5780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных	шт 4	175,5	-	702	-	899	1,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм		175,5	-	702	-	128	0,01	-
123	ПРАЙС-ЛИСТ	шт -Дроссель-клапан 200х200	2	1297,11	-	2594	-	-	-	-
124	ПРАЙС-ЛИСТ	шт -Дроссель-клапан 250х250	2	1515,57	-	3031	-	-	-	-
125	Е0120-14-7	шт -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	3	198	-	594	-	760	1,18	4
				198	-	594	-	128	0,01	-
126	ПРАЙС-ЛИСТ	шт -Дроссель-клапан 300х250	2	1563,63	-	3127	-	-	-	-
127	ПРАЙС-ЛИСТ	шт -Дроссель-клапан 300х300	1	1681,92	-	1682	-	-	-	-
128	Е0120-3-3	шт -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27,32	227,25	-	6208	-	7947	1,41	39
				227,25	-	6208	-	128	0,02	1
129	ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 200х200мм	12,32	813,23	-	10019	-	-	-	-
130	ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 250х250мм	15	813,23	-	12199	-	-	-	-
131	Е0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21,04	196,88	-	4142	-	5302	1,22	26
				196,88	-	4142	-	128	0,02	-
132	ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 300х250мм	12,32	924,13	-	11385	-	-	-	-
133	ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 300х300мм	1,8	924,13	-	1663	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 400х300мм м2	1,96	924,13	-	1811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 400х400мм м2	4,96	924,13	-	4584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	106,38	147,83	-	15726	-	20129	0,92	98
				147,83	-	15726	-	128	0,02	2
137	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 500х400мм м2	9,18	1035,02	-	9502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 600х600мм м2	97,2	1035,02	-	100604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	Е0126-12-5	-Изоляция фасонных поверхностей м2	9	160,91	-	1448	-	1120	0,69	6
				124,43	-	1120	-	100	0,09	1
140	ПРАЙС-ЛИСТ	-Минвата URSA фольгированная М25ф м2	9	295,72	-	2661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0120-30-1	-Установка металлоконструкций под вентиляционное оборудование м2	25	8,53	-	213	-	273	0,05	1
				8,53	-	213	-	128	-	-
142	ПРАЙС-ЛИСТ	-Крепление воздуховодов кг	25	89,46	-	2236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА П3								
143	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	6750	-	6750	-	8640	40,1	40
				6750	-	6750	-	128	1,84	2
144	ПРАЙС-ЛИСТ	-Приточная установка L шт	1	538381,48	-	538381	-	-	-	-