АПРС

Счет-фактура № 00000000027 от 27 августа 2013 г.

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №98 от 30.05.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Б-Мира, дом № 10, корпус 10А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления: ф№2,3

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990140002162, Комунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" по ул.Бульвар-Мира 10,10а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Комунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" по ул.Бульвар-Мира 10,10а

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140002162,

ИИК получателя: KZ828560000000157694, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП "Областная клиническая больница"	шт	1	28 354 486,61	28 354 486,61	12%	3 402 538,39	31 757 025,00	0	
Всего по счету:					**28 354 486,61**		**3 402 538,39**	**31 757 025,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кульдыбаева К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие «Областная клиническая больница»
Управление здравоохранения Карагандинской области.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Агропромремстрой»

Договор № 98 от 30 мая 2013г.

БИН 990140002162
ИИК KZ828560000000157694
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центркредит»

БИН 990840000716
ИИК KZ39319G010000320586
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

А К Т № 3 от 25 августа 2013г.
Выполненных работ от 26 июля по 25 августа 2013г.
Объект: Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП «Областная клиническая больница»

№ п/п	Наименование	Сумма.тенге
1.	Общий объем работ выполняемых с начала действия договора	225 200 000
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	29 908 829
3.	Сумма аванса, перечисленного испонителю	0
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	28 413 387
5.	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6..	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для указанных видов работ	61 665 854
7.	Сумма выполненных работ с 26 июля по 25 августа 2013г. с НДС	31 757 025
.8	Удержание резерва 5%	1 587 851
9.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ ,с учетом ранее оплаченных	30 169 174

Заказчик:

Директор:
Коммунального государственного предприятия
«Областная клиническая больница»
Управления здравоохранения
Карагандинской области

Абеуов М.Е.

Подрядчик:

Директор:
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Агропромремстрой»

Жолдыбаев С.А.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой

Субподрядчик

Договор № 98 от "30 мая"2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП "Областная клиническая больница" по адресу Бульвар Мира 10, 10А

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-2-1 Общестроительные работы вспомагательного помещения.Полуподвал								
1.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	966,92	258,09 / 125,23	2,45 / 0,56	249556 / 121092	2367 / 544	0,70 / 0,03	679 / 32
2.	Е0115-60-7	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по дереву стен	м2	363,93	389,48 / 156,03	3,70 / 0,68	141743 / 56785	1345 / 246	0,82 / 0,06	297 / 23
3.	Е0111-4-2	Устройство прокладной пароизоляции из пергамина	м2	542,00	81,87 / 58,48	11,31 / 4,25	44376 / 31695	6131 / 2304	0,29 / 0,02	156 / 11
4.	Т	Гидроизоляционное покрытие	м2	542,00	101,00 / --	-- / --	54742 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0111-6-1	Устройство гидростеклоизола в один слой	м2	27,36	469,93 / 142,31	147,88 / 55,38	12857 / 3894	4046 / 1515	0,80 / 0,27	22 / 7
6.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	719,85	216,86 / 60,03	12,44 / 4,67	156107 / 43213	8953 / 3365	0,41 / 0,02	295 / 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	719,85	189,26	4,02	136237	2894	0,03	19
					3,78	1,50	2721	1080	0,01	5
8.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5604,41	409,16	56	4	13,34	0
					2173,50	154,69	22	2	0,75	0
9.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	32300,00	--	323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	м2	37,94	1049,89	3,58	39833	136	1,87	71
					324,35	1,17	12306	45	0,01	0
11.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков	м2	719,85	352,09	4,92	253455	3545	0,64	458
					117,43	1,86	84529	1341	0,01	7
12.	Е0115-176-4	Покрытие стен грунтовкой	м2	719,85	30,06	--	21637	--	0,07	49
					12,48	--	8982	--	--	--

Итого по разделу: 2-2-1 Общестроительные работы вспомагательного помещения.Полуподвал 1110922

Раздел: 2-2-2 Общестроительные работы аптеки.Полуподвал

13.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	128,44	81,87	11,31	10516	1453	0,29	37
					58,48	4,25	7511	546	0,02	3
14.	Т	Гидроизоляционное покрытие	м2	128,44	101,00	--	12972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0111-6-1	Устройство гидростеклоизола в один слой	м2	19,43	469,93	147,88	9131	2873	0,80	16
					142,31	55,38	2765	1076	0,27	5
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	128,44	216,86	12,44	27854	1597	0,41	53
					60,03	4,67	7710	600	0,02	3
17.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	128,44	189,26	4,02	24308	516	0,03	3
					3,78	1,50	486	193	0,01	1
18.	Е0106-11-	Армирование подстилающих слоев и	1т	0,01	5604,41	409,16	28	2	13,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	набетонок			2173,50	154,69	11	1	0,75	0
19.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	32300,00 / --	-- / --	162 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	м2	44,59	1049,89 / 324,35	3,58 / 1,17	46815 / 14463	159 / 52	1,87 / 0,01	84 / 0
21.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7мм потолков	м2	128,59	352,09 / 117,43	4,92 / 1,86	45276 / 15100	633 / 239	0,64 / 0,01	82 / 1
22.	Е0115-176-4	Покрытие стен грунтовкой	м2	128,59	30,06 / 12,48	-- / --	3865 / 1604	-- / --	0,07 / --	9 / --
										180926

Итого по разделу: 2-2-2 Общестроительные работы аптеки.Полуподвал

Раздел: 2-2-3 Общестроительные работы паталого-анатомического отделения

23.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	168,05	81,87 / 58,48	11,31 / 4,25	13759 / 9827	1901 / 714	0,29 / 0,02	49 / 3
24.	Т	Гидроизоляционное покрытие	м2	168,05	101,00 / --	-- / --	16973 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0111-6-1	Устройство гидростеклоизола в один слой	м2	145,61	469,93 / 142,31	147,88 / 55,38	68426 / 20722	21532 / 8063	0,80 / 0,27	116 / 39
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	180,92	216,86 / 60,03	12,44 / 4,67	39234 / 10861	2250 / 846	0,41 / 0,02	74 / 4
27.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	145,61	189,26 / 3,78	4,02 / 1,50	27558 / 550	585 / 218	0,03 / 0,01	4 / 1
28.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5604,41 / 2173,50	409,16 / 154,69	112 / 43	8 / 3	13,34 / 0,75	0 / 0
29.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,02	32300,00 / --	-- / --	646 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7мм потолков	м2	180,92	352,09	4,92	63701	891	0,64	115
					117,43	1,86	21245	337	0,01	2
31.	Е0115-176-4	Покрытие стен грунтовкой	м2	180,92	30,06	--	5438	--	0,07	12
					12,48	--	2257	--	--	--

235847

Итого по разделу: 2-2-3 Общестроительные работы паталого-анатомического отделения

Раздел: Общестроительные работы оперативно-хозяйственной части /2-2-4/

32.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	4,10	341,15	23,02	1399	94	0,48	2
					98,84	8,64	405	35	0,04	0
33.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	4,10	225,28	11,31	924	46	0,29	1
					58,48	4,25	240	17	0,02	0
34.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	10,20	2350,95	--	23980	--	3,73	38
					610,65	--	6229	--	--	--
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	102,00	216,86	12,44	22120	1269	0,41	42
					60,03	4,67	6123	477	0,02	2
36.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	102,00	189,26	4,02	19304	410	0,03	3
					3,78	1,50	386	153	0,01	1
37.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7мм потолков	м2	65,00	352,09	4,92	22886	320	0,64	41
					117,43	1,86	7633	121	0,01	1
38.	Е0115-176-4	Покрытие стен грунтовкой	м2	65,00	30,06	--	1954	--	0,07	4
					12,48	--	811	--	--	--

92566

Итого по разделу: Общестроительные работы оперативно-хозяйственной части /2-2-4/

Раздел: 2-2-5 Общестроительные работы клинико-диагностической лаборатории

39.	Е0110-88-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,54	1816,91	17,38	4624	44	2,21	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					370,01	6,55	942	17	0,03	0
40.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	29,44	341,15	23,02	10043	678	0,48	14
					98,84	8,64	2910	254	0,04	1
41.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	29,44	225,28	11,31	6632	333	0,29	8
					58,48	4,25	1722	125	0,02	1
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	429,14	216,86	12,44	93064	5337	0,41	176
					60,03	4,67	25761	2006	0,02	10
43.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	429,14	189,26	4,02	81218	1725	0,03	11
					3,78	1,50	1622	644	0,01	3
44.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7мм потолков	м2	160,35	352,09	4,92	56458	790	0,64	102
					117,43	1,86	18829	299	0,01	1
45.	Е0115-176-4	Покрытие потолков грунтовкой	м2	160,35	30,06	--	4820	--	0,07	11
					12,48	--	2001	--	--	--
										256859

Итого по разделу: 2-2-5 Общестроительные работы клинико-диагностической лаборатории

Раздел: 2-2-6 Общестроительные работы приемного покоя

46.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1199,47	258,09	2,45	309575	2937	0,70	843
					125,23	0,56	150216	675	0,03	39
47.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	44,20	341,15	23,02	15079	1018	0,48	21
					98,84	8,64	4369	382	0,04	2
48.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	44,20	225,28	11,31	9957	500	0,29	13
					58,48	4,25	2585	188	0,02	1
49.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	347,51	216,86	12,44	75361	4322	0,41	142
					60,03	4,67	20861	1625	0,02	8
50.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	347,51	189,26	4,02	65769	1397	0,03	9
					3,78	1,50	1314	521	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	347,51	491,91	6,08	170942	2111	0,57	199
					90,83	2,28	31563	791	0,01	4
52.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	м2	108,00	1049,89	3,58	113388	386	1,87	202
					324,35	1,17	35029	127	0,01	1
53.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков	м2	475,13	352,09	4,92	167291	2340	0,64	302
					117,43	1,86	55793	885	0,01	4
54.	Е0115-176-4	Покрытие потолков грунтовкой	м2	367,13	30,06	--	11035	--	0,07	25
					12,48	--	4581	--	--	--

938398

Итого по разделу: 2-2-6 Общестроительные работы приемного покоя

Раздел: 2-2-7 Общестроительные работы отделении общей хирургии,ОРИТ

55.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	256,71	1816,91	17,38	466420	4460	2,21	567
					370,01	6,55	94986	1681	0,03	8
56.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	2684,60	32,87	--	88243	--	0,23	613
					32,87	--	88243	--	--	--
57.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	165,97	1024,89	67,78	170101	11249	3,85	639
					644,33	11,29	106939	1874	0,06	10
58.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	658,20	220,96	2,50	145434	1648	0,65	428
					107,64	0,34	70849	222	0,05	35
59.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	654,70	258,09	2,45	168972	1603	0,70	460
					125,23	0,56	81991	368	0,03	21
60.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	78,49	358,97	192,06	28176	15075	1,11	87
					166,91	72,15	13101	5663	0,40	32
61.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	66,77	2350,95	--	156973	--	3,73	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					610,65	--	40773	--	--	--
62.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	52,00	320,85 / 290,70	30,15 / 2,90	16684 / 15116	1568 / 151	1,96 / 0,19	102 / 10
63.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	124,80	59,88 / 53,33	6,55 / 1,04	7473 / 6656	817 / 130	0,36 / 0,01	45 / 1
64.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,81	2975,47 / 1737,00	1238,47 / 468,00	8361 / 4881	3480 / 1315	10,60 / 2,28	30 / 6
										1256838

Итого по разделу: 2-2-7 Общестроительные работы отделении общей хирургии,ОРИТ

Раздел: Отопление /№2-2-10/

65.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	180,44	3692,09 / 124,72	43,41 / 16,26	666201 / 22504	7833 / 2934	0,78 / 0,08	142 / 14
66.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	шт	6,00	65,50 / 25,88	-- / --	393 / 155	-- / --	0,14 / --	1 / --
67.	Е0118-22-5	Установка кранов шаровых	шт	198,00	31,50 / 25,88	-- / --	6238 / 5123	-- / --	0,14 / --	27 / --
68.	С130904-9	Краны шаровые Dy 20 мм	шт	198,00	273,00 / --	-- / --	54054 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	149,00	273,30 / 60,03	4,95 / 1,86	40722 / 8944	738 / 278	0,34 / 0,01	51 / 1
										767607

Итого по разделу: Отопление /№2-2-10/

Раздел: п2.3Тепловой смесительный узел

70.	Ц0111-350-1	Регулятор перепада давления	шт	1,00	193,78 / 164,25	-- / --	194 / 164	-- / --	1,00 / --	1 / --
71.	С	Регулятор перепада давления Ду40мм	компл.	1,00	141420,00 / --	-- / --	141420 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Ц0112-597 -1	Клапан седельный регулирующий сэлектроприводом	шт	1,00	4990,00 / 391,00	25,00 / 6,00	4990 / 391	25 / 6	2,00 / 0,03	2 / 0
73.	С	Клапан седельный регулирующий с электроприводом Ду25мм	шт	1,00	27910,00 / --	-- / --	27910 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	Е0118-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	1насос	1,00	5396,20 / 3622,50	413,07 / 154,69	5396 / 3622	413 / 155	21,27 / 0,75	21 / 1
75.	С	Насос сдвоенный Магна	компл.	1,00	186237,00 / --	-- / --	186237 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	Ц0108-104 -1	Теплосчетчик ТС-07	шкаф	1,00	2432,00 / 1537,00	497,00 / 110,00	2432 / 1537	497 / 110	9,00 / 0,64	9 / 1
77.	С	Теплосчетчик ТС-07	компл.	1,00	78993,00 / --	-- / --	78993 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	Ц0111-350 -1	Электронный регулятор с датчиком температуры	шт	1,00	193,78 / 164,25	-- / --	194 / 164	-- / --	1,00 / --	1 / --
79.	С	Электронный регулятор с датчиком температуры	компл.	1,00	26560,00 / --	-- / --	26560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	2,00	25220,90 / 721,91	194,49 / 73,12	50442 / 1444	389 / 146	4,12 / 0,35	8 / 1
81.	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	2,00	10825,85 / 323,44	181,04 / 67,50	21652 / 647	362 / 135	1,87 / 0,33	4 / 1
82.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	981,63 / 514,91	112,66 / 42,19	1963 / 1030	225 / 84	2,99 / 0,20	6 / 0
83.	С130903-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 65 мм	шт	1,00	4310,00 / --	-- / --	4310 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	1,00	5430,00 / --	-- / --	5430 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0118-22-5	Установка кранов шаровых	комплект	21,00	31,50 / 25,88	-- / --	662 / 543	-- / --	0,14 / --	3 / --
86.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	2760,00 / --	-- / --	5520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	3510,00 / --	-- / --	7020 / --	-- / --	-- / --	-- / --
88.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	4,00	4310,00 / --	-- / --	17240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	4,00	4950,00 / --	-- / --	19800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	7800,00 / --	-- / --	7800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	10500,00 / --	-- / --	21000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	С130904-74	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	6,00	14600,00 / --	-- / --	87600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	865,17 / 46,58	1,96 / --	5191 / 279	12 / --	0,25 / --	2 / --
94.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	423,10 / 62,10	-- / --	4231 / 621	-- / --	0,36 / --	4 / --
95.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	2,00	273,30 / 60,03	4,95 / 1,86	547 / 120	10 / 4	0,34 / 0,01	1 / 0
96.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	431,30 / 60,03	4,95 / 1,86	863 / 120	10 / 4	0,34 / 0,01	1 / 0
97.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	4,00	481,30 / 60,03	4,95 / 1,86	1925 / 240	20 / 7	0,34 / 0,01	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	8,00	618,12 / 75,30	9,94 / 3,71	4945 / 602	80 / 30	0,43 / 0,02	3 / 0
99.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	1,00	823,17 / 133,51	19,99 / 7,49	823 / 134	20 / 7	0,75 / 0,04	1 / 0
100.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	2,00	960,52 / 150,07	26,00 / 9,74	1921 / 300	52 / 19	0,83 / 0,05	2 / 0
101.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	12,00	1265,53 / 150,07	26,00 / 9,74	15186 / 1801	312 / 117	0,83 / 0,05	10 / 1
										760396

Итого по разделу: п2.3Тепловой смесительный узел

Раздел: Водоснабжение и канализация внутреннее/ №2-2-12/

102.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов металлополимерных для водоснабжения диам. 20 мм	м	740,00	77,69 / 68,83	5,24 / 1,97	57494 / 50932	3876 / 1461	0,39 / 0,01	287 / 7
103.	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	740,00	302,00 / --	-- / --	223480 / --	-- / --	-- / --	-- / --
104.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов металлополимерных для водоснабжения диам. 25 мм	м	315,00	77,69 / 68,83	5,24 / 1,97	24474 / 21681	1650 / 622	0,39 / 0,01	122 / 3
105.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	315,00	426,00 / --	-- / --	134190 / --	-- / --	-- / --	-- / --
106.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	372,69 / 68,83	5,24 / 1,97	7454 / 1377	105 / 39	0,39 / 0,01	8 / 0
107.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	24,00	481,69 / 68,83	5,24 / 1,97	11561 / 1652	126 / 47	0,39 / 0,01	9 / 0
108.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	21,00	606,70 / 68,83	5,24 / 1,97	12741 / 1445	110 / 41	0,39 / 0,01	8 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 40 мм								
109.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,00	642,28 / 115,40	17,65 / 6,61	12846 / 2308	353 / 132	0,64 / 0,03	13 / 1
110.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	35,00	960,52 / 150,07	26,00 / 9,74	33618 / 5253	910 / 341	0,83 / 0,05	29 / 2
111.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1140,00	12,59 / 12,29	-- / --	14357 / 14015	-- / --	0,06 / --	66 / --
112.	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	130,00	284,00 / --	-- / --	36920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
113.	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	63,00	316,00 / --	-- / --	19908 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	4,00	7941,06 / 62,10	1,96 / --	31764 / 248	8 / --	0,34 / --	1 / --
115.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1,00	560,00 / --	-- / --	560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
116.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	1,00	5190,00 / --	-- / --	5190 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	2,00	377,00 / --	-- / --	754 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов металлополимерных для водоснабжения диам. 20 мм	м	914,00	77,69 / 68,83	5,24 / 1,97	71013 / 62908	4787 / 1805	0,39 / 0,01	354 / 9
119.	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	914,00	302,00 / --	-- / --	276028 / --	-- / --	-- / --	-- / --
120.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов металлополимерных для водоснабжения диам. 25 мм	м	333,00	77,69 / 68,83	5,24 / 1,97	25872 / 22920	1744 / 658	0,39 / 0,01	129 / 3
121.	С130804-9	Трубы металлополимерные для	м	333,00	426,00	--	141858	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		водоснабжения, d-20 / 25 мм			--	--	--	--	--	--
122.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	58,00	372,69 / 68,83	5,24 / 1,97	21616 / 3992	304 / 115	0,39 / 0,01	22 / 1
123.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	31,00	481,69 / 68,83	5,24 / 1,97	14933 / 2134	162 / 61	0,39 / 0,01	12 / 0
124.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	17,00	606,70 / 68,83	5,24 / 1,97	10314 / 1170	89 / 34	0,39 / 0,01	7 / 0
125.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	56,00	642,28 / 115,40	17,65 / 6,61	35968 / 6463	988 / 370	0,64 / 0,03	36 / 2
126.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1409,00	12,59 / 12,29	-- / --	17744 / 17322	-- / --	0,06 / --	81 / --
127.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	112,00	280,00 / --	-- / --	31360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
128.	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	62,00	325,00 / --	-- / --	20150 / --	-- / --	-- / --	-- / --
129.	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	430,00 / --	-- / --	860 / --	-- / --	-- / --	-- / --
130.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	6880,00 / --	-- / --	6880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
131.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	285,00 / --	-- / --	570 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Водоснабжение и канализация внутреннее/ №2-2-12/ 1302477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация К1								
132.	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	35,00	791,83	22,09	27714	773	0,76	27
					126,79	8,27	4438	290	0,04	1
133.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	576,00	636,63	0,80	366699	461	0,67	387
					122,13	0,31	70347	180	0,00	1
134.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	659,00	764,59	1,79	503868	1178	0,64	424
					117,74	0,67	77589	445	0,00	2
135.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1270,00	12,59	--	15994	--	0,06	73
					12,29	--	15613	--	--	--
136.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	135,00	672,58	112,66	90798	15209	2,99	404
					514,91	42,19	69513	5695	0,20	27
137.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	89,00	523,00	--	46547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С130810-184	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 150 мм	шт	46,00	1040,00	--	47840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120,00	200,00	--	24000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С130804-49	Переход, Dy-90x75 мм	10шт	4,40	770,00	--	3388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация К1								1126847
		Раздел: Водоснабжение и канализация внутреннее/ №2-1-11/								
141.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,50	275,30	4,95	2891	52	0,34	4
					60,03	1,86	630	20	0,01	0
142.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	18,00	273,30	4,95	4919	89	0,34	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 20 мм			60,03	1,86	1081	34	0,01	0
143.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,00	431,30 / 60,03	4,95 / 1,86	1725 / 240	20 / 7	0,34 / 0,01	1 / 0
144.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	642,28 / 115,40	17,65 / 6,61	2569 / 462	71 / 26	0,64 / 0,03	3 / 0
145.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	36,50	12,59 / 12,29	-- / --	460 / 449	-- / --	0,06 / --	2 / --
146.	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	24,00	325,00 / --	-- / --	7800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
147.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	1812,61 / 144,90	1,96 / --	5438 / 435	6 / --	0,81 / --	2 / --
148.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	3,00	1750,00 / --	-- / --	5250 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов металлополимерных для водоснабжения диам. 20 мм	м	9,00	77,69 / 68,83	5,24 / 1,97	699 / 619	47 / 18	0,39 / 0,01	3 / 0
150.	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	9,00	302,00 / --	-- / --	2718 / --	-- / --	-- / --	-- / --
151.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов металлополимерных для водоснабжения диам. 25 мм	м	18,00	77,69 / 68,83	5,24 / 1,97	1399 / 1239	94 / 36	0,39 / 0,01	7 / 0
152.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	18,00	426,00 / --	-- / --	7668 / --	-- / --	-- / --	-- / --
153.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,00	481,69 / 68,83	5,24 / 1,97	1927 / 275	21 / 8	0,39 / 0,01	2 / 0
154.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	642,28 / 115,40	17,65 / 6,61	2569 / 462	71 / 26	0,64 / 0,03	3 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	35,00	12,59 / 12,29	-- / --	441 / 430	-- / --	0,06 / --	2 / --
156.	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	325,00 / --	-- / --	1300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
										49772

Итого по разделу: Водоснабжение и канализация внутреннее/ №2-1-11/

Раздел: 2-2-13 Электрическое освещение

157.	Е0121-28-1	Установка коробки распаечной	шт	500,00	21,83 / 20,70	-- / --	10915 / 10350	-- / --	0,14 / --	69 / --
158.	С151802-18	Коробка распаечная КМ 41237	шт	500,00	70,00 / --	-- / --	35000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
159.	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2	м кабеля	4500,00	54,75 / 39,59	4,28 / 2,15	246359 / 178175	19269 / 9693	0,24 / 0,01	1087 / 44
160.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	3,00	60500,00 / --	-- / --	181500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
161.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,50	125400,00 / --	-- / --	62700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
162.	Ц0108-409-4	Монтаж труб ПВХ гофрированных ф25мм	м	500,00	91,90 / 37,80	38,30 / 9,30	45950 / 18900	19150 / 4650	0,23 / 0,05	115 / 27
163.	С	Гофратруба ПВХ 25мм	шт	500,00	24,00 / --	-- / --	12000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
										594424

Итого по разделу: 2-2-13 Электрическое освещение

Раздел: 2-2-15 Электрооборудование

164.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения	шт	7,00	892,90 / 394,00	17,90 / 2,30	6250 / 2758	125 / 16	2,00 / 0,01	14 / 0
165.	С	Магнитный пускатель ПМЛ 1230б	шт	7,00	1245,00 / --	-- / --	8715 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	Ц0108-591-3	Выключатель кнопочный	шт	6,00	134,80 / 115,00	3,60 / 0,20	809 / 690	22 / 1	0,68 / 0,00	4 / 0
167.	С	Кнопочный пакетный выключатель 10А ГПВМЗ-10	шт	6,00	129,00 / --	-- / --	774 / --	-- / --	-- / --	-- / --
168.	Ц0108-471-4	Розетка заземления Р31	шт	35,00	330,10 / 116,00	24,10 / 2,50	11554 / 4060	843 / 87	0,70 / 0,01	25 / 1
169.	С	Розетка заземления Р3-1	шт	35,00	847,00 / --	-- / --	29645 / --	-- / --	-- / --	-- / --
170.	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	316,00	82,57 / 61,58	-- / --	26093 / 19460	-- / --	0,39 / --	122 / --
171.	С151801-138	Розетки РС 16-004-би	шт	150,00	111,00 / --	-- / --	16650 / --	-- / --	-- / --	-- / --
172.	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления	шт	8,00	126,00 / --	-- / --	1008 / --	-- / --	-- / --	-- / --
173.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС 16-007-би	шт	158,00	96,00 / --	-- / --	15168 / --	-- / --	-- / --	-- / --
174.	Ц0108-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1кг	м	4104,00	94,90 / 71,80	1,20 / 0,30	389470 / 294667	4925 / 1231	0,44 / 0,00	1806 / 7
175.	С	Кабель силовой сечением ВВГ-5х35мм2	шт	108,90	1258,00 / --	-- / --	136996 / --	-- / --	-- / --	-- / --
176.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,16	921900,00 / --	-- / --	143540 / --	-- / --	-- / --	-- / --
177.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,07	360600,00 / --	-- / --	24016 / --	-- / --	-- / --	-- / --
178.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,16	248700,00 / --	-- / --	39842 / --	-- / --	-- / --	-- / --
179.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,26	159700,00 / --	-- / --	40963 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,41	99700,00 / --	-- / --	40378 / --	-- / --	-- / --	-- / --
181.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,70	63700,00 / --	-- / --	171990 / --	-- / --	-- / --	-- / --
182.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,36	54100,00 / --	-- / --	19476 / --	-- / --	-- / --	-- / 1123336
		Итого по разделу: 2-2-15 Электрооборудование					9797216	218419		14211
ИТОГО:							2425038	76301		528

Накладные расходы :

На монтажные работы	524509
На общестроительные работы	1448416
На сантехнические работы	603996
Всего накладных расходов:	2576922
Итого с накладными	12374137

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	740100
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13114237
Итого с временными, 1,8 %	13349593
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	13642423
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13695665
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13828766
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	30887240
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	617745
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31504985
Понижающий коэфициент 0,9	28354487
Налог на добавленную стоимость 12%	3402538
Итого с НДС	31757025

Заказчик:
Директор:
Коммунального государственного предприятия
«Областная клиническая больница»
Управления здравоохранения
Карагандинской области
Абеуов М.Е.

Принял: инженер-строитель Мункебаев Е.У.

Технадзор (ИП Кенжетаев) Кенжетаев Б.Т.

Кенжетаев Бакытжан Танатарович

Подрядчик:
Директор:
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Агропромремстрой»
Жолдыбаев С.А.

Сдал: нач. участка Мендиманбетов И.И.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Субподрядчик
Договор № 98 от "30" мая 2013года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП "Областная клиническая больница" по адресу Бульвар Мира 10, 10А

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-2-1 Общестроительные работы вспомагательного помещения.Полуподвал								
1.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	59,17	1024,89	67,78	60643	4011	3,85	228
					644,33	11,29	38125	668	0,06	4
2.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	49,31	1816,91	17,38	89592	857	2,21	109
					370,01	6,55	18245	323	0,03	2
3.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	168,01	220,96	2,50	37123	421	0,65	109
					107,64	0,34	18085	57	0,05	9
4.	Е0161-5-6	Ремонт штукатурки потолков	м2	681,91	150,61	15,36	102705	10474	0,38	256
					58,12	2,56	39633	1746	0,02	10
		Итого по разделу: 2-2-1 Общестроительные работы вспомагательного помещения.Полуподвал								290063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-2-2 Общестроительные работы аптеки.Полуподвал								
5.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	19,72	1024,89	67,78	20211	1337	3,85	76
					644,33	11,29	12706	223	0,06	1
6.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	89,34	1816,91	17,38	162323	1552	2,21	197
					370,01	6,55	33057	585	0,03	3
7.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	340,43	258,09	2,45	87863	834	0,70	239
					125,23	0,56	42634	191	0,03	11
8.	Е0115-60-7	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по дереву стен	м2	10,96	389,48	3,70	4269	41	0,82	9
					156,03	0,68	1710	7	0,06	1
9.	Е0161-5-6	Ремонт штукатурки потолков	м2	84,00	150,61	15,36	12652	1290	0,38	32
					58,12	2,56	4882	215	0,02	1
		Итого по разделу: 2-2-2 Общестроительные работы аптеки.Полуподвал								287317
		Раздел: 2-2-3 Общестроительные работы паталого-анатомического отделения								
10.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	36,35	1816,91	17,38	66045	632	2,21	80
					370,01	6,55	13450	238	0,03	1
11.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	1,70	2626,39	421,76	4465	717	5,04	9
					771,08	157,50	1311	268	0,78	1
12.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	291,08	133,16	23,58	38760	6864	0,74	216
					109,58	4,16	31897	1211	0,02	7
13.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	39,11	1024,89	67,78	40083	2651	3,85	151
					644,33	11,29	25200	442	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	463,54	258,09	2,45	119637	1135	0,70	326
					125,23	0,56	58051	261	0,03	15
15.	Е0115-60-7	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по дереву стен	м2	56,29	389,48	3,70	21924	208	0,82	46
					156,03	0,68	8783	38	0,06	4
16.	Е0161-5-6	Ремонт штукатурки потолков	м2	180,92	150,61	15,36	27249	2779	0,38	68
					58,12	2,56	10515	463	0,02	3
17.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	26,85	1024,89	67,78	27518	1820	3,85	103
					644,33	11,29	17300	303	0,06	2
18.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	29,26	1816,91	17,38	53163	508	2,21	65
					370,01	6,55	10827	192	0,03	1
19.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	66,56	220,96	2,50	14707	167	0,65	43
					107,64	0,34	7165	22	0,05	4
20.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	186,68	258,09	2,45	48181	457	0,70	131
					125,23	0,56	23379	105	0,03	6
21.	Е0161-5-6	Ремонт штукатурки потолков	м2	65,00	150,61	15,36	9790	998	0,38	24
					58,12	2,56	3778	166	0,02	1
		Итого по разделу: 2-2-3 Общестроительные работы паталого-анатомического отделения								471522
		Раздел: 2-2-5 Общестроительные работы клинико-диагностической лаборатории								
22.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	56,90	1024,89	67,78	58316	3857	3,85	219
					644,33	11,29	36662	642	0,06	4
23.	Е0115-36-2	Облицовка стен на клее листовыми материалами	м2	379,99	556,00	4,97	211275	1889	0,71	270
					114,18	1,50	43387	572	0,01	3
24.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под	м2	47,04	917,68	6,06	43167	285	1,48	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас			256,29	1,76	12056	83	0,01	0
25.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	82,59	1816,91	17,38	150059	1435	2,21	182
					370,01	6,55	30559	541	0,03	3
26.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	м2	1327,09	32,87	--	43621	--	0,23	303
					32,87	--	43621	--	--	--
27.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	466,40	220,96	2,50	103054	1168	0,65	304
					107,64	0,34	50203	157	0,05	25
28.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	860,69	258,09	2,45	222138	2107	0,70	605
					125,23	0,56	107789	484	0,03	28
29.	Е0161-5-6	Ремонт штукатурки потолков	м2	397,93	150,61	15,36	59934	6112	0,38	150
					58,12	2,56	23128	1019	0,02	6
30.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	21,00	320,85	30,15	6738	633	1,96	41
					290,70	2,90	6105	61	0,19	4
31.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	48,94	59,88	6,55	2931	321	0,36	18
					53,33	1,04	2610	51	0,01	0
32.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,70	2975,47	1238,47	8034	3344	10,60	29
					1737,00	468,00	4690	1264	2,28	6
		Итого по разделу: 2-2-5 Общестроительные работы клинико-диагностической лаборатории								909268
		Раздел: 2-2-6 Общестроительные работы приемного покоя								
33.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	265,64	133,16	23,58	35373	6264	0,74	197
					109,58	4,16	29109	1105	0,02	6
34.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	887,44	32,87	--	29170	--	0,23	203
					32,87	--	29170	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0146-24-1	Отбивка штукатурки с поверхностей деревянных стен	м2	295,81	42,50	--	12572	--	0,30	87
					42,50	--	12572	--	--	--
36.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	71,44	1024,89	67,78	73218	4842	3,85	275
					644,33	11,29	46031	807	0,06	4
37.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	11,00	917,68	6,06	10094	67	1,48	16
					256,29	1,76	2819	19	0,01	0
38.	Е0161-5-6	Ремонт штукатурки потолков	м2	367,13	150,61	15,36	55295	5639	0,38	138
					58,12	2,56	21338	940	0,02	6
39.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	27,00	320,85	30,15	8663	814	1,96	53
					290,70	2,90	7849	78	0,19	5
40.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	64,80	59,88	6,55	3880	424	0,36	24
					53,33	1,04	3456	67	0,01	1
41.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	7,40	2975,47	1238,47	22018	9165	10,60	78
					1737,00	468,00	12854	3463	2,28	17
		Итого по разделу: 2-2-6 Общестроительные работы приемного покоя								250284
		Раздел: 2-2-7 Общестроительные работы отделении общей хирургии,ОРИТ								
42.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	258,78	358,97	192,06	92895	49702	1,11	288
					166,91	72,15	43193	18671	0,40	104
43.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от краски	м2	1074,60	37,04	--	39803	--	0,26	276
					37,04	--	39803	--	--	--
44.	Е0161-5-6	Ремонт штукатурки потолков	м2	514,80	150,61	15,36	77536	7907	0,38	194
					58,12	2,56	29920	1318	0,02	8
		Итого по разделу: 2-2-7 Общестроительные работы отделении общей хирургии,ОРИТ								210235