Счет-фактура № 00000000022 от 26 июля 2013 г.

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №98 от 30.05.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): без наличный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Б-Мира, дом № 10, корпус 10А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990140002162, Комунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" по ул.Бульвар-Мира 10,10а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Комунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" по ул.Бульвар-Мира 10,10а

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140002162,

ИИК получателя: KZ828560000000157694, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП Областная клиническая больница"	шт	1	21 836 229,46	21 836 229,46	12%	2 620 347,54	24 456 577,00	0	
Всего по счету:					**21 836 229,46**		**2 620 347,54**	**24 456 577,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кульдыбаева К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие «Областная клиническая больница»
Управление здравоохранения Карагандинской области.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Агропромремстрой»

Договор № 98 от 30 мая 2013г.

БИН 990140002162
ИИК KZ828560000000157694
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центркредит»

БИН 990840000716
ИИК KZ39319G010000320586
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

А К Т № 2 от 25 июля 2013г.
Выполненных работ от 25 июня по 25 июля 2013г.
Объект: Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП «Областная клиническая больница»

№ п/п	Наименование	Сумма.тенге
1.	Общий объем работ выполняемых с начала действия договора	225 200 000
2.	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	5 452 252
3.	Сумма аванса, перечисленного испонителю	0
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 179 639
5.	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6..	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для указанных видов работ	29 908 829
7.	Сумма выполненных работ с 25 июня по 25 июля 2013г. с НДС	24 456 577
.8	Удержание резерва 5%	1 222 829
9.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ ,с учетом ранее оплаченных	23 233 748

Заказчик:

Директор:
Коммунального государственного предприятия
«Областная клиническая больница»
Управления здравоохранения
Карагандинской области

Абеуов М.Е.

Подрядчик:

Директор:
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Агропромремстрой»

Жолдыбаев С.А.

Счет-фактура № 00000000016 от 21 июня 2013 г.

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №98 от 30.05.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): без наличный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Б-Мира, дом № 10, корпус 10А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990140002162, Комунальное государственное предприятие "Областна клиническая больница" по ул.Бульвар-Мира 10,10а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Комунальное государственное предприятие "Областна клиническая больница" по ул.Бульвар-Мира 10,10а

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140002162,

ИИК получателя: KZ828560000000157694, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП "Областная клиническая больница"	тг	1	4 868 082,14	4 868 082,14	12%	584 169,86	5 452 252,00	0	
Всего по счету:					**4 868 082,14**		**584 169,86**	**5 452 252,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Кульдыбаева К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Агропр

Форма №3

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Областная клиническая больница»
Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Агропромремстрой»

Договор №98 от 30 мая 2013 г.

БИН 990140002162
ИИК KZ828560000000157694
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

БИН 990840000716
ИИК KZ39319G010000320586
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

АКТ №1 от 25 июня 2013 года

Выполненных работ с 03 июня по 25 июня 2013 года

Объект: Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП «Областная клиническая больница»

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	225 200 000
2	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
4	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, выполненных работ	5 452 252
6	Сумма выполненных работ с 03 июня по 25 июня 2013 года	5 452 252
7	Удержание аванса	0
8	Удержание резерва 5%	272 613
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	5 179 639

Заказчик:

Директор
Коммунального государственного предприятия
«Областная клиническая больница»
Управления здравоохранения
Карагандинской области

_____ Абеуов М.Е.

Подрядчик:

Директор
Товарищества с ограниченной
ответственностью «Агропроремстрой»

_____ Жолдыбаев С.А.

Заказчик Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой

Субподрядчик
Договор № 98 от "30" мая 2013года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП "Областная клиническая больница" по адресу Бульвар Мира 10, 10А

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-2-1 Общестроительные работы вспомагательного помещения.Полуподвал								
1.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	17,18	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	84152 51842	32309 9243	21,24 2,91	365 50
2.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	155,71	133,16 109,58	23,58 4,16	20734 17063	3672 648	0,74 0,02	116 4
3.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1134,93	32,87 32,87	-- --	37305 37305	-- --	0,23 --	259 --
4.	Е0146-24-1	Отбивка штукатурки с поверхностей деревянных стен	м2	363,93	42,50 42,50	-- --	15467 15467	-- --	0,30 --	107 --
5.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	578,31	5,64 5,45	0,19 0,02	3262 3152	110 12	0,04 0,00	22 0
6.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	32,60	20,76	0,19	677	6	0,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					20,57	0,02	671	1	0,00	0
7.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	692,49	17,38	0,93	12035	644	0,11	79
					16,45	0,14	11391	97	0,00	1
8.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	542,00	51,33	4,89	27821	2650	0,34	182
					46,44	0,83	25170	450	0,01	5
9.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	542,00	11,07	0,04	6000	22	0,08	42
					11,03	0,02	5978	11	0,00	0
10.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	27,36	116,63	10,56	3191	289	0,70	19
					106,07	1,67	2902	46	0,01	0
11.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от краски	м2	719,85	37,04	--	26663	--	0,26	185
					37,04	--	26663	--	--	--
12.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	37,00	320,85	30,15	11871	1116	1,96	73
					290,70	2,90	10756	107	0,19	7
13.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	64,06	59,88	6,55	3836	420	0,36	23
					53,33	1,04	3416	67	0,01	1
										253014

Итого по разделу: 2-2-1 Общестроительные работы вспомагательного помещения.Полуподвал

Раздел: 2-2-2 Общестроительные работы аптеки.Полуподвал

14.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	4,26	4899,14	1880,99	20870	8013	21,24	90
					3018,15	538,09	12857	2292	2,91	12
15.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	45,82	133,16	23,58	6101	1080	0,74	34
					109,58	4,16	5021	191	0,02	1
16.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	340,37	32,87	--	11188	--	0,23	78
					32,87	--	11188	--	--	--
17.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	116,10	5,64	0,19	655	22	0,04	4
					5,45	0,02	633	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	28,86	20,76 20,57	0,19 0,02	599 594	5 1	0,14 0,00	4 0
19.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	109,01	17,38 16,45	0,93 0,14	1895 1793	101 15	0,11 0,00	12 0
20.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	109,01	51,33 46,44	4,89 0,83	5595 5062	533 90	0,34 0,01	37 1
21.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	109,01	11,07 11,03	0,04 0,02	1207 1202	4 2	0,08 0,00	8 0
22.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	19,43	116,63 106,07	10,56 1,67	2266 2061	205 32	0,70 0,01	14 0
23.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от краски	м2	128,59	37,04 37,04	-- --	4763 4763	-- --	0,26 --	33 --
24.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	320,85 290,70	30,15 2,90	1283 1163	121 12	1,96 0,19	8 1
25.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	8,40	59,88 53,33	6,55 1,04	503 448	55 9	0,36 0,01	3 0
26.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,72	2975,47 1737,00	1238,47 468,00	8093 4725	3369 1273	10,60 2,28	29 6

65019

Итого по разделу: 2-2-2 Общестроительные работы аптеки.Полуподвал

Раздел: 2-2-3 Общестроительные работы паталого-анатомического отделения

27.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,88	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	9210 5674	3536 1012	21,24 2,91	40 5
28.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	519,83	32,87 32,87	-- --	17087 17087	-- --	0,23 --	119 --
29.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	25,26	17,38	0,93	439	23	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16,45	0,14	416	4	0,00	0
30.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	25,26	51,33	4,89	1297	124	0,34	8
					46,44	0,83	1173	21	0,01	0
31.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	25,26	11,07	0,04	280	1	0,08	2
					11,03	0,02	279	1	0,00	0
32.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	145,61	116,63	10,56	16982	1538	0,70	102
					106,07	1,67	15445	243	0,01	2
33.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	24,42	5,64	0,19	138	5	0,04	1
					5,45	0,02	133	--	0,00	0
34.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	166,13	20,76	0,19	3449	32	0,14	24
					20,57	0,02	3417	3	0,00	0
35.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	95,50	358,97	192,06	34282	18342	1,11	106
					166,91	72,15	15940	6890	0,40	38
36.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от краски	м2	180,92	37,04	--	6701	--	0,26	46
					37,04	--	6701	--	--	--
37.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	13,00	320,85	30,15	4171	392	1,96	25
					290,70	2,90	3779	38	0,19	2
38.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	31,20	59,88	6,55	1868	204	0,36	11
					53,33	1,04	1664	32	0,01	0
39.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,50	2975,47	1238,47	7439	3096	10,60	27
					1737,00	468,00	4342	1170	2,28	6
40.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	11,75	4899,14	1880,99	57565	22102	21,24	250
					3018,15	538,09	35463	6323	2,91	34
41.	Е0153-1-2	Разборка перегородок из стеклоблоков	м2	46,77	87,07	19,05	4072	891	0,49	23
					68,02	3,17	3181	148	0,02	1
42.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	24,19	133,16	23,58	3221	570	0,74	18
					109,58	4,16	2651	101	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	м2	253,24	32,87 32,87	-- --	8324 8324	-- --	0,23 --	58 --
44.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	97,90	17,38 16,45	0,93 0,14	1702 1610	91 14	0,11 0,00	11 0
45.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	19,43	116,63 106,07	10,56 1,67	2266 2061	205 32	0,70 0,01	14 0
46.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	1м	81,12	5,64 5,45	0,19 0,02	458 442	15 2	0,04 0,00	3 0
47.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	7,26	20,76 20,57	0,19 0,02	151 149	1 --	0,14 0,00	1 0
48.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	97,90	51,33 46,44	4,89 0,83	5025 4546	479 81	0,34 0,01	33 1
49.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	97,90	11,07 11,03	0,04 0,02	1084 1080	4 2	0,08 0,00	8 0
50.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от краски	м2	65,00	37,04 37,04	-- --	2408 2408	-- --	0,26 --	17 --
51.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12,00	320,85 290,70	30,15 2,90	3850 3488	362 35	1,96 0,19	24 2
52.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	28,80	59,88 53,33	6,55 1,04	1725 1536	189 30	0,36 0,01	10 0
53.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1,06	2975,47 1737,00	1238,47 468,00	3154 1841	1313 496	10,60 2,28	11 2

198346

Итого по разделу: 2-2-3 Общестроительные работы паталого-анатомического отделения

Раздел: 2-2-5 Общестроительные работы клинико-диагностической лаборатории

54.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из	м3	14,85	4899,14	1880,99	72752	27933	21,24	315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпича			3018,15	538,09	44820	7991	2,91	43
55.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	292,32	133,16 109,58	23,58 4,16	38925 32032	6893 1216	0,74 0,02	217 7
56.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	83,16	16,97 16,90	0,07 0,02	1411 1405	6 2	0,12 0,00	10 0
57.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	279,92	17,38 16,45	0,93 0,14	4865 4605	260 39	0,11 0,00	32 0
58.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	181,49	116,63 106,07	10,56 1,67	21167 19251	1917 303	0,70 0,01	127 3
59.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	163,66	20,76 20,57	0,19 0,02	3398 3366	31 3	0,14 0,00	23 0
60.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	25,45	51,33 46,44	4,89 0,83	1306 1182	124 21	0,34 0,01	9 0
61.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	25,45	11,07 11,03	0,04 0,02	282 281	1 1	0,08 0,00	2 0
62.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	94,11	358,97 166,91	192,06 72,15	33783 15708	18075 6790	1,11 0,40	105 38
63.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от краски	м2	397,93	37,04 37,04	-- --	14739 14739	-- --	0,26 --	102 --
64.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков	м2	397,93	32,87 32,87	-- --	13080 13080	-- --	0,23 --	91 --
										205709

Итого по разделу: 2-2-5 Общестроительные работы клинико-диагностической лаборатории

Раздел: 2-2-6 Общестроительные работы приемного покоя

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	12,98	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	63591 39176	24415 6984	21,24 2,91	276 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0153-1-2	Разборка перегородок из стеклоблоков	м2	66,18	87,07 68,02	19,05 3,17	5762 4502	1261 210	0,49 0,02	32 1
67.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	303,17	17,38 16,45	0,93 0,14	5269 4987	282 42	0,11 0,00	35 0
68.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	146,39	116,63 106,07	10,56 1,67	17073 15528	1546 244	0,70 0,01	102 2
69.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	248,40	5,64 5,45	0,19 0,02	1401 1354	47 5	0,04 0,00	9 0
70.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	181,36	20,76 20,57	0,19 0,02	3765 3731	34 4	0,14 0,00	26 0
71.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	39,00	358,97 166,91	192,06 72,15	14000 6509	7490 2814	1,11 0,40	43 16
										110862

Итого по разделу: 2-2-6 Общестроительные работы приемного покоя

Раздел: 2-2-7 Общестроительные работы отделении общей хирургии, ОРИТ

72.	Е0153-2-1	Разборка кладки стен из простого кирпича	м3	14,78	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	72409 44608	27801 7953	21,24 2,91	314 43
73.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	785,96	133,16 109,58	23,58 4,16	104658 86125	18533 3270	0,74 0,02	584 18
74.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	820,80	17,38 16,45	0,93 0,14	14266 13502	763 115	0,11 0,00	93 1
75.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	271,20	51,33 46,44	4,89 0,83	13921 12595	1326 225	0,34 0,01	91 2
76.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	271,20	11,07 11,03	0,04 0,02	3002 2991	11 5	0,08 0,00	21 0
77.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из	1м2	254,16	116,63	10,56	29643	2684	0,70	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток			106,07	1,67	26959	424	0,01	4
78.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	518,50	5,64	0,19	2924	99	0,04	20
					5,45	0,02	2826	10	0,00	0
79.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	278,86	20,76	0,19	5789	53	0,14	40
					20,57	0,02	5736	6	0,00	0
80.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	59,23	358,97	192,06	21261	11375	1,11	66
					166,91	72,15	9886	4273	0,40	24
81.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	500,00	27,10	--	13550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	500,00	38,60	--	19300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е010332-А 5-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	500,00	62,50	62,50	31250	31250	--	--
					--	12,50	--	6250	0,26	131
		Итого по разделу: 2-2-7 Общестроительные работы отделении общей хирургии,ОРИТ								331973
ИТОГО:							1164924	292474		5786
							839602	80479		558

Накладные расходы :

На общестроительные работы	958840
Всего накладных расходов:	958840
Итого с накладными	2123764

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	127426
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2251190
Итого с временными, 1,8 %	2291711
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2342128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2351297
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2374212
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5302922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	106058
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5408980
Налог на добавленную стоимость, 12 %	649078
Итого с НДС	6058058
С понижающим коэффициентом к-0,9	4868082
НДС	584170
Итого с НДС	5452252

Заказчик:
Директор:
Коммунального государственного предприятия
«Областная клиническая больница»
Управления здравоохранения
Карагандинской области

_____ Абеуов М.Е.

Принял: инженер-строитель _____ Мункебаев Е.У.

Технадзор(ИП Кенжетаев) _____ Кенжетаев Б.Т.

Подрядчик:
Директор:
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Агропромремстрой»

_____ Жолдыбаев С.А.

Сдал:нач.участка _____ Мендиманбетов И.И.