ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080940019037-20191126-59097325
2. Дата выписки 26.11.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000001044
3. Дата совершения оборота 26.11.2019
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080940019037 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Средаэнергомонтаж Павлодар"
8. Адрес места нахождения
140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001 — 9.2. номер 0003322
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК SABRKZKA
13. ИИК KZ329143984 14BC01292
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980240000752 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080940019037
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Средаэнергомонтаж Павлодар"
25.3 Адрес отправки 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980240000752
26.2 Наименование Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 558/18.02
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 18.07.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер Акт № 3
32.2 дата 26.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция ПС 110/10кВ "Потанино"			усл	1	12 931 957,14	12 931 957,14	0	0	12 931 957,14	12%	1 551 834,86	14 483 792			1	
				Всего по счету				12 931 957,14			12 931 957,14		1 551 834,86	14 483 792				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

Ovi79QcKiUlYcExtKaRGTiZhfxv7D5T8ulzOzwr1cocfKWWp0MRqNTvoKSJXcaYq
LAnJODWZw5m1DCbl6GkTbURbzGVp1T/XatYPXZddx8m55RsnqmvntGMEDFSb+GfA
nVbMN4s67aiKcK7assU2Oh7yQ2F0MsqHLlWOp4klj5K3Cu7Np3+ZAbl48y+XzMtJ
qkl4bfIkaWxK76e4eiwW8bBOh5gD9+b7KNCJhV4SCODFwY73hOUhx8B5vdgl7NxL
ku+ejbQP+bTWGeRq41YfXy3e5W3cfoz5aSb4VOyetubpGxarablrvJus72kZlWHp
1mxM7cIRl6ymoU8wcse1Bg==

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Таскаева Татьяна Петровна

1044

Заказчик: АО"Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" БИН-980 240 000 752

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " Средазэнергомонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: "Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино"

Наименование объекта - ПС 110/10кВ "ПОТАНИНО" АО "ПРЭК"

Договор № 558/18.02 от 18.07.2018 г.

Всего по смете **201 643 736 тенге**

Выполнено с начала работ **200 135 986 тенге**

А К Т №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г.

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПС 110/10кВ

Смета №38/17.СМ-ЭТ.002.002

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ СМЕТЫ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕСНЕННОСТЬ К=1,2 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ЭСН РК 8.04-02-2015 ПРИЛОЖЕНИЕ Б ТАБЛИЦА Б.1 П.4										
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
20	1308-0103-3502 РСНБ РК 2015	**Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования**	шкаф	5		22191,69	6448,54	110958	32243	667	63975	188928
		НР - 72%, СП - 8%				15609,60	2161,13	78048	10806		13995	
25	ТОО "УККЗ" г.Усть-Каменогорск стр.45	**Установки конденсаторные модульного исполнения 2хУКРМ56-10,5-450-(1х150+1х300) М4 УХЛ1:Конденсаторная установка с автоматическим регулированием мощности Uном 10кВ, Qном 450кВАр: -Ячейка ввода с регулятором реактивной мощности - 2шт; -Ячейка конденсаторная Qном 150кВАр - 2шт; -Ячейка конденсаторная Qном**	шт	1		10264091,96	--	10264092	--		--	10264092
						--	--	--	--	10264092	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	6	12879,36	7676,16	77276	46057	--	33397	119527
					5203,20	2527,68	31219	15166		8854	
		ИЗОЛЯТОРЫ И ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
58	1308-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Опора шинная напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	7193,72	3132,76	86325	37593	17513	31987	127777
					2601,60	1100,60	31219	13207		9465	
59	СТТОО "SKALA GROUP", г.Павлодар стр.53	Шинная опора 35кВ для крепления одного провода ШОП-35-1УХЛ1 *СП - 8%*	шт	12	48214,29	--	578571	--	578571	--	624857
					--	--	--	--		46286	
60	1308-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Изолятор напряжением 35 кВ опорный. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 шт)	2	7683,36	793,63	15367	1587	2853	8164	25413
					5463,36	205,74	10927	411		1882	
61	2404-0103-0306 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ребристые ИОР 6-3,75 У3 ГОСТ 19797-85 *СП - 8%*	шт.	6	1632,00	--	9792	--	9792	--	10575
					--	--	--	--		783	
66	2404-0206-0906 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-240Г-1 ГОСТ Р 51177-98,А4А-240Т-3Т *СП - 8%*	шт.	9	1545,00	--	13905	--	13905	--	15017
					--	--	--	--		1112	
69	2404-0206-0402 РСНБ РК 2015	Зажимы разъемные ответвительные прессуемые РОА-240-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	4011,00	--	12033	--	12033	--	12996
					--	--	--	--		963	
70	2404-0206-2306 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ-16-1 ГОСТ Р 51177-98, АШМ-16-2 *СП - 8%*	шт.	6	7724,00	--	46344	--	46344	--	50052
					--	--	--	--		3708	
71	2404-0206-0604 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98, А1А-35-3Т *СП - 8%*	шт.	12	676,00	--	8112	--	8112	--	8761
					--	--	--	--		649	
		Контрольные кабели									
107	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	458,75	311,91	135,88	143090	62335	21081	55043	213984
					130,08	36,57	59674	16775		15851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	241,25	463,57	199,90	111836	48226	16537	43167	167403
		НР - 72%; СП - 8%			195,12	53,39	47073	12881		12400	
112	2306-0204-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,69	472804,00	--	326235	--	326235	--	352334
		СП - 8%			--	--	--	--		26099	
		ПРОВОД									
116	1308-0101-2105 РСНБ РК 2015	**Шина сборная напряжением 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	пролет (3 фазы)	3	109129,51	63524,14	327389	190572	233	131129	495199
		НР - 72%; СП - 8%			45528,00	15180,01	136584	45540		36681	
117	2306-1004-0130 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/39 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,04	952685,00	--	38107	--	38107	--	41156
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12718071**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**394744**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**418613**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**114787**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1091983**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10264092**		
		- Накладные расходы	Тенге							**366862**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**181777**	
		ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			2 453 979					
		Временные здания и сооружения 2,96%	Тенге			72 638					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2 526 617					
		Зимние удорожания 3,52%	Тенге			88 937					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2 615 554					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			52 311					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2 667 865					
		ИТОГО ПО АКТУ С ОБОРУДОВАНИЕМ:	Тенге			12 931 957					
		НДС 12%	Тенге			1 551 835					
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**14 483 792**					

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"

_____ **Бодрухин Ф.Ф.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **Календарев Т.А.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110/10кВ "ПОТАНИНО" АО "ПРЭК"

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

№ 38/17.СМ-ЭТ.002.002

Наименование объекта - на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПС 110/10кВ (КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ПС 110/10кВ "ПОТАНИНО" АО "ПРЭК"

Основание: 38/17.ЭТ-СР.001.001

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2018г

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	364,155	1084	394744
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	95,52345	1201,66	(114787)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**394744**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	19,3038	4684	90419
2	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	41,41185	3492	144610,18
3	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	54,81585	15	822,24
4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	6,408	1295	8298,36
5	3204-0105-0203 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	13,788	9122	125774,14
6	3105-0201-0106 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	0,78	3202	2497,56
7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,352	162	381,02
8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	13,8318	3312	45810,92
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**418613**

1	2	3	4	5	6	7
18	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,04	1421	7161,84
19	2404-0206-0402 РСНБ РК 2015	Зажимы разъемные ответвительные прессуемые РОА-240-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4011	12033
20	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0428	265756	11374,36
21	СТТОО	Шинная опора 35кВ для крепления одного провода ШОП-35-1УХЛ1	шт	12	48214,29	578571,43
22	2404-0206-0604 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98, А1А-35-3Т	шт.	12	676	8112
23	2404-0206-0906 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-240Г-1 ГОСТ Р 51177-98,А4А-240Т-3Т	шт.	9	1545	13905
24	2404-0206-2306 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ-16-1 ГОСТ Р 51177-98, АШМ-16-2	шт.	6	7724	46344
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**1091982**
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ТОО "УККЗ" г.Усть-Каменогорск стр.45	Установки конденсаторные модульного исполнения 2хУКРМ56-10,5-450-(1х150+1х300) М4 УХЛ1:Конденсаторная установка с автоматическим регулированием мощности Uном 10кВ, Qном 450кВАр:-Ячейка ввода с регулятором реактивной мощности - 2шт;-Ячейка конденсаторная Qном 150кВАр - 2шт;-Ячейка конденсаторная Qном	шт	1	10264091,96	10264091,96
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	**Тенге**			**10264092**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**12169432**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**366862**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**12536294**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**181776**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**12718070**

Составил Билялова Ж.И.