ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080940019037-20201006-56534064
1.1. Номер учетной системы 00000001265
2. Дата выписки 06.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.09.2020
4. Исправленный [V]
4.1 Дата выписки 30.09.2020
4.2 Номер учетной системы 00000001224
4.3 Регистрационный номер ESF-080940019037-20200930-56871766
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080940019037
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Средаззнергомонтаж Павлодар"
8. Адрес места нахождения
140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 45001
9.2. номер 0003322
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- 10.1 количество
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ329143984148C01292
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980240000752
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080940019037
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Средаззнергомонтаж Павлодар"
25.3 Адрес отправки 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980240000752
26.2 Наименование Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 750/19.02
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 11.09.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер Акт № 15
32.2 дата 30.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство КЛ-10кВ ПС Восточная городская фидер 37 по проекту "Реконструкция ВЛ-10кВ фидера №37 от ПС "Восточная городская" 110/10 КВ в г. Павлодаре КЛ-10 кВ КТП 451-ТП 43 ГПЭС			усл	1	1 636 035,71	1 636 035,71	0	0	1 636 035,71	12%	196 324,29	1 832 360			1	
				Всего по счету				1 636 035,71			1 636 035,71		196 324,29	1 832 360				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

Kq6uHeDja9kUrDlrgdj3j9lAzVfcll4MNMjgd5PqSLHUboeM+d8TGnawnxqz24L2n
dhgf5/96wvgU1+L+NRZ2tyox9ziamXbWUTu/Ujcr8k8REuWU9s8C8ehoxtuInw5Q
JjXFtFVaZmp70BaQLCL5xFm7HMALHbJ1SodjJmhXNf+81Lgfdj5igQReKT1wniEf
P0aZ8qdYCNr0c/MKGYYM+MTarbdkrdn99mCfwTHsQKAViUE5YhWfkhPhM6PBGX/1
B3gBc3Y8dG9kk8fDqzEfD8b/eCwMqEEI1IBBig19tQ6C6zKDh0+y79TbffbE9zp6
RGBZXjp4tCOmT8pbCPUkXw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Тиссина Елена Геннадьевна

1224

Форма 2В

Заказчик: АО"Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" БИН-980 240 000 752

Подрядчик: ТОО " Средазэнергомонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - Строительство КЛ-10 кВ ПС Восточная городская фидер 37 по проекту: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №37 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Наименование объекта - КЛ-10 кВ КТП 451 - ТП 43 ГПЭС

Договор № 750/19.02 от 11.09.2019г.

Всего по смете **26 224 230 тенге**
Выполнено с начала работ **14 646 305 тенге**

А К Т №15

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.
на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ.I ЭТАП.

Смета №2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,												
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование												
9	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	57,3496		273,01	273,01	15657	15657	–	2576	19692
		НР - 72%; СП - 8%				–	62,39	–	3578		1459	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,4137		2168,81	–	897	–	–	646	1667
		НР - 72%; СП - 8%				2168,81	–	897	–		123	
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	329		607,48	520,36	199860	171198	–	62311	283144
		НР - 72%; СП - 8%				87,12	175,93	28662	57880		20974	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	8,765		1919,00	–	16820	–	16820	–	18166
		СП - 8%				–	–	–	–		1346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,57876	34,78	34,78	1168	1168	--	290	1574
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	403		117	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,85958	858,10	--	10177	--	--	7327	18904
		НР - 72%; СП - 8%			858,10	--	10177	--		1400	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,57876	178,29	86,40	6343	3074	--	3330	10447
		НР - 72%; СП - 8%			91,89	38,12	3269	1356		774	
		Кабели									
16	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	319	697,03	389,96	222354	124399	14581	87225	334345
		НР - 72%; СП - 8%			261,36	118,41	83374	37772		24766	
17	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	46	846,36	452,02	38932	20793	2109	16027	59356
		НР - 72%; СП - 8%			348,48	135,43	16030	6230		4397	
18	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	7	733,52	383,78	5135	2686	315	2111	7825
		НР - 72%; СП - 8%			304,92	113,93	2134	798		580	
19	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,372	5257742,00	--	1955880	--	1955880	--	2112350
		СП - 8%			--	--	--	--		156470	
		Электромонтажные изделия									
23	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	40405,65	31618,80	80811	63238	149	28065	117586
		НР - 72%; СП - 8%			8712,00	10777,25	17424	21554		8710	
24	1308-0201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	15107,49	208,56	30215	417	3662	18919	53065
		НР - 72%; СП - 8%			13068,00	70,51	26136	141		3931	
27	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9982,00	--	19964	--	19964	--	21561
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
28	2306-1703-1005 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	21390,00	--	42780	--	42780	--	46202
		СП - 8%			--	--	--	--		3422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	22	16508,00	8859,63	363176	194912	95024	175182	581427
		НР - 27% СП - 8%			3329,10	4714,15	73240	103711		43069	
32	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,046	149407,92	--	6873	--	69	5171	13007
		НР - 27% СП - 8%			147907,20	--	6804	--		963	
33	ТТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР", г. Астана	Труба жесткая двустенная гофрированная, диам 110, ПНД-110/93	м	46	1266,96	--	58280	--	58280	--	62943
		СП - 8%			--	--	--	--		4662	
35	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,283	31949,91	22273,11	9042	6303	--	2941	12942
		НР - 27% СП - 8%			9676,80	4758,34	2739	1347		959	
36	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Осторожно, кабель"	м	283	51,00	--	14433	--	14433	--	15588
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3791791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				270886				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					603845			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					234770			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2224066		
		- Накладные расходы	Тенге							412121	
		- Сметная прибыль	Тенге							280874	
		ИТОГО без стоимости материалов и оборудования	Тенге			1567725					
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге			30 100					
		ИТОГО:	Тенге			1 597 825					
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,19%	Тенге			50 971					
		ИТОГО:	Тенге			1 648 796					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			32 976					
		ИТОГО:	Тенге			1 681 772					
		ИТОГО с пониж.коэф. к=0,97280458	Тенге			1 636 036					
		НДС 12%	Тенге			196 324					
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 832 360**					

ЗАКАЗЧИК
И.о.генерального директора
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"

_____ **Глотов А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **Календарев Т.А.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ Ф. 37 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10КВ В Г. ПАВЛОДАР. 1 ЭТАП

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1/37 (суб)

(локальная смета)

на ВЛ 10 КВ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВЛ-10КВ Ф. 37 ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10КВ. 1 ЭТАП

Основание: ТЗ

Составлен в текущих ценах на 2019 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	230,1116	1177,20	270886,41
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	167,2101	1404,04	(234769,62)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**270886**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**603845**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**234770**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,7650	1919,00	16820,04
2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1530	379,00	57,99
3	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0030	1812264,00	5370,46
4	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0037	16829,00	61,93
5	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000	312735,00	2,41

6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0176	5717,00	100,62
7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1166	218,00	25,42
8	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0001	1373983,00	82,44
9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0464	1755,00	81,35
10	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211178,00	250,88
11	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1797	2807,00	504,35
12	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0002	6010069,00	1487,49
13	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,3720	5257742,00	1955880,02
14	2306-1702-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	6,2000	553,00	3428,60
15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,1260	245,00	30,87
16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0400	380,00	15,19
17	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0368	193,00	7,10
18	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0024	70120,00	168,29
19	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,7975	561,00	447,40
20	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2694	1404,00	378,24
21	2306-1703-1005 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,0000	21390,00	42780,00
22	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,0000	9982,00	19964,00
23	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	276039,00	880,56

24	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0319	247036,00	7880,45
25	2301-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	22,0880	4285,00	94647,08
26	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Осторожно, кабель"	м	283,0000	51,00	14433,00
27	СТТОО	Труба жесткая двустенная гофрированная, диам 110, ПНД-110/93	м	46,0000	1266,96	58280,36
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2224067**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**3098798**
		Накладные расходы	**тенге**			**412121**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**3510919**
		Сметная прибыль	**тенге**			**280874**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**3791793**

Составил: Билялова Ж.И.