ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080940019037-20210111-57401082
1.1. Номер учетной системы 00000000032
2. Дата выписки 11.01.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.12.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080940019037
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. номер 0003322
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ329143988414BC01292
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980240000752
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080940019037
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"
Адрес отправки 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980240000752
26.2 Наименование Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 750/19.02
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 11.09.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер Акт выполненных работ №2
32.2 дата 31.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	ВЛ-10 кВ фид.37 ПС Восточная городская по проекта "Реконструкция ВЛ-10кВ фидера №37 от ПС "Восточная городская" 110/10 КВ в г. Павлодаре.			усл	1	7 067 616,96	7 067 616,96	0	0	7 067 616,96	12%	848 114,04	7 915 731			1	
				Всего по счету				7 067 616,96			7 067 616,96		848 114,04	7 915 731				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

QXX988ZbSPV7KTn/CaEPYg3r/tWls0acGNtubl8yCrYF+VKBv6/BM8gDHD2zF4VNh
7NwF0hoh/XlmuJNtfgpvlh/X9fl8NUbL8GiJNcjCtDTag2DwUiuzt10+R1MGacdL
wc3rymRvg9rMNZG0bmEXO30zoel9Scu/Y5lUAvTLjqBY6NM3I06iDa+XK43+pLi5J
XZjDJgZ1OKBpPw88zY/PCmg7+sD4yV+Eey9VBEGj/g8drI3mR44biVYTiNymlq2C
2DQnAWSnBavBlK56UynpUzTKNW1ijBOWKyj8biC6/x/MdEgFhXSKg4RXWuaA9kMD
6mcgWuOoO36dmkb326mGVg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Карабеева Эльмира Мустафаевна

431801100
Форма 2В

Заказчик: АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" БИН-980 240 000 752
Подрядчик: ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - по проекту: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №37 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Наименование объекта - ВЛ-10 кВ фид.37 П/С Восточная городская

Договор № 750/19.02 от 11.09.2019г.

Всего по смете **26 073 525 тенге**
Выполнено с начала работ **26 073 525 тенге**

А К Т № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.
на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ.I ЭТАП.

Смета № 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабели									
1	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	15	483,42	263,47	7251	3952	685	2750	10801
					174,24	80,35	2614	1205		800	
		Электромонтажные изделия									
2	Ц13-080201-2507	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	40405,65	31618,80	80811	63238	149	28065	117586
					8712,00	10777,25	17424	21554		8710	
3	Ц13-080201-2707	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	11093,69	208,56	11094	209	721	7369	19940
					10164,00	70,51	10164	71		1477	

Форма 2Р

Заказчик: АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" БИН-980 240 000 752

Подрядчик: ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - Строительство КЛ-10 кВ ПС Восточная городская фидер 37 по проекту:
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №37 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ ФИДЕРА №37. 1 этап.

Договор № 750/19.02 от 11.09.2019г.

Всего по смете **26 073 525 тенге**

Выполнено с начала работ **26 073 525 тенге**

А К Т № 2

приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.

на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ.I ЭТАП.

Смета № 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабели									
1	**Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**15**	**483,42**	**263,47**	**7251**	**3952**	**685**	**2750**	**10801**
		НР - 72%; СП - 8%			**174,24**	**80,35**	**2614**	**1205**		**800**	
		Электромонтажные изделия									
2	**Ц13-080201-2507**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**40405,65**	**31618,80**	**80811**	**63238**	**149**	**28065**	**117586**
		НР - 72%; СП - 8%			**8712,00**	**10777,25**	**17424**	**21554**		**8710**	
3	**Ц13-080201-2707**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**11093,69**	**208,56**	**11094**	**209**	**721**	**7369**	**19940**
		НР - 72%; СП - 8%			**10164,00**	**70,51**	**10164**	**71**		**1477**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	184	16508,00 3329,10	8859,63 4714,15	3037472 612554	1630172 867403	794746	1465158 360210	4862840
5	Е11-221401-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	20	15061,80 3033,18	7710,02 4221,43	301236 60664	154200 84429	86372	143641 35590	480467
6	Е11-221401-0301	Трубы ПНД жесткие диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	324	1387,99 1225,49	8,73 2,47	449708 397058	2829 800	49821	393879 67487	911074
7	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,жестких гофрированных двустенных диам.110. Более 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,458	149408,00 147907,20	-- --	68429 67741	-- --	688	51484 9593	129505
8	ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР", г.Астана, стр.7	Труба жесткая двустенная гофрированная, диам 110,ПНД-110/93 *СП - 8%*	м	782	1266,96 --	-- --	990766 --	-- --	990766	-- 79261	1070027
9	ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР", г.Астана, стр.7	Муфты соединительная для жесткой гофрированной трубы DN 110 015110 *СП - 8%*	шт	361	1465,18 --	-- --	528929 --	-- --	528929	-- 42314	571244
		Заземление									
10	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	3227,83 983,64	195,06 49,36	77468 23607	4682 1185	49179	17850 7625	102944
		Демонтажные работы									
11	Е11-330208-0104 К=0,3	Разъединители. Демонтаж *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	3	3764,39 3419,14	345,25 161,17	11293 10257	1036 484	--	8593 1591	21477
12	Ц13-080103-0101 К=0,3	Демонтаж.Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	339	231,66 200,38	31,28 10,58	78533 67927	10605 3586	--	51489 10402	140424
13	Ц13-080101-2001 К=0,3	Демонтаж.Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. (Изолятор ПС-70) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	2630,58 1306,80	1323,78 412,97	94701 47045	47656 14867	--	44576 11142	150420
14	Е11-330109-0106 К=0,3	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Демонтаж *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,672	36082,20 11710,94	24371,25 5290,17	24247 7870	16377 3555	--	9140 2671	36058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-330204-0205 К=0,3	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	2	48301,74	28066,86	96603	56134	--	46287	154322
		НР - 80%; СП - 8%			20234,88	8694,58	40470	17389		11431	
16	Е11-330204-0206 К=0,3	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,5	54466,00	32556,37	27233	16278	--	12724	43154
		НР - 80%; СП - 8%			21909,64	9901,19	10955	4951		3197	
17	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	т	1,1805	709,00	--	837	--		--	904
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
18	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,672	466,00	--	313	--		--	338
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
19	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,9105	516,00	--	470	--		--	507
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
20	С341-310101-0901	Грузы неупакованные более 6 т. Погрузка	т	9,5	371,00	--	3525	--		--	3806
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
21	С341-310101-0902	Грузы неупакованные более 6 т. Разгрузка	т	9,5	371,00	--	3525	--		--	3806
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
22	С341-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка	т	1,1805	709,00	--	837	--		--	904
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
23	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,672	466,00	--	313	--		--	338
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
24	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,9105	353,00	--	321	--		--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
25	С341-010104-1007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	12,263	388,00	--	4758	--		--	5139
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
		Демонтаж асфальтового покрытия и брусчатки									
26	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные,ГПС. Разборка	м3 конструкции	68,85	418,10	299,18	28786	20598	--	13321	45475
		НР - 108%; СП - 8%			118,92	60,23	8188	4147		3369	
27	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,56	3207,23	1419,77	49904	22092	--	39662	96732
		НР - 108%; СП - 8%			1787,46	572,70	27813	8911		7165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-270302-0101	**Покрытия и основания из брусчатки. Разборка**	м3 конструкции	6,6	1920,93	54,69	12678	361	--	13410	28175
		НР - 108%; СП - 8%			1866,24	15,10	12317	100		2087	
29	С341-310104-0301	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	36,72	219,00	--	8042	--		--	8685
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
30	С341-310104-0201	**Песок всякий, погрузка**	т	7,425	165,00	--	1225	--		--	1323
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
31	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка разобранного асфальтобетонного покрытия,ПГС**	т	107,672	92,00	--	9906	--		--	10698
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
32	С341-020103-1007	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	151,817	148,00	--	22469	--		--	24266
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
		Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов									
33	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(устройство корыта)**	м3 грунта	64,41	49,52	49,52	3190	3190	--	792	4300
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,07	--	1100		319	
34	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	33,9	4696,78	1259,34	159221	42692	111280	15235	188412
		НР - 108%; СП - 8%			154,83	261,28	5249	8857		13956	
35	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	113	811,26	267,47	91672	30225	57290	14755	114941
		НР - 108%; СП - 8%			36,79	84,11	4157	9505		8514	
36	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	113	1829,79	115,51	206766	13052	188201	10037	234148
		НР - 108%; СП - 8%			48,79	33,46	5513	3781		17344	
37	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 на толщину 5 см**	м2 покрытия	113	416,27	0,05	47038	6	47002	32	50836
		НР - 108%; СП - 8%			0,26	--	30	--		3766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	113	1658,72	115,24	187435	13022	168900	10024	213256
		НР - 108%; СП - 8%			48,79	33,35	5513	3769		15797	
39	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 на толщину 7 см**	м2 покрытия	113	1115,08	0,15	126004	17	125898	96	136188
		НР - 108%; СП - 8%			0,78	--	89	--		10088	
		Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров									
40	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие изпесчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	12	4696,78	1259,34	56361	15112	39391	5393	66694
		НР - 108%; СП - 8%			154,83	261,28	1858	3135		4940	
41	Е11-270701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	40	871,81	149,69	34873	5988	17291	14512	53336
		НР - 108%; СП - 8%			289,85	46,08	11594	1843		3951	
42	Е11-270701-0202 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 на толщину 15 см**	м2 покрытия	40	146,79	15,82	5871	633	4465	1023	7446
		НР - 108%; СП - 8%			19,32	4,36	773	174		552	
43	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	40	1511,98	3,35	60479	134	52389	8641	74650
		НР - 108%; СП - 8%			198,89	1,14	7956	46		5530	
44	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 на толщину 0,05м**	м2 покрытия	40	959,40	--	38376	--	33249	5537	47426
		НР - 108%; СП - 8%			128,18	--	5127	--		3513	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10 119 931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 472 526				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 174 488			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 066 844			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 347 412		
		- Перевозка грузов	Тенге				56 541				
		- Накладные расходы	Тенге							2 319 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							749 625	
		ИТОГО без стоимости материалов и оборудования	Тенге				6 772 519				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге				130 032				
		ИТОГО:	Тенге				6 902 551				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,19%	Тенге				220 191				
		ИТОГО:	Тенге				7 122 743				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				142 455				
		ИТОГО:	Тенге				7 265 198				
		ИТОГО с пониж.коэф. к=0,97280458	Тенге				7 067 617				
		НДС 12%	Тенге				848 114				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**7 915 731**				

ЗАКАЗЧИК
И.о.генерального директора
АО "Павлодарская Распределительная
Электросетевая Компания"

_____ **Глотов А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **Календарев Т.А.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №37 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ К АКТУ № 2 ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г

(локальная смета № 2-1-1)

Наименование объекта - на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ.I ЭТАП. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ ФИДЕРА №37.

Основание: 21-18-ЭВ.1

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1238,76174	1188,71	1472525,64
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	733,8348197	1453,79	(1066844,38)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1472526**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**2174488**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1066844**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3347418**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С341-010104-1007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	12,263	388	4758,04
2	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	151,817	148	22468,92
3	С341-310101-0901	Грузы неупакованные более 6 т. Погрузка	т	9,5	371	3524,5
4	С341-310101-0902	Грузы неупакованные более 6 т. Разгрузка	т	9,5	371	3524,5

1	2	3	4	5	6	7
5	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	т	1,1805	709	836,97
6	С341-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка	т	1,1805	709	836,97
7	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,672	466	313,15
8	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,672	466	313,15
9	С341-310104-0201	Песок всякий, погрузка	т	7,425	165	1225,12
10	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	36,72	219	8041,68
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка разобранного асфальтобетонного покрытия,ПГС	т	107,672	92	9905,82
12	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,9105	516	469,82
13	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,9105	353	321,41
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**56540**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**7050971**
		Накладные расходы	**тенге**			**2435475**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**9486446**
		Сметная прибыль	**тенге**			**758916**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**10245362**

Составил

Проверил