Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жылғы "_29_" _қыркүйек__ _____Жаңаөзен қаласы_____
(объектінің орналасқан жері)

Жаңаөзен қаласының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы "_25_" _қыркүйек_ № _86_ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)
Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы Қала әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төрағаның орынбасары мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Машырықов Эльдар Қуатұлы Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мелекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер: тапсырыс беруші
Рымбаев Мереке Көбентайұлы «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ басшысының у.м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйымдар
Мухаммедов Сүйіндік Туркменбайұлы – «Өзенэнергосервис» МКК директорының м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас мердігер
Бимырзаев Иса Ыбраймұлы «Айком Ltd» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
Кунаев Мухтар - «Жобалау орталығы» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдары:
Шаров Асылбек Хамзеұлы Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:
Әлжанов Нұркожа Қожабергенұлы - Жаңаөзен қаласының Төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы өртке қарсы қызмет капитаны
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Саршиев Идрис Есболдиевич «Жаңаөзен қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-нің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Ақжан Амангелді Ізтұрғанұлы – «Batys Holding Co» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс берші (мердігермен бірлесіп)

«Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ және « Айком Ltd» ЖШС

(ұйымның атауы)

Жаңаөзен қаласы. Теңге және Қызылсай ауылдары мекен-жайы бойынша

[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдіңнөмірі] (корпустың)

«Жаңаөзен қаласының «Астана», «Арай», «Мамыр», «Ақбұлақ», «Байтерек», «Ақсу», «Рахат», «Бостандық», «Мұнайлы», ықшамаудандарында, Теңге және Қызылсай селоларында жарықтандыру желілерінің құрылысы Мұнайлы ш/а, Арай ш/а, Рахат ш/а, Мамыр ш/а, Арай ш/а, Астана ш/а, және Бәйтерек ш/а учаскесі» пайдалануға қабылдауды ұсынды.

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,жаңғырту, техникалық қайта жарактандыру)

2. Құрылыс «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ-нің 2014 жылғы «20» наурыз № 29 келісім шарт негізінде

(шешім шыгарган органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті

(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылғы « 07 » сәуір № 83 рұқсаты.

3. Құрылысты электр желісінің құрылысы»

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер: «Айком Ltd» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ жүзеге асырды.

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа жобалау-смета құжаттамасын:

«Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Жұмыс жобасы және сметасы әзірлеген.

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен жоқ

(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

«Өзенэнергосервис» МКК

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс « 14 » май 2013 жылы №15-0157/13 жүзеге асты.

[жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Маңғыстаумемсараптама» РМК

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

« 14 » май 2013 жылы №15-0157/13 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы: **03.2014ж.,** жұмыстың аяқталуы: **09.2014ж.**

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____ нақты _____ ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: Проекті сметалық-жоба, Жұмыс комиссиясының Акті

(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмері)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Жарық шамдар	дана	1360	1360	1360	1360

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сырткы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Орнатылған жарық шамдары	дана	1360	2014ж.

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **337,080** млн.теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар *222,876 млн.* теңге, жабдықтар, аспаптар, *54,230* млн. теңге, басқалар *59,974 млн.теңге*

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **101 170 563,20** теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған ***«Жаңаөзен қаласының «Астана», «Арай», «Мамыр», «Ақбұлақ», «Байтерек», «Ақсу», «Рахат», «Бостандық», «Мұнайлы», ықшамаудандарында, Теңге және Кызылсай селоларында жарықтандыру желілерінің құрылысы (Мұнайлы ш/а, Арай ш/а, Рахат ш/а, Мамыр ш/а, Арай ш/а, Астана ш/а, және Бәйтерек ш/а учаскесі)»***

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы ____ (қолы) «___» _____ 20__ жылы (күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары:
Машырыков Эльдар Қуатұлы ____ (қолы) «___» _____ 20__ жылы (күні, мөрі)

Рымбаев Мереке Көбентайұлы ____ (қолы) «___» _____ 20__ жылы (күні, мөрі)

Шаров Асылбек Хамзеұлы ____ (қолы) «17» 10 2014 жылы (күні, мөрі)

Әлжанов Нұркожа Қожабергенұлы ____ (қолы) «___» _____ 20__ жылы (күні, мөрі)

Саршиев Идрис Есболдиевич ____ (қолы) «___» _____ 20__ жылы (күні, мөрі)

Мухаммедов Сүйіндік Туркменбайұлы ____ (қолы) «___» _____ 20__ жылы (күні, мөрі)

Кунаев Мухтар ____ (қолы) «___» _____ 20__ жылы (күні, мөрі)

Акжан Амангелді Ізтұрғанұлы ____ (қолы) «___» _____ 20__ жылы (күні, мөрі)

Бимырзаев Иса Ыбраймұлы ____ (қолы) «___» _____ 20__ жылы (күні, мөрі)

Счет-фактура № 00000000029 от 2 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440007501, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006448, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ3678022G0120765001, в банке АО "Темірбанк", БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 20.03.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Жанаозен, ул. Сатпаева-1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440007501, Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г. Жанаозен, ул. Сатпаева-1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г. Жанаозен, ул. Сатпаева-1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Строительство сетей освещения села Тенге и Кызылсай, а так же в микрорайонах : "Мунайлы", "Бостандык", "Рахат", "Аксу", "Байтерек", "Акбулак", "Мамыр", "Арай", "Астана" города Жанаозен (участок: мкр. Мунайлы, мкр. Бостандык, мкр. Рахат, мкр. Мамыр, мкр. Арай, мкр. Астана и Байтерек)	объект	1	45 248 080,87	45 248 080,87	12%	5 429 769,70	50 677 850,57	0	
Всего по счету:					**45 248 080,87**		**5 429 769,70**	**50 677 850,57**		

Руководитель: Бимырзаев И. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джалмуханбетов Н. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г. Жанаозен, ул. Сатпаева-1**	**021040003288**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис., тел.: 87292400070 400100**	**030440007501**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №29 от 20.03.2014 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000029	02.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство сетей освещения села Тенге и Кызылсай, а так же в микрорайонах : "Мунайлы", "Бостандык", "Рахат", "Аксу", "Байтерек", "Акбулак", "Мамыр", "Арай", "Астана" города Жанаозен (участок: мкр. Мунайлы, мкр. Бостандык, мкр. Рахат, мкр. Мамыр, мкр. Арай, мкр. Астана и Байтерек.)		объект	1	50 677 850,57	50 677 850,57	5 429 769,70	50 677 850,57
			Итого	1	x	50 677 850,57	5 429 769,70	50 677 850,57

ведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

риложение: Перечень документации

дал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / Рысбаев _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

.П. М.П.

Заказчик: *ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*
Наименование строительства и его адрес: *"Строительство сетей освещения села Тенге и Кызылсай, а также в микрорайонах: "Мунайлы", "Бостандык", "Рахат", "Аксу", "Байтерек", "Акбулак", "Мамыр", "Арай", "Астана", города Жанаозен (участок: мкр. Мунайлы, мкр.Бостандык, мкр.Рахат, мкр.Мамыр, мкр.Арай, мкр.Астана и Байтерек)*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		29	20.03.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	101 170 563,20	45 248 080,87							5 429 769,70	101 170 563,20
в том числе:										
- **июль 2014 года**		45 248 080,87	17 914 038						5 429 769,70	50 677 850,57
Удержания по договору 5%		2 262 404,04							271 488,49	2 533 892,53
Итого, сумма к перечислению:		42 985 676,82							5 158 281,22	48 143 958,04
48 143 958 (Сорок восемь миллионов сто сорок три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) тенге 04 тиын										

М.П. Заказчик: Вр. и.о руководителя отдела Рымбаев М.К _____ 2014 года
(должность, ф.и.о. подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Бимырзаев И.И _____ 2014 года
(должность, ф.и.о. подпись)

Заказчик: ***ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"***

Подрядчик: ***ТОО "Айком Ltd"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство сетей освещения села Тенге и Кызылсай, а также в микрорайонах: "Мунайлы", "Бостандык", "Рахат", "Аксу", "Байтерек", "Акбулак", "Мамыр", "Арай", "Астана", города Жанаозен (участок: мкр. Мунайлы, мкр.Бостандык, мкр.Рахат, мкр.Мамыр, мкр.Арай, мкр.Астана и Байтерек)***

Основание: ***Договор № 29 от 20.03.2014 года***

АКТ №2
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Уличное освещение мкр. Мунайлы								
1	1Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3 089.00	497.00	6 178	994	4 528	13.00	26
				2 273.00	110.00	4 546	220	95	0,64	1
		шкаф								
2	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 40А	1	13 253.27	--	13 253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 100А	1	19 362.93	--	19 363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	1Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, ток до 100 А	2	862.00	28.00	1 724	56	655	2.00	4
				340.00	4.50	680	9	95	0.03	--
		шт								
5	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 40А	1	1 158.58	--	1 159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 100А	1	1 551.01	--	1 551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	1Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	4	166.90	5.40	668	22	609	1.00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехфазный		158,00	2,30	632	9	95	0,01	--
		шт								
8	С Прайс	Счетчик трехфазный	4	4 484,84	--	17 939	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	175,644	27,84	26,18	4 889	4 597	1 510	0,01	2
				1,66	7,20	292	1 265	97	0,03	4
		м3								
10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,516	218,93	--	4 273	--	4 828	1,54	30
				218,93	--	4 273	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	175,644	6,48	6,48	1 138	1 138	358	--	--
				--	2,10	--	369	97	0,01	1
		м3								
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,516	134,10	--	2 617	--	2 957	0,97	19
				134,10	--	2 617	--	113	--	--
		м3								
13	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	238	27,50	4,00	6 545	952	4 522	0,12	29
				19,30	0,70	4 593	167	95	--	1
		м								
14	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	238	36,70	27,80	8 735	6 616	3 550	0,06	14
				8,80	6,90	2 094	1 642	95	0,04	10
		м								
15	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	20	28,80	3,30	576	66	410	0,13	3
				21,00	0,60	420	12	--	--	--
		м								
16	Е0133-110-1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	1,132333	52 004,47	30 853,34	58 886	34 936	32 160	112,00	127
				20 115,00	6 934,14	22 777	7 852	105	24,28	27
		1км								
17	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,3397	322 100,00	--	109 417	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подвеска проводов								
18	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,2765	1 100,25	--	304	--	319	6,71	2
				1 100,25	--	304	--	105	--	--
		1т								
		Установка светильника								
19	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах,	79	758,30	283,00	59 906	22 357	39 176	2,48	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колоннах и фермах, включая установку ПРА		441.00	81,00	34 839	6 399	95	0.47	37
		шт								
20	Ц0108-405-1	Прокладка проводов по опорами	355,5	60,50	2,80	21 508	995	18 778	0.32	114
				55.10	0,50	19 588	178	95	--	1
		м								
21	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,3555	14 700.00	--	5 226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
22	С ПРАЙС ЛИСТ	Сжим плашечный У867	158	302,73	--	47 831	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Заземление								
23	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	8	61,90	3,30	495	26	178	0.14	1
				23.00	0,40	184	3	95	--	--
		м								
24	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330.10	24,10	1 981	145	675	0.70	4
				116.00	2,50	696	15	95	0,01	--
		шт								
		Ограждение ЯУО								
25	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0.92	294.75	--	271	--	306	1.89	2
				294.75	--	271	--	113	--	--
		м3								
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,034	134.10	--	5	--	5	0.97	--
				134.10	--	5	--	113	--	--
		м3								
27	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,354	687.86	24.55	1 619	58	142	0.26	1
				39.83	9,20	94	22	123	0.04	--
		м2								
28	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	0,76	15 736.98	95.97	11 960	73	645	4,90	4
				771.75	36.25	587	28	105	0,18	--
		м3								
29	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	0.126	16 756.98	95.97	2 111	12	107	4.90	1
				771.75	35.25	97	5	105	0.18	--
		м3								
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6.66	245.44	3,82	1 635	25	305	0.21	1
				37.35	1.44	249	10	118	0,01	--
		м2								
31	Е0106-11-6	Установка стоек	0,23	18 837.97	11 119,34	4 333	2 557	2 840	42.50	10
				7 560.00	4 200.75	1 739	966	105	20,52	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
32	С12021-245	Стоимость стоики	0.18378264	172 800,00	--	31 758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	Е0109-30-1	Монтаж ограждений ОГ-1.К-1	0.19288	14 359.66	5 522.03	2 770	1 065	1 284	35.90	7
				6 075,00	1 322.37	1 172	255	90	4.73	1
		т								
34	С12021-268	Стоимость ограждений	0.19288	134 000.00	--	25 846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	Е0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок	11.4	100.70	0.07	1 148	1	722	0.37	4
		2		60.30	0,02	687	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**479 616**	**76 691**			**605**
			Тенге			**103 436**	**19 426**			**88**
		Стоимость оборудования -	Тенге			53 265				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			53 265				
		Итого работы -	Тенге			426 351				
		Накладные расходы -	Тенге			121 569				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32 875				
		ВСЕГО, Стоимость работ -	Тенге			580 795				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**634 060**				
		Уличное освещение мкр Бостандык								
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	7	3 089.00	497.00	21 623	3 479	15 847	13.00	91
				2 273.00	110.00	15 911	770	95	0.64	4
		шкаф								
2	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 63А	3.00	13 253.27		39 760	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
3	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 100А	3.00	19 362.93		58 089	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
4	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 160А	1.00	28 330,03		28 330	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на	6.00	862.00	28.00	5 172	168	1 964	2.00	12
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340.00	4,50	2 040	27	95	0.03	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 63А	3	1 158.58		3 476	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
7	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 100А	3	1 551.01		4 653	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
8	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на	1	1 008.70	32.70	1 009	33	423	2	2
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А		441.00	4.50	441	4	95	1	
		шт								
9	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 160А	1	1 551.01		1 551	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
10	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	7	166.90	5.40	1 168	38	1 066	1.00	7
		трехфазный		158.00	2.30	1 106	16	95	0.01	--
		шт								
11	С Прайс	Счетчик трехфазный	7	4 484.84	--	31 394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	3	6 210.00	2 570.00	18 630	7 710	9 653	16.00	48
				2 813.00	574.01	8 439	1 722	95	3.33	10
		компл								
13	75-3-5	Трансформатор тока мощность 150/5А	3	261 000.00	--	783 000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная	487.08	27.84	26.18	13 558	12 749	4 186	0.01	6
		лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3		1.66	7.20	809	3 507	97	0.03	12
		м3								
15	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	54.12	218.93	--	11 848	--	13 389	1.54	83
		2 м без креплений с откосами		218.93	--	11 848	--	113	--	--
		м3								
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	487.1	6.48	6.48	3 156	3 156	994	--	--
		(80) кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		--	2.10	--	1 025	97	0.01	4
		м3								
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	54.12	134.10	--	7 257	--	8 201	0.97	53
		2 группы		134.10	--	7 257	--	113	--	--
		м3					--			
18	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без	660	27.50	4.00	18 150	2 640	12 540	0.12	79
		покрытий, масса 1 м до 2 кг		19.30	0.70	12 738	462	95	--	3
		м								
19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	660	36.70	27.80	24 222	18 348	9 844	0.06	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,80	6,90	5 808	4 554	95	0,04	26
		м								
20	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	70,0	28,80	3,30	2 016	231	1 436	0,13	9
		конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг		21,00	0,60	1 470	42	95	--	--
		м								
21	Е0133-110-1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1	5,2757	52 004,47	30 853,34	274 358	162 772	149 837	112,00	591
		км/ сечением до 70 мм2		20 115,00	6 934,14	106 120	36 582	105	24,28	128
		1км								
22	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных	1,5827	322 100,00	--	509 788	--	--	--	--
		оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2		--	--	--	--	--	--	--
		тн								
		Подвеска проводов								
23	С ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТН3	20,0	1 548,02	--	30 960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	С ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х11	20,0	596,93	--	11 939	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	С ПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ТФ-16	20,0	56,06	--	1 121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,1200	1 100,25	--	1 232	--	1 294	6,71	8
				1 100,25	--	1 232	--	105	--	--
		1т								
27	С ПРАЙС ЛИСТ	Колпачек К-4	20,0	10,46	--	211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Установка светильника								
28	Спрайс	Кронштейн КС1	20,0	199,95	--	3 999	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	С ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х15	20,0	631,30	--	12 626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах,	320,0	758,30	283,00	242 656	90 560	158 688	2,48	794
		колоннах и фермах, включая установку ПРА		441,00	81,00	141 120	25 920	95	0,47	150
		шт								
31	С151703-9	Светильники тип ЖКУ11-150	20,0	8 370,00	--	167 400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С ПРАЙС ЛИСТ	Лампа ДНаТ 150-5	20.0	363.95	--	7 278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	Ц0108-405-1	Прокладка проводов по опорами	1 440.0	60.50	2.80	87 120	4 032	76 061	0.32	461
				55.10	0.50	79 344	720	95	--	4
		м								
34	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1.44	14 700.00	--	21 168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
35	С ПРАЙС ЛИСТ	Сжим плашечный У867	640.0	302.73	--	193 745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24,0	61.90	3.30	1 486	79	534	0.14	3
				23.00	0,40	552	10	95	--	--
		м								
37	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18.0	330.10	24.10	5 942	434	2 026	0.70	13
				116.00	2,50	2 088	45	95	0.01	--
		шт								
38	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,76	294.75	--	814	--	919	1.89	5
				294.75	--	814	--	113	--	--
		м3								
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0.102	134.10	--	14	--	15	0.97	--
				134.10	--	14	--	113	--	--
		м3								
40	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7.062	687.86	24.55	4 858	173	426	0.26	2
				39.83	9,20	281	65	123	0.04	--
		м2								
41	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	2.28	15 736.98	95.97	35 880	219	1 934	4.90	11
				771.75	36,25	1 760	83	105	0,18	--
		м3								
42	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	0,3780	16 756.98	95.97	6 334	36	321	4.90	2
				771.75	36.25	292	14	105	0.18	--
		м3								
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19.98	245.44	3,82	4 904	76	915	0,21	4
				37.35	1.44	746	29	118	0.01	--
		м2								
44	Е0106-11-6	Установка стоек	0.69	18 837.97	11 119.34	12 998	7 672	8 521	42,50	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7 560.00	4 200,75	5 216	2 899	105	20.52	14
		1т								
45	С12021-245	Стоимость стоики	0.69	172 800.00	--	119 232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
46	Е0109-30-1	Монтаж ограждений ОГ-1.К-1	0.5786	14 359.66	5 522,03	8 309	3 195	3 852	35.90	21
				6 075,00	1 322,37	3 515	765	90	4,73	3
		т								
47	С12021-268	Стоимость ограждений	0.5786	134 000.00	--	77 538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
48	Е0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций. количество окрасок	34.2	100,70	0,07	3 444	2	2 166	0,37	13
		2		60,30	0,02	2 062	1	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2 925 415**	**317 802**			**2 387**
			Тенге			**413 023**	**79 262**			**358**
		Стоимость оборудования -	Тенге			950 252				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			950 252				
		Итого работы -	Тенге			1 975 163				
		Накладные расходы -	Тенге			487 052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147 733				
		ВСЕГО, Стоимость работ -	Тенге			2 609 947				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 560 200**				
			Уличное освещение мкр Рахат							
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	4	3 089.00	497.00	12 356	1 988	9 055	13.00	52
				2 273.00	110,00	9 092	440	95	0.64	3
		шкаф								
2	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 63А	1	13 253,27		13 253	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
3	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 100А	1	19 362,93		19 363	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
4	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 160А	1	28 330,03		28 330	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
5	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 200А	1	31 977,03		31 977	--	--	--	--
							--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на	2	862.00	28.00	1 724	56	655	2.00	4
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340.00	4.50	680	9	95	0.03	--
		шт								
7	Ц0108-526-3-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	2	1 008.70	32.70	2 017	65	846	2.00	4
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А		441.00	4.50	882	9	95	0.03	--
		шт								
8	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 63А	1	1 158.58		1 159	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
9	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 100А	1	1 551.01		1 551	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
10	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 160А	1	2 728.28		2 728	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
11	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 200А	1	2 728.28		2 728	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
12	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	4	166.90	5.40	668	22	609	1.00	4
		трехфазный		158.00	2.30	632	9	95	0.01	--
		шт								
13	С Прайс	Счетчик трехфазный	4	4 484.84	--	17 939	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	6	6 210.00	2 570.00	37 260	15 420	19 306	16.00	96
				2 813.00	574.01	16 878	3 444	95	3.33	20
		комп								
15	75-3-5	Трансформатор тока мощность 150/5А	6	261 000.00	--	1 566 000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная	369	27.84	26.18	10 271	9 659	3 171	0.01	4
		лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1.66	7.20	613	2 657	97	0.03	9
		м3								
17	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	41	218.93	--	8 976	--	10 143	1.54	63
		2 м без креплений с откосами		218.93	--	8 976	--	113	--	--
		м3								
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	369	6.48	6.48	2 391	2 391	753	--	--
		(80) кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		--	2.10	--	776	97	0.01	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	41	134.10	--	5 498	--	6 213	0.97	40
		2 группы		134.10	--	5 498	--	113	--	--
		м3								
20	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без	500	27.50	4.00	13 750	2 000	9 500	0.12	60
		покрытий, масса 1 м до 2 кг		19.30	0.70	9 650	350	95	--	2
		м								
21	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	500	36.70	27.80	18 350	13 900	7 457	0.06	30
				8.80	6.90	4 400	3 450	95	0.04	20
		м								
22	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	40	28.80	3.30	1 152	132	821	0.13	5
		конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг		21.00	0.60	840	24	95	--	--
		м								
23	Е0133-110-1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1	3.7423	52 004.47	30 853.34	194 618	115 463	106 288	112.00	419
		км/ сечением до 70 мм2		20 115.00	6 934.14	75 277	25 950	105	24.28	91
		1км								
24	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных	1.1227	322 100.00	--	361 622	--	--	--	--
		оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6.2 мм2		--	--	--	--	--	--	--
		тн								
		Подвеска проводов								
25	С ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТН3	304	1 548.02	--	470 597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	С ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х11	304	596.93	--	181 467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	С ПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ТФ-16	304	56.06	--	17 042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1.064	1 100.25	--	1 171	--	1 229	6.71	7
				1 100.25	--	1 171	--	105	--	--
		1т								
29	С ПРАЙС ЛИСТ	Колпачек К-4	304	10.46	--	3 181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Установка светильника								
30	Спрайс	Кронштейн КС1	247	199.95	--	49 387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х15	247	631,30	--	155 931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С ПРАЙС ЛИСТ	Проводник ЗП2	164,6667	93,43	--	15 385	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	247	758,30	283,00	187 300	69 901	122 487	2,48	613
				441,00	81,00	108 927	20 007	95	0,47	116
		шт								
34	С ПРАЙС ЛИСТ	Лампа ДНаТ 150-5	247	363,95	--	89 895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Ц0108-405-1	Прокладка проводов по опорами	111,5	60,50	2,80	6 746	312	5 889	0,32	36
				55,10	0,50	6 144	56	95	--	--
		м								
36	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1,1115	14 700,00	--	16 339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
37	С ПРАЙС ЛИСТ	Сжим плашечный У867	494	302,73	--	149 547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	16	61,90	3,30	990	53	356	0,14	2
				23,00	0,40	368	6	95	--	--
		м								
39	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0202	46 400,00	--	935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
40	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	32	330,10	24,10	10 563	771	3 602	0,70	22
				116,00	2,50	3 712	80	95	0,01	--
		шт								
41	С11041-84 Изм. И	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16мм	0,1515	44 300,00	--	6 711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,840	294,75	--	542	--	613	1,89	3
				294,75	--	542	--	113	--	--
		м3								
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,068	134,10	--	9	--	10	0,97	--
				134,10	--	9	--	113	--	--
		м3								
44	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,708	687,86	24,55	3 238	116	284	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39.83	9.20	188	43	123	0.04	--
		м2								
45	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	1.52	15 736,98	95,97	23 920	146	1 290	4.90	7
				771.75	36.25	1 173	55	105	0.18	--
		м3								
46	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	0.252	16 756.98	95,97	4 223	24	214	4.90	1
				771.75	36.25	194	9	105	0.18	--
		м3								
47	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,32	245.44	3.82	3 269	51	610	0.21	3
				37.35	1.44	498	19	118	0.01	--
		м2								
48	E0106-11-6	Установка стоек	0.46	18 837.97	11 119.34	8 665	5 115	5 680	42.50	20
				7 560.00	4 200.75	3 478	1 932	105	20.52	9
		1т								
49	E0108-4-9	Стоимость стоики	0.46	172 800.00	--	79 488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
50	E0109-30-1	Монтаж ограждений ОГ-1.К-1	0.3858	14 359,66	5 522.03	5 539	2 130	2 568	35.90	14
				6 075.00	1 322.37	2 343	510	90	4,73	2
		т								
51	C12021-268	Стоимость ограждений	0.3858	134 000.00	--	51 692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	E0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок 2	22,8	100.70	0.07	2 296	1 375	1 444	0.37	8
				60.30	0.02	1 375	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3 901 758**	**241 090**			**1 518**
			Тенге			**263 540**	**59 835**			**275**
		Стоимость оборудования -	Тенге			1 685 029				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			1 685 029				
		Итого работы -	Тенге			2 216 729				
		Накладные расходы -	Тенге			321 093				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152 269				
		ВСЕГО. Стоимость работ -	Тенге			2 690 091				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 375 120**				
			Уличное освещение мкр. Мамыр							
1	110108-102-1	Шкаф управления и регулирования	6	3 089.00	497.00	18 534	2 982	13 583	13.00	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2 273.00	110.00	13 638	660	95	0.64	4
		шкаф								
2	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 100А	5	19 362.93		96 815	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
3	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 160А	1	28 330.03		28 330	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на	6	862.00	28.00	5 172	168	1 964	2.00	12
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340.00	4.50	2 040	27	95	0.03	--
		шт								
5	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 100А	5	1 551.01		7 755	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
6	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 160А	1	2 728.28		2 728	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
7	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	6	166.90	5.40	1 001	32	914	1.00	6
		трехфазный		158.00	2.30	948	14	95	0.01	--
		шт								
8	С Прайс	Счетчик трехфазный	6	4 484.84	--	26 909	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	3	6 210.00	2 570.00	18 630	7 710	9 653	16.00	48
				2 813.00	574.01	8 439	1 722	95	3.33	10
		компл								
10	75-3-5	Трансформатор тока мощность 150/5А	3	261 000.00	--	783 000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная	321.03	27.84	26.18	8 936	8 403	2 759	0.01	4
		лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3		1.66	7.20	533	2 311	97	0.03	8
		м3								
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	90.61	218.93	--	19 837	--	22 416	1.54	140
		2 м без креплений с откосами		218.93	--	19 837	--	113	--	--
		м3								
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	815.49	6.48	6.48	5 284	5 284	1 664	--	--
		(80) кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		--	2.10	--	1 716	97	0.01	7
		м3								
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	90.61	134.10	--	12 151	--	13 730	0.97	88
		2 группы		134.10	--	12 151	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3					--			
15	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1 105	27.50	4.00	30 388	4 420	20 995	0.12	133
				19.30	0.70	21 327	774	95	--	4
		м								
16	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1 105	36.70	27.80	40 554	30 719	16 481	0.06	66
				8.80	6.90	9 724	7 624	95	0.04	44
		м								
17	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	60	28.80	3.30	1 728	198	1 231	0.13	8
				21.00	0.60	1 260	36	95	--	--
		м								
18	Е0133-110-1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	3.9567	52 004.47	30 853.34	205 764	122 076	112 376	112.00	443
				20 115.00	6 934.14	79 588	27 436	105	24.28	96
		1км								
19	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6.2 мм2	0.0870	322 100.00	--	28 023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								
		Установка светильника								
20	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	300	758.30	283.00	227 490	84 900	148 770	2.48	744
				441.00	81.00	132 300	24 300	95	0.47	141
		шт								
21	Ц0108-405-1	Прокладка проводов по опорам	1 350	60.50	2.80	81 675	3 780	71 307	0.32	432
				55.10	0.50	74 385	675	95	--	4
		м								
22	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГ Н, сечение 1.5 мм2	1.35	14 700.00	--	19 845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
23	С ПРАЙС ЛИСТ	Сжим плашечный У867	600	302.73	--	181 636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	61.90	3.30	1 486	79	534	0.14	3
				23.00	0.40	552	10	95	--	--
		м								
25	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0.0302	46 400.00	--	1 403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	330.10	24.10	5 942	434	2 026	0.70	13
				116.00	2.50	2 088	45	95	0.01	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11041-84 Изм. И	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0.0852	44 300.00	--	3 775	--	--	--	--
		сталь гладкая класса А-I, d 16мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	2.76	294.75	--	814	--	919	1,89	5
		траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		294.75	--	814	--	113	--	--
		м3								
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	0.102	134.10	--	14	--	15	0.97	--
		2 группы		134.10	--	14	--	113	--	--
		м3								
30	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7.062	687.86	24.55	4 858	173	426	0.26	2
				39.83	9.20	281	65	123	0.04	--
		м2								
31	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	2.28	15 736.98	95.97	35 880	219	1 934	4.90	11
				771.75	36.25	1 760	83	105	0.18	--
		м3								
32	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	0.378	16 756.98	95.97	6 334	36	321	4.90	2
				771.75	36.25	292	14	105	0.18	--
		м3								
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	19.98	245.44	3.82	4 904	76	915	0.21	4
		выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону		37.35	1.44	746	29	118	0.01	--
		стен, фундаментов								
		м2								
34	Е0106-11-6	Установка стоек	0.69	18 837,97	11 119.34	12 998	7 672	8 521	42.50	29
				7 560,00	4 200.75	5 216	2 899	105	20.52	14
		1т								
35	С12021-245	Стоимость стойки	0.69	172 800.00	--	119 232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
36	Е0109-30-1	Монтаж ограждений ОГ-1,К-1	0.5786	14 359.66	5 522.03	8 309	3 195	3 852	35.90	21
				6 075.00	1 322.37	3 515	765	90	4,73	3
		т								
37	С12021-268	Стоимость ограждений	0.5786	134 000.00	--	77 538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	Е0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок	34.2	100,70	0,07	3 444	2	2 166	0.37	13
		2		60,30	0,02	2 062	1	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2 140 328**	**282 558**			**2 305**
			Тенге			**393 510**	**71 206**			**335**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			945 537				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			945 537				
		Итого работы -	Тенге			1 194 791				
		Накладные расходы -	Тенге			459 472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99 256				
		ВСЕГО, Стоимость работ -	Тенге			1 753 519				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 699 056**				
		Уличное освещение мкр Арай								
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	8	3 089.00	497.00	24 712	3 976	18 111	13	104
				2 273,00	110.00	18 184	880	95	0.64	5
		шкаф								
2	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 63А	2	13 253,27		26 507	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
3	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 80А	4	15 885.12		63 540	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
4	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 80А	2	19 362.93		38 726				
		шт								
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на	8	862.00	28.00	6 896	224	2 618	2	16
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340,00	4.50	2 720	36	95	0.03	--
		шт								
6	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на	8	1 008.70	32.70	8 070	262	3 386	2	16
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А		441.00	4.50	3 528	36	95	0	
7	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 63А	2	1 158.58		2 317	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
8	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 80А	4	1 270.71		5 083				
		шт								
9	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 100А	2	1 551.01		3 102	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
10	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	8	166.90	5.40	1 335	43	1 218	1	8
		трехфазный		158.00	2.30	1 264	18	95	0.01	--
		шт								
11	С Прайс	Счетчик трехфазный	8	4 484.84	--	35 879	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	738	27,84	26,18	20 542	19 317	6 343	0,01	8
				1,66	7,20	1 225	5 314	97	0,03	18
		м3								
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	82	218,93	--	17 952	--	20 286	1,54	126
				218,93	--	17 952	--	113	--	--
		м3								
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	738	6,48	6,48	4 782	4 782	1 506	--	--
				--	2,10	--	1 553	97	0,01	6
		м3								
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	82	134,10	--	10 996	--	12 426	0,97	80
				134,10	--	10 996	--	113	--	--
		м3								
16	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1 000	27,50	4,00	27 500	4 000	19 000	0,12	120
				19,30	0,70	19 300	700	95	--	4
		м								
17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1 000	36,70	27,80	36 700	27 800	14 915	0,06	60
				8,80	6,90	8 800	6 900	95	0,04	40
		м								
18	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	80	28,80	3,30	2 304	264	1 642	0,13	10
				21,00	0,60	1 680	48	95	--	--
		м								
19	С151601-466 Изм. И	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х10 мм2	0,368	125 300,00		46 110				
		1000м								
20	С151601-467 Изм. И	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х16 мм2	0,052	147 600,00	--	7 631	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000 м								
21	С151601-468 Изм. И	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х25 мм2	0,036	205 400,00	--	7 394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000 м								
22	Е0133-110-1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	4,777	52 004,47	30 853,34	248 425	147 386	135 674	112	535
				20 115,00	6 934,14	96 089	33 124	105	24,28	116
		1км								
Подвеска проводов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,1305	1 100,25	--	1 244	--	1 306	6,71	8
				1 100,25	--	1 244	--	105	--	--
		1т								
		Установка светильника								
24	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	323	758,30	283,00	244 931	91 409	160 176	2,48	801
				441,00	81,00	142 443	26 163	95	0,47	152
		шт								
25	С151703-9	Светильники тип ЖКУ11-150	35	8 370,00	--	292 950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Ц0108-405-1	Прокладка проводов по опорам	1 453,5	60,50	2,80	87 937	4 070	76 774	0,32	465
				55,10	0,50	80 088	727	95	--	4
		м								
27	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1,4535	14 700,00	--	21 366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
28	С ПРАЙС ЛИСТ	Сжим плашечный У867	646	302,73	--	195 562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Заземлитель								
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	61,90	3,30	1 486	79	534	0,14	3
				23,00	0,40	552	10	95	--	--
		м								
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,03024	46 400,00	--	1 403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,10	24,10	5 282	386	1 801	0,7	11
				116,00	2,50	1 856	40	95	0,01	--
		шт								
32	С12041-9 Изм. И	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16мм	0,075744	44 300,00	--	3 355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ограждение ЯУО								
33	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,68	294,75	--	1 085	--	1 226	1,89	7
				294,75	--	1 085	--	113	--	--
		м3								
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,136	134,10	--	18	--	21	0,97	--
				134,10	--	18	--	113	--	--
		м3								
35	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,416	687,86	24,55	6 477	231	568	0,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39,83	9,20	375	87	123	0,04	--
		м2								
36	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	3,04	15 736,98	95,97	47 840	292	2 579	4,9	15
				771,75	36,25	2 346	110	105	0,18	1
		м3								
37	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	0,504	16 756,98	95,97	8 446	48	428	4,9	2
				771,75	36,25	389	18	105	0,18	--
		м3								
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	26,64	245,44	3,82	6 539	102	1 219	0,21	6
		выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	995	38	118	0,01	--
		м2								
39	Е0106-11-6	Установка стоек	0,920	18 837,97	11 119,34	17 331	10 230	11 361	42,5	39
				7 560,00	4 200,75	6 955	3 865	105	20,52	19
		1т								
40	С12021-245	Стоимость стойки	0,920	172 800,00	--	158 976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
41	Е0109-30-1	Монтаж ограждений ОГ-1.К-1	0,77152	14 359,66	5 522,03	11 079	4 260	5 136	35,9	28
				6 075,00	1 322,37	4 687	1 020	90	4,73	4
		т								
42	С12021-268	Стоимость ограждений	0,77152	134 000,00	--	103 384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	Е0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок	45,6	100,70	0,07	4 592	3	2 888	0,37	17
		2		60,30	0,02	2 750	1	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 867 782**	**319 164**			**2 487**
			Тенге			**427 521**	**80 688**			**369**
		Стоимость оборудования -	Тенге			175 154				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			175 154				
		Итого работы -	Тенге			1 692 628				
		Накладные расходы -	Тенге			503 142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131 746				
		ВСЕГО, Стоимость работ -	Тенге			2 327 516				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 502 670**				
		Уличное освещение мкр Астана и Байтерек								
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	11	3 089,00	497,00	33 979	5 467	24 902	13,00	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2 273.00	110.00	25 003	1 210	95	0.64	7
		шкаф								
2	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 25А	3	9 869.45		29 608				
		шт								
3	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 40А	3	12 125.33		36 376				
4	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 63А	3	13 253.27		39 760	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
5	С Прайс	Ящик управления освещением на ток 80А	2	15 885.12		31 770	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
6	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на	11	862.00	28.00	9 482	308	3 600	2,00	22
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340,00	4.50	3 740	49	95	0,03	--
		шт								
7	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 25А	1	1 158.58		1 159				
		шт								
8	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 40А	3	1 158.58		3 476				
		шт								
9	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 50А	5	1 158.58		5 793				
		шт								
10	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 63А	1	1 158.58		1 159	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
11	С Прайс	Автоматический выключатель 3-фазный 100А	1	1 270.71		1 271	--	--	--	--
							--	--	--	--
		шт								
12	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	11	166.90	5.40	1 836	59	1 675	1.00	11
		трехфазный		158,00	2.30	1 738	25	95	0.01	--
		шт								
13	С Прайс	Счетчик трехфазный	11	4 484.84	--	49 333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная	864.198	27.84	26.18	24 055	22 620	7 427	0.01	10
		лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1.66	7.20	1 435	6 222	97	0.03	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	96,022	218,93	--	21 022	--	23 755	1,54	148
				218,93	--	21 022	--	113	--	--
		м3								
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	864,198	6,48	6,48	5 600	5 600	1 763	--	--
				--	2,10	--	1 818	97	0,01	7
		м3								
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	96,022	134,10	--	12 877	--	14 551	0,97	93
				134,10	--	12 877	--	113	--	--
		м3								
18	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1 171	27,50	4,00	32 203	4 684	22 249	0,12	141
				19,30	0,70	22 600	820	95	--	5
		м								
19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1 171	36,70	27,80	42 976	32 554	17 465	0,06	70
				8,80	6,90	10 305	8 080	95	0,04	47
		м								
20	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	110	28,80	3,30	3 168	363	2 257	0,13	14
				21,00	0,60	2 310	66	95	--	--
		м								
21	С151601-625 Изм. И	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,08	481 700,00		38 536				
		1000 м								
22	Е0133-110-1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	4,553333	52 004,47	30 853,34	236 794	140 486	129 322	112,00	510
				20 115,00	6 934,14	91 590	31 573	105	24,28	111
		1км								
23	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок,	1,366	322 100,00	--	439 989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								
		Подвеска проводов								
24	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,9205	1 100,25	--	1 013	--	1 063	6,71	6
				1 100,25	--	1 013	--	105	--	--
		1т								
		Установка светильника								
25	Сирайс	Кронштейн КС1	16,0	199,95	--	3 200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	С ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х15	16,0	631,30	--	10 101	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
27	С ПРАЙС ЛИСТ	Проводник ЗП2	10.6667	93,43	--	997	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	263	758.30	283.00	199 433	74 429	130 422	2.48	652
				441,00	81,00	115 983	21 303	95	0.47	124
		шт								
29	С151703-9	Светильники тип ЖКУ11-150	163	8 370,00	--	1 364 310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	Ц0108-405-1	Прокладка проводов по опорами	1 183.5	60.50	2,80	71 602	3 314	62 512	0.32	379
				55.10	0,50	65 211	592	95	--	3
		м								
31	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1.1835	14 700,00	--	17 397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
32	С ПРАЙС ЛИСТ	Сжим плашечный У867	494	302.73	--	149 547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Заземлитель						
33	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	33	61,90	3.30	2 043	109	734	0,14	5
				23.00	0,40	759	13	95	--	--
		м								
34	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0.04158	46 400.00	--	1 929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	22	330.10	24.10	7 262	530	2 477	0.7	15
				116,00	2.50	2 552	55	95	0,01	--
		шт								
36	С11041-84 Изм. И	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16мм	0.104148	44 300.00	--	4 614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				Ограждение ЯУО						
37	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,06	294.75	--	1 491	--	1 685	1,89	10
				294.75	--	1 491	--	113	--	--
		м3								
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0.187	134.10	--	25	--	28	0,97	--
				134.10	--	25	--	113	--	--
		м3								
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12.947	687.86	24.55	8 906	318	781	0.26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39.83	9,20	516	119	123	0.04	1
		м2								
40	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	4.18	15 736,98	95,97	65 781	401	3 546	4,9	20
				771.75	36,25	3 226	152	105	0,18	1
		м3								
41	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	0.693	16 756.98	95,97	11 613	67	588	4,9	3
				771.75	36,25	535	25	105	0,18	--
		м3								
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	36.63	245,44	3,82	8 990	140	1 677	0,21	8
		выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону		37.35	1,44	1 368	53	118	0,01	--
		м2								
43	Е0106-11-6	Установка стоек	1.265	18 837.97	11 119.34	23 830	14 066	15 621	42,5	54
				7 560.00	4 200.75	9 563	5 314	105	20,52	26
		1т								
44	Е0108-4-9	Стоимость стоики	1.265	172 800.00	--	218 592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
45	Е0109-30-1	Монтаж ограждений ОГ-1,К-1	1.06084	14 359.66	5 522.03	15 233	5 858	7 063	35,9	38
				6 075.00	1 322.37	6 445	1 403	90	4,73	5
		т								
46	С12021-268	Стоимость ограждений	1.06084	134 000.00	--	142 153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
47	Е0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок	62.7	100.70	0,07	6 314	4	3 971	0,37	23
		2		60.30	0,02	3 781	1	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3 438 596**	**311 377**			**2 378**
			Тенге			**405 088**	**78 893**			**359**
		Стоимость оборудования -	Тенге			199 704				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			199 704				
		Итого работы -	Тенге			3 238 892				
		Накладные расходы -	Тенге			481 134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223 202				
		ВСЕГО. Стоимость работ -	Тенге			3 943 228				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 142 932**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			**17 914 038**				
		Итого в ценах 2001 года				**17 914 038**				
		Временные здания и сооружения	2,8%			389 343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**18 303 381**				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	0,42%			60 037				
		Выслуга лет	1,0%			142 944				
		Доп отпуска	0,4%			57 178				
		Итого в ценах 2001 года				**18 563 540**				
		Итого в текущих ценах 2014 года	**2,38968**			**44 360 864**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			887 217				
		Итого				**45 248 080,87**				
		НДС	12%			5 429 769,70				
		Итого с НДС				**50 677 850,57**				
		Удержание по договору 5%:				2 533 892,53				
		К оплате:				**48 143 958,04**				

Всего к оплате: 48 143 958 (Сорок восемь миллионов сто сорок три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) тенге 04 тиын

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя отдела
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Рымбаев М.К

Технадзор:
ТОО "Batys Holding CO"

Акжан Амангелді

Подрядчик:
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd"

Кимырзаев И.И