Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2014 г. №[illegible]
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Зерендинского района"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство пристройки спортивного зала селе Симферопольь ул.Школьная 6, Зерендинского района, Акмолинской области

Справка № 1 от "11" декабря 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за декабрь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		22	11.08.2020г.				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь бет НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу обирудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**80 000 000**	**71 428 571**							**8 571 429**	
В том числе за отчетный период	**80 000 000**	**71 428 571**							**8 571 429**	**80 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Зерендинского района"
Руководитель Шакиражанов Г.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" Сейтжанов А.У.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байканов А.У.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

казчик: ГУ "Отдел строительства Зерендинского района", БИН 060140008148, адрес: Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ул.Мира,58

дрядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 130140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22

рес: г.Кокшетау, Акмолинской области

енование объекта: Строительство пристройки спортивного зала село Симферополь ул.Школьная 6, Зерендинского района, Акмолинской области

овор №22 от 11.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 1 от "11" декабря 2020 г

за декабрь 2020 г

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛС 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
СВАЯ СВ-1 90ШТ Л.13,17,18											
1	1105-0101-2701	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2	м3 конструктивного объема сваи	108	35298,34	24536,62	3812221	2649955	11677	2088640	6372930
					10653,6	8881	1150589	959148	–	472069	
2	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	108	20804		2246832		2246832	–	2426579

				–		–		–	179747	
3 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	432	1222		527904		527904	–	570136
				–		–		–	42232	
4 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,04	225041		1134207		1134207	–	1224943
				–		–		–	90737	
5 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,404	220671		309822		309822	–	334608
				–		–		–	24786	
5.2. МОНОЛИТНЫЕ РОСТВЕРКИ Л.14,17										
6 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	43,2	195,27	0,56	8436	24	6691	1629	10870
				39,84	0,28	1721	12	–	805	
7 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,32	5878,18	1763,18	25394	7617	13885	6700	34662
				901	766,8	3892	3312	–	2568	
8 1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	36	4815,17	450,23	173346	16208	34199	116817	313376
				3414,96	150,69	122939	5432	–	23213	
9 2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	36,54	20238		739497		739497	–	798656
				–		–		–	59160	

10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	246697		1480		1480	–	1599
					–		–		–	118	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6132	225041		137995		137995	–	149035
					–		–		–	11040	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1598	220871		255934		255934	–	276409
					–		–		–	20475	
13	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	54	1716,15	44,5	92672	2403	77733	12144	113201
					232,16	9,66	12536	522	–	8385	
НАРУЖНИЕ СТЕНЫ (ПЕСКОБЛОК 390ММ) АС Л.2,4; АР15И											
22	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	182,75	9058,94	2683,12	1655521	490340	364341	847980	2703780
					4382,16	607,2	800840	110966	–	200280	
23	1108-0301-0102	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	67,39	8321,64	2134,29	560795	143830	134353	293100	922207
					4193,68	482,99	282612	32549	–	68312	
24	2103-0302-0227	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	17956	167		2998652		2998652	–	3238544
					–		–		–	239892	
25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,561	71240,64	2263,41	39966	1270	–	36376	82450

				68977,2	745,2	38696	418	–	6107	
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,561	269375		151288		151288	–	163391
					–		–		–	12103	
27	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 / изоляции	33,399	23023,91	1423,07	768975	47529	71929	511497	1382911
					19447,2	703,8	649517	23506	–	102438	
28	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	41,41476	27652		1145201		1145201	–	1236817
					–		–		–	91616	
29	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	173	730,36	1,94	126352	336	37569	82411	225464
					511,25	0,97	88447	167	–	16701	
30	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки //АС Л.2 ПРИМ.2	т металлических изделий	0,011	71240,61	2263,41	784	25	–	713	1617
					68977,2	745,2	759	8	–	120	
31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	220671		2427		2427	–	2622
					–		–		–	194	

32 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	19,2	18347,76	1640,97	352277	31507	244485	82185	469219
				3973,2	580,5	76285	11146	–	34757	
НУТРЕННИЕ СТЕНЫ (ПЕСКОБЛОК 390ММ) АС Л.2,4; АР15И										
33 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	55,83	9058,94	2683,12	505761	149799	111306	259057	826003
				4382,16	607,2	244656	33900	–	61185	
34 1108-0301-0102	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	11,23	8321,64	2134,3	93452	23968	22389	48843	153678
				4193,68	483	47095	5424	–	11384	
35 2103-0302-0227	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	4814	167		803938		803938	–	868253
				–		–		–	64315	
НУТРЕННИЕ СТЕНЫ (КИРПИЧ 250ММ) АС Л.2,4; АР15И										
36 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37,23	28724,03	2439,2	1069396	90811	793185	191553	1361824
				4980,38	552	185420	20551	–	100876	
ЕРЕГОРОДКИ АС Л.2,4; АР15И										
37 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7	23748,53	1108,93	166240	7763	149339	9909	190241
				1305,45	250,19	9138	1751	–	14092	
38 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	225041		3376		3376	–	3646
				–		–		–	270	
39 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	220671		21184		21184	–	22879
				–		–		–	1695	

40 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	162	4306,03	250,63	697576	40602	430571	219100	990011
				1397,55	56,72	226403	9188	–	73334	
ВЕНТКАНАЛЫ АС Л.2,12; АР15И										
41 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,55	31399,70	2195,28	17270	1207	12473	3593	22532
				6527,15	496,8	3590	273	–	1669	
42 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,228	23023,91	1423,07	5249	324	491	3491	9441
				19447,2	703,8	4434	160	–	699	
43 2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,28272	6564		1856		1856	–	2004
				–		–		–	148	
44 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,56	3174,70	35,42	14477	162	7545	5478	21551
				1484,65	16,95	6770	77	–	1596	
45 1120-0701-0306	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	3	9689,12	57,72	29067	173	25763	3111	34753
				1043,77	14,49	3131	43	–	2574	
ПЕРЕМЫЧКИ АС Л.4										

46 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	51	478,97	256,24	24427	13068	2294	14269	41791
				177,75	59,35	9065	3027	–	3096	
47 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	30	2328,15	1317,17	69845	39515	1038	45117	124159
				976,41	298,08	29292	8942	–	9197	
48 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	6,016	66028		397224		397224	–	429002
				–		–		–	31778	
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ АС л.7										
49 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	23	6102,52	1508,2	140360	34689	45546	81953	240099
				2614,14	405,55	60125	9328	–	17785	
50 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	195,24	7347		1434428		1434428	–	1549183
				–		–		–	114754	
51 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0218	686919		14975		14975	–	16173
				–		–		–	1198	
52 2106-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	220671		1192		1192	–	1287
				–		–		–	95	

ФЕРМА ФС16-1 4ШТ АС л.9,10,11

53 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	4,056	58463,65	25224,79	237088	102312	18539	101015	365151
				29658	7436,47	116237	30162	–	27048	
54 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических: (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	4,056	178814,77	13495,56	725273	54738	21251	455941	1275711
				160080	2835,2	649284	11500	–	94497	
55 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,44	323023		465153		465153	–	502365
				–		–		–	37212	
56 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,688	254634		429822		429822	–	464208
				–		–		–	34386	
57 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,928	263589		244611		244611	–	264179
				–		–		–	19569	
58 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	154,28	91,67	2,43	14142	375	6635	4950	20620
				46,23	0,28	7132	42	–	1527	
59 1113-0301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	154,28	155,26	3,44	23954	531	15083	5814	32149

				54,06	0,55	8340	85	–	2381	
60 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	154,28	6266,81	93,46	966843	14419	837109	83548	1134423
				747,44	37,4	115315	5770	--	84031	
ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1 8ШТ АС л.7,9										
61 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8	40117,10	4759,63	32094	3808	20062	8214	43532
				10279,5	1002,85	8224	802	--	3224	
62 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 //С-4, С-6	т	0,0144	246697		3552		3552	–	3837
				–		–		–	284	
63 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	220671		1271		1271	–	1373
				–		–		–	102	
64 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1056	729701,32	1342,32	77056	142	69142	7129	90920
				73602	565,6	7772	62	–	6735	
ПРОГОНЫ П-1, П-2, Н-1, ОЛ-1, РС-1 АС л.9										
65 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,1941	31555,78	10346,73	195460	64089	26479	85507	303444
				16934,1	3072,57	104892	19032	–	22477	
66 1109-0701-0118	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	6,1941	48717,81	9495,49	301763	58816	5317	181100	521492
				38364	4009,1	237630	24833	–	38629	
67 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	5,5866	299188		1671444		1671444	–	1805159

				–		–		–	133716	
68 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1237	263589		32606		32606	–	35214
				–		–		–	2608	
69 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4838	254634		123192		123192	–	133047
				–		–		–	9855	
70 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	259,44829	91,67	2,43	23783	631	11159	8325	34676
				46,23	0,28	11993	72	–	2569	
71 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2,000;	м2	259,44829	155,26	3,44	40283	893	25364	9776	54065
				54,06	0,55	14026	143	–	4005	
72 1113-0301-1706 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	259,44829	6266,81	93,46	1625913	24248	1407743	140501	1907727
				747,44	37,4	193922	9703	–	141313	
АЛКИ Б-1, Б-2 И ПРОГОНЫ П-1, ОЛ-1, ОЛ-2, Н-1 АС л.12										
73 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,90146	31555,75	10346,79	60002	19674	8128	26249	93151
				16934,36	3072,38	32200	5842	–	6900	
74 1109-0701-0118	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процесса работы)	т конструкций	1,90146	48717,84	9495,56	92635	18055	1632	55594	160087

				38364,2	4009,02	72948	7623	–	11858	
75 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,6552	323023		211645		211645	–	228576
				–		–		–	16932	
76 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,17576	299188		351773		351773	–	379915
				–		–		–	28142	
77 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0705	263589		18583		18583	–	20070
				–		–		–	1487	
78 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,32164	91,67	2,43	6813	181	3196	2385	9933
				46,23	0,28	3436	21	–	736	
79 1113-0301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,321646	155,26	3,44	11539	256	7266	2801	15487
				54,06	0,55	4018	41	–	1147	
80 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	74,321646	6266,81	93,46	465759	6946	403262	40248	546488
				747,44	37,4	55551	2779	–	40481	
81 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	156,2	640,28	168,66	100011	26344	14199	46523	158257
				380,72	50,94	59468	7957	–	11723	

82 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	156,2	2264		353637		353637	–	381928
				–		–		–	28291	
КРОВЛЯ АС л.4										
83 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	156,2	634,66	103,4	99135	16150	46280	37615	147689
				234,98	26,77	36704	4182	–	10940	
84 1112-0101-1702 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 К=5,000:	м2 стяжки	156,2	94,01	7,64	14685	1193	12812	923	16857
				4,35	2,07	680	324	–	1249	
85 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	156,2	735,73	26,33	114921	4113	78438	30396	156941
				207,24	4,28	32370	669	–	11625	
86 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	156,2	931,23	52,76	145458	8242	51669	80519	244056
				547,68	12,64	85547	1974	–	18078	
87 2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	105,38	6564		691714		691714	–	747051
				–		–		–	55337	
КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ АС л.5										
88 1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	605,2	1870,83	463,25	1132229	280358	543691	288190	1534052
				509,22	180,91	308180	109487	–	113634	

89 2106-0201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	605,2	10276		6219035		6219035	–	6716558
				–		–		–	497523	
90 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	66,242	3085,77	14,14	204407	937	129103	68845	294897
				1122,66	3,73	74367	247	–	21844	
91 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	37	1756		64972		64972	–	70170
				–		–		–	5198	
92 2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	42	952		39984		39984	–	43183
				–		–		–	3199	
93 2113-0211-0421	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х24 мм	шт.	1540	5		7700		7700	–	8316
				–		–		–	616	
ОКНА АР л.13										
100 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,38	3128,45	177,3	7446	422	3845	3044	11328
				1335,63	85,3	3179	203	–	839	
101 2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,38	27277		64919		64919	–	70113
				–		–		–	5194	

102 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	24,48	2652,37	176,51	64930	4321	30521	28982	101425
				1229,08	86,36	30088	2114	–	7513	
103 2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	24,48	17031		416919		416919	–	450272
				–		–		–	33354	
104 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,006	2366,9	174,48	4748	350	2431	1924	7205
				980,56	85,24	1967	171	–	534	
105 2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,006	17162		34427		34427	–	37181
				–		–		–	2754	
106 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-4	м2 проемов	25,6	2652,36	176,52	67900	4518	31917	30308	106065
				1229,1	86,34	31465	2210	–	7857	

107	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	25,6	17031		435994		435994	–	470873
					–		–		–	34880	
108	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	3,24	2652,36	176,5	8594	572	4040	3836	13424
					1229,1	86,34	3982	280	–	994	
109	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,24	17031		55180		55180	–	59594
					–		–		–	4414	
110	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	26,15	1283,70	5,06	33569	132	27036	5820	42539
					244,74	2,53	6400	66	–	3151	
111	2109-0205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	26,15	1196		31275		31275	–	33777
					–		–		–	2502	
112	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство//АР Л.11	м2 покрытия	7,62	3085,77	14,14	23514	108	14851	7896	33923
					1122,66	3,73	8555	28	–	2513	
113	1107-0112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	20,2	11902,29	29,71	240426	600	236041	4818	264864

				187,38	14,77	3785	298	–	19620	
УЗЕЛ 4 АР л.11										
114 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,504	23023,91	1423,07	11604	717	1086	7719	20669
				19447,2	703,8	9801	355	–	1546	
115 2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,62496	27652		17281		17281	–	18664
				–		–		–	1382	
116 1107-0112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка// УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА	м2 площади прокладок	0,2016	11902,29	29,71	2400	6	2356	48	2643
				187,38	14,77	38	3	–	196	
117 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка // ДЕРЕВЯННАЯ ПРОКЛАДКА	м3 древесины в конструкции	0,05	92982,81	1057,16	4649	53	3340	1152	6266
				25110	496,8	1256	25	–	464	
118 2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	42	26		1092		1092	–	1179
				–		–		–	87	
ЕРИ АР л.13										
1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	13,65	1460,37	181,1	19934	2472	5273	12069	34563
				892,94	89,46	12189	1221	–	2560	

123 2109-0202-1402	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	8,19	36654		300196		300196	–	324212
				–		–		–	24016	
124 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,46	32261		176145		176145	–	190237
				–		–		–	14092	
126 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,44	5643		75842		75842	–	81909
				–		–		–	6067	
127 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,4567	4459		28790		28790	–	31093
				–		–		–	2303	
130 2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	3,42	53639		183445		183445	–	198121
				–		–		–	14676	
ОЛЫ ТИП 3 АР Л.12										
148 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	48,201	8606,84	1751,49	414848	84423	172037	183275	645973

				3286	759,01	158385	36585	–	47850	
146 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	482,01	1827,74	19,81	880991	9551	622585	237800	1208294
				516,29	8,56	248855	4124	–	89503	
147 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	482,01	4443,7	37,56	2141910	18102	1819281	294542	2631368
				631,79	18,29	304527	8816	–	194916	
148 1111-0101-3403	Покрытия из паркета штучного без жилок. Устройство	м2 покрытия	482,01	9528,76	31,5	4592960	15182	3913997	629903	5640692
				1377,11	13,13	663781	6329	–	417829	
ПОЛЫ ТИП 7 АР Л.12										
159 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,2144	25472,84	7,68	30934	9	26213	4429	38192
				3879,6	–	4711	–	–	2829	
160 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м2 покрытия	15,18	1178,84	97,54	17895	1481	10912	5704	25487
				362,44	37,32	5502	567	–	1888	
161 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	15,18	-254,89	-8,73	-3,869	-133	-3419	-361	-4568
				-20,88	-4,39	-317	-67	–	-338	
ЛЕСТНИЦА АС л.15										
171 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	26,4	1462,39	54,28	38607	1433	992	43436	88606
				1370,53	23,79	36182	628	–	6563	
172 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	26,4	3485		92004		92004	–	99364
				–		–		–	7360	
173 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж //Б-1	т конструкций	0,1104	31557,78	10346,73	3484	1142	472	1524	5408

				16934,1	3072,57	1870	339	–	401	
174 1109-0701-0118	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,1104	48717,84	9495,56	5378	1048	95	3228	9295
				38364	4009,1	4235	443	–	689	
175 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1104	299188		33030		33030	–	35673
				–		–		–	2642	
176 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2438	921117,94	21789,43	22458	5312	603	12425	37674
				67856,5	6002,67	16543	1463	–	2791	
177 1109-0701-0118	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,2438	48717,84	9495,56	11877	2315	209	7128	20526
				38364	4009,1	9353	977	–	1520	
178 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2132	299188		63787		63787	–	68890
				–		–		–	5103	

179 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0066	254634		1681		1681	–	1815
				–		–		–	134	
180 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	263589		6326		6326	–	6832
				–		–		–	506	
181 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,77012	91,67	2,43	1262	33	592	442	1840
				46,23	0,28	637	4	–	136	
182 1113-0301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,77012	155,26	3,44	2138	47	1347	519	2869
				54,06	0,55	744	8	–	213	
183 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	13,77012	6266,81	93,46	86295	1287	74716	7457	101252
				747,44	37,4	10292	515	–	7500	
184 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4	26789,22	1018,04	10716	407	8522	1763	13477
				4467,96	375,55	1787	150	–	998	
185 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,2	15340,24	80,52	110450	580	105875	5010	124697
				554,86	34,89	3995	251	–	9237	
186 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4385	91,67	2,43	224	6	105	78	326
				46,23	0,28	113	1	–	24	

187 1113-0301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8385	155,26	3,44	379	8	239	92	508
				54,06	0,55	132	1	–	38	

ЛС 2-1-2 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

7 2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	420	2162		908040		908040	–	980683
				–		–		–	72643	
8 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0;	м трубопровода	20	2486,75	–	49735	–	49735	–	53714
				–	–	–	–	–	3979	
9 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0;	м трубопровода	105	2075,73	–	217952	–	217952	–	235388
				–	–	–	–	–	17436	
10 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, дивметр до 40 мм. Прокладка /диам.20х2,0мм/ ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0;	м трубопровода	80	468	–	37440	–	37440	–	40435
				–	–	–	–	–	2995	
11 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диам. 25х2,2мм/ ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0;	м трубопровода	56	467,98	–	26207	–	26207	–	28304
				–	–	–	–	–	2097	

13 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0;	м трубопровода	84	1051	–	88284	–	88284	–	95347
				–	–	–	–	–	7063	
66 ТКП ТОО "Вертро Астана"	Вентилятор крышный VSDV-35A-0.25x15, 1320 об/мин	шт	1	226441		226441		–	–	226441
				–		–		226441	–	
67 ТКП ТОО "Вертро Астана"	Вентилятор канальный VL50-30/25-2Д, 1730 об/мин	шт	1	152243		152243		–	–	152243
				–		–		152243	–	
68 ТКП ТОО "Вертро Астана"	Приточная система П1-П2	компл	1	1314570		1314570		1314570	–	1419736
				–		–		–	105166	

ЛС 2-1-3 на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Водоснабжение В1

3 2303-0301-0409	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus	шт.	1	53104		53104		53104	–	57352
				–		–		–	4248	
4 2303-0302-0504	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus/модем BT-100	шт.	1	17305		17305		17305	–	18689
				–		–		–	1384	
5 2304-1013-1903	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, T до +120 °C, PN 16, DN 25, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2043		2043		2043	–	2206
				–		–		–	163	

6	2304-0501-0211	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2918	8754	8754	–	9454
					–	–	–	700	
7	2301-0103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	812	1218	1218	–	1315
					–	–	–	97	
8	2301-0103-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1292	5168	5168	–	5581
					–	–	–	413	
9	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1915	1915	1915	–	2068
					–	–	–	153	
10	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340	1340	1340	–	1447
					–	–	–	107	
11	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	957	5742	5742	–	6201
					–	–	–	459	
12	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	803	3212	3212	–	3469
					–	–	–	257	
13	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	7,92	173	1370	1370	–	1480
					–	–	–	110	

19	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	12,87	278	3578	3578	–	3864
					–	–	–	286	
20	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	3,96	421	1667	1667	–	1800
					–	–	–	133	
21	2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные	м	13,86	716	9924	9924	–	10718
					–	–	–	794	
23	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	319	4913	4913	–	5306
					–	–	–	393	
26	2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,499	200	100	100	–	108
					–	–	–	8	
27	2301-0501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5988	252	151	151	–	163
					–	–	–	12	
28	2301-0501-0901	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,1976	319	382	382	–	413
					–	–	–	31	
30	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,62	537	333	333	–	360

33	2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17, 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	232	703	703	759
					–	–	–	27
36	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10	шт.	2	610	1220	1220	1318
					–	–	–	56
38	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1118	2236	2236	2415
					–	–	–	98
39	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1118	4472	4472	4830
					–	–	–	179
7.2. Канализация К1								
54	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 32415-2013	м	13,972	254	3549	3549	3833
					–	–	–	358
55	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 32415-2013	м	17,964	1077	19347	19347	20895
					–	–	–	284
56	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительным резиновым кольцом DN 100	шт.	1	553	553	553	597
					–	–	–	1548
57	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительным резиновым кольцом DN 50	шт.	5	39	195	195	211
					–	–	–	44
								16

58	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резиной, DN 100	шт.	3	111	333	333	–	360
					–	–	–	27	
59	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,47	537	7770	7770	–	8392
					–	–	–	622	
61	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	8,2834	546	4523	4523	–	4685
					–	–	–	362	
63	2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	9046	9136	9136	–	9867
					–	–	–	731	
67	2301-0201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	401	805	805	–	869
					–	–	–	64	

Итого	67 777 856
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 882 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 657 273
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 551 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 582 837
- оборудование, тенге	378 684
- накладные расходы, тенге	6 283 980
в т.ч. зарплата, тенге	745 558
- сметная прибыль (8,00 %), тенге	4 992 532
Всего	67 777 856
Временные здания и сооружения (1,2 %)	808 790
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	1 800 690
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 400 173

ИТОГО ПО АКТУ:	71 787 509
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К= 110544468,16/111099968	71 428 571
НДС (12 %)	8 571 429
Итого	80 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Зерендинского района"

Руководитель Шаяхмеров Е.Н.

М.п.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"

Директор Байканов А.У.

М.п.

Технический надзор:

ТОО "Аймерекс" Сангулов А.У.

М.п.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью на 28
(двадцать восемь)
листах

KOKSHE BUILDING SERVICE