Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство пристройки спортивного зала село Симферополь ул.Школьная 6, Зерендинского района, Акмолинской области

Справка № 2 от "17" августа 2021 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		
		3	14.07.2021г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из гр.1						
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего к оплате	**92 541 370**	**12 541 370**							**9 915 147**
В том числе по акту	**12 541 370**								**1 343 718**

Заказчик: **Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
(должность, Ф.И.О., подпись) Оспанов Р.С.

Подрядчик: **Директор ТОО "Kokshe Building Service"**
(должность, Ф.И.О., подпись) Байканов А.У.

Главный специалист: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
(должность, Ф.И.О., подпись) Жолдаспаев С.Д.

Технический надзор: **ТОО "Аймереке"**
(должность, Ф.И.О., подпись) Сангулов А.У.

Авторский надзор: **ТОО "Build Project Group"**
(должность, Ф.И.О., подпись) Алдабергенов А.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области", БИН 000140001467, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Абая,87
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 30140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22
Адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала село Симферополь ул.Школьная 6, Зерендинского района, Акмолинской области
Доп.соглашение №3 от 14.07.2021г. к Договору №22 от 11.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ за август 2021 г

(по ресурсному методу)

№ 2 от "17" августа 2021 г

за август 2021 г

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ЛС2-1-1 Архитектурно-строительные работы.

1.1 Водосточная система АС л.5

1	94	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	3,4	200,44	0,83	681	3	152	485	1260
						154,71	0,41	526	1	–	93	
2	95	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	34	2005		68170		68170	–	73624
						–		–		–	5454	
3	96	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	70	1010		70700		70700	–	76356
						–		–		–	5656	
4	97	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4,5	239		1076		1076	–	1162
						–		–		–	86	
5	98	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	70	3736,01	150,67	261521	10547	190336	58915	346070

					866,25	48,58	60638	3400	–	25635	
6	6 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	70	1512		105840		105840	–	114307
					–		–		–	8467	
Внутренняя отделка АР л.12											
7	162 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	672,03	397,56	2,45	267174	1648	11390	203992	508860
					378,16	1,27	254136	854	–	37693	
8	163 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	672,03	840,8	4,82	565042	3241	186771	300875	935192
					558,06	1,58	375030	1064	–	69273	
9	165 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1126,87	1515,82	81,34	1708135	91655	501577	949606	2870361
					989,38	63,99	1114903	72105	–	212619	

10	166	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1126,87	1078,63	19,69	1215478	22191	97860	882144	2265433
						972,1	6,44	1095427	7253	–	167810	
11	168	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	32	5040,69	20,36	161302	652	78026	63581	242334
						2582	10,05	82624	322	–	17451	
НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА АР л.1,2												
12	224	1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,65	2561,63	35,24	1425932	19617	264837	925526	2539574
						2050,62	27,72	1141478	15430	–	188117	

13	225 2205-0104-0505	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006							
			кг	1669,95	72	120236	120236	–	129855
					–	–	–	9619	
14	226 2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82							
			м2	556,65	861	479276	479276	–	517618
					–	–	–	38342	

Всего	**10 622 006**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 089 092
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 678 680
- накладные расходы, тенге	3 374 599
в т.ч. зарплата, тенге	303 714
- сметная прибыль (8 %), тенге	905 338
Всего	**10 622 006**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	127 464
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	283 786

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**220 665**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**11 253 921**
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К= 0,995	**11 197 651**
НДС (12 %)	**1 343 718**
Итого	**12 541 370**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Зам.Руководителя Оспанов Р.С.

М.п.

Главный специалист Жолдаспаев С.Д.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"

Директор Байканов А.У.

М.п.

Технический надзор

ТОО "Аймереке" Сангулов А.У.

М.п.

Авторский надзор

ТОО "Build Project Group" Алдабергенов А.

М.п.