**Утверждена**
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.
№170

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
**Подрядчик:** ТОО "Kokshe Building Service"
**Наименование строительства и его адрес:**
Строительство пристройки спортивного зала село Симферополь ул.Школьная 6, Зерендинского района, Акмолинской области

**Справка № 3 от "15" октября 2021 г**
о стоимости выполненных работ и затрат
**за октябрь 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно - правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | | |
| | | 3 | 14.07.2021г. | | | | |

**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце | из гр.1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего к оплате | **99 989 971,2** | **7 448 601,2** | | | | | | | **6 650 536,8** |
| В том числе по акту | **7 448 601,2** | | | | | | | | **798 064,4** |

**Заказчик:** **Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"** Оспанов Р.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

**Подрядчик:** **Директор ТОО "Kokshe Building Service"** Байканов А.У.
(должность, Ф.И.О., подпись)

**Главный специалист:** **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"** Жолдаспаев С.Д.
(должность, Ф.И.О., подпись)

**Технический надзор:** **ТОО "Аймереке"** Сангулов А.У.
(должность, Ф.И.О., подпись)

**Авторский надзор:** **ТОО "Build Project Group"** Алдабергенов А.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

**Форма 2В**

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства Акмолинской области", БИН 000140001467, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Абая,87

**Подрядчик:** ТОО "Kokshe Building Service", БИН 30140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22

**Адрес:** г.Кокшетау, Акмолинской области

**Наименование объекта:** Строительство пристройки спортивного зала село Симферополь ул.Школьная 6, Зерендинского района, Акмолинской области

Доп.соглашение №3 от 14.07.2021г. к Договору №22 от 11.08.2020г.

# Акт приемки выполненных работ за октябрь 2021 г

(по ресурсному методу)

**№ 3 от "15" октября 2021 г**

**за октябрь 2021 г**

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2020 года

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего: зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов | Всего: зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов | материалы: оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ЛС2-1-1 Архитектурно-строительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **ДВЕРИ АР Л.13** | | | | | | | | | | |
| 1 | 125 | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях//Д3-Д5** | м2 | 24,99 | | 1828,46 | 78,34 | 45693 | 1958 | 14463 | 27146 | 78667 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1171,34 | 35,65 | 29272 | 891 | | 5827 | |
| 2 | 129 | 1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 6,15 | | 3029,45 | 48,97 | 18631 | 301 | 3471 | 10341 | 31290 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 2416,17 | 20,75 | 14859 | 128 | | 2318 | |
| 3 | 131 | 2109-0402-0504<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003//Д-7** | м2 | 2,73 | | 33949,00 | – | 92681 | – | 92681 | – | 100095 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 7414 | |
| 4 | 132 | 1110-0107-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях//Д-8** | м2 | 6,24 | | 1527,76 | 108,89 | 9533 | 679 | 2627 | 5893 | 16660 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 997,88 | 51,43 | 6227 | 321 | | 1234 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 133 | 2109-0102-0106<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92//Д-8 | м2 | 6,24 | 5378,00<br>-- | --<br>-- | 33559<br>-- | --<br>-- | 33559 | --<br>2685 | 36243 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **ПОЛЫ АР Л.12** | | | | | | | | | |
| 6 | 137 | 1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 136,21 | 2561,06<br>320,72 | 1,67<br>0,83 | 348842<br>43686 | 227<br>113 | 304929 | 41171<br>31201 | 421214 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 7 | 138 | 1111-0101-4003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 195 | 292,30<br>89,04 | 2,27<br>0,90 | 56998<br>17364 | 443<br>175 | 39191 | 16486<br>5879 | 79363 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **ПОЛЫ ТИП 1 АР Л.12** | | | | | | | | | |
| 8 | 139 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 6,308 | 25472,84<br>3879,60 | 7,68<br>-- | 160683<br>24473 | 48<br>-- | 136162 | 23004<br>14695 | 198382 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 9 | 140 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 78,85 | 782,62<br>357,42 | 29,77<br>14,67 | 61710<br>28183 | 2348<br>1157 | 31179 | 27579<br>7143 | 96432 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 10 | 141 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 78,85 | 3927,89<br>1273,06 | 75,59<br>35,40 | 309714<br>100381 | 5961<br>2791 | 203372 | 96982<br>32536 | 439231 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **ПОЛЫ ТИП 2 АР Л.12** | | | | | | | | | |
| 11 | 142 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 1,968 | 25472,84<br>3879,60 | 7,68<br>-- | 50131<br>7635 | 15<br>-- | 42481 | 7177<br>4585 | 61892 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 12 | 143 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 19,68 | 782,62<br>357,42 | 29,77<br>14,67 | 15402<br>7034 | 586<br>289 | 7782 | 6883<br>1783 | 24068 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 13 | 144 | 1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 19,68 | 5091,23<br>419,05 | 21,69<br>10,94 | 100195<br>8247 | 427<br>215 | 91521 | 7955<br>8652 | 116802 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АР Л.12** | | | | | | | | | |
| 14 | 164 | 1115-0405-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 672,03 | 320,64<br>191,88 | 2,72<br>1,36 | 215479<br>128952 | 1829<br>912 | 84698 | 103891<br>25550 | 344920 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 15 | 167 | 1115-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1126,87 | 289,35<br>171,95 | 2,44<br>1,22 | 326062<br>193763 | 2755<br>1374 | 129544 | 156110<br>38574 | 520746 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 169 | 1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 27,19 | 576,89<br>444,37 | 5,58<br>2,89 | 15686<br>12082 | 152<br>79 | 3452 | 9729<br>2033 | 27447 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 17 | 170 | 1115-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная | м2 окрашиваемой поверхности | 27,19 | 156,25<br>125,85 | 1,33<br>0,67 | 4248<br>3422 | 36<br>18 | 790 | 2752<br>560 | 7560 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ЛС 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Отопление жилая часть** | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | 1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 77,7 | 1044,33<br>705,47 | 16,46<br>5,78 | 81145<br>54815 | 1279<br>449 | 25051 | 54159<br>10824 | 146128 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 19 | 3 | 1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 33 | 293,57<br>183,79 | --<br>-- | 9688<br>6065 | --<br>-- | 3623 | 5944<br>1251 | 16882 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 20 | 4 | 1116-0602-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 37 | 708,53<br>634,65 | 2,27<br>0,61 | 26216<br>23482 | 84<br>22 | 2650 | 23034<br>3940 | 53190 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 21 | 5 | ТПРАЙС-ЛИСТ<br>Компания "Danfoss" | Ручной терморегулятор прямой RTD-G 15 /замена RTR-N 15/ | шт | 37 | 9467,50<br>-- | --<br>-- | 350298<br>-- | --<br>-- | 350298 | --<br>28024 | 378321 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 22 | 6 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 16 | 2255,48<br>1865,43 | 92,17<br>13,80 | 36088<br>29847 | 1475<br>221 | 4766 | 29466<br>5244 | 70798 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 23 | 7 | 2304-0902-0501<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 11211,00<br>-- | --<br>-- | 56055<br>-- | --<br>-- | 56055 | --<br>4484 | 60539 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 24 | 8 | 1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 971,00<br>922,99 | 47,98<br>17,59 | 19420<br>18460 | 960<br>352 | - | 18436<br>3028 | 40884 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 25 | 9 | 1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 105 | 818,07<br>778,07 | 40,00<br>15,04 | 85897<br>81697 | 4200<br>1579 | | 81611<br>13401 | 180909 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диам. 20х2,0 мм/ | м трубопровода | 80 | 818,06<br>778,07 | 40,00<br>15,04 | 65445<br>62246 | 3200<br>1203 | | 62180<br>10210 | 137834 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 27 | 11 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диам. 25х2,2 мм/ | м трубопровода | 56 | 818,07<br>778,07 | 40,00<br>15,04 | 45812<br>43572 | 2240<br>842 | | 43526<br>7147 | 96485 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 28 | 12 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диам. 32х2,2 мм/ | м трубопровода | 29 | 1424,07<br>778,07 | 40,00<br>15,04 | 41298<br>22564 | 1160<br>436 | 17574 | 22540<br>5107 | 51371 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 29 | 13 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 84 | 818,07<br>778,07 | 40,00<br>15,04 | 68718<br>65358 | 3360<br>1264 | | 65289<br>10721 | 144729 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 30 | 14 | 1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 20 | 95,79<br>87,52 | 1,19<br>-- | 1916<br>1750 | 24<br>-- | 142 | 1715<br>291 | 3780 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 31 | 15 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 354 | 90,89<br>87,52 | 1,19<br>-- | 32175<br>30984 | 419<br>-- | 772 | 30364<br>5003 | 66770 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 32 | 16 | 1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 59 | 638,02<br>302,57 | 69,43<br>34,50 | 37643<br>17852 | 4096<br>2036 | 15695 | 15114<br>4221 | 41283 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 33 | 17 | 2111-0403-0212<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 /диам. 32 мм/ | м | 5,5 | 286,00<br>-- | --<br>-- | 1573<br>-- | --<br>-- | 1573 | --<br>126 | 1699 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 34 | 18 | 2111-0403-0214<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 /диам. 40 мм/ | м | 3,3 | 319,00<br>-- | --<br>-- | 1053<br>-- | --<br>-- | 1053 | --<br>84 | 1137 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 19 | 2111-0403-0215<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м | 34,1 | 358,00<br>-- | --<br>-- | 12208<br>-- | --<br>-- | 12208 | --<br>977 | 13184 |
| 36 | 20 | 2111-0403-0218<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м | 22 | 486,00<br>-- | --<br>-- | 10692<br>-- | --<br>-- | 10692 | --<br>855 | 11547 |
| 37 | 21 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 9 | 91,67<br>46,23 | 2,43<br>0,28 | 825<br>416 | 22<br>2 | 387 | 289<br>89 | 1203 |
| 38 | 22 | 1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /масляно-битумной краской/** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 9 | 251,63<br>40,61 | 6,26<br>0,83 | 2265<br>365 | 56<br>7 | 1844 | 257<br>202 | 2724 |
| 39 | 23 | 1113-0301-1403<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 47 | 593,43<br>58,37 | 4,00<br>0,83 | 27891<br>2744 | 188<br>39 | 24959 | 1920<br>2385 | 32196 |
| 40 | 24 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | кг | 64 | 537,00<br>-- | --<br>-- | 34368<br>-- | --<br>-- | 34368 | --<br>2749 | 37117 |
| 41 | 25 | 2305-1002-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 17122,00<br>-- | --<br>-- | 17122<br>-- | --<br>-- | 17122 | --<br>1370 | 18492 |
| | | | **Тепловой узел** | | | | | | | | | |
| 42 | 26 | 1118-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 2 | 64903,81<br>4845,24 | 426,79<br>69,05 | 129808<br>9690 | 854<br>138 | 119264 | 9632<br>11155 | 150595 |
| 43 | 27 | 1118-1001-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | фильтр | 2 | 23477,69<br>1867,72 | 404,82<br>120,02 | 46955<br>3735 | 810<br>240 | 42410 | 3896<br>4068 | 54919 |
| 44 | 28 | 1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 4 | 4104,04<br>3299,40 | 283,05<br>61,12 | 16416<br>13198 | 1132<br>244 | 2086 | 13173<br>2367 | 31957 |
| 45 | 29 | 2304-0902-1502<br>РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 4 | 15670,00 | -- | 62680 | -- | 62680 | -- | 67694 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5014 | |
| 46 | 30 | 1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | м<br>трубопровода | 1,2 | 3457,76<br>922,99 | 47,98<br>17,59 | 4149<br>1108 | 58<br>21 | 2983 | 1106<br>420 | 5676 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 47 | 31 | 1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | м<br>трубопровода | 1,2 | 95,79<br>87,52 | 1,19<br>-- | 115<br>105 | 1<br>-- | 9 | 103<br>17 | 235 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 48 | 32 | 1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** | м<br>трубопровода | 1,2 | 638,02<br>302,57 | 69,43<br>34,50 | 766<br>363 | 83<br>41 | 320 | 307<br>86 | 1159 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 49 | 33 | 2111-0403-0319<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77** | м | 1,32 | 798,00<br>-- | --<br>-- | 1053<br>-- | --<br>-- | 1053 | --<br>84 | 1138 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 50 | 34 | 1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | комплект | 4 | 492,01<br>426,90 | --<br>-- | 1968<br>1708 | --<br>-- | 260 | 1673<br>291 | 3933 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 51 | 35 | 2305-1501-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Термометры прямые в оправе** | шт. | 4 | 1715,00<br>-- | --<br>-- | 6860<br>-- | --<br>-- | 6860 | --<br>549 | 7409 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 52 | 36 | 1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | комплект | 4 | 2522,72<br>324,94 | --<br>-- | 10091<br>1300 | --<br>-- | 8791 | 1274<br>909 | 12274 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 53 | 37 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 0,82 | 537,00<br>-- | --<br>-- | 440<br>-- | --<br>-- | 440 | --<br>35 | 476 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 54 | 38 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,936 | 91,67<br>46,23 | 2,43<br>0,28 | 86<br>43 | 2<br>-- | 41 | 30<br>9 | 125 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 55 | 39 | 1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /масляно-битумной краской/** | м2 | 0,936 | 251,63<br>40,61 | 6,26<br>0,83 | 236<br>38 | 6<br>1 | 192 | 27<br>21 | 283 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 56 | 40 | 1118-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка** | шт. | 2 | 19887,94<br>9750,80 | 220,88<br>69,05 | 39776<br>19502 | 442<br>138 | 19832 | 19247<br>4722 | 63745 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 41 | 1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 2 | 95,79<br>87,52 | 1,19<br>-- | 192<br>175 | 2<br>-- | 15 | 172<br>29 | 392 |
| 58 | 42 | 1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м трубопровода | 2 | 638,02<br>302,57 | 69,43<br>34,50 | 1276<br>605 | 139<br>69 | 532 | 512<br>143 | 1931 |
| 59 | 43 | 2111-0403-0323<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77<br>*СП - 8%* | м | 2,2 | 1512,00<br>-- | --<br>-- | 3326<br>-- | --<br>-- | 3326 | --<br>266 | 3593 |
| 60 | 44 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 6 | 2283,25<br>1865,43 | 119,94<br>27,60 | 13700<br>11193 | 720<br>166 | 1787 | 11131<br>1986 | 26817 |
| 61 | 45 | 2304-0902-1519<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 9398,00<br>-- | --<br>-- | 18796<br>-- | --<br>-- | 18796 | --<br>1504 | 20300 |
| 62 | 46 | 2304-0902-1520<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 10386,00<br>-- | --<br>-- | 20772<br>-- | --<br>-- | 20772 | --<br>1662 | 22434 |
| 63 | 47 | 2304-0902-1518<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 9035,00<br>-- | --<br>-- | 18070<br>-- | --<br>-- | 18070 | --<br>1446 | 19516 |
| | | **Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 64 | 48 | 1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 13 | 1746,00<br>1399,88 | 32,84<br>14,49 | 22698<br>18198 | 427<br>188 | 4073 | 18019<br>3257 | 43974 |
| 65 | 49 | 1120-0301-0211<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 32 | 1840,00<br>1399,88 | 32,84<br>14,49 | 58880<br>44796 | 1051<br>464 | 13033 | 44355<br>8259 | 111494 |
| 66 | 50 | 1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 5428,15<br>1942,02 | 54,08<br>22,07 | 16284<br>5826 | 162<br>66 | 10296 | 5774<br>1765 | 23824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 51 | 1120-0101-0309<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 12,8 | 5834,41<br>1778,08 | 45,36<br>14,55 | 74680<br>22759 | 581<br>186 | 51340 | 22487<br>7773 | 104941 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 68 | 52 | 1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 26,8 | 5564,28<br>1538,48 | 42,95<br>17,33 | 149123<br>41231 | 1151<br>464 | 106741 | 40862<br>15199 | 205183 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 69 | 53 | 1120-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,86839 | 5175,74<br>1538,48 | 40,41<br>11,82 | 14846<br>4413 | 116<br>34 | 10317 | 4358<br>1536 | 20740 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 70 | 54 | 1120-1601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка | вентилятор | 1 | 10172,53<br>7288,47 | 1145,51<br>474,10 | 10173<br>7288 | 1146<br>474 | 1739 | 7607<br>1422 | 19202 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 71 | 56 | 1120-1601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установки | вентилятор | 1 | 10172,53<br>7288,47 | 1145,51<br>474,10 | 10173<br>7288 | 1146<br>474 | 1739 | 7607<br>1422 | 19202 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 72 | 59 | 1120-2501-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 2 | 85674,31<br>71979,71 | 5516,82<br>1939,85 | 171349<br>143959 | 11034<br>3880 | 16356 | 144882<br>25298 | 325173 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ЛС 2-1-3 ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 73 | 1 | 1116-0901-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 23500,96<br>10786,50 | 475,94<br>122,24 | 23501<br>10787 | 476<br>122 | 12238 | 10691<br>2735 | 36927 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 74 | 2 | 2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 804,00<br>– | –<br>– | 804<br>– | –<br>– | 804 | –<br>64 | 868 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 75 | 13 | 1116-0501-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 2 | 754,22<br>357,22 | –<br>– | 1508<br>714 | –<br>– | 794 | 700<br>177 | 2385 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 76 | 14 | 1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 8 | 1471,29<br>1443,48 | 15,55<br>0,10 | 11770<br>11548 | 124<br>1 | 98 | 11318<br>1847 | 24935 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 77 | 15 | 1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 13 | 1588,17<br>1558,16 | 18,70<br>0,17 | 20646<br>20256 | 243<br>2 | 147 | 19853<br>3240 | 43739 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 16 | 1116-0501-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 4 | 1734,55<br>1700,16 | 22,11<br>0,27 | 6938<br>6801 | 88<br>1 | 49 | 6666<br>1088 | 14692 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 79 | 17 | 1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 14 | 1921,13<br>1878,87 | 26,17<br>0,40 | 26896<br>26304 | 366<br>6 | 226 | 25784<br>4214 | 56894 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 80 | 24 | 1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка /футляр/ | м трубопровода | 1,1 | 841,11<br>837,46 | 1,39<br>0,47 | 925<br>921 | 2<br>1 | 2 | 903<br>146 | 1975 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 81 | 25 | 1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /футляр/ | м трубопровода | 1,2 | 811,45<br>803,04 | 3,40<br>1,08 | 974<br>964 | 4<br>1 | 6 | 946<br>154 | 2073 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 82 | 29 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 2,3 | 1327,31<br>1164,72 | 7,59<br>2,35 | 3053<br>2679 | 17<br>5 | 357 | 2657<br>457 | 6167 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 83 | 31 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство /бетон на упоры/ | м3 | 0,02 | 22759,13<br>1305,45 | 1108,93<br>250,19 | 455<br>26 | 22<br>5 | 407 | 28<br>39 | 522 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 84 | 32 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,003 | 303414,67<br>227322,00 | 75181,51<br>21829,20 | 910<br>682 | 226<br>65 | 2 | 740<br>132 | 1782 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 85 | 34 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1 | 1327,31<br>1164,72 | 7,59<br>2,35 | 1327<br>1165 | 8<br>2 | 154 | 1155<br>199 | 2681 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 86 | 35 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1456,20<br>525,37 | 930,84<br>261,75 | 2912<br>1051 | 1862<br>524 | -- | 1558<br>358 | 4829 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 87 | 37 | 1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 582,24<br>528,00 | 33,12<br>-- | 1164<br>1056 | 66<br>-- | 42 | 1045<br>177 | 2387 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **Горячее водоснабжение ТЗ** | | | | | | | | | |
| 88 | 40 | 2304-0702-0303<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 2164,00<br>-- | --<br>-- | 4328<br>-- | --<br>-- | 4328 | --<br>346 | 4674 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 89 | 41 | 2304-0702-0302<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 1547,00<br>-- | --<br>-- | 9282<br>-- | --<br>-- | 9282 | --<br>743 | 10025 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 42 | 1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м<br>трубопровода | 8 | 1471,29<br>1443,48 | 15,55<br>0,10 | 11770<br>11548 | 124<br>1 | 98 | 12354<br>1847 | 25971 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 91 | 43 | 1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м<br>трубопровода | 13 | 1588,17<br>1558,16 | 18,70<br>0,17 | 20646<br>20256 | 243<br>2 | 147 | 19853<br>3240 | 43739 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 92 | 44 | 2301-0602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные** | м | 7,92 | 167,00<br>– | –<br>– | 1323<br>– | –<br>– | 1323 | –<br>106 | 1428 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 93 | 45 | 2301-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные** | м | 12,87 | 274,00<br>– | –<br>– | 3526<br>– | –<br>– | 3526 | –<br>282 | 3808 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 94 | 46 | 1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка /футляр/** | м<br>трубопровода | 0,5 | 841,11<br>837,46 | 1,39<br>0,47 | 421<br>419 | 1<br>– | 1 | 411<br>66 | 898 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 95 | 47 | 2301-0501-1105<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м<br>м трубы, уложенной в футляре | 0,499 | 200,00<br>– | –<br>– | 100<br>– | –<br>– | 100 | –<br>8 | 108 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 96 | 48 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | | 0,5 | 1327,31<br>1164,72 | 7,59<br>2,35 | 664<br>582 | 4<br>1 | 78 | 578<br>99 | 1341 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 97 | 49 | 5104-0106-0132<br>РСНБ РК 2015 | **Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003** | комплект | 2 | 39616,00<br>– | –<br>– | 79232<br>– | –<br>– | 79232 | –<br>– | 79232 |
| 98 | 50 | 5104-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003** | комплект | 1 | 32588,00<br>– | –<br>– | 32588<br>– | –<br>– | 32588 | –<br>– | 32588 |
| 99 | 51 | 1117-0801-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 3 | 4405,61<br>4279,83 | 48,32<br>18,34 | 13217<br>12839 | 145<br>55 | 233 | 12637<br>3068 | 28922 |
| | | | **Канализация К1** | | | | | | | | | |
| 100 | 52 | 1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | м<br>трубопровода | 14 | 841,11<br>837,46 | 1,39<br>0,47 | 11776<br>11724 | 20<br>7 | 32 | 11496<br>1862 | 25134 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 53 | 1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | м<br>трубопровода | 18 | 811,45<br>803,04 | 3,40<br>1,08 | 14606<br>14455 | 61<br>20 | 90 | 14185<br>2303 | 31094 |
| 102 | 60 | 1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | м<br>трубопровода | 8,3 | 811,45<br>803,04 | 3,40<br>1,08 | 6735<br>6665 | 28<br>9 | 42 | 6541<br>3062 | 16338 |
| 103 | 66 | 1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | км<br>трубопровода | 0,002 | 463364,43<br>383042,00 | 70890,69<br>25990,36 | 927<br>766 | 142<br>52 | 19 | 810<br>139 | 1876 |
| 104 | 68 | 1117-0101-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Оборудование**<br>**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 2 | 3004,29<br>2691,00 | 90,34<br>45,38 | 6009<br>5382 | 181<br>91 | 446 | 5363<br>910 | 12282 |
| 105 | 69 | 2303-0102-3205<br>РСНБ РК 2015 | **Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 7694,00<br>– | –<br>– | 15388<br>– | –<br>– | 15388 | –<br>1231 | 16619 |
| 106 | 70 | 2303-0102-1301<br>РСНБ РК 2015 | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 1100,00<br>– | –<br>– | 2200<br>– | –<br>– | 2200 | –<br>176 | 2376 |
| 107 | 71 | 1117-0201-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Смеситель. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 2 | 1000,61<br>966,00 | 0,13<br>– | 2001<br>1932 | –<br>– | 69 | 1893<br>312 | 4206 |
| 108 | 72 | 2303-0102-3319<br>РСНБ РК 2015 | **Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 9372,00<br>– | –<br>– | 18744<br>– | –<br>– | 18744 | –<br>1500 | 20244 |
| 109 | 73 | 1117-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 4 | 3735,28<br>3016,98 | 179,92<br>90,78 | 14941<br>12068 | 720<br>363 | 2153 | 12182<br>2170 | 29293 |
| 110 | 74 | 2303-0102-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | комплект | 4 | 18809,00<br>– | –<br>– | 75236<br>– | –<br>– | 75236 | –<br>6019 | 81255 |
| 111 | 77 | 2303-0102-1305<br>РСНБ РК 2015 | **Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 4 | 1100,00<br>– | –<br>– | 4400<br>– | –<br>– | 4400 | –<br>352 | 4752 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 78 | 1117-0201-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>18 | **Смесители. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | | **шт.** | **4** | **1000,61** | **0,13** | **4002** | **1** | **137** | **3787** | **8412** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 966,00 | -- | 3864 | -- | | 623 | |
| 113 | 79 | 2303-0102-3333<br>РСНБ РК 2015 | **Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** | | | | | | | | | |
| | | | | **шт.** | **4** | **8942,00** | -- | **35768** | -- | **35768** | -- | **38629** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2861 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **6 308 648** |
| **в том числе** | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 633 691 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 66 765 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 25 539 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 538 053 |
| - накладные расходы, тенге | 1 543 311 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 155 717 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 345 572 |
| **Всего** | **6 308 648** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 75 704 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | 168 547 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **131 058** |
| **Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.** | **6 683 957** |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ | К= 0,995 | **6 650 537** |
| НДС (12 %) | | **798 064** |
| **Итого** | | **7 448 601,2** |

**Заказчик:**

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Зам.Руководителя Оспанов Р.С.

М.п.

**Подрядчик:**

ТОО "Kokshe Building Service"

Директор Байканов А.У.

М.п.

Главный специалист Жолдаспаев С.Д.

**Технический надзор**

ТОО "Аймереке"

М.п.

Сангулов А.У.

**Авторский надзор**

ТОО "Build Project Group"

М.п.

Алдабергенов А.