Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"** — **160440026702**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», г. Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, ВП - 16,** — **050840000334**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 172 от 02.11.2020 О государственных закупках работ в сфере строительства

Номер документа	Дата составления
144	19.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган			услуга	1	48 500 000,00	48 500 000,00
				Итого	1	x	48 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Генерального директора по проектам в РК / Сарсембаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

*Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2021

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года, №656

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№2	05.03.2021г.				
		доп.согл.№1	17.11.2020г.				
		№172	02.11.2020г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган	718 040 949	717 640 949	43 303 571							5 196 429	48 500 000
Аванс 30%											14 550 000
Всего к оплате	**502 748 664**	**502 348 664**									**33 950 000**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПП и АД г.Талдыкорган"

Хамитжанов К.К.

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

(подпись) **Тулеков О.А.** (ФИО)

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"

Сарсембаев Б.Б.

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

(подпись) **Назаров А.Ж.** (ФИО)

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"
Технический надзор: ТОО "Құрылысмаркетинг"
Авторский надзор: ТОО "Каздорпроект"
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
ОБЪЕКТ: "Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
1	Земляные работы. Смета №2-1-1	4 090 417
2	Дорожная одежда. Смета №2-2-1	37 937 078
3	Водосбросные сооружения. Смета №2-4-2	6 472 505
	ИТОГО:	**48 500 000**

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"
_____ **Тулеков О.А.**
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"
_____ **Назаров А.Ж.**
(подпись)

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "Integra Construction KZ"
_____ **Жанузаков Т.С.**
(подпись)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №9/1

за НОЯБРЬ 2021 года на 2-1-1 Земляные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1101	158,47	154,51	174475	170113	295	21306	211443
					3,69	23,18	4067	25525		15662	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1926,75	44,00	--	84777	--		--	91559
					--	--	--	--		6782	
6	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3746,38	158,47	154,51	593686	578846	1002	72498	719478
					3,69	23,18	13838	86854		53295	
7	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	6556,165	248,00	--	1625929	--		--	1756003
					--	--	--	--		130074	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1029	70,79	70,79	72840	72840	--	21367	101743
					--	28,84	--	29676		7537	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6проходов)	м3 уплотненного грунта	1029	34,16	34,16	35153	35153	--	8103	46717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	10,94	--	11255		3461	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1029	84,38	71,11	86828	73176	2881	20988	116442
					10,47	17,86	10771	18379		8625	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2699,94	70,79	70,79	191121	191121	--	56063	266959
					--	28,84	--	77865		19775	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6проходов)	м3 уплотненного грунта	2699,94	34,16	34,16	92237	92237	--	21262	122579
					--	10,94	--	29531		9080	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2699,94	84,38	71,11	227825	192003	7560	55069	305525
					10,47	17,86	28262	48223		22632	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3738448
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							48600
		Итого с временными									3787048
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							74984
		Итого с зимними удорожаниями									3862031
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							77241
		Итого с непредвиденными									3939272
		в текущих ценах на 2020 год									354 331
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									1 851 050
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									1 990 049
		ИТОГО									4 195 430
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							3 652 158
		НДС		12%							438 259
		Итого с НДС									4 090 417

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Құрылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №9/2

за НОЯБРЬ 2021 года на 2-2-1 Дорожная одежда

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на основной проезжей части для основных проездов									
15	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	м2 основания или покрытия	13555,8	198,52	148,98	2691160	2019491	3986	1357948	4373036
					49,25	43,50	667683	589676		323929	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные пр иродные ГОСТ 23735-2014	м3	3308,03	2058,00	--	6807926	--	6807926	--	7352560
					--	--	--	--		544634	
17	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочност и на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основ ания	11158,2	761,11	273,57	8492640	3052549	5026211	1469490	10759101
					37,09	84,85	413880	946759		796970	
18	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=3	(+ до толщины 18 см)	м2 основания	11158,2	123,14	42,06	1373987	469269	904718	160357	1657092
					--	13,31	--	148479		122748	
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	22,5079675	125149,99	1882,68	2816872	42375	2774497	24673	3068869
					--	1015,00	--	22846		227324	
20	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонны х смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	3466,9	165,57	50,24	574026	174170	217899	233094	871690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					52,48	9,77	181957	33871		64570	
21	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3к=4	(+ до 6 см)	м2 покрытия	3466,9	7,54	7,12	26125	24672	--	5175	33804
					0,42	0,96	1453	3339		2504	
22	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, м арки I СТ РК 1225-2013	т	492,646	12323,00	--	6070877	--	6070877	--	6556547
					--	--	--	--		485670	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34672701
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							450745
		Итого с временными									35123446
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							695444
		Итого с зимними удорожаниями									35818890
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							716378
		Итого с непредвиденными									36535268
		в текущих ценах на 2020 год									3 286 288
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									17 167 797
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									18 456 952
		ИТОГО									38 911 037
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							33 872 391
		НДС		12%							4 064 687
		Итого с НДС									37 937 078

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Құрылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Водосбросные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №9/3

за НОЯБРЬ 2021 года на 2-4-2 Водосбросные сооружения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Труба отв.0,5м - 3417м									
		Тело трубы									
12	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	53,075	294,35	283,62	15623	15053	15	2703	19791
					10,45	60,27	555	3199		1466	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	6,3197	2188,03	--	13828	--	--	9956	25686
					2188,03	--	13828	--		1903	
14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,8092	6174,75	240,59	35870	1398	21478	11491	51150
					2236,76	118,00	12994	685		3789	
15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные бетон B20F200W2. Устройство	м3 бетона в деле	2,16	25202,94	3555,56	54438	7680	39080	8099	67541
					3554,70	909,29	7678	1964		5003	
16	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковыхводопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	13,995	44679,59	20642,91	625291	288898	114113	254399	950065
					15882,80	5757,50	222280	80576		70375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ24547-2016	шт.	50	25542,00	--	1277100	--	1277100	--	1379268
					--	--	--	--		102168	
18	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускноежелезобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетонакласса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	12	19529,00	--	234348	--	234348	--	253096
					--	--	--	--		18748	
19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитныйбетон на стыках, выходе и наращивание колодцев, бетон В30F200W4. Устройство	м3 бетона в деле	1,6019	27778,44	3555,56	44498	5696	33108	6007	54545
					3554,70	909,29	5694	1457		4040	
25	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	133,93	4052,95	142,44	542812	19077	412727	98835	692979
					828,85	49,68	111008	6653		51332	
26	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	15,438	2255,37	41,91	34818	647	23753	9805	48193
					674,86	8,05	10418	124		3570	
27	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	(- до одного слоя)	м2 поверхности	15,438	-1137,68	-18,04	-17563	-278	-12254	-4710	-24056
					-325,89	-2,20	-5031	-34		-1782	
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1274,6	951,59	--	1212894	--	--	873284	2253072
					951,59	--	1212894	--		166894	
29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	1274,6	84,38	71,11	107553	90642	3569	25997	144234
					10,47	17,86	13342	22765		10684	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5915564
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							76902
		Итого с временными									5992466
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							118651
		Итого с зимними удорожаниями									6111117
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							122222
		Итого с непредвиденными									6233340
		в текущих ценах на 2020 год									560 679
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									2 929 025
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									3 148 970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**6 638 673**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**5 779 022**
		НДС		**12%**							**693 483**
		Итого с НДС									**6 472 505**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АДТ "Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
М.П.