Форма-2

Заказчик:ИП "АРНҰР"

Подрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Наименование строительства: Газоснабжение ИП «АРНҰР» среднего давления 0,3МПа в пос.Теренозек улица Алиакбаров 9 "Б" Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: №77 от 10.11.2021 г.

АКТ №
приемки выполненных работ 2021 г.

N п/п	Шифр норм, код, ресурса	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге ------- Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП ,тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1								
		На Подземной газопровод среднего давления								
		Раздел 1. Среднее давление (подземной газопровод)								
		Земляные работы								
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	30	45,63	30,63	1369	919	450	226	1724
					10,48	0	314		128	
		НР - 72%; СП- 8%								
2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	30	15,12	15,12	454	454	0	112	611
					5,17	0	155		45	
		НР - 72%; СП- 8%								
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	30	131,75	62,84	3952	1885	0	2105	6542
				68,90	28,56	2067	857		485	
		НР - 72%; СП- 8%								
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	30	30,63	30,63	919	919	0	226	1237
					10,48	0	314		92	
		НР - 72%; СП- 8%								
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	30	15,12	15,12	454	454	0	112	611
					5,17	0	155		45	

		м3								
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				7 148			2 781	10 723
		Накладные расходы				2 781				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				794				
		Итого по зем раб				10 723				
		ПЭ трубопроводы								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3	889,00		2667	0	2667	0	2880
		м				0	0		213	
		СП- 8%								
		Итого				2 667			0	2 880
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				213				
		Итого по ПЭ укл				2 880				
		На подземный газопровод среднего давления								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3	889,00		2667	0	2667	0	2880
		м				0	0		213	
		СП- 8%								
2	Прайс лист ТОО КВАНТ	ГРПШ-с редуктором РДНК 400	1	59261,54		59262	0	12868	45930	113607
		шт		46394,00		46394	0		8415	
		НР -91%; СП- 8%								
		Итого				61 929			45 930	116 487
		Накладные расходы				45 930				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8 629				
		Итого по исп труб				116 487				
		Выход ПЭ газопровода д-25 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)								
1	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	3	700,00		2100	0	2100	0	2268
		м				0	0		168	
		НР - 99%; СП- 8%								
		Итого				2 100			0	2 268
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				168				
		Итого по выход ПЭ труб д-110 мм				2 268				

		Выход ПЭ газопровода д-63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)-6 шт								
1	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	35	800,00		28000 0	0 0	28000	0 2240	30240
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	5	600,00		3000 0	0 0	3000	0 240	3240
		СП- 8%								
		Итого				36 000			0	38 880
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 880				
		Итого по выход ПЭ труб д-63 мм				38 880				
		Просветка стыков								
1	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 20 мм, толщина стенки до 2,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное стык	12	3950,00 2560,00	49,00	47400 30720	588 0	16092	18739 5291	71430
		НР -61%; СП- 8%								
		Итого				47 400			18 739	71 430
		Накладные расходы				18 739				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				5 291				
		Итого по простветка стыков				71 430				
		Итого по разделу 1				**159 148**			**67 452**	**244 727**
		Накладные расходы				**67 452**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**18 129**				
		Итого по смете				**244 728**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				7 097				
		Итого				251 825				
		Зимнее удорожание 2,07%				5 213				
		На оплату экологические бедствия				26 010				
		Итого				283 048				
		Переходы								
1	2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и	1	250,00		250	0	250	0	270

	1031 РСНБ РК 2015	низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт				0	0		20	
		СП- 8%								
		Кран шаровый фланцевый								
1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 20 мм шт	1	251,00 206,00	123,25 54,40	251 206	123 54	-78	258 41	549
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 15 мм шт	2	251,00 206,00	123,25 54,40	502 412	247 109	-157	516 81	1099
		Крепление горизонтального газопровода d20x2,5								
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	12	542,00		6504 0	0 0	6504	0 520	7024
		СП- 8%								
		Окраска газопровода и опор								
1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	21	163,96 72,87	4,42 0,44	3443 1530	93 9	1820	1062 360	4865
		НР - 69%; СП- 8%								
2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	40	165,28 42,60	3,13 0,44	6611 1704	125 18	4783	1188 624	8423
		НР - 69%; СП- 8%								
		Итого				21 496			3 736	27 251
		Накладные расходы				3 736				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 019				
		Итого лок см 2-2				**27 251**				
		В том числе оборудования								
		Временные здание и сооружения 2,9%				790				

		Итого				28 042				
		Зимнее удорожание 2,07%				580				
		На оплату экологические бедствия				2 896				
		Итого				31 518				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				572				
		Итого				32 091				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				33 692				
		Итого по договорных ценах К=0,90				30 323				
		НДС-12%				3 639				
		Всего по лок смете 2-2				**33 962**				
		Сигнальная лента желтого цвета без металл. фольги с надписью "ГАЗ" - 6 пм								
1	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее км	0,003	25763,87 7251,30	18512,57 3565,78	77 22	56 11	0	23 8	109
		НР - 72%; СП- 8%								
		Медный изолированный провод сеч. 2,5 мм2 - 11772 м								
2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнального провода м	0,003	281,73 119,68	144,98 39,61	1 0	0 0	0	0 0	1
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				0			0	0
		Итого по разделу 1				**1 274**			**639**	**2 108**
		Накладные расходы				**639**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**153**				
		Всего по лок см 2-3				**2 067**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				60				
		Итого				2 127				
		Зимнее удорожание 2,07%				44				
		На оплату экологические бедствия				220				
		Итого				2 390				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				43				
		Итого				2 434				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				2 555				
		Итого по договорных ценах К=0,90				2 300				
		НДС-12%				276				
		Всего по лок смете 2-3				**2 576**				

		Локальная смета №2-4								
		На надземный газопровод низкого давления								
		Раздел 1. Низкое давление (надземный газопровод)								
		Оборудования								
1	Прайс лист ТОО КВАНТ	Датчик для сигнализатора контроля загазованности км	1	4284,00 1465,00	1327,24 1241,92	4284 1465	1327 1242	1492	2680 557	7521
		НР - 99%; СП- 8%								
2	Прайс лист ТОО КВАНТ	Сигнализатор контроля загазованности км	1	8695,06 2848,00	1327,24 1241,92	8695 2848	1327 1242	4520	4049 1020	13764
		НР - 99%; СП- 8%								
3	Прайс лист ТОО КВАНТ	Счетчик для учета газа марки G-6 СГК	1	22000,00		22000 0	0 0	22000	0 1760	23760
		Итого				34 979			6 729	45 045
		Накладные расходы				6 729				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				3 337				
		Итого лок см 2-2				45 045				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				1 306				
		Итого				46 351				
		Зимнее удорожание 2,07%				959				
		На оплату экологические бедствия				4 787				
		Итого				52 098				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				946				
		Итого				53 044				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				55 691				
		Итого по договорных ценах К=0,9				50 122				
		НДС-12%				6 015				
		Всего лок смете 2-4				**56 136**				
		Всего по акту				**397 662**				

ЗАКАЗЧИК:
ИП "АРНҰР"

_____ С.С.Есеналиева

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"

_____ Н.Е.Махатов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РиА Сервис ЛТД"

_____ Э.К. Джапарова

ТЕХНАДЗОР:
ИП "КызылордаГазШарушылыгы"

_____ А.Алтынбекұлы