Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 12 2017 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», 141201, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «26» 12 2017 года ТОО «КазЕвроСтрой», директор Сарсекеев Ардак Темиртасович, г.Астана, проспект САРЫАРКА, 17 ВП30
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26» 12 2017 года ТОО «EG Compani-ПВ», Нуртазин Жанат Абенович аттестат эксперта №KZ26VJE00025725, Дюсекенов Ерганат Жумашевич аттестат эксперта №KZ80VJE00025723, Карыбаев Толеукан Жумашевич аттестат эксперта №KZ49VJE00023565
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «26» 12 2017 года ТОО «Ай-Би-Аль» ГСЛ № 12017882 от 26ноября 2012 года, в лице Алимов Мусайпгазы Фаэуиденович
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком ТОО «КазЕвроСтрой» к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Кудайкольский с/о, Экибастузкого района, Павлодарской области»
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документациионодтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 16.04.2010 года №340/4 ГУ «Акимат города Экибастуза Павлодарской области»;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» дата выдачи: 05.09.2017 год.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Ай-Би-Аль» ГСЛ № 12017882 от 26 ноября 2012 года. Заключение №16-0673/14 от 23 октября 2014 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КХ «Рамазанов» приказ №12 от 27.10.2014 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2017 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства 3месяца:
по норме или по проекту организации строительства, 6 месяца;
фактически, 3 месяца:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м 2	число квартир	площадь квартир, м2
	общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами, разработка в отвал грунта экскаваторами, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, устройство круглых железобетонных колодцев, установка задвижек или клапанов обратных диаметром 200мм, установка счетчика, установка противоударного устройства, устройство полевых дорог, посадка деревьев и кустарников с комом земли, установка комплексной трансформаторной станции 35/0,4, установка железобетонных опор, подвеска проводов, установка насоса, возврат почвенно-растительного грунта, засыпка траншеи вручную, планировка площадей, укладка стальных электросварных труб, установка узла дождевильной машины.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 41 043,014 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 31 540,03 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6 894,4 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 37 925,14 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 37 644,4 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузкого района Павлодарской области.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз»_____Каримов А.М

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО «EG Company-ПВ»_____Нуртазин Ж.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «Ай-Би-Аль»_____Алимов М.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик
ТОО «КазЕвроСтрой»_____Сарсекеев А.Т

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик
ТОО «Капитал Сервис»_____Кененбаев А.С

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Представитель
КХ «Рамазанов»_____Абдуалиев Е.У

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

Жіппен қайымдалған және
нөмірленген 4 бетте
Прошнуровано и пронумеровано
на 4 листах
(подпись)

26.12.17 г

Стройка: **Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области**

Акт приемки выполненых работ № 3

от 02.11.2017 года

Основание: договор о государственных закупках № 163 от 23 августа 2017 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ: ЭС ВЛ 35 смета № 4-1									
	ПОДРАЗДЕЛ: Электрооборудование									
1	Ц8-11-2	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами	1,000	11085,00	4662,00	11085	4662	5492	27,00000	27
				4793,00	988,00	4793	988	95	5,77300	6
		1комплект (3 полюса)								
2	980999 П-Л	Разъединитель 3-х полюсный РНДЗ-35/1000У1 с одним ножом	1,000	94131,88	0,00	94132	0	0	0,00000	0
		шт								
	ПОДРАЗДЕЛ: Провода									
3	Е33-110-1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ (3 провода при 5 опорах на 1 км), сечением до 70 мм2	0,265	52004,47	30853,34	13781	8176	7526	112,00000	30
				20115,00	6934,14	5330	1838	105	24,28000	6
		1км линии								
4	Е33-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ (3 провода при 5 опорах на 1 км), сечением до 120 мм2	0,165	56082,35	33307,85	9254	5496	4946	118,00000	19
				21105,00	7443,09	3482	1228	105	26,03000	4
		1км линии								
5	16-7-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,219	164741,00	0,00	36078	0	0	0,00000	0
		т								
6	16-7-30	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	0,198	164757,00	0,00	32622	0	0	0,00000	0
		т								
	ПОДРАЗДЕЛ: Опоры ВЛ-35 кВ									
7	Е33-104-1	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках, длиной 16,4 м	4,000	4775,49	3136,36	19102	12545	9517	8,43000	34
				1473,75	792,14	5895	3169	105	2,96000	12
		1опора								
8	30-19-94	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3	2,000	61600,00	0,00	123200	0	0	0,00000	0
		шт								

9	30-19-95	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,7 шт	2,000	60900,00	0,00	121800	0	0	0,00000	0
10	Е33-104-1	Установка железобетонных опор УСО -2 под оборудование	2,000	4775,49	3136,36	9551	6273	4758	8,43000	17
	примен.	1опора		1473,75	792,14	2948	1584	105	2,96000	6
11	1999	Стойки УСО-2 под оборудование	2,000	7393,04		14786	0	0		0
	П-Л	шт								
12	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки УСО-2	0,095	2840,77	100,89	270	10	18	0,85000	0
	примен.	1м3 основания		123,75	38,25	12	4	118	0,18000	0
13	1999	Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,2-2У1	1,000	2699,01		2699	0	0		0
	П-Л	шт								
	ПОДРАЗДЕЛ: Демонтаж провода									
14	Е33-110-2	Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ (3 провода при 5 опорах на 1 км), сечением до 120 мм2	0,150	21765,14	13323,14	3265	1998	1799	47,20000	7
		1км линии		8442,00	2977,24	1266	447	105	10,41000	2
	ПОДРАЗДЕЛ: Изоляторы и линейная арматура									
15	Ц8-307-2	Подвеска поддерживающая к опоре ПВ-35-1 в шт	2,000	544,20	430,00	1088	860	394	1,00000	2
				113,00	94,50	226	189	95	0,55200	1
16	1999	Узел крепления КГП -16-3	2,000	284,63		569	0	0		0
	П-Л	шт								
17	1999	Серьга СРС-7-16	2,000	138,62		277	0	0		0
	П-Л	шт								
18	1999	Изолятор подвесной ПС 70-Д	6,000	850,20		5101	0	0		0
	П-Л	шт								
19	1999	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	2,000	240,27		481	0	0		0
	П-Л	шт								
20	1999	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	2,000	280,94		562	0	0		0
	П-Л	шт								
21	Ц8-307-2	Подвеска поддерживающая для шлейфа	2,000	544,20	430,00	1088	860	394	1,00000	2
		1узел		113,00	94,50	226	189	95	0,55200	1
22	1999	Скоба СК-16-1А	2,000	431,38		863	0	0		0
	П-Л	шт								
23	1999	Скоба СК-12-1А	2,000	285,37		571	0	0		0
	П-Л	шт								
24	1999	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/7-2	2,000	220,68		441	0	0		0
	П-Л	шт								
25	1999	Звено промежуточное прямое ПР-7-6	2,000	133,81		268	0	0		0
	П-Л	шт								
26	1999	Звено промежуточное регулируемое ПР-7-6	2,000	133,81		268	0	0		0
	П-Л	шт								
27	1999	Звено промежуточное ПР-7-6	2,000	133,81		268	0	0		0
	П-Л	шт								
28	1999	Звено промежуточное ПР-7-6	2,000	199,61		399	0	0		0
	П-Л	шт								
29	1999	Звено промежуточное монтажное ПТМ7-3	2,000	275,02		550	0	0		0
	П-Л	шт								
30	1999	Серьга СРС-7-16	2,000	129,38		259	0	0		0

П-Л		шт								
31 1999	Изолятор подвесной ПС 70-Д		10,000	850,20		8502	0	0		0
П-Л		шт								
32 1999	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16		2,000	240,27		481	0	0		0
П-Л		шт								
33 1999	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5		2,000	280,94		562	0	0		0
П-Л		шт								
34 Ц8-307-2	Подвеска натяжная к опоре ПУБ35-1В		2,000	544,20	430,00	1088	860	394	1,00000	2
	1узел			113,00	94,50	226	189	95	0,55200	1
35 1999	Скоба СК-7-1А		4,000	149,71		599	0	0		0
П-Л		шт								
36 1999	Серьга СРС-7-16		2,000	138,62		277	0	0		0
П-Л		шт								
37 1999	Ушко однолапчатое укороченное У2К-7-16		2,000	323,45		647	0	0		0
П-Л		шт								
38 1999	Звено промежуточное ПР-7-6		2,000	133,81		268	0	0		0
П-Л		шт								
39 1999	Зажим натяжной НЗ-2-7		2,000	728,21		1456	0	0		0
П-Л		шт								
40 1999	Изолятор подвесной ПС 70-Д		10,000	850,20		8502	0	0		0
П-Л		шт								
41 1999	Изолятор подвесной ПС 70-Д		12,000	850,20		10202	0	0		0
П-Л		шт								
42 1999	Скоба СК-7-1		6,000	149,71		898	0	0		0
П-Л		шт								
43 1999	Серьга СРС-7-16		6,000	138,62		832	0	0		0
П-Л		шт								
44 1999	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16		6,000	240,27		1442	0	0		0
П-Л		шт								
45 1999	Зажим НВ-2-6		3,000	580,35		1741	0	0		0
П-Л		шт								
46 1999	Зажим плашечный ПА-2-3		9,000	203,31		1830	0	0		0
П-Л		шт								
ПОДРАЗДЕЛ: Стальные элементы										
47 1999	Траверса В1-С		6,000	2008,22		12049	0	0		0
П-Л		шт								
48 1999	Траверса В2-С		2,000	2619,86		5240	0	0		0
П-Л		шт								
49 1999	Траверса В3-С		2,000	2951,19		5902	0	0		0
П-Л		шт								
50 1999	Траверса В4-С		2,000	2675,90		5352	0	0		0
П-Л		шт								
51 1999	Хомут В30		4,000	698,27		2793	0	0		0
П-Л		шт								
52 1999	Хомут В32		4,000	675,38		2702	0	0		0
П-Л		шт								
53 1999	Специальные болты В40,41		10,000	545,25		5453	0	0		0

	П-Л	шт								
54	1999	Оттяжка В64	2,000	3672,87		7346	0	0		0
	П-Л	шт								
55	1999	Анкер АЦ1	2,000	5583,94		11168	0	0		0
	П-Л	шт								
56	1999	Плита анкерная	2,000	1497,73		2995	0	0		0
	П-Л	шт								
	ПОДРАЗДЕЛ: Заземление									
57	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	12,000	346,44	47,93	4157	575	992	0,45000	5
				72,00	6,75	864	81	105	0,03000	0
		шт								
58	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,099	44300,00	0,00	4370	0	0	0,00000	0
		т								
59	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	20,800	53,87	12,24	1120	255	688	0,18000	4
		1м шин заземления		29,25	2,25	608	47	105	0,01000	0
60	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76)	0,033	48400,00	0,00	1591	0	0	0,00000	0
		т								
	ПОДРАЗДЕЛ: Трубы									
61	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1,800	125,60	64,10	226	115	98	0,26000	0
				41,40	15,80	75	28	95	0,09300	0
		1м								
62	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	3,000	159,90	81,10	480	243	213	0,35000	1
				54,50	20,30	164	61	95	0,11900	0
		1м								
63	Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	1,800	183,60	92,60	330	167	150	0,40000	1
				63,00	24,50	113	44	95	0,14300	0
		1м								
64	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	1,900	168,00	0,00	319	0	0	0,00000	0
		м								
65	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 32х3,2 мм	3,000	216,00	0,00	648	0	0	0,00000	0
		м								
66	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	1,900	306,00	0,00	581	0	0	0,00000	0
		м								
67	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300,00	0,00	239	0	0	0,00000	0
		т								
		Всего прямые затраты				**619 066**	**43 095**			**151**
						26 228	**10 085**			**40**
		Стоимость материалов, тенге				**455 610**				
		Оборудование, тенге				**94 132**				
		Накладные расходы, тенге				**37 380**				
		- заработная плата в накладных, тенге				5 607				

	- трудоемкость в накладных, чел-час				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**33 739**				
	Всего по смете, тенге				**690 184**				
РАЗДЕЛ:	**Площадка под насосную станцию. смета № 2-1-2**								
1 Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	430,000	9,85	9,85	4234	4234	1123	0,00000	0
			0,00	2,69	0	1158	97	0,00880	4
	1м3 грунта								
2 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	310,000	1,22	1,22	379	379	77	0,00000	0
			0,00	0,25	0	79	97	0,00084	0
	1м2 спланированной площади								
3 Е36-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	202,000	23,25	20,60	4696	4160	1363	0,01390	3
			2,00	4,96	404	1001	97	0,01691	3
	1м3								
4 Е37-73-3	Устройство упоров на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	2,000	13162,24	142,69	26324	285	1861	4,47000	9
			724,50	50,98	1449	102	120	0,21320	0
	1м3								
5 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	105,000	432,86	0,86	45450	90	44032	2,81000	295
	1м3 камня в деле		432,00	0,32	45360	34	97	0,00150	0
6 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	106,050	1840,00	0,00	195132	0	0	0,00000	0
	м3								
7 Е8-3-1 примен.	Устройство песчано-гравийной подготовки под фундаменты	10,000	215,20	97,07	2152	971	1752	0,78000	8
			112,50	36,00	1125	360	118	0,18000	2
	1м3 основания								
8 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	22,000	1430,00	0,00	31460	0	0	0,00000	0
	м3								
9 Е7-37-2	Укладка плит покрытий	14,600	2649,47	1240,62	38682	18113	10002	2,13000	31
	1м3 сборных конструкций		362,25	127,08	5289	1855	140	0,41240	6
10 30-17-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	6,000	2890,00	0,00	17340	0	0	0,00000	0
	м2								
11 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	12,000	2840,77	100,89	34089	1211	2294	0,85000	10
	1м3 основания		123,75	38,25	1485	459	118	0,18000	2
12 1999 П-Л	Стоимость насосной станции 1д315-50а-УХЛ3.1 (в т.ч. транспортные расходы)	1,000	615257,96	0,00	615258	0	0	0,00000	0
	шт								
13 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1,000	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04000	3
			513,00	175,50	513	176	130	0,86000	1
	1задвижка или клапан								
14 1999 П-Л	Клапан обратный диаметром 200 мм	1,000	8563,91		8564	0	0		0
	шт								
15 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,015	139336,75	90794,12	2090	1362	1325	286,00000	4
			48375,00	19582,83	726	294	130	84,07000	1
	1км трубопровода								
16 8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26	15,000	1269,00	0,00	19035	0	0	0,00000	0

	225×8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004									
	м									
17 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм (патрубки и трубы)	0,021	154577,68	66009,80	3169	1353	2535	376,00000	8
			70200,00	24936,75	1439	511	130	121,79000	2
	1км трубопровода									
18 8-6-102	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	20,500	2477,00	0,00	50779	0	0	0,00000	0
	м									
19 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,151	247994,13	49389,75	37373	7443	15953	312,70000	47
			62775,00	18657,00	9460	2812	130	91,12000	14
	1т фасонных частей									
20 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	10,000	391,37	57,24	3914	572	3949	1,43000	14
			301,50	2,25	3015	23	130	0,01000	0
	1фланец									
21 8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	10,000	1140,00	0,00	11400	0	0	0,00000	0
	шт									
22 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,850	122,80	122,80	104	104	73	0,00000	0
	1т		0,00	85,96	0	73	100	1,80516	2
23 П8-196-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 2 класс груза	0,850	878,10	878,10	746	746	149	0,00000	0
			0,00	175,62	0	149	100	3,31926	3
	1т									
24 П8-201-2	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 2 класс груза	197,200	3,50	3,50	690	690	138	0,00000	0
	1т		0,00	0,70	0	138	100	0,01323	3
	Всего прямые затраты				**1 154 292**	**42 181**			**432**
	Стоимость материалов, тенге				**70 265**	**9 223**			**44**
	Оборудование, тенге				**426 588**				
					615 258				
	Накладные расходы, тенге				**87 522**				
	- заработная плата в накладных, тенге				13 128				
	- трудоемкость в накладных, чел-час				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**37 593**				
	Всего по смете, тенге				**1 279 405**				
	РАЗДЕЛ: Лсополосы и полевые дороги. Смета № 7-1									
1 Е47-5-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	2888,000	168,13	32,23	485559	93080	552401	0,94200	2720
			135,90	12,38	392479	35739	129	0,05000	144
	1яма									
2 Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	2888,000	424,69	163,33	1226497	471689	971020	1,25400	3622
			220,50	40,16	636804	115924	129	0,16700	482

1шт			
Всего прямые затраты	1 712 056	564 769	6 342
	1 029 283	151 663	626
Стоимость материалов, тенге	118 004		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	1 523 421		
- заработная плата в накладных, тенге	228 513		
- трудоемкость в накладных, чел-час	76 171		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	194 129		
Всего по смете, тенге	3 429 606		
Всего прямые затраты по разделам	3 485 414	650 046	6 925
	1 125 776	170 971	711
Стоимость материалов, тенге	1 000 202		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	1 648 323		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	265 461		
Временные здания и сооружения	491 983		
выслуга лет	103 316		
Всего по смете, тенге	5 994 494		
Коэфициент 2015 года 2,5574	15 327 922		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	306 558		
итого в ценах 2015 года	15 634 480		
скидка на работу	781 724		
всего с учетом скидки	14 852 756		
НДС 12%	1 782 331		
Всего к оплате с учетом НДС	16 635 087		

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"_____ Сарсекеев А.Т

Технический надзор:

ТОО "EG Compani-ПВ"_____ Нуртазин Ж.А

Заказчик:

Зав.сектора ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Садыков А.Б

форма №КС-3

СПРАВКА № 3

от "02" ноября 2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК :ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазЕвроСтрой"

Договор № 163 от 23 августа 2017г

Экибастузского района Павлодарской области

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобре-тение материало в	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавлен-ную стоимость	
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	33 611 054,00	-	33 611 054,00	-	-	-	-	-	4 033 326,48	37 644 380,48
в том числе за октябрь 2017	-	14 852 756	-	-		-	-	-	1 782 331	16 635 087
СМР	-	14 852 756	-	14 852 756	-	-	-	-	1 782 331	16 635 087
Предварительная оплата	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв 5%	742 637	742 637	-	-	-	-	-	-	89 117	831 754
К оплате подрядчику	14 110 119	**14 110 119**	-	-	-	-	-	-	**1 693 214**	**15 803 333**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Каримов А.М

Подрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ А. Т. Сарсекеев

Стройка Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области

Акт приемки выполненых работ № 4

от 20.12.2017г.

Основание: договор о государственных закупках № 163 от 23 августа 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
20	Е1-25-1	Возврат почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении 1 группы грунтовдо 10 м	623,000	9,85	9,85	6137	6137	1627	0,00000	0
				0,00	2,69	0	1676	97	0,00880	5
		1м3 грунта								
21	Е1-25-9	Возврат почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	311,500	8,28	8,28	2579	2579	684	0,00000	0
				0,00	2,26	0	704	97	0,00740	2
		1м3 грунта								
22	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	584,000	122,18	0,00	71353	0	80629	0,88500	517
				122,18	0,00	71353	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
23	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1011,000	6,01	6,01	6075	6075	1611	0,00000	0
				0,00	1,64	0	1661	97	0,00537	5
		1м3 грунта								
24	Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1011,000	2,90	2,90	2930	2930	777	0,00000	0
				0,00	0,79	0	801	97	0,00259	3
		1м3 грунта								
25	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	31,000	5,86	5,86	182	182	39	0,00000	0
				0,00	1,30	0	40	97	0,00426	0
		1м3 грунта								
26	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	32,000	19,40	0,00	621	0	602	0,12300	4
		1м2 спланированной площади		19,40	0,00	621	0	97	0,00000	0
35	Е22-8-1 примен.	Укладка стальных патрубков диаметром 57 мм	0,002	62566,88	6788,50	100	11	100	253,00000	0
		1км трубопровода		45675,00	2565,00	73	4	130	12,52000	0
36	Е22-8-6 примен.	Укладка стальных патрубков диаметром 219 мм	0,002	154577,69	66009,80	309	132	247	376,00000	1
		1км трубопровода		70200,00	24936,75	140	50	130	121,79000	0
37	Е22-8-3 примен.	Укладка стальных патрубков диаметром 100 мм	0,003	70074,97	10674,97	224	34	220	270,00000	1
		1км трубопровода		48825,00	4032,00	156	13	130	19,69000	0
38	8-6-102	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	2,000	2477,00	0,00	4954	0	0	0,00000	0

	назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм								
	м								
39 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,600	250,00	0,00	150	0	0	0,00000	0
	м								
40 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,000	279,00	0,00	279	0	0	0,00000	0
	м								
41 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,200	629,00	0,00	2013	0	0	0,00000	0
	м								
42 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (отводы)	0,001	247994,13	49389,75	298	59	127	312,70000	0
			62775,00	18657,00	75	22	130	91,12000	0
	1т фасонных частей								
43 Е22-40-6	Установка свободных фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4,000	391,37	57,24	1565	229	1579	1,43000	6
			301,50	2,25	1206	9	130	0,01000	0
	1фланец								
44 1999 П-Л	Свободный фланец диаметром 200 мм	4,000	2259,10		9036	0	0		0
	шт								
45 1999 П-Л	Кольца диаметром 200 мм	4,000	1490,70		5963	0	0		0
	шт								
48 Ц12-790-4 примен.	Установка противоударного устройства	1,000	774,50	74,40	775	74	640	4,00000	4
	1шт		693,00	18,00	693	18	90	0,10500	0
49 1999 П-Л	Гаситель ударов ГУ-200	1,000	332532,69		332533	0	0		0
	шт								
ПОДРАЗДЕЛ: Гидрант опорожнения									
50 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	0,001	203956,79	85907,16	204	86	167	504,00000	1
	1км трубопровода		95850,00	32451,75	96	32	130	158,50000	0
51 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм	0,001	115456,32	31953,19	156	43	138	360,00000	0
	1км трубопровода		66375,00	12071,25	90	16	130	58,95000	0
52 Е22-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,001	344129,70	48453,95	465	65	89	185,00000	0
			32175,00	18303,75	43	25	130	89,40000	0
	1км трубопровода								
53 Е22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,001	661964,51	75373,88	662	75	97	263,00000	0
			45900,00	28473,75	46	28	130	139,06000	0
	1км трубопровода								
54 8-6-102	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	1,000	2477,00	0,00	2477	0	0	0,00000	0

		м							
55	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,050	1055,00	0,00	1108	0	0	0,00000	0
		м							
56	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,300	950,00	0,00	285	0	0	0,00000	0
		м							
57	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (фланец, заглушка фланцевая, заглушка приварная)	0,012	247994,13	49389,75	2877	573	1228	312,70000	4
				62775,00	18657,00	728	216	130	91,12000	1
		1т фасонных частей								
58	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	2,000	231,52	33,52	463	67	474	0,90000	2
				180,00	2,25	360	5	130	0,01000	0
		1фланец								
59	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	2,000	757,00	0,00	1514	0	0	0,00000	0
		шт								
60	Е22-40-6 примен	Установка свободных фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2,000	391,37	57,24	783	114	790	1,43000	3
				301,50	2,25	603	5	130	0,01000	0
		1фланец								
61	1999 П-Л	Свободный фланец диаметром 200 мм	2,000	2259,10		4518	0	0		0
		шт								
62	1999 П-Л	Кольцо диаметром 200 мм	2,000	1490,70		2981	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты				**466 567**	**19 465**			**543**
						76 284	**5 326**			**17**
		Стоимость материалов, тенге				**370 818**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**91 868**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				13 780				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**33 506**				
		Всего по смете, тенге				**591 941**				
		Сметная заработная плата, тенге				**95 390**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**606**				
		Раздел 2 Узел подключения дождевильной машины								
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	9,000	9,85	9,85	89	89	23	0,00000	0
				0,00	2,69	0	24	97	0,00880	0

		1м3 грунта								
2	E1-25-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при снятии растительного грунта	4,500	8,28	8,28	37	37	10	0,00000	0
				0,00	2,26	0	10	97	0,00740	0
		1м3 грунта								
3	E1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	9,000	5,86	5,86	53	53	11	0,00000	0
				0,00	1,30	0	12	97	0,00426	0
		1м3 грунта								
4	E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	17,000	27,84	26,18	473	445	146	0,01150	0
				1,66	7,20	28	122	97	0,02500	0
		1м3 грунта								
5	E1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1,000	167,40	0,00	167	0	189	1,18000	1
				167,40	0,00	167	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
6	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	11,000	122,18	0,00	1344	0	1519	0,88500	10
				122,18	0,00	1344	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
7	E1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	7,000	5,86	5,86	41	41	9	0,00000	0
				0,00	1,30	0	9	97	0,00426	0
		1м3 грунта								
8	E1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 15 м	3,500	5,86	5,86	21	21	4	0,00000	0
				0,00	1,30	0	5	97	0,00426	0
		1м3 грунта								
9	E1-25-1	Возврат растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	9,000	9,85	9,85	89	89	23	0,00000	0
				0,00	2,69	0	24	97	0,00880	0
		1м3 грунта								
10	E1-25-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при возврате растительного грунта	4,500	8,28	8,28	37	37	10	0,00000	0
				0,00	2,26	0	10	97	0,00740	0
		1м3 грунта								
11	E8-3-3	Устройство песчано-гравийного основания	1,430	230,27	100,89	329	144	273	0,85000	1
		1м3 основания		123,75	38,25	177	55	118	0,18000	0
12	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,645	1430,00	0,00	2352	0	0	0,00000	0
		м3								
13	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм (патрубок диаметром 219х6 длина 1,55 м)	0,002	154577,68	66009,80	240	102	192	376,00000	1
				70200,00	24936,75	109	39	130	121,79000	0
		1км трубопровода								
14	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,550	2030,00	0,00	3147	0	0	0,00000	0
		м								
15	E6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	8,000	11730,91	260,48	93847	2084	5911	3,94000	32

	примен.	объемом до 5 м3 под оборудование			614,25	89,46	4914	716	105	0,35120	3
		1м3									
16	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,004		172357,31	536,06	612	2	178	289,00000	1
					47475,00	202,50	169	1	105	0,99000	0
		1т									
17	1-1-724 примен.	Резина уплотнительная	3,000		425,00	0,00	1275	0	0	0,00000	0
		кг									
18	Е37-73-3 примен.	Устройство концевых упоров на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона ВГТ100	1,120		12543,09	142,69	14048	160	1042	4,47000	5
					724,50	50,98	811	57	120	0,21320	0
		1м3									
19	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,317		247994,13	49389,75	78561	15646	33535	312,70000	99
					62775,00	18657,00	19886	5910	130	91,12000	29
		1т фасонных частей									
20	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3,000		858,70	1,57	2576	5	156	0,22000	1
		1комплект			40,50	0,00	122	0	128	0,00000	0
21	Е22-35-5	Установка регуляторов прямого действия диаметром 150 мм	1,000		585,99	36,99	586	37	430	1,93000	2
					317,25	13,50	317	14	130	0,07000	0
		1задвижка или клапан									
22	1999 П-Л	Регулятор прямого действия диам. 150 мм	1,000		38397,07		38397	0	0		0
		шт									
23	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	1,000		708,82	102,44	709	102	687	2,45000	2
					524,25	4,50	524	5	130	0,02000	0
		1фланец									
24	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	16,000		391,37	57,24	6262	916	6318	1,43000	23
					301,50	2,25	4824	36	130	0,01000	0
		1фланец									
25	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	16,000		1140,00	0,00	18240	0	0	0,00000	0
		шт									
26	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	1,000		1710,00	0,00	1710	0	0	0,00000	0
		шт									
27	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	1,000		231,52	33,52	232	34	237	0,90000	1
					180,00	2,25	180	2	130	0,01000	0
		1фланец									
28	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	1,000		757,00	0,00	757	0	0	0,00000	0
		шт									
29	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1,000		156,43	21,43	156	21	164	0,60000	1
					126,00	0,00	126	0	130	0,00000	0
		1фланец									
30	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	1,000		492,00	0,00	492	0	0	0,00000	0
		шт									
31	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,047		149300,00	0,00	6947	0	0	0,00000	0

Всего прямые затраты	273 825	20 064	179
	33 699	7 050	33
Стоимость материалов, тенге	220 062		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	51 068		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	7 660		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	26		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	19 494		
Всего по смете, тенге	344 387		
Сметная заработная плата, тенге	48 409		
Нормативная трудоемкость, чел-час	238		
Всего прямые затраты по акту	740 392	39 530	722
	109 982	12 375	50
Стоимость материалов, тенге	590 880		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	142 936		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	21 440		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	71		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	53 000		
Всего по разделам, тенге	936 328		
Коэфициент 2015 года 2,5574	2 394 191		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	47 884		
итого в ценах 2015 года	2 442 075		
скидка на работу	122 104		
всего с учетом скидки	2 319 971		
НДС 12%	278 397		
Всего к оплате с учетом НДС	2 598 368		

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т

Заказчик:
Зав. Сектора _____ Садыков А. Б.

Технический надзор:
ТОО "EG Compani-ПВ" _____ Нуртазин Ж.А

Стройка: **Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области**

Акт приемки выполненых работ № 1

от 25.09.2017 года

Основание: договор о государственных закупках № 163 от 23 августа 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
1	Е1-25-1	Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении 1 группа грунтов до 10 м	623,000	9,85	9,85	6135	6135	1627	0,00000	0
				0,00	2,69	0	1678	97	0,00880	5
		1м3 грунта								
2	Е1-25-9	Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	311,500	8,28	8,28	2579	2579	684	0,00000	0
				0,00	2,26	0	705	97	0,00740	2
		1м3 грунта								
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1559,000	27,84	26,18	43395	40807	13398	0,01150	18
				1,66	7,20	2588	11225	97	0,02500	39
		1м3 грунта								
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ К=1,2	67,000	262,72	0,00	17602	0	19890	1,85000	124
				262,72	0,00	17602	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
5	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,769	139336,75	90794,12	107150	69821	67937	286,00000	220
				48375,00	19582,83	37200	15059	130	84,07000	65
		1км трубопровода								
6	8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 225×8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	776,690	1269,00	0,00	985620	0	0	0,00000	0
		м								
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,940	22382,36	1879,87	43422	3647	4978	8,86000	17
				1435,50	538,43	2785	1045	130	2,06100	4
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
8	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,200	10384,00	0,00	12461	0	0	0,00000	0
		м								
9	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,800	9440,00	0,00	16992	0	0	0,00000	0

		м							
10	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1,000	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04000	3
				513,00	175,50	513	176	130	0,86000	1
		1задвижка или клапан								
11	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	1,000	16300,00	0,00	16300	0	0	0,00000	0
		шт								
12	Е22-40-6	Установка свободных фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2,000	391,37	57,24	783	114	790	1,43000	3
	примен			301,50	2,25	603	5	130	0,01000	0
		1фланец								
13	1999	Свободный фланец диаметром 200 мм	2,000	2259,10		4518	0	0		0
	П-Л	шт								
14	1999	Кольцо диаметром 200 мм	2,000	1490,70		2981	0	0		0
	П-Л	шт								
15	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2,000	300,56	225,63	601	451	334	0,41400	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,22600	0
		1шт.								
16	1999	Полиэтиленовая втулка диаметром 200 мм	2,000	1661,29		3323	0	0		0
	П-Л	шт								
17	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2,000	8060,00	0,00	16120	0	0	0,00000	0
		комплект								
18	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1,000	952,37	36,99	952	37	288	1,22000	1
		1счетчик (водомер)		211,50	13,50	212	14	128	0,07000	0
19	1999	Ультразвуковой расходомер-счетчик Взлет МР УРСВ-510ц	1,000	70233,83		70234	0	0		0
	П-Л	шт								
20	Е22-41-1	Устройство сборного железобетонного блока КЦ-15-9 в сухих грунтах	0,620	29773,28	1879,87	18459	1166	1591	8,86000	5
				1435,50	538,43	890	334	130	2,06100	1
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
21	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,800	9440,00	0,00	16992	0	0	0,00000	0
		м								
22	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2,000	242,08	6,95	484	14	380	0,88000	2
				144,00	2,25	288	5	130	0,01000	0
		1задвижка или клапан								
23	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2,000	74,06	9,93	148	20	164	0,32000	1
				63,00	0,00	126	0	130	0,00000	0
		1фланец								
24	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2,000	156,43	21,43	313	43	328	0,60000	1
				126,00	0,00	252	0	130	0,00000	0
		1фланец								
25	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2,000	3500,00	0,00	7000	0	0	0,00000	0
		шт								
26	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на	2,000	285,00	0,00	570	0	0	0,00000	0

	Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм								
	шт								
27 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2,000	492,00	0,00	984	0	0	0,00000	0
	шт								
28 Ц12-790-4	Установка противоударного устройства	1,000	774,50	74,40	775	74	640	4,00000	4
			693,00	18,00	693	18	90	0,10500	0
примен.	1шт								
29 1999	Гаситель ударов ГУ-200	1,000	332532,69		332533	0	0		0
П-Л	шт								
30 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2,000	378,84	17,71	758	35	725	1,62000	3
			272,25	6,75	545	14	130	0,03000	0
	1шт								
31 9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	2,000	13000,00	0,00	26000	0	0	0,00000	0
	комплект								
	Всего прямые затраты				1 757 413	125 409			403
					64 435	30 393			118
	Стоимость материалов, тенге				1 567 568				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				114 649				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				17 197				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 05%)				57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				72 419				
	Всего по смете, тенге				1 944 481				
	Сметная заработная плата, тенге				112 026				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				578				
	Раздел 2 Лесополосы и полевые дороги								
32 30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	2888,000	649,00	0,00	1874312	0	0	0,00000	0
	шт								
33 Е1-145-2	Устройство полевых дорог шириной 6,0 м	26010,000	1,41	1,41	36695	36695	7579	0,00000	0
	1м2 спланированной площади		0,00	0,30	0	7803	97	0,00099	26
	Всего прямые затраты по разделу 2				1 911 007	36 695			
						7 803			26
	Стоимость материалов, тенге				1 992 316				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				7 579				

- заработная плата в накладных, тенге (15%)	1 137		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	765		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	115 115		
Всего по смете, тенге	2 033 701		
Всего прямые затраты по акту	**3 668 420**	**162 104**	**403**
	64 435	**38 196**	**144**
Стоимость материалов, тенге	**3 559 884**		
Оборудование, тенге	**0**		
Накладные расходы, тенге	**122 228**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	**18 334**		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	**822**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**187 534**		
Всего по разделам, тенге	**3 978 182**		
Коэфициент 2015 года 2,5574	**10 172 211**		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**203 444**		
итого в ценах 2015 года	**10 375 655**		
скидка на работу	**518 783**		
всего с учетом скидки	**9 856 872**		
НДС 12%	**1 182 825**		
Всего к оплате с учетом НДС	**11 039 697**		

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т

Заказчик:
Инспектор ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" _____ Кадиров Е.Ш

Технический надзор:
ТОО "EG Compani-ПВ" _____ Нуртазин Ж.А

Kazsmeta_1(Версия V2.15 от 01.02.2015)

Стройка: **Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области**

Акт приемки выполненых работ № 2

от 20.10.2017 года

Основание: договор о государственных закупках № 163 от 23 августа 2017 года

ПОДРАЗДЕЛ: КТП									
1	75-3-22	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ 250/35-0,4 шт	1,000	626900,00	0,00	626900	0	0	0,00000	0
2	980999 П-Л	Стоимость комплектной трансформаторной станции 35/0,4 (в стоимости учтен монтаж КТП) шт	1,000	1959154,30	0,00	1959154	0	0	0,00000	0
3	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м шт	24,000	346,44 72,00	47,94 6,75	8315 1728	1151 162	1985 105	0,45000 0,03000	11 1
4	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм 1м	27,000	51,70 27,50	2,80 0,30	1396 743	76 8	713 95	0,16000 0,00200	4 0
5	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,017	45800,00	0,00	779	0	0	0,00000	0
6	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,038	44300,00	0,00	1683	0	0	0,00000	0
ПОДРАЗДЕЛ: Ограждение КТП										
7	Т1-32-27.	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя, высота: 1,6 м, тип М6Б - строительные работы м	16,000	538,03 45,21	67,69 24,22	8608 723	1083 388	1555 140	0,27400 0,11800	4 2
8	Т1-32-28.	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя, высота: 1,6 м, тип М6Б - монтаж металлоконструкций м	16,000	1796,88 211,56	3,13 0,95	28750 3385	50 15	3060 90	1,20000 0,00400	19 0
9	Т1-34-50.	Калитки металлические, высота 1,7 м, тип КМ5Б; высота 1,6 м, тип КМ6Б – монтаж металлоконструкций калитка	1,000	8445,09 1023,95	13,74 3,74	8445 1024	14 4	925 90	6,00000 0,01400	6 0
		Всего прямые затраты				**2 644 030**	**2 373**			**45**
						7 603	**577**			**3**
		Стоимость материалов, тенге				**48 001**				
		Оборудование, тенге				**2 586 054**				
		Накладные расходы, тенге				**8 238**				

- заработная плата в накладных, тенге (15%)	1 236
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	3 973
Всего по смете, тенге	2 656 240
Коэфициент 2015 года 2,5574	6 792 006
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	135 840
итого в ценах 2015 года	6 927 846
скидка на работу	346 392
всего с учетом скидки	6 581 454
НДС 12%	789 774
Всего к оплате с учетом НДС	7 371 228

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Зав. Сектора _____ Садыков А. Б.

Технический надзор:

ТОО "EG Compani-ПВ"_____ Нуртазин Ж.А

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ А. Т. Сарсекеев

форма №КС-3

СПРАВКА № 2

от "20" октября 2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК :ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазЕвроСтрой"

Договор № 163 от 23 августа 2017г

ОБЪЕКТ: Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобре-тение материало в	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавлен-ную стоимость	
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	33 611 054,00	-	33 611 054,00	-	-	-	-	-	4 033 326,48	37 644 380,48
в том числе за октябрь 2017	-	6 581 454	-	-		-	-	-	789 774	7 371 228
СМР	-	6 581 454	-	6 581 454	-	-	-	-	789 774	7 371 228
Предварительная оплата	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв 5%	329 072	329 072	-	-	-	-	-	-	39 489	368 561
К оплате подрядчику	6 252 381	**6 252 381**	-	-	-	-	-	-	**750 286**	**7 002 667**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Каримов А.М

Подрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ А. Т. Сарсекеев

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ, ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

копия верна

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Павлодар облысы бойынша
филиалының директоры

..... Р.Қ. Баширов

«Павлодар облысының Екібастұз ауданың Құдайкөл а/о «Рамазанов» ШҚ-на 100 га нетто аудандық суармалы жер тілімінің құрылысы»

жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 23 қазандағы №16-0673/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Рамазанов» ШҚ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АЙ-БИ-АЛЬ» ЖШС,
Павлодар қаласы

копия верна

Павлодар қаласы

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОЛБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области

..... Р.К. Баширов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0673/14 от 23 октября 2014 г.

по рабочему проекту

«Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области»

ЗАКАЗЧИК:
КХ «Рамазанов»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АЙ-БИ-АЛЬ»,
г. Павлодар

копия верна

г. Павлодар

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области» разработан в 2014 году.

Настоящее заключение составлено на основании письма КХ «Рамазанов» за №1 от 23 мая 2014 года и в соответствии с договором №6/0627 от 11 сентября 2014 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области».

2 ЗАКАЗЧИК: КХ «Рамазанов».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АЙ-БИ-АЛЬ», государственная лицензия ГСЛ №12017882 от 26 ноября 2012 года, г.Павлодар.

ГИП – Гербер В.К., приказ №12 от 10 июля 2013 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области», утвержденное начальником КХ «Рамазанов»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №67 от 02 июня 2014 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»;

постановление акимата города Экибастуз Павлодарской области №340/4 от 16 апреля 2010 года «О предоставлении права временного возмездного землепользования на земельные участки»;

акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №0264152 (кадастровый номер земельного участка 14-219-186-023), выданный ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Экибастуза» от 29 июня 2010 года;

разрешение на специальное водопользование в Республике Казахстан, выданное ГУ «Иртышская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»;

инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, выполненные ПК «Изыскатель» в 2014 году;

Технические условия:

выданные АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» от 10 октября 2013 года №2900-13-ЗПЭС на присоединение объекта к электрическим сетям.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

санитарно-эпидемиологическое заключение №4-22а/80 от 25 февраля 2010 года, выданное ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Экибастуз»;

заключение государственной экологической экспертизы №KZ91VDC00007260 от 05 мая 2014 года на рабочий проект «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области», выданное ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»;

согласование РГУ «Ертисская Межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» №08-14/15 от 09 апреля 2014 года;

согласование Ертисской БВИ №17-9-4-11/188 от 21 апреля 2014 года.

5.3 Перечень документации, представленный на экспертизу:

Книга 1. Пояснительная записка.

Книга 2. Чертежи.

Книга 3. Сметная документация.

Оценка воздействия на окружающую среду.

копия верна

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок орошения расположен на землях Кудайкольского сельского округа Экибастузского района, в 18 км восточнее села Кудайколь.

Природно-климатические условия района строительства:

В соответствии со СНиП РК 2.04.01-2010 исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С.
Снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.

Инженерно-геологические условия площади строительства:

В геологическом строении участка орошения принимают участие субаэральные верхнечетвертичные и современные отложения, представленные супесями и суглинками, повсеместно перекрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м, ниже аллювиальные средне-верхнечетвертичные отложения третьей надпойменной террасы р.Иртыш, представленные песками гравелистыми, среднейкрупности, гравийным грунтом с прослоями супесей и подстилаются нижненеогеновыми отложениями калкаманской свиты, представленные глинами и суглинками.

Грунтовые воды вскрыты повсеместно на глубине от 2,7 до 7,0 м.

Водовмещающие грунты – песок гравелистый, грунт гравийный, пески средней крупности.

По величине минерализации (1,1-1,4 г/л) воды солоноватые, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфатно-натриевые.

Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом смачивании – слабоагрессивная.

Сезонная амплитуда колебания грунтовых вод составляет 0,5 м.

На территории проектируемого участка орошения выделены следующие типы почв: каштановые и солонцы.

Каштановые почвы приурочены к различным элементам рельефа, сформировались на суглинистых (часто дресвяных) отложениях при уровне грунтовых вод глубже 3,0 м.

Каштановые почвы характеризуются невысоким содержанием питательных веществ.

По механическому составу каштановые почвы легко и средне суглинистые.

Солонцы каштановые получили небольшое распространение на обследованном участке орошения. Залегают как подчиненный компонент в комплексах каштановых почв, занимая от 10 до 50% их площади.

Почвообразующими породами служат незасоленные и слабозасоленные супесчаные, средне- и сильноскелетные песчаные отложения.

Пресные (0,8-1,0 г/л) и солоноватые (1,1-1,2 г/л) грунтовые воды залегают на глубине 3,0-4,8 м.

По содержанию обменного натрия в солонцовом горизонте B_1 выделены малонатриевые (содержание натрия до 10%) и средненатриевые (содержание натрия 10-25%).

По механическому составу легко и среднесуглинистые.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Технологические решения

Площадь брутто составляет – 116 га, нетто – 100 га. Общая площадь отчуждения под внутрихозяйственное мелиоративное строительство – 6,5 га.

копия верна

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Проектом предусматривается установка насосной станции первого подъема. По завершению оросительного сезона на осенне-весенний период года насосный агрегат демонтируется при помощи автокрана и поступает на хранение на склад к/х Рамазанов.

Производительность насосной станции является максимальной, т.к. насосная станция II подъема проектом не предусматривается. По степени обеспеченности подачи воды насосная станция относится к III-й категории надежности действия.

Поверхностный забор воды осуществляется при помощи всасывающего трубопровода с рыбозащитной сеткой непосредственно с поверхности канала им. К.Сатпаева. Подача насосов по часам суток полностью дублирует график водопотребления. Так как вода используется для орошения (полива сельскохозяйственных культур), никакая дополнительная очистка не требуется.

Для подачи воды к поливным машинам насосная станция укомплектована насосными агрегатами (1 - рабочий, 1 - резервный на складе). Производительностью 263 $м^3$/ч, Н=42м, резервный - хранится на складе. Насосы подобраны в соответствии с гидравлическим расчетом поливной системы.

Трубопроводы в насосной станции, а так же всасывающие выполняются из стальных труб по ГОСТ 10704-91, покрытых весьма усиленной антикоррозийной изоляцией.

Для измерения расхода воды предусматривается установка на напорном трубопроводе счетчика-расходомера ультразвукового типа УРСВ-510V.

На участке орошения применена дождевальная поливная техника кругового действия в количестве 1 штуки.

Компоновка полей севооборота, размещение лесополос, полевых дорог произведена в увязке с оросительной сетью.

Суммарный объём воды, необходимый для полива проектируемого участка в течение вегетационного периода, составляет 263 тыс. $м^3$.

На входе всасывающего трубопровода устанавливается рыбозащитное устройство РОП-200.

6.2.2 Конструктивные решения

Для защиты от внешних воздействий, погодных условий насосно-силового оборудования, проектом предусмотрено строительство навеса.

Навес изготавливается из стояков (трубы диаметром 30х4 по ГОСТ 8639-68), уголки 40х25 по ГОСТ 8510-93.

Кровля изготавливается из профлиста Н45-60-75.

Под насосно-силовое оборудование запроектирована железобетонная плита, бетон класса В15 размера 4,0х3,0м.

Под железобетонную плиту уложен щебень фракции 20-40мм.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Водоснабжение и канализация

Для обеспечения подачи воды на орошение проектом предусмотрено строительство насосной станции и сетей водопровода. Проект водопроводных сетей разработан на основании задания на проектирование, в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП РК 3.04-01-2008 «Гидротехнические сооружения», СНиП РК 3.05-01-2010 «Магистральные трубопроводы».

Оросительная сеть запроектирована закрытой, исходя из условий работы дождевальной машины «Valley» кругового действия.

Оросительная сеть на участке орошения запроектирована закрытого типа из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-26 по ГОСТ 18599-2001.

Вода от передвижной насосной станции подаётся по магистральному трубопроводу МТ на участок орошения. Далее по распределительному трубопроводу вода поступает к дождевальной машине «Valley» кругового действия.

Магистральный трубопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR26 диаметром 225х8,6 мм, протяженностью 769 м.

На закрытой сети для регулирования подачи расхода, на трубопроводах установлена регулирующая и запорная арматура.

копия верна

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

В начале и в конце трассы трубопровода установлены устройства для предупреждения гидравлического удара КЗГ при заполнении и опорожнении трубопроводов. В пониженных местах трубопроводов установлен гидрант опорожнения.

В конце трубопровода предусмотрен концевой упор.

Для обеспечения кратчайшей связи каждого поля севооборота с хозяйственным центром, проектом предусмотрено строительство дорожной сети по границам каждого поля севооборота. Ширина полосы отчуждения под полевые дороги принята 6,0 м. Протяженность дорог составит 4,3 км, площадь отвода 2,6 га.

В разрабатываемом проекте предусмотрены лесные полосы по границам участка орошения. Все насаждения на участке размещены в увязке с используемой техникой полива, оросительной сетью и направлениями вредоносных ветров. Конструкция лесных полос принята ажурно-продуваемая. Проектированы двухрядные лесополосы с полосой отчуждения 9 м. Протяженность лесополос - 4,3 км, площадь отвода – 3,9 га. Посадочный материал – одно-двухлетние саженцы древесных и кустарниковых пород.

Элекротехнические решения

Проект выполнен на основании ТУ №2900-13-ЗПЭС от 10 октября 2013г., выданных АО «ПРЭК». Источник питания ПС «110/35/6кВ «Калкаман» фидер №38. Точкой подключения является проектируемая опора ВЛ-35кВ.

По степени обеспечения надежности электроснабжения насосная станция относится к третьей категории.

Проектом предусмотрено монтаж подстанции напряжением 35/0,4кВ мощностью 250кВА и строительство одноцепной ВЛ-35кВ.

Проектируемаая ВЛ-35кВ выполнена неизолированным проводом марки АС-70 по железобетонным опорам. Опоры приняты унифицированные железобетонные на вибрированных стойках.

Трансформаторная подстанция предназначена для питания насосной станции орошения, расположенной в Кудайкольском сельском округе Экибастузского района.

Силовой трансформатор присоединяется к ВЛ-35 кВ через разъеденитель РДЗ-35, разрядник РВС-35 и предохранитель ПН-35/15.

В щите низкого напряжения установлены автоматические выключатели и реле тока в нулевом проводе для защиты от одноразовых коротких замыканий.

Для КТП предусмотрено наружное ограждение, выполненное из сетки «рабица», размером 8х8х1,8м.

Протяженность ВЛ-35кВт (ЗАС-70) – 0,239 км.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II.

Данный проект выполнен с учетом требований СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях, через эвакуационные выходы непосредственно наружу. Наличие эвакуационных выходов соответствует СНиП.

Для внутренней отделки помещений приняты негорючие материалы, отвечающие противопожарным требованиям.

Открывание дверей принято по направлению выхода из помещений.

Все металлические элементы окрасить двумя слоями эмали ПФ115 ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

6.4 Охрана окружающей среды

Проектируемый участок орошения окажет влияние на окружающую среду. Непосредственно на орошаемом участке выделится первая зона влияния, в которую войдёт вся поливаемая площадь. Здесь будут происходить следующие изменения: в результате регулярных поливов значительно возрастёт объём получаемой с площади биомассы, с другой стороны, часть поливных вод будет поступать в грунтовые воды. По гидрогеологическим условиям, отток грунтовых вод с территории проектируемого участка хороший, строительство дренажа не требуется. Проектируемая мелиоративная система

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

окажет положительное влияние на воздушную среду. В результате регулярных поливов и посадки лесополос увеличится влажность воздуха, возникнет благоприятный микроклимат для растений, снизится скорость ветра в приземном слое воздуха.

Охрана почв

Устройство лесополос, противоэрозионный севооборот и агротехника создадут благоприятные условия для развития растений. Для повышения плодородия почв предусматривается применение минеральных удобрений.

Орошение сильно влияет на структуру, химический состав, аэрацию почв. Резко меняется интенсивность микробиологических процессов. После поливов в верхнем слое почвы уменьшается содержание кислорода и увеличивается содержание углекислого газа. Утренние поливы повышают активность аэробных микроорганизмов, способствуя ускоренному разрушению органических веществ. В результате усиливается разложение перегноя, что ведёт не только к увеличению содержания питательных веществ, но и разрушению структуры почвы. Процессу разрушения противостоит процесс накопления органики за счёт увеличения массы корней растений, растительного опада. При условии соблюдения севооборота, поливов, процесс накопления органики протекает активнее, и плодородие почв будет повышаться.

Проектом предусматривается максимальное сохранение верхнего плодородного слоя в процессе строительства. При всех строительных работах плодородный слой снимается, затем используется для рекультивации.

Охрана вод

Источником орошения являются воды канала им.К.Сатпаева. На территории участка орошения средняя глубина грунтовых вод - 3 – 5 м. Питание водоносного горизонта грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит путем испарения и транспирации растениями и незначительного подземного оттока в сторону местных озерных котловин.

Охрана воздушной среды

В целом, участок орошения будет оказывать положительное влияние на воздушную среду. Регулярные поливы приведут к значительным изменениям воздушной среды. Произойдёт изменение микроклимата полей. По сравнению с богарными участками, температура воздуха снизится у поверхности почвы на 4÷10°, это снижение будет распространяться на 1,5 м и выше, увеличатся относительная влажность воздуха на высоте до 100 см на 22%. Повышение влажности ослабит или устранит воздушную засуху, снизит излишнюю транспирацию. Уменьшится число дней с суховеями, снизится скорость движения воздуха. При поливе изменения сохраняются в течение 5-7 и более суток, создаётся более плавный суточный ход температуры.

В период эксплуатации применение почвозащитного севооборота, поддержание повышенной влажности почвы, позволит сохранить чистоту воздуха.

Охрана ландшафта, растительности и животного мира

К настоящему времени на территории проектируемого участка орошения сложился сельскохозяйственный ландшафт, основной частью которого являются культурные растения, возделываемые в богарных условиях. Естественная растительность сохранилась на межах, вдоль дорог и представлена различными видами полыней, типчаком и другими представителями засушливой степи. Рельеф представляет собой слабоволнистую равнину, полностью занятую посевами сельскохозяйственных культур.

Выдано заключение государственной экологической экспертизы №KZ91VDC00007260 от 05 мая 2014 года ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области».

6.5 Организация строительства

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начала ремонтных работ готовятся: строительные материалы и конструкции; вспомогательные устройства и приспособления; механизмы и оборудование; средства контроля качества работ.

До начала работ подрядчик согласовывает с инженером источники получения и

изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки, и ознакомиться с их образцами.

Продолжительность строительства – 6 месяцев.

6.6 Сметная документация

Сметная документация на рабочий проект составлена в соответствии с порядком определения сметной стоимости строительства Республики Казахстан (СН РК 8.02-02-2002) с применением программного обеспечении «АВС-4» редакция 5.2.

Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществлен через индекс изменения МРП 2,390. В текущих ценах 2014 года МРП составляет 1852 тенге. В прогнозных ценах 2015 года МРП составляет 1982 тенге, индекс изменения МРП 2,557.

Временные здания и сооружения – 5%. Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время – 6,58%.

Единовременное вознаграждение за выслугу лет – 1%, оплата дополнительных отпусков – 0,4%.

Ненормируемые и непредвиденные затраты – 6 %.

Нормы накладных расходов приняты согласно приложению к СН РК 8.02-02-2002, в которых учтен социальный налог.

Налоги и сборы, обязательные платежи приняты в размере – 2 %. НДС – 12 %.

Территориальный район 13 – Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями РДС РК 1.02-04-2013, ГОСТ 27751-88 разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области в рабочий проект «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области» внесены следующие изменения и дополнения:

1. Лист ОРС-1. Откорректированы ссылочные материалы. Разработан узел обвязки насосной станции.
2. Лист ОРС-5. Откорректирована марка задвижки.
3. Лист Э-5. Предоставлена ведомость объемов строительно-монтажных работ.
4. Лист Э-7. Указан объем фундамента под КТП
5. Лист ЭС-2. Откорректирована мощность трансформатора согласно техническим условиям.
6. Лист ЭС.СО-1. Откорректирована спецификация согласно проекту.
7. Локальная смета №2-1, позиции 35; 36 37 – заменены расценки на укладку стальных патрубков.

копия верна

МЕМОРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8. Локальная смета №2-2, учтена стоимость устройства монолитной плиты под металлоконструкции рамы под насос и металлоконструкции навеса.

9. Локальная смета №4-2, учтена стоимость монтажа трансформатора.

10. Локальная смета №7-1, откорректировано количество деревьев.

Таблица №1

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Площадь орошения: брутто Нетто	га га	116,0 100,0	116,0 100,0	- -
2	Общая протяженность трубопровода	км	0,769	0,769	-
3	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001г., в том числе СМР оборудования	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 14,400 11,635 2,407	 13,563 11,011 2,407	 -0,837 -0,624 -
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014-2015г.г., в том числе СМР оборудования	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 42,676 29,186 6,156	 41,043 28,161 6,156	 -1,633 -1,025 -
5	Из них				
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014г. (ПИР, экспертиза)	млн.тенге	0,803	0,803	-
7	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2015г., в том числе СМР оборудования	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 41,873 29,186 6,156	 40,240 28,161 6,156	 -1,633 -1,025 -
8	Продолжительность строительства	мес.	6	6	-

Примечание. Общее снижение в сумме 1,633 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Площадь орошения: брутто – 116,0 га
Нетто – 100,0 га
Общая протяженность трубопровода – 0,769 км
Общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001г., – 13,563 млн.тенге
в том числе СМР – 11,011 млн.тенге
оборудования – 2,407 млн.тенге
Общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2014-2015гг., – 41,043 млн.тенге
в том числе СМР – 28,161 млн.тенге
оборудования – 6,156 млн.тенге
Продолжительность строительства – 6 месяцев

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05.12

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КХ «Рамазанов» в соответствии с условиями договора от 11 сентября 2014 года №6/0627.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар облысының Екібастұз ауданың Құдайкөл а/о «Рамазанов» ШҚ-на 100 га нетто аудандық суармалы жер тілімінің құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Суару ауданы: брутто	– 116,0 га
Нетто	– 100,0 га
Құбырдың жалпы ұзақтығы	– 0,769 шақырым
2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 13,563 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 11,011 млн.теңге
жабдықтар	– 2,407 млн.теңге
2014-2015 жылғы ағымды және болжамды бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 41,043 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 28,161 млн.теңге
жабдықтар	– 6,156 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 6 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін тапсырысшымен бекітілген, анықтығы 2014 жылғы 11 қыркүйектегі №6/0627 шарттың талаптарына сәйкес «Рамазанов» ШҚ кепілдендірілген бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке ала отырып орындалды.

Жауапты орындаушылар

Директордың орынбасары А.Т. Сейсембеков

Өндіріс бөлімінің бастығы м.а. Т.А. Альгожин

Сараптық топтың жетекшісі Ә.Ә. Балғожинов

СЭТ жетекшісі Л.И. Глущенко

копия верна

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Договор о государственных закупках работ

Павлодарская область №163 2017-08-23

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Каримов Абай Мажитович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Сарсекеев Ардак Темиртасович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-08-23 года № 1929651-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);
2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);
3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;
6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **058-015-431** Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области;
2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области , который находится - Кудайкольский с/о Экибастузского района Павлодарской области.
Генеральный проектировщик - ТОО "АЙ-БИ-АЛЬ" .
2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);
3) Техническая спецификация (Приложение 2)

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 37 644 380.48 (тридцать семь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят тенге сорок восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 4 033 326.48 тенге (четыре миллиона тридцать три тысячи триста двадцать шесть тенге сорок восемь тиын) (далее – сумма Договора).
3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **058** Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 37 644 380.48 (тридцать семь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС.
3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».
3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.
3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:
1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;
2) акт выполненых работ;
3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;
4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:
1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.
2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 1 129 331.41 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 0.15 тенге что в общем составляет 1 129 331.56 (один миллион сто двадцать девять тысяч триста тридцать один тенге пятьдесят шесть тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ050705034673012001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения

обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью
4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.
5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;
8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ
9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;
4.2 Подрядчик вправе:
1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;
2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;
4.3 Заказчик обязуется:
1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;
2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;
3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок
4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;
5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.4 Заказчик вправе:
1) проверять качество выполненных Работ;
2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.
5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации
5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 дней с момента проверки.
5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года.
7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.
8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере

0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.

При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 7 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.
11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.
13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.
13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;
2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;
5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);
6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;
7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.
13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.
13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала
13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, ИМЕНИ МАСХУТА ДУЙСЕНБАЕВА, 34
БИН 060240010430
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070103KSN4516000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 755570
Руководитель Каримов Абай Мажитович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
г.Астана, Проспект САРЫАРКА, 17, ВП 30
БИН/ИИН 050940013378
БИК KINCKZKA
ИИК KZ578210539812155667
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 8-777-069-12-58
Руководитель Сарсекеев Ардак Темиртасович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1929651-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтер	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде

							ҚҚС, тенге	ді көрсету мерзімі	орындау, қызметтер ді көрсету мерзімі			ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жана объектілерді салу және қолдагы объектілерді реконструкциялау						Павлодар облысының Екібастүз ауданың Құдайкол а/о "Рамазанов" ШҚ-на 100 га нетто аудандық суармалы жер тілімнің құрылысы						
1333954 5-ОИ2	"Екібастүз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Суландыру жүйелерді (арналарды) тұрғызу, су тарту магистральдерін және желілерін, кәріз жүйелерін, суды тазалау қондырғыларын және сорғы станциялары н тұрғызу жұмыстары	Павлодар облысының Екібастүз ауданың Құдайкол а/о "Рамазанов" ШҚ-на 100 га нетто аудандық суармалы жер тілімнің құрылысы	Жұмыс	1	37 644 380.48	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 6 ай	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 6 ай	Павлодар облысы, Екібастүз қ.ә., Екібастүз қ. Дүйсембаев көшесі 34 1	0	37 644 380.48

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1929651-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области						
133395 45-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области	Работа	1	37 644 380.48	Не позднее 6 месяцев с даты получения уведомления СМР	Не позднее 6 месяцев с даты получения уведомления СМР	Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз улица Дуйсембаева 34 1	0	37 644 380.48

Договор утвержден заказчиком Договор утвержден поставщиком Договор полностью утвержден и недоступен для редактирования
Договор сформирован Договор подписан заказчиком Договор подписан поставщиком

Оригинал договора

Документ	Автор	Организация	Дата создания	Подпись
contract_orig_3744712.pdf	Каримов Абай Мажитович	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	2017-08-23 15:21:44	

Версия для печати

Документ	Автор	Организация	Дата создания	Подпись
contract_print_3744712.pdf	Каримов Абай Мажитович	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	2017-08-23 15:43:11	

АИИС ЭГЗ © 2018 | Министерство финансов Республики Казахстан
АО "Центр Электронной Коммерции"
Техническая поддержка пользователей портала (по будням с 09:00 до 18:30): 8 (7172) 72 90 90, support@ecc.kz