Форма-2

Заказчик:ИП "Нурдаулет"

Подрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Наименование строительства: Газоснабжение ИП «Нурдаулет» среднего давления 0,3МПа в пос.Теренозек улица А.Кунанбаев №12 "А" Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: №68 от 30.10.2021 г.

АКТ №
приемки выполненных работ 2021 г.

N п/п	Шифр норм, код, ресурса	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге ------ Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП ,тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1								
		На Подземной газопровод среднего давления								
		Раздел 1. Среднее давление (подземной газопровод)								
		Земляные работы								
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	60	45,63	30,63	2738	1838	900	453	3447
					10,48	0	629		255	
		НР - 72%; СП- 8%								
2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	60	15,12	15,12	907	907	0	224	1221
					5,17	0	310		90	
		НР - 72%; СП- 8%								
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	60	131,75	62,84	7905	3771	0	4210	13084
				68,90	28,56	4134	1714		969	
		НР - 72%; СП- 8%								
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	60	30,63	30,63	1838	1838	0	453	2474
					10,48	0	629		183	
		НР - 72%; СП- 8%								
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	60	15,12	15,12	907	907	0	224	1221
					5,17	0	310		90	

		м3								
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				14 295			5 563	21 447
		Накладные расходы				5 563				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 589				
		Итого по зем раб				21 447				
		ПЭ трубопроводы								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	6	889,00		5334	0	5334	0	5761
		м				0	0		427	
		СП- 8%								
		Итого				5 334			0	5 761
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				427				
		Итого по ПЭ укл				5 761				
		На подземный газопровод среднего давления								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	6	889,00		5334	0	5334	0	5761
		м				0	0		427	
		СП- 8%								
2	Прайс лист ТОО КВАНТ	ГРПШ-с редуктором РДНК 400	1	59261,54		59262	0	12868	45930	113607
		шт		46394,00		46394	0		8415	
		НР -91%; СП- 8%								
		Итого				64 596			45 930	119 368
		Накладные расходы				45 930				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8 842				
		Итого по исп труб				119 368				
		Выход ПЭ газопровода д-25 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)								
1	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	3	700,00		2100	0	2100	0	2268
		м				0	0		168	
		НР - 99%; СП- 8%								
		Итого				2 100			0	2 268
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				168				
		Итого по выход ПЭ труб д-110 мм				2 268				

		Выход ПЭ газопровода д-63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)-6 шт								
1	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	32	800,00		25600 0	0 0	25600	0 2048	27648
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	5	600,00		3000 0	0 0	3000	0 240	3240
		СП- 8%								
		Итого				33 600			0	36 288
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 688				
		Итого по выход ПЭ труб д-63 мм				36 288				
		Просветка стыков								
1	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 20 мм, толщина стенки до 2,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное стык	12	3950,00 2560,00	49,00	47400 30720	588 0	16092	18739 5291	71430
		НР -61%; СП- 8%								
		Итого				47 400			18 739	71 430
		Накладные расходы				18 739				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				5 291				
		Итого по простветка стыков				71 430				
		Итого по разделу 1				**169 229**			**70 233**	**258 619**
		Накладные расходы				**70 233**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**19 158**				
		Итого по смете				**258 620**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				7 500				
		Итого				266 120				
		Зимнее удорожание 2,07%				5 509				
		На оплату экологические бедствия				27 486				
		Итого				299 115				
		Переходы								
1	2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и	1	250,00		250	0	250	0	270

	1031 РСНБ РК 2015	низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт				0	0		20	
		СП- 8%								
		Кран шаровый фланцевый								
1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 20 мм шт	1	251,00 206,00	123,25 54,40	251 206	123 54	-78	258 41	549
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 15 мм шт	4	251,00 206,00	123,25 54,40	1004 824	493 218	-313	1031 163	2198
		Крепление горизонтального газопровода d20x2,5								
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	12	542,00		6504 0	0 0	6504	0 520	7024
		СП- 8%								
		Окраска газопровода и опор								
1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	37	163,96 72,87	4,42 0,44	6067 2696	164 16	3207	1872 635	8572
		НР - 69%; СП- 8%								
2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	37	165,28 42,60	3,13 0,44	6115 1576	116 16	4424	1099 577	7791
		НР - 69%; СП- 8%								
		Итого				24 126			4 972	31 426
		Накладные расходы				4 972				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 328				
		Итого лок см 2-2				**31 426**				
		В том числе оборудования								
		Временные здание и сооружения 2,9%				911				

		Итого				32 337				
		Зимнее удорожание 2,07%				669				
		На оплату экологические бедствия				3 340				
		Итого				36 347				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				660				
		Итого				37 007				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				38 853				
		Итого по договорных ценах К=0,90				34 968				
		НДС-12%				4 196				
		Всего по лок смете 2-2				**39 164**				
		Сигнальная лента желтого цвета без металл. фольги с надписью "ГАЗ" - 6 пм								
1	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее км	0,006	25763,87 7251,30	18512,57 3565,78	155 44	111 21	0	47 16	217
		НР - 72%; СП- 8%								
		Медный изолированный провод сеч. 2,5 мм2 - 11772 м								
2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнального провода м	0,006	281,73 119,68	144,98 39,61	2 1	1 0	0	1 0	3
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				0			0	0
		Итого по разделу 1				**1 352**			**663**	**2 218**
		Накладные расходы				**663**				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%				**162**				
		Всего по лок см 2-3				**2 177**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				63				
		Итого				2 240				
		Зимнее удорожание 2,07%				46				
		На оплату экологические бедствия				231				
		Итого				2 518				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				46				
		Итого				2 563				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				2 691				
		Итого по договорных ценах К=0,90				2 422				
		НДС-12%				291				
		Всего по лок смете 2-3				**2 713**				

		Локальная смета №2-4								
		На надземный газопровод низкого давления								
		Раздел 1. Низкое давление (надземный газопровод)								
		Оборудования								
1	Прайс лист ТОО КВАНТ	Датчик для сигнализатора контроля загазованности	1	4284,00	1327,24	4284	1327	1492	2680	7521
		км		1465,00	1241,92	1465	1242		557	
		НР - 99%; СП- 8%								
2	Прайс лист ТОО КВАНТ	Сигнализатор контроля загазованности	1	8695,06	1327,24	8695	1327	4520	4049	13764
		км		2848,00	1241,92	2848	1242		1020	
		НР - 99%; СП- 8%								
3	Прайс лист ТОО КВАНТ	Счетчик для учета газа марки G-4 СГК	1	12500,00		12500	0	12500	0	13500
						0	0		1000	
		Итого				25 479			6 729	34 785
		Накладные расходы				6 729				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 577				
		Итого лок см 2-2				34 785				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				1 009				
		Итого				35 793				
		Зимнее удорожание 2,07%				741				
		На оплату экологические бедствия				3 697				
		Итого				40 231				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				731				
		Итого				40 962				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				43 006				
		Итого по договорных ценах К=0,9				38 705				
		НДС-12%				4 645				
		Всего лок смете 2-4				**43 350**				
		Всего по акту				**407 528**				

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Нурдаулет"

_____ **Э.Н.Серікбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
_____ **Н.Е.Махатов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РиА Сервис ЛТД"

_____ **Э.К. Джапарова**

ТЕХНАДЗОР:
ИП "КызылордаГазШарушылығы"
_____ **А. Алтынбекулы**