Форма-2

Заказчик: Филиал Республиканского исламского регионзного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана "мечеть" Молдабек ата

Подрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Наименование строительства: Газоснабжение Филиал Республиканского исламского регионзного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана "мечеть" Молдабек ата среднего давления 0,3МПа в пос.Теренозек улица Козыбаева №35 Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: №74 от 12.11.2021 г.

АКТ №
приемки выполненных работ 2021 г.

N п/п	Шифр норм, код, ресурса	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге -------- Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП ,тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1								
		На Подземной газопровод среднего давления								
		Раздел 1. Среднее давление (подземной газопровод)								
		Земляные работы								
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	25	45,63	30,63	1141	766	375	189	1437
					10,48	0	262		106	
		НР - 72%; СП- 8%								
2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	25	15,12	15,12	378	378	0	93	509
					5,17	0	129		38	
		НР - 72%; СП- 8%								
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	25	131,75	62,84	3294	1571	0	1754	5452
				68,90	28,56	1723	714		404	
		НР - 72%; СП- 8%								
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	25	30,63	30,63	766	766	0	189	1031
					10,48	0	262		76	
		НР - 72%; СП- 8%								
5	1101-0104-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	25	15,12	15,12	378	378	0	93	509

	0408 РСНБ РК 2015	59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3			5,17	0	129		38	
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				5 956			2 318	8 936
		Накладные расходы				2 318				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				662				
		Итого по зем раб				8 936				
		ПЭ трубопроводы								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	3	889,00		2667	0	2667	0	2880
						0	0		213	
		СП- 8%								
		Итого				2 667			0	2 880
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				213				
		Итого по ПЭ укл				2 880				
		На подземный газопровод среднего давления								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	25	889,00		22225	0	22225	0	24003
						0	0		1778	
		СП- 8%								
2	Прайс лист ТОО КВАНТ	ГРПШ-с редуктором РДНК 400 шт	1	59261,54		59262	0	12868	45930	113607
				46394,00		46394	0		8415	
		НР -91%; СП- 8%								
		Итого				81 487			45 930	137 610
		Накладные расходы				45 930				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				10 193				
		Итого по исп труб				137 610				
		Выход ПЭ газопровода д-25 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)								
1	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК м	23	700,00		16100	0	16100	0	17388
						0	0		1288	
		НР - 99%; СП- 8%								
		Итого				16 100			0	17 388
		Накладные расходы				0				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 288				
		Итого по выход ПЭ труб д-110 мм				17 388				
		Выход ПЭ газопровода д-63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)-6 шт								
1	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	13	800,00		10400 0	0 0	10400	0 832	11232
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	2	600,00		1200 0	0 0	1200	0 96	1296
		СП- 8%								
		Итого				16 600			0	17 928
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 328				
		Итого по выход ПЭ труб д-63 мм				17 928				
		Просветка стыков								
1	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 20 мм, толщина стенки до 2,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное стык	24	3950,00 2560,00	49,00	94800 61440	1176 0	32184	37478 10582	142861
		НР -61%; СП- 8%								
		Итого				94 800			37 478	142 861
		Накладные расходы				37 478				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				10 582				
		Итого по простветка стыков				142 861				
		Итого по разделу 1				**219 514**			**85 727**	**329 661**
		Накладные расходы				**85 727**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**24 420**				
		Итого по смете				**329 662**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				9 560				
		Итого				339 222				
		Зимнее удорожание 2,07%				7 022				
		На оплату экологические бедствия				35 037				
		Итого				381 280				
		Переходы								
1	2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и	1	250,00		250	0	250	0	270

	1031 РСНБ РК 2015	низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт				0	0		20	
		СП- 8%								
		Кран шаровый фланцевый								
1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 20 мм шт	1	251,00 206,00	123,25 54,40	251 206	123 54	-78	258 41	549
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 15 мм шт	1	251,00 206,00	123,25 54,40	251 206	123 54	-78	258 41	549
		Крепление горизонтального газопровода d20x2,5								
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	5	542,00		2710 0	0 0	2710	0 217	2927
		СП- 8%								
		Окраска газопровода и опор								
1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	38	163,96 72,87	4,42 0,44	6230 2769	168 17	3293	1922 652	8804
		НР - 69%; СП- 8%								
2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	38	165,28 42,60	3,13 0,44	6281 1619	119 17	4544	1129 593	8002
		НР - 69%; СП- 8%	8							
		Итого				19 908			4 279	26 122
		Накладные расходы				4 279				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 935				
		Итого лок см 2-2				**26 122**				
		В том числе оборудования								
		Временные здание и сооружения 2,9%				758				

		Итого				26 880				
		Зимнее удорожание 2,07%				556				
		На оплату экологические бедствия				2 776				
		Итого				30 212				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				549				
		Итого				30 761				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				32 296				
		Итого по договорных ценах К=0,90				29 066				
		НДС-12%				3 488				
		Всего по лок смете 2-2				**32 554**				
		Сигнальная лента желтого цвета без металл. фольги с надписью "ГАЗ" - 6 пм								
1	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	0,003	25763,87	18512,57	77	56	0	23	109
		км		7251,30	3565,78	22	11		8	
		НР - 72%; СП- 8%								
		Медный изолированный провод сеч. 2,5 мм2 - 11772 м								
2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнального провода	0,003	281,73	144,98	1	0	0	0	1
		м		119,68	39,61	0	0		0	
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				0			0	0
		Итого по разделу 1				**1 274**			**639**	**2 108**
		Накладные расходы				**639**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**153**				
		Всего по лок см 2-3				**2 067**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				60				
		Итого				2 127				
		Зимнее удорожание 2,07%				44				
		На оплату экологические бедствия				220				
		Итого				2 390				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				43				
		Итого				2 434				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				2 555				
		Итого по договорных ценах К=0,90				2 300				
		НДС-12%				276				
		Всего по лок смете 2-3				**2 576**				

		Локальная смета №2-4								
		На надземный газопровод низкого давления								
		Раздел 1. Низкое давление (надземный газопровод)								
		Оборудования								
1	Прайс лист ТОО КВАНТ	Датчик для сигнализатора контроля загазованности км	2	4284,00 1465,00	1327,24 1241,92	8568 2930	2654 2484	2984	5360 1114	15042
		НР - 99%; СП- 8%								
2	Прайс лист ТОО КВАНТ	Сигнализатор контроля загазованности км	2	8695,06 2848,00	1327,24 1241,92	17390 5696	2654 2484	9040	8098 2039	27527
		НР - 99%; СП- 8%								
3	Прайс лист ТОО КВАНТ	Счетчик для учета газа марки G-6 СГК	1	22000,00		22000 0	0 0	22000	0 1760	23760
		Итого				47 958			13 458	66 329
		Накладные расходы				13 458				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				4 913				
		Итого лок см 2-2				66 329				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				1 924				
		Итого				68 253				
		Зимнее удорожание 2,07%				1 413				
		На оплату экологические бедствия				7 049				
		Итого				76 715				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				1 393				
		Итого				78 108				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				82 006				
		Итого по договорных ценах К=0,9				73 805				
		НДС-12%				8 857				
		Всего лок смете 2-4				**82 662**				
		Всего по акту				**528 628**				

ЗАКАЗЧИК:

Филиал Республиканского исламского регионого объединения "Духовное управление мусульман Казахстана "мечеть" Молдабек ата

_____ Аскаров А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"

_____ Н.Е.Махатов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "РиА Сервис ЛТД"

_____ Э.К. Джапарова

ТЕХНАДЗОР:

ИП "Кызылорда ЕлаШарушылығы"

_____ А. Алтынбекулы

АЛТЫНБЕКҰЛЫ АРДАҚ
ИИН 881121301328
ТЕХНАДЗОР
KZ 43VJE00043849
KZ 49VJE00044226