Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		43	24.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	217 942 851			-	-	-	-	-	1 366 347	
в том числе в отчетном месяце:		11 386 226		-	-	-	-	-	1 366 347	12 752 573

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского
БИН 060140006627
_____ Шерстюков В.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
№ KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.
_____Нариков М.Д.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ №3 по ЛС №2-2-2
за ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2 Водопроводная сеть-2										
		РАЗДЕЛ 3. Трубопровод (том. 6.2)										
19	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	561,56		2365,00	–	1328089	–	1328089	–	1434337
		СП - 8%				–	–	–	–		106247	
21	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3312,295		1087,00	–	3600465	–	3600465	–	3888502
		СП - 8%				–	–	–	–		288037	
23	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,4188		1646,00	–	208085	–	208085	–	224732
		СП - 8%				–	–	–	–		16647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					5136639	–	5136639	–	5547571
								–	–	–	410931	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					5136639				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5136639				
		Сметная прибыль	Тенге					410931				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге					5547571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5547571				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									5547571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5136639		
		- Сметная прибыль	Тенге								410931	
		ИТОГО ПО АКТУ:										5 547 571

		в т.ч.оборудование										-
		Временные здания и сооружения 1,6%										160 880
		Итого:										5 708 451
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%										188 379
		Итого:										5 896 829
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										117 937
		ИТОГО										6 014 766
		В т ч. В текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,0										4 811 813
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 20% К=1,0501698										1 263 305
		ИТОГО										6 075 118
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9000								5 467 606
		Налог на добавленную стоимость-12%										656 113
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**6 123 719**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
БИН 060140006627
Шерстюков В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 0703 0005757
Кадмакамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
№ KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.
Нариков М.Д.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ №3 по ЛС №2-2-1
за ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Водопроводная сеть-1										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ПНС/										
			м3 грунта	4572		43,18	43,18	197409	197409	--	52086	269455
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,82	--	72341		19960	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3										
			м3 грунта	16908		155,05	146,68	2621650	2480065	--	553522	3429186
		НР - 72%; СП - 8%				8,37	37,09	141585	627195		254014	
6	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3										
			м3 грунта	1594		196,76	186,20	313638	296803	--	66164	410187
		НР - 72%; СП - 8%				10,56	47,09	16835	75060		30384	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м бет креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примене и коэффициент к затратам труда - 1,2										
			м3 грунта	65		2010,62	--	130691	--	--	94097	242771
		НР - 72%; СП - 8%				2010,62	--	130691	--		17983	

1	2	3	4
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	
			м3 грунта
		НР - 72%; СП - 8%	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге
	Всего заработная плата		Тенге
		Накладные расходы	Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
77	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	
			км тр убопровода
		НР - 99%; СП - 8%	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге
	Материалы		Тенге
	Всего заработная плата		Тенге
		Накладные расходы	Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге
		- Накладные расходы	Тенге
		- Сметная прибыль	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ:	

5	6	7	8	9	10	11	12
42	3237,89	--	135991	--	--	97914	252617
	3237,89	--	135991	--		18712	
			3399380	2974278	--	863783	4604216
			425102	774597	--	341053	
			3399380				
				1199699			
			863783				
			341053				
			4604216				
							823
				1199699			
			4604216				
							823
				1199699			
2,04	359371,38	107445,94	733118	219190	6959	564072	1400965
	248514,00	30785,02	506969	62801		103775	
			733118	219190	6959	564072	1400965
			506969	62801	--	103775	
			733118				
			6959				
				569770			
			564072				
			103775				
			1400965				
							450
				569770			
			1400965				
							450
				569770			
							6005181
			932070				
				3193467			
				837398			
					6959		
						1427855	
						444828	
							6 005 181

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч.оборудование										-
		Временные здания и сооружения 1,6%										174 150
		Итого:										6 179 331
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%										203 918
		Итого.										6 383 249
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										127 665
		ИТОГО										6 510 914
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,0										5 208 731
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 20% К=1,0501698										1 367 513
		ИТОГО										6 576 244
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9000								5 918 620
		Налог на добавленную стоимость-12%										710 234
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**6 628 854**

Заказчик:
Руководитель ЕМ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
БИН 060140006627
_____ Шерстюков В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
№ KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.
_____ Шариков М.Д.