Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского
с. ВКО, Жарминский район, с.Кабалтау, ДОСТЫК, 98/2
БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО
Договор №137 от 18.12.2019г., доп.соглашение №1 от 24.04.2020г.

АКТ 6
приемки выполненных работ за декабрь **2020г** 21 декабря 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1				**Наружные сети водоснабжения ВО**					
	Раздел 2 Сети водозабора ВО										
28	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,17	537555,56	112588,89	91384	19140	2568	76218	181010
					409861,11	43011,11	69676	7312	0	13408	
		Локальная смета № 2-1-2				**Наружные сети водоснабжения В1**					
	Раздел 2 Наружные сети В1										
83	2302-0101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100х89 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4343		4343	0	4343	0	4690
					0		0	0	0	347	
90	2302-0101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2200		2200	0	2200	0	2376
					0		0	0	0	176	
92	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	827		827	0	827	0	893
					0		0	0	0	66	
		Локальная смета № 2-1-3				**Наружные сети канализации**					
	Раздел 2 Сброс условно чистых вод К13										

	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01159	480361,28	151968,5	5567	1761	99	4191	10539
					319870,31	45345,07	3707	526	0	781	
25	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	11,7059	1779		20825	0	20825	0	22491
					0		0	0	0	1666	

Локальная смета № 2-3-1 **Общестроительные работы стальной башни емк.15 м3, высотой опоры 12 м**

Раздел 4 Утепление башни

29	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки П-100 (см. АС-5) НР = 76 %	м3 изоляции	4	23056,25	1419,5	92225	5678	8581	61400	165915
					19491,5	705,75	77966	2823	0	12290	
30	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	4,96	17888		88724	0	88724	0	95822
					0		0	0	0	7098	
31	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	71,81	1878,64	103,56	134905	7437	1	97676	251187
					1775,07	14,66	127468	1053	0	18606	

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II -го подъема

Локальная смета № 2-5-1 **Общестроительные работы**

Раздел 8 Полы

8.1 Тип помещения 1

68	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	61,04	931,54	28,1	56861	1715	33498	21193	84298
					354,65	14,71	21648	898	0	6244	

8.2 Тип помещения 2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,37	1265,9	28,83	5532	126	3390	1955	8086
				461,33	14,65	2016	64	0	599	

Итого по смете			**827 307**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			302 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			35 857
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			12 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге			165 055
- перевозка грузов, тенге			0
Накладные расходы, тенге			262 633
Сметная прибыль (8 %), тенге			61 281
Итого по смете на подряд, тенге			**827 307**
Временные здания и сооружения (2 %)			16 546
Итого			**843 853**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			27 847
Итого			**871 700**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска		0,01197204	10 103
Затраты связанные с командированием рабочих		0,07609944	64 217
Непредвиденные работы и затраты (2%)			17 434
Итого по акту в текущих ценах с 05.04.19г:			963 454,00
Итого в текущих ценах на 2020 г.	к= 0,90437726	0,904377260	**871 325,89**
НДС 12%			104 559,11
ВСЕГО			**975 885,00**

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____ Кишко А.И.
БИН 030440009984

Принял:
Заказчик:
Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" БИН 050140008710
_____ Н.Т. Алиясов

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"_____ Манкеев Ж.Н.
БИН 070440006322

Авторский надзор:
Председатель Правления
ПК ПИ "Семипалатинскгражданспроект"
_____ Грищенко И.А.