Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
Адрес: ВКО, Жарминский район, с.Кабалтау, ДОСТЫК, 98/2
БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО

СПРАВКА 7 28 апреля 2021г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		137	18.12.2019г.				
		доп.согл.№1	24.04.2020				
		доп.согл.№2	16.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО	2 709 497,45	2 419 194,15	203 836 694	2 500 491	0	17 204 269	60 699 374		290 303,30	2 709 497,45
Итого к оплате	**2 709 497,45**									**2 709 497,45**

Заказчик:
Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" БИН 050140008710
_____Мухаметкали Б.Ж

Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.
БИН 030440009984

Авторский надзор:
Председатель Правления
ПК ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
_____Грищенко И.А.

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"_____Манкеев Ж.Н.
БИН 070440006322

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
Адрес: ВКО, Жарминский район, с.Кабалтау, ДОСТЫК, 98/2
БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО
Договор №137 от 18.12.2019г., доп.соглашение №1 от 24.04.2020г, доп.соглашение №2 от 16.03.2021

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

АКТ 7
приемки выполненных работ за апрель 2021г 28 апреля 2021г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-5-1 Общестроительные работы Водопроводная насосная станция 2-го подъема										
			Раздел 7 Проемы										
			7.1 Окна										
1	56	1110-0106-0301	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами (ОК1- 4 шт) НР = 90 %	м2	7,407	18612,93	294,99	137866	2185	124926	10434	160164	
						1452	113,14	10755	838	0	11864		
2	57	1115-0501-0304	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 80 %	м2	7,407	3771,3	43,34	27934	321	17492	8183	39006	
						1366,41	14,58	10121	108	0	2889		
3	60	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (О-2) НР = 90 %	м2 проемов	0,81	18998,77	167,9	15389	136	13905	1274	17996	
						1664,2	83,95	1348	68	0	1333		
			Раздел 9 Кровля										
4	78	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	78,219	809,16	25,21	63292	1972	45074	15255	84831	
						207,7	4,28	16246	335	0	6284		
5	79	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2	78,219	1006,38	51,42	78718	4022	31731	40440	128691	
						549,29	12,67	42965	991	0	9533		

6	80 2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 толщ.120 мм К=1,030;	м3	9,66787	34649		334982	0	334982	0	361781	Казахстан
					0		0	0	0	26799		
7	81 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	6,25752	17285,44	1726,72	108164	10805	80927	17826	136069	
					2625,96	470,47	16432	2944	0	10079		
8	88 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (узел 1, лист АС-11) НР = 90 %	м3	0,111	96171,17	1054,05	10675	117	7763	2565	14299	
					25180,18	495,5	2795	55	0	1059		
9	1 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % (изменение в проект №1)	м3 кладки	9	15207,12	2409,23	136864	21683	70235	46434	197962	
					4994,04	553,65	44946	4983	0	14664		
10	8 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % (изменение в проект №1)	м3 древесины в конструкции	1,18	96291,53	1438,98	113624	1698	83240	26456	151286	
					24310,17	600,85	28686	709	0	11206		
11	9 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % (изменение в проект №1)	м3 древесины в конструкции	2,587	1901,38	58,34	4919	151	2385	2207	7696	
					921,02	26,68	2383	69	0	570		
12	10 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (прим.) НР = 92 % (изменение в проект №1)	м2 кровли	112	2487,63	99,97	278615	11197	41233	211050	528838	
					2019,51	28,72	226185	3217	0	39173		
13	11 2110-0103-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;(изменение	м2	128,8	2122		273314		273314	0	295179	Казахстан
					0		0		0	21865		
14	12 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % (изменение в проект №1)	м2 обработанной поверхности	112	309,08	2,72	34617	305	30401	3644	41322	

					34,92	1,23	3911	138	0	3061		
15	13 1110-0104-0201	Прим. Подшивка досками обшивки свесов кровли НР = 90 % (изменение в проект №1)	м2 потолков	20,8	950	22,36	19760	465	6374	11817	34103	
					621,2	10,05	12921	209	0	2526		
16	14 1115-0403-0302	Подшивная доска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % (изменение в проект №1)	м2 окрашиваемой поверхности	20,8	1036,01	3,22	21549	67	4179	13870	38253	
					831,88	1,63	17303	34	0	2834		
17	15 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (под козырек) НР = 91 % (изменение в проект №1)	т	0,0026	677307,69	1538,46	1761	4	1102	598	2548	
					251923,08	769,23	655	2	0	189		
18	16 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса козырька НР = 69 % (изменение в проект №1)	т конструкций	0,0905	90364,64	21801,1	8178	1972,99955	49	4623	13825	
					68022,1	6011,05	6156	544,000025	0	1024		
19	17 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (изменение в проект №1)	т	0,0905	267504		24209		24209	0	26146	Казахстан
					0		0		0	1937		
20	18 1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за два раза НР = 69 % К=2,000;(изменение в проект №1)	м2	9,6	211,67	2,5	2032	24	1562	311	2530	
					46,46	0,42	446	4	0	187		
21	19 1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР = 69 % (изменение в проект №1)	м2	4,8	312,5	1,88	1500	9	1351	98	1726	
					29,17	0,42	140	2	0	128		
22	20 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % (изменение в проект №1)	м2 покрытия	3,1	636,13	168,06	1972	521	268	925	3129	
					381,61	50,97	1183	158	0	232		

23	21 2110-0103-0308	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;(изменение в проект №1)	м2	3,565	2466	8791	8791	0	9494	Казахстан
					0	0	0	703		

Итого по смете		**2 296 874**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		405 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		106 207
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		10 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 060 040
- перевозка грузов, тенге		0
Накладные расходы, тенге		569 538
Сметная прибыль (8 %), тенге		155 475
Итого по смете на подряд, тенге		**2 296 874**
Временные здания и сооружения (2 %)		45 937
Итого		**2 342 811**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)		77 313
Итого		**2 420 124**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	0,01197204	28 048
Затраты связанные с командированием рабочих	0,07609944	178 287
Непредвиденные работы и затраты (2%)		48 402
Итого по акту в текущих ценах с 05.04.19г:		2 674 861,00
Итого в текущих ценах на 2020 г. к= 0,90441864	**0,904418640**	**2 419 194,15**
НДС 12%		290 303,30
ВСЕГО		**2 709 497,45**

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.
БИН 030440009984

Принял:
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" БИН 050140008710
_____ Мұхаметқали Б.Ж.

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО "MSK Engineering" _____ Манкеев Ж.Н.
БИН 070440006322

Авторский надзор:
Председатель Правления
ПК ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
_____ Грищенко И.А.