Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
Адрес: ВКО, Жарминский район, с.Кабалтау, ДОСТЫК, 98/2
БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО

СПРАВКА 8 27 мая 2021г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		137	18.12.2019г.				
		доп.согл.№1	24.04.2020г.				
		доп.согл.№2	16.03.2021г.				
		доп.согл.№3	17.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО	53 601 429,66	47 858 419,34	49 466 695	49 466 695	0	4 134 735	7 207 093		5 743 010,32	53 601 429,66
Итого к оплате	**53 601 429,66**									**53 601 429,66**

Заказчик:
Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" БИН 050140008710
_____ Мухаметқали Б.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.
БИН 030440009984

Авторский надзор:
Председатель Правления
ПК ПИ "Семипалатинскгражданспроект" _____ Грищенко И.А.

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО "MSK Engineering" _____ Манкеев Ж.Н.
БИН 070440006322

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
Адрес: ВКО, Жарминский район, с.Кабалтау, ДОСТЫК, 98/2
БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО
Договор №137 от 18.12.2019г., доп.соглашение №1 от 24.04.2020г, доп.соглашение №2 от 16.03.2021, доп.соглашение №3 от 17.05.2021

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

АКТ 8
приемки выполненных работ за май 2021г 27 мая 2021г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1				**Наружные сети водоснабжения ВО**						
			Раздел 2 Сети водозабора ВО										
1	25	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	-417,58	1810		-755820	0	-755820	0	-816286	
						0		0	0	0	-60466		
2	26	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,023	463580,52	70702,74	10662	1626	203	9338	21600	
						384054	26057,52	8833	599	0	1600		
3	28	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	537555,56	112588,89	5376	1126	151	4484	10649	
						409861,11	43011,11	4099	430	0	789		
4	32	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89x3 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,007	537428,57	112571,43	3762	788	105	3138	7452	
						409857,14	43000	2869	301	0	552		
5	34	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (отводы, переходы) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0154	1054285,71	518376,62	16236	7983	288	10254	28609	
						517207,79	155389,61	7965	2393	0	2119		
6	78	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,023	916217,39	37086,96	21073	853	13964	6210	29466	
						272000	739,13	6256	17	0	2183		

7	79	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,18	1467816,67	39166,67	264207	7050	207711	49107	338379
						274700	872,22	49446	157	0	25065	
8	80	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,033	2233666,67	213575,76	73711	7048	55343	12534	93145
						343030,3	40636,36	11320	1341	0	6900	
9	81	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,007	1467714,29	39142,86	10274	274	8077	1910	13159
						274714,29	857,14	1923	6	0	975	
		Раздел 1 Наружные сети водоснабжения										
		№2-1-1 Наружные сети водоснабжения ВО										
10	2	4102-0101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,700; (изменение в проект №1)	т	200,6	254		50952		0	0	55028
						0		0		0	4076	
		№2-1-2 Наружные сети водоснабжения В1										
11	2	4102-0101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,700; (изменение в проект №1)	т	1694,9	254		430505		0	0	464945
						0		0		0	34440	
		Локальная смета № 2-1-2		**Наружные сети водоснабжения В1**								
		Раздел 1 Земляные работы										
12	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1235	63,14	63,14	77978	77978	0	17580	103203
						0	19,77	0	24416	0	7645	
13	2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1235	53,04	53,04	65504	65504	0	14769	86695
						0	16,61	0	20513	0	6422	
14	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	321,1	207,8	198,16	66725	63629	35	15242	88524

					9,53	56,4	3060	18110	0	6557	
15	4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	802,75	168,97	161,14	135641	129355	64	30991	179963
					7,75	45,87	6221	36822	0	13331	
16	5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1195,48	207,8	198,16	248421	236896	132	56749	329584
					9,53	56,4	11393	67425	0	24414	
17	6 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	54	454,42	433,4	24539	23404	10	5606	32557
					20,83	123,36	1125	6661	0	2412	
18	7 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	130,2	43		5599	0	0	0	6047
	2,45тн				0		0	0	0	448	
19	8 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	26	56,1	55,89	1459	1453	5	420	2029
					0	22,48	0	584	0	150	
20	9 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	450	454,42	433,4	204489	195030	86	46718	271304
					20,83	123,36	9374	55512	0	20097	
21	10 1101-0101-0224	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3 (предварительное разрыхление съемным оборудованием - бетоноломом) НР = 72 %	м3 грунта	208,7	363,11	350,03	75781	73051	0	7333	89763
					13,09	35,71	2732	7453	0	6649	
22	11 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	208,7	454,42	433,4	94837	90451	40	21666	125823
					20,83	123,36	4347	25745	0	9320	
23	12 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	327,7	207,8	198,16	68096	64937	36	15556	90344
					9,53	56,4	3123	18482	0	6692	

24	13	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	51	2954,16	0	150662	0	0	108477	279870
						2954,16	0	150662	0	0	20731	
25	14	1101-0205-0112	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	39	10167,24	0	396522	0	0	285496	736579
						10167,24	0	396522	0	0	54561	
26	15	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками (ручная доработка, вед.объемов) НР = 72 %	м3 грунта	8,97	12716,31	5149,31	114065	46189	0	64066	192381
						7567	2352,8	67876	21105	0	14250	
27	16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокр.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	8,61	3397,29	0	29251	0	0	21061	54337
						3397,29	0	29251	0	0	4025	
28	17	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал)	т	60640	119		7216160	0	0	0	7793453
						0		0	0	0	577293	
29	18	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	22071,1	21,34	18,02	470997	397721	2207	166380	688367
						3,22	7,25	71069	160015	0	50990	
30	19	4131-0104-0301	Грунт. Погрузка (перевозка из отвала 75% грунта)	т	37962,3	229		8693367	0	0	0	9388836
						0		0	0	0	695469	
31	20	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал .)	т	60645,2	119		7216779	0	0	0	7794121
						0		0	0	0	577342	
32	23	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (скал грунт после разрыхл) НР = 72 %	м3 грунта	1128,8	42,37	42,37	47827	47827	0	10785	63301
						0	13,27	0	14979	0	4689	
33	24	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1128,8	18,56	18,56	20951	20951	0	4722	27727
						0	5,81	0	6558	0	2054	

34	25	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1128,8	196,28	91,66	221561	103466	0	120180	369080	
						104,62	43,25	118095	48821	0	27339		
35	26	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3520,1	38,52	38,52	135594	135594	0	30565	179452	
						0	12,06	0	42452	0	13293		
36	27	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10м) НР = 72 %	м3 грунта	3520,1	18,56	18,56	65333	65333	0	14725	86463	
						0	5,81	0	20452	0	6405		
		Раздел 2 Наружные сети В1											
37	35	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3	303739,96	74983	394862	97478	1191	321399	773562	
						227840,87	21886,44	296193	28452	0	57301		
38	36	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1313	249		326937	0	326937	0	353092	Казахстан
						0		0	0	0	26155		
39	62	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка прим. НР = 99 %	фланец	168	577,4	27	97003	4536	3548	88030	199836	
						529,28	0	88919	0	0	14803		
40	63	2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	168	1149		193032	0	193032	0	208475	Россия
						0		0	0	0	15443		
41	70	1116-1001-0103	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	79	6970,44	104,94	550665	8290	36062	497258	1131757	
						6409,02	13,84	506313	1093	0	83834		
42	101	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Ф1500 мм = 69 шт) НР = 99 %	м3	0,46	24613,18	9362,69	11322	4307	2108	6634	19392	
						10667,44	3899,92	4907	1794	0	1436		
43	102	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (калькуляция)	шт.	23	3733		85859	0	85859	0	92728	Казахстан
						0		0	0	0	6869		

44	110	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (калькуляция)	шт.	10	3733		37330	0	37330	0	40316	Казахстан
						0		0	0	0	2986		
45	124	2303-0101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	36	30273		1089828	0	1089828	0	1177014	Казахстан
						0		0	0	0	87186		
46	143	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,08	4224362,5	309275	337949	24742	274937	42439	410819	
						478375	57475	38270	4598	0	30431		

Локальная смета № 2-1-3 — Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

47	13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство песчаного основания НР = 99 %	м3 основания	4	3153,5	159,75	12614	639	7638	4486	18468	
						1084,25	48,5	4337	194	0	1368		
48	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обсыпка труб местным грунтом минус 10 см, учтенных ранее нормой) НР = 72 %	м3 грунта	14	899,07	0	12587	0	0	9063	23382	
						899,07	0	12587	0	0	1732		
49	15	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (скал грунт после разрыхл) НР = 72 %	м3 грунта	80	42,36	42,36	3389	3389	0	764	4485	
						0	13,26	0	1061	0	332		
50	16	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	80	18,56	18,56	1485	1485	0	335	1966	
						0	5,81	0	465	0	146		
51	17	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	80	196,29	91,66	15703	7333	0	8518	26159	

					104,63	43,25	8370	3460	0	1938		
52	18 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	735,51	38,51	38,51	28324	28324	0	6386	37487	
					0	12,06	0	8870	0	2777		
53	19 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10м) НР = 72 %	м3 грунта	735,51	18,56	18,56	13651	13651	0	3077	18066	
					0	5,81	0	4273	0	1338		
54	20 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	735,51	164,58	76,99	121050	56627	0	65624	201608	
					87,59	36,33	64423	26721	0	14934		
55	21 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесн.грунт 5	м3 грунта	44,37	454,41	433,4	20162	19230	8	4606	26749	
					20,82	123,35	924	5473	0	1981		
56	22 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	т	108,7065	43		4674	0	0	0	5048	
					0		0	0	0	374		
57	23 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	44,37	56,1	55,89	2489	2480	9	718	3464	
					0	22,47	0	997	0	257		
	Раздел 2 Сброс условно чистых вод К13											
58	28 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчанный Тип-С ГОСТ 3634-99	комплект	7	7093		49651	0	49651	0	53623	Казахстан
					0		0	0	0	3972		
59	26 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Ф159х4,5=32м) НР = 99 %	км трубопровода	0,028	838607,14	241607,14	23481	6765	1415	17490	44249	
					546464,29	84500	15301	2366	0	3278		
60	37 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Ф1500= 2 шт) НР = 93 %	м2 поверхности	35,28	880,39	18,76	31060	662	20204	9572	43883	
					288,95	2,78	10194	98	0	3251		

61	46	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Ф1500 мм= 3 шт НР = 93 %	м2 поверхности	56,19	880,39	18,78	49469	1055	32178	15245	69891	
						288,95	2,78	16236	156	0	5177		
62	66	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (Ф159х4,5-28 м) НР = 99 %	км трубопровода	0,028	2233535,71	213535,71	62539	5979	46955	10636	79029	
						343035,71	40642,86	9605	1138	0	5854		
		Раздел 3 Наружные сети канализации К1											
63	76	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	480375	151875	3843	1215	69	2893	7275	
						319875	45375	2559	363	0	539		
64	77	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	8,08	1779		14374	0	14374	0	15524	Россия
						0		0	0	0	1150		
65	79	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м = 1 шт. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,58	43706,67	10913,33	25350	6330	8788	12666	41057	
						17641,67	4416,67	10232	2562	0	3041		
66	80	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 (калькуляция)	шт.	1	14368		14368	0	14368	0	15517	Казахстан
						0		0	0	0	1149		
67	81	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а (прим.) (калькуляция)	шт.	1	13532		13532	0	13532	0	14615	Казахстан
						0		0	0	0	1083		
68	82	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 (калькуляция)	шт.	1	8725		8725	0	8725	0	9423	Казахстан
						0		0	0	0	698		
69	83	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 (калькуляция)	шт.	1	6921		6921	0	6921	0	7475	Казахстан
						0		0	0	0	554		

Наименование объекта: Водонапорная башня емкостью 15 м3, высотой опоры 12 м

		Раздел 1 Земляные работы										
70	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,18758	899,31	0	1068	0	0	769	1984
						899,31	0	1068	0	0	147	
71	9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,39853	38,52	38,52	1479	1479	0	333	1957
						0	12,06	0	463	0	145	
72	10	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,39853	18,57	18,57	713	713	0	161	944
						0	5,81	0	223	0	70	
73	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	38,39853	164,56	76,98	6319	2956	0	3426	10525
						87,58	36,33	3363	1395	0	780	
		Раздел 2 Подземная часть										
74	18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,792	880,46	18,77	7741	165	5035	2385	10936
						289,01	2,73	2541	24	0	810	
		Раздел 3 Металлоконструкции										
75	21	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой снаружи за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	99,12617	124,74	3	12365	297	10050	1420	14888
						20,35	0,41	2017	41	0	1103	
		Раздел 5 Колодец										
76	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	площади уплотнения	3,53	241,93	31,73	854	112	473	292	1238
						76,2	11,9	269	42	0	92	
77	37	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	1,47	24612,93	9363,27	36181	13764	6736	21201	61973
						10667,35	3900,68	15681	5734	0	4591	
78	38	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (калькуляция)	шт.	1	3733		3733	0	3733	0	4032 Казахстан

						0		0	0	0	299	
79	39	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 (калькуляция)	шт.	1	4163		4163	0	4163	0	4496	Казахстан
						0		0	0	0	333	
80	40	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а (калькуляция)	шт.	1	21504		21504	0	21504	0	23224	Казахстан
						0		0	0	0	1720	
81	41	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (калькуляция)	шт.	1	21504		21504	0	21504	0	23224	Казахстан
						0		0	0	0	1720	
82	42	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1 (калькуляция)	шт.	1	23939		23939	0	23939	0	25854	Казахстан
						0		0	0	0	1915	
83	43	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (калькуляция)	шт.	1	29322		29322	0	29322	0	31668	Казахстан
						0		0	0	0	2346	
		Раздел 6 Разные работы										
84	52	1101-0105-0310	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2 (над колодцем и фундаментом на высоту 2,45м) НР = 72 %	м3 грунта	279,87962	315,91	309	88417	86483	0	19160	116183	
						6,91	88,17	1934	24677	0	8606		
85	53	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	279,87962	164,58	76,99	46063	21548	0	24972	76718	
						87,59	36,33	24515	10168	0	5683		
86	54	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,65607	899,14	0	7783	0	0	5604	14458	
						899,14	0	7783	0	0	1071		

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция I-го подъема - 1 шт (поз. по ГП 1)

Локальная смета № 2-4-1 **Общестроительные работы**

Раздел 4 Покрытие

4.1 Перекрытие

87	28	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	108311		433	0	433	0	468	
						0		0	0	0	35		

88	29	1106-0701-0109	Опорные подушки. Устройство ОП1=4 шт (прим.) НР = 91 %	м3	0,08	54650	4275	4372	342	2792	1195	6012	
						15475	937,5	1238	75	0	445		
89	30	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02056	499027,24	1361,87	10260	28	8715	1391	12583	
						73784,05	583,66	1517	12	0	932		
90	31	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за два раза	т	0,02056	9217		190	0	190	0	205	
						0		0	0	0	15		
		4.2 Монолитный участок УМ1											
91	32	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,1652	59164,65	27596,85	9774	4559	801	3747	14603	
						26719,13	6156,17	4414	1017	0	1082		
92	33	2105-0203-1101	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (балка Б1=2 шт, балка Б2= 2 шт, балка Б3=2 шт)	т	0,1652	334072		55189	0	55189	0	59604	Казахстан
						0		0	0	0	4415		
93	34	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за два раза	т	0,1652	9217		1523	0	1523	0	1645	
						0		0	0	0	122		
94	35	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство УМ1=1шт (см.АС.2-л.10) НР = 91 %	м3	0,65	49710,77	2835,38	32312	1843	21564	8468	44042	
						13700	616,92	8905	401	0	3262		
95	36	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	254487		8653	0	8653	0	9345	Россия
						0		0	0	0	692		
96	37	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0096	481354,17	1354,17	4621	13	2190	2206	7373	
						251875	625	2418	6	0	546		
97	38	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 (за 2 раза) кстм=2;	т	0,0096	18434		88	0	88	0	95	

					0		0	0	0	7		
		Раздел 5 Кровля										
98	44	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	17,7704	808,14	102,14	14361	1815	8362	4288	20141
						235,45	26,84	4184	477	0	1492	
99	45	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до 20 мм) НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	88,852	29,67	1,52	2636	135	2424	105	2960
						0,87	0,42	77	37	0	219	
100	46	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (Паробарьер прим.) НР = 92 %	м2	17,7704	809,21	25,21	14380	448	10241	3467	19275
						207,7	4,33	3691	77	0	1428	
101	47	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2	17,7704	1006,39	51,43	17884	914	7209	9187	29237
						549,28	12,66	9761	225	0	2166	
102	48	2111-0203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95 (Isover OL-TOP) толщиной 120 мм К=1,030;	м3	2,19642	13150		28883	0	28883	0	31194 Казахстан
						0		0	0	0	2311	
103	49	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном по периметру стен НР = 92 %	м3 утеплителя	0,38	40681,58	1468,42	15459	558	13564	1371	18176
						3518,42	402,63	1337	153	0	1346	
104	50	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	17,7704	1745,77	21,5	31023	382	25974	4399	38256
						262,63	6,47	4667	115	0	2834	
105	51	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один верхний слой НР = 92 %	м2 кровли	17,7704	677,19	7,88	12034	140	9989	1792	14932
						107,2	2,42	1905	43	0	1106	
106	52	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком (примыкание к вентстакану) НР = 92 %	м примыканий	3,2	2865	50,31	9168	161	7267	1625	11656
						543,75	8,13	1740	26	0	863	
107	53	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка пробок НР = 90 %	м3	0,054	96185,19	1055,56	5194	57	3777	1248	6957
						25185,19	500	1360	27	0	515	

108	54	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартуков НР = 92 %	м2 покрытия	6,99	3027,75	14,02	21164	98	13198	7262	30700	
						1125,61	3,72	7868	26	0	2274		
109	55	1129-0175-0101	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка костылей НР = 110 %	т закладных деталей	0,01299	533410,32	25327,17	6929	329	146	7099	15150	
						496843,73	0	6454	0	0	1122		
		Раздел 9 Наружная отделка											
110	72	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2	54,74	54,79	1,11	2999	61	53	2332	5757	
						52,7	0,55	2885	30	0	426		
111	73	2111-0203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95 (Изовер OL-E) К=1,040;	м3	2,8496	13150		37472	0	37472	0	40470	Казахстан
						0		0	0	0	2998		
112	74	2113-0816-2804	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт.	320	14		4480	0	4480	0	4838	
						0		0	0	0	358		
		Раздел 2 Водопроводная насосная станция 1-го подъема - 2 шт. №2-4-1. Общестроительные работы. Наружная отделка											
113	2	1109-0701-0126	Изготовление крепежных деталй (прим.) НР = 69 % (изменение в проект №2)	т конструкций	0,1478	49844,38	6062,25	7367	896	130	4546	12866	
						42902,57	1677,94	6341	248	0	953		
114	3	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % (изменение в проект №2)	т	0,0534	590599,25	2284,64	31538	122	12496	17265	52707	
						354307,12	992,51	18920	53	0	3904		
115	4	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (изменение в проект №2)	т	0,0944	327379		30905		30905	0	33377	Казахстан
						0		0		0	2472		
116	5	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (изменение в проект №2)	т	1,24488	275596		343084		343084	0	370531	Россия
						0		0		0	27447		

117	6	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 % (изменение в проект №2)	м2 поверхности покрытия изоляции	99,32	1905,66	103,57	189270	10287	2682	135096	350315	
						1775,08	14,67	176301	1457	0	25949		
118	7	2110-0103-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; (изменение в проект №2)	м2	114,218	2480		283261		283261	0	305922	Казахстан
						0		0		0	22661		
119	8	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000; (изменение в проект №2)	м2	66,8	92,2	2,32	6159	155	2908	2149	8973	
						46,35	0,27	3096	18	0	665		
120	9	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000; (изменение в проект №2)	м2	66,8	124,75	2,99	8333	200	6773	957	10033	
						20,36	0,4	1360	27	0	743		

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция I-го подъема - 1 шт (поз. по ГП 2)

Локальная смета № 2-4-1 **Общестроительные работы**

Раздел 4 Покрытие

4.1 Перекрытие

121	28	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	108311		433	0	433	0	468	
						0		0	0	0	35		
122	29	1106-0701-0109	Опорные подушки. Устройство ОП1=4 шт (прим.) НР = 91 %	м3	0,08	54650	4275	4372	342	2792	1195	6012	
						15475	937,5	1238	75	0	445		
123	30	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02056	499027,24	1361,87	10260	28	8715	1391	12583	
						73784,05	583,66	1517	12	0	932		
124	31	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за два раза	т	0,02056	9217		190	0	190	0	205	
						0		0	0	0	15		

4.2 Монолитный участок УМ1

125	32	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,1652	59164,65	27596,85	9774	4559	801	3747	14603	
						26719,13	6156,17	4414	1017	0	1082		

126	33	2105-0203-1101	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (балка Б1=2 шт, балка Б2= 2 шт, балка Б3=2 шт)	т	0,1652	334072		55189	0	55189	0	59604	Казахстан
						0		0	0	0	4415		
127	34	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за два раза	т	0,1652	9217		1523	0	1523	0	1645	
						0		0	0	0	122		
128	35	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство УМ1=1шт (см.АС.2-л.10) НР = 91 %	м3	0,65	49710,77	2835,38	32312	1843	21564	8468	44042	
						13700	616,92	8905	401	0	3262		
129	36	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	254487		8653	0	8653	0	9345	Россия
						0		0	0	0	692		
130	37	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0096	481354,17	1354,17	4621	13	2190	2206	7373	
						251875	625	2418	6	0	546		
131	38	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 (за 2 раза) kстм=2;	т	0,0096	18434		88	0	88	0	95	
						0		0	0	0	7		
		Раздел 5 Кровля											
132	44	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	17,7704	808,14	102,14	14361	1815	8362	4288	20141	
						235,45	26,84	4184	477	0	1492		
133	45	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до 20 мм) НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	88,852	29,67	1,52	2636	135	2424	105	2960	
						0,87	0,42	77	37	0	219		
134	46	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (Паробарьер прим.) НР = 92 %	м2	17,7704	809,21	25,21	14380	448	10241	3467	19275	
						207,7	4,33	3691	77	0	1428		

135	47	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2	17,7704	1006,39	51,43	17884	914	7209	9187	29237	
						549,28	12,66	9761	225	0	2166		
136	48	2111-0203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95 (Isover OL-TOP) толщиной 120 мм К=1,030;	м3	2,19642	13150		28883	0	28883	0	31194	Казахстан
						0		0	0	0	2311		
137	49	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном по периметру стен НР = 92 %	м3 утеплителя	0,38	40681,58	1468,42	15459	558	13564	1371	18176	
						3518,42	402,63	1337	153	0	1346		
138	50	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	17,7704	1745,77	21,5	31023	382	25974	4399	38256	
						262,63	6,47	4667	115	0	2834		
139	51	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один верхний слой НР = 92 %	м2 кровли	17,7704	677,19	7,88	12034	140	9989	1792	14932	
						107,2	2,42	1905	43	0	1106		
140	52	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком (примыкание к	м примыканий	3,2	2865	50,31	9168	161	7267	1625	11656	
						543,75	8,13	1740	26	0	863		
141	53	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка пробок НР = 90 %	м3	0,054	96185,19	1055,56	5194	57	3777	1248	6957	
						25185,19	500	1360	27	0	515		
142	54	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартуков НР = 92 %	м2 покрытия	6,99	3027,75	14,02	21164	98	13198	7262	30700	
						1125,61	3,72	7868	26	0	2274		
143	55	1129-0175-0101	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка костылей НР = 110 %	т закладных деталей	0,01299	533410,32	25327,17	6929	329	146	7099	15150	
						496843,73	0	6454	0	0	1122		
		Раздел 9 Наружная отделка											
144	72	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2	54,74	54,79	1,11	2999	61	53	2332	5757	
						52,7	0,55	2885	30	0	426		
145	73	2111-0203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95 (Изовер OL-E) К=1,040;	м3	2,8496	13150		37472	0	37472	0	40470	Казахстан

						0		0	0	0	2998	
146	74	2113-0816-2804	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт.	320	14		4480	0	4480	0	4838
						0		0	0	0	358	

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II -го подъема

Локальная смета № 2-5-1

Общестроительные работы

Раздел 7 Проемы

7.1 Окна

147	58	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	6	3379,17	5	20275	30	18773	1338	23342
						245,33	2,5	1472	15	0	1729	
148	59	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	6	1514,5	5,17	9087	31	6221	2274	12270
						472,5	1,17	2835	7	0	909	

7.2 Двери

149	61	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 . Установка блоков (ДНГ21-12 = 1 шт, ДВГ21-9= 3 шт) НР = 90 %	м2	8,253	4075,73	108,08	33637	892	20891	11069	48282	
						1436,33	53,92	11854	445	0	3576		
150	62	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12П СТ РК 943-92	м2	2,52	15126		38118	0	38118	0	41167	Казахстан
						0		0	0	0	3049		
151	63	2109-0102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92 (прим.)	м2	5,67	5621		31871	0	31871	0	34421	Казахстан
						0		0	0	0	2550		
152	64	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	434		3472	0	3472	0	3750	Россия
						0		0	0	0	278		
153	65	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	5495		21980	0	21980	0	23738	Россия
						0		0	0	0	1758		

Раздел 11 Наружная отделка

154	100	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2	8,31384	54,73	1,08	455	9	8	354	874

					52,68	0,6	438	5	0	65		
155	101	2111-0203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95 (ISOVER) К=1,040;	м3	8,64639	7996		69137	0	69137	0	74668	Казахстан
						0		0	0	0	5531		
156	102	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 (дюбели HPS-1)	шт.	1050	29		30450	0	30450	0	32886	Россия
						0		0	0	0	2436		

Раздел 3 Водопроводная насосная станция 2-го подъема

2-5-1 Общестроительные работы

3.2 Наружная отделка

157	2	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 % (изменение в проект №1)	м2 оштукатуриваемой поверхности	190	54,77	1,11	10406	211	182	8094	19980	
						52,7	0,55	10013	105	0	1480		

Раздел 3 Водопроводная насосная станция 2-го подъема

№2-5-1 Общестроительные работы. Наружная отделка

158	10	1109-0701-0126	Изготовление крепежных деталей (прим) НР = 69 % (изменение в проект №2)	т конструкций	0,2217	49837,62	6053,23	11049	1342	195	6820	19299	
						42904,83	1677,94	9512	372	0	1430		
159	11	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % (изменение в проект №2)	т	0,0801	590611,74	2284,64	47308	183	18744	25900	79065	
						354319,6	1011,24	28381	81	0	5857		
160	12	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (изменение в проект №2)	т	0,1416	327379		46357		46357	0	50066	Казахстан
						0		0		0	3709		
161	13	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (изменение в проект №2)	т	0,60788	275596		167529		167529	0	180931	Россия
						0		0		0	13402		
162	14	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 % (изменение в проект №2)	м2 поверхности покрытия изоляции	190	1905,65	103,57	362074	19679	5131	258439	670154	

					1775,07	14,67	337264	2787	0	49641		
163	15	2110-0103-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; (изменение в проект №2)	м2	218,5	2480		541880		541880	0	585230 Казахстан
						0		0		0	43350	
164	16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000; (изменение в проект №2)	м2	136,8	92,21	2,32	12614	318	5956	4401	18376
						46,35	0,28	6340	38	0	1361	
165	17	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000; (изменение в проект №2)	м2	136,8	124,74	3	17064	410	13870	1960	20546
						20,35	0,42	2784	57	0	1522	

Наименование объекта: Резервуар чистой воды на 100 м3 (1 шт) -№1

Локальная смета № 2-6-2 — **Общестроительные работы**

Раздел 1 Бетонные и железобетонные конструкции

166	12	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (для стен АС 11) НР = 91 %	т	0,0542	677084,87	1346,86	36698	73	22974	12452	53082
						251863,47	590,41	13651	32	0	3932	
167	13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН2, АС л.6) НР = 91 %	т	0,03	677066,67	1333,33	20312	40	12716	6892	29380
						251866,67	600	7556	18	0	2176	
168	14	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН1 , АС л.6) НР = 91 %	т	0,054	499000	1333,33	26946	72	22890	3655	33049
						73777,78	592,59	3984	32	0	2448	

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение

Локальная смета № 7-1-1 — **Вертикальная планировка**

169	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (5708 м3-грунт планировочной территории +3394,995 м3-от подземных частей +1845,47 м3-поправка на уплотнение) НР = 72 %	м3 грунта	5470	63,14	63,14	345376	345376	0	77862	457097
						0	19,77	0	108142	0	33859	
170	2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м) НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	5470	212,15	212,15	1160461	1160461	0	261628	1535856
						0	66,43	0	363372	0	113767	

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение

Локальная смета № 7-1-3 — **Устройство железобетонного ограждения площадки**

171	1	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	232	3275,01	1642,21	759802	380993	51713	563379	1429035	
						1409,9	648,03	327097	150343	0	105854		
172	2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (МС1=120 шт)	т	0,012	639065		7669	0	7669	0	8283	Россия
						0		0	0	0	614		
173	3	2988-8888-8944	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ФЛ-03К	т	0,012	888		11	0	11	0	12	
						0		0	0	0	1		
174	4	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,024	9217		221	0	221	0	239	
						0		0	0	0	18		
175	5	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Ф1=116 шт,Ф6=2 шт) (калькуляция)	м3	22,64	51267		1160685	0	1160685	0	1253540	Казахстан
						0		0	0	0	92855		
176	6	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (П5В-1=114шт) (калькуляция)	м3	29	54172		1570988	0	1570988	0	1696667	Казахстан
						0		0	0	0	125679		
177	7	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	29	763		22127	0	22127	0	23897	
						0		0	0	0	1770		
178	8	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	29	648		18792	0	18792	0	20295	
						0		0	0	0	1503		
179	9	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) (С5Ва=2 шт из бетона кл. В15) (калькуляция)	м3	0,18	90613		16310	0	16310	0	17615	Казахстан
						0		0	0	0	1305		

180	10	2988-8888-8908	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,18	763	-137	0	-137	0	-148
						0	0	0	0	-11	
181	11	2988-8888-8909	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,18	648	-117	0	-117	0	-126
						0	0	0	0	-9	

Итого по смете		**45 438 575**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 214 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 233 097
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 371 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге		7 114 962
- оборудование, тенге		0
- перевозка грузов, тенге		23 618 036
Накладные расходы, тенге		3 892 518
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 365 819
Итого по смете на подряд, тенге		**45 438 575**
Временные здания и сооружения (2 %)		908 772
Итого		**46 347 347**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		1 529 462
Итого		**47 876 809**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия	0,01197204	554 872
Затраты связанные с командированием рабочих	0,07609944	3 527 007
Непредвиденные работы и затраты (2%)		957 536
Итого по акту в текущих ценах с 05.04.19г:		52 916 224,00
Итого в текущих ценах на 2021 г. **к=** 0,90441864	**0,904418640**	**47 858 419,34**
НДС 12%		5 743 010,32
ВСЕГО		**53 601 429,66**

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.
БИН 030440009984

Принял:
Заказчик:
Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" БИН 050140008710
_____Мұхаметқали Б.Ж.

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"_____Манкеев Ж.Н.
БИН 070440006322

Авторский надзор:
Председатель Правления
ПК ПИ "Семипалатинскгражданспроект"
_____Грищенко И.А.