Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
Адрес: ВКО, Жарминский район, с.Калбатау, ДОСТЫК, 98/2
БИН 050140008710 ИИК KZ5y070103KSN1823000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО
Договор №137 от 18.12.2019г., доп.соглашение №1 от 24.04.2020г., доп.соглашение №2 от 16.03.2021г., доп.соглашение №3 от 17.05.2021г.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

АКТ 9
приемки выполненных работ за июнь 2021г 29 июня 2021г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1				**Наружные сети водоснабжения ВО**						
			Раздел 2 Сети водозабора ВО										
1	42	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Ф2000 мм = 4 шт НР = 99 %	м3	0,08	24613,19	9362,6	1969	749	367	1153	3372	
						10667,42	3900	853	312	0	250		
2	43	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (калькуляция)	шт.	4	3733		14932	0	14932	0	16127	Казахстан
						0		0	0	0	1195		
3	58	2303-0101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013										
				комплект	7	30273		211911	0	211911	0	228864	Казахстан
						0		0	0	0	16953		
4	60	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,315	37685,71	2168,25	11871	683	9126	2064	15050	
						6546,03	498,41	2062	157	0	1115		
5	61	2106-0208-0501	Стремянка металлическая С-2=6 шт, С-5= 1 шт.	т	0,12922	544367		70343	0	70343	0	75970	Россия
						0		0	0	0	5627		
6	62	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за два раза К=2,000;	т	0,25844	9217		2382	0	2382	0	2573	
						0		0	0	0	191		

Раздел 1 Земляные работы

7	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1140,8	63,14	63,14	72030	72030	0	16239	95331
						0	19,77	0	22554	0	7062	
8	2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1140,8	53,04	53,04	60508	60508	0	13643	80083
						0	16,61	0	18949	0	5932	
9	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	297,1	207,8	198,16	61737	58873	33	14103	81907
						9,53	56,4	2831	16756	0	6067	
10	4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	750,7	168,97	161,14	126846	120968	60	28982	168294
						7,75	45,87	5818	34435	0	12466	
11	5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1160,9	207,8	198,16	241235	230044	128	55107	320049
						9,53	56,4	11063	65475	0	23707	
12	6	1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	114,73	454,42	433,4	52136	49724	22	11911	69171
						20,83	123,36	2390	14153	0	5124	
13	7	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	147,1	43		6325	0	0	0	6831
						0		0	0	0	506	
14	8	1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	48,93	56,1	55,89	2745	2735	10	792	3820
						0	22,48	0	1100	0	283	
15	9	1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2344,41	454,42	433,4	1065347	1016067	445	243389	1413435
						20,83	123,36	48834	289206	0	104699	
16	10	1101-0101-0224	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3 (предварительное разрыхление съемным	м3 грунта	394,016	363,11	350,03	143071	137917	0	13844	169468
						13,09	35,71	5158	14070	0	12553	
17	11	1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	394,016	454,42	433,4	179049	170767	75	40905	237550
						20,83	123,36	8207	48606	0	17596	

18	12	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	366,3	207,8	198,16	76117	72586	40	17388	100985
						9,53	56,4	3491	20659	0	7480	
19	13	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	74,8	2954,16	0	220971	0	0	159099	410476
						2954,16	0	220971	0	0	30406	
20	14	1101-0205-0112	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	54,57	10167,24	0	554826	0	0	399475	1030645
						10167,24	0	554826	0	0	76344	
21	15	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками (ручная доработка, вед.объемов) НР = 72 %	м3 грунта	12,816	12716,31	5149,31	162972	65994	0	91535	274868
						7567	2352,8	96979	30153	0	20361	
22	16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокр.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	25,83	3397,29	0	87752	0	0	63181	163008
						3397,29	0	87752	0	0	12075	
23	17	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал)	т	40434,7	119		4811729	0	0	0	5196667
						0		0	0	0	384938	
24	18	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	27629,3	21,34	18,02	589609	497880	2763	208280	861720
						3,22	7,25	88966	200312	0	63831	
25	19	4131-0104-0301	Грунт. Погрузка (перевозка из отвала 75% грунта)	т	40434,7	229		9259546	0	0	0	10000310
						0		0	0	0	740764	
26	20	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал .)	т	40434,7	119		4811729	0	0	0	5196667
						0		0	0	0	384938	
27	22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обсыпка труб местным грунтом минус 10 см, учтенных ранее нормой) НР = 72 %	м3 грунта	143,0174533	899,1	0	128587	0	0	92583	238864
						899,1	0	128587	0	0	17694	
28	23	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (скал грунт после разрыхл) НР = 72 %	м3 грунта	414,024351	42,37	42,37	17542	17542	0	3956	23218
						[illegible]	42,37	0	5404	0	1720	

29	24	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	414,024351	18,56	18,56	7684	7684	0	1732	10169	
						0	5,81	0	2405	0	753		
30	25	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1775,044351	196,28	91,66	348406	162701	0	188983	580380	
						104,62	43,25	185705	76771	0	42991		
31	26	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72	м3 грунта	4283,01286	38,52	38,52	164982	164982	0	37190	218346	
						0	12,06	0	51653	0	16174		
32	27	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10м) НР = 72 %	м3 грунта	4283,01286	18,56	18,56	79493	79493	0	17916	105202	
						0	5,81	0	24884	0	7793		
33	28	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8085,09286	164,58	76,99	1330645	622471	0	721371	2216177	
						87,59	36,33	708173	293731	0	164161		
		Раздел 2 Наружные сети В1											
34	31	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,043	366116,28	107372,09	15743	4617	140	12225	30205	
						255488,37	31674,42	10986	1362	0	2237		
35	32	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	43,43	1229		53375	0	53375	0	57645	Казахстан
						0		0	0	0	4270		
36	35	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,234	303739,96	74983	374815	92529	1130	305082	734289	
						227840,87	21886,44	281156	27008	0	54392		
37	36	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1246,34	249		310339	0	310339	0	335166	Казахстан
						0		0	0	0	24827		
38	58	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	12	49252,15	184	591026	2208	563527	26001	666389	
						2107,55	81,06	25291	973	0	49362		
39	62	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка прим. НР = 99 %	фланец	126	577,4	27	72752	3402	2661	66022	149876	

					529,28	0	66689	0	0	11102			
40	63	2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	126	1149		144774	0	144774	0	156356	Россия
						0		0	0	0	11582		
41	64	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	36	577,4	27	20786	972	761	18863	42821	
						529,27	0	19054	0	0	3172		
42	65	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2134		76824	0	76824	0	82970	Россия
						0		0	0	0	6146		
43	66	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	296	1107,66	54	327867	15984	18133	290813	668174	
						992,4	0	293750	0	0	49494		
44	67	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	296	3738		1106448	0	1106448	0	1194964	Россия
						0		0	0	0	88516		
45	70	1116-1001-0103	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	69	6970,44	104,94	480960	7241	31497	434313	988495	
						6409,02	13,84	442222	955	0	73222		
46	79	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,6008	1054308,72	518382,01	633429	311444	11247	400049	1116156	
						517206	155380,34	310737	93353	0	82678		
47	80	2106-0801-0301	Пожарная подставка диам.100 мм = 23 шт (прим.)	т	0,0598	514917		30792	0	30792	0	33255	Казахстан
						0		0	0	0	2463		
48	81	2106-0801-0301	Тройник с пожарной подставкой диам.100 мм= 8 шт (прим.)	т	0,0732	514917		37692	0	37692	0	40707	Казахстан
						0		0	0	0	3015		
49	82	2302-0101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3315		13260	0	13260	0	14321	Казахстан
						0		0	0	0	1061		
50	84	2302-0101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4343		4343	0	4343	0	4690	Казахстан
						0		0	0	0	347		

51	87	2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1024		1024	0	1024	0	1106	Казахстан
						0		0	0	0	82		
52	88	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1263		1263	0	1263	0	1364	Казахстан
						0		0	0	0	101		
53	91	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316		316	0	316	0	341	Казахстан
						0		0	0	0	25		
54	101	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Ф1500 мм = 69 шт) НР = 99 %	м3	0,76	24613,18	9362,69	18706	7116	3483	10960	32039	
						10667,44	3899,92	8107	2964	0	2373		
55	102	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (калькуляция)	шт.	38	3733		141854	0	141854	0	153202	Казахстан
						0		0	0	0	11348		
56	110	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (калькуляция)	шт.	34	3733		126922	0	126922	0	137076	Казахстан
						0		0	0	0	10154		
57	124	2303-0101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	52	30273		1574196	0	1574196	0	1700132	Казахстан
						0		0	0	0	125936		
58	129	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка 265 м2 толщ. 6см НР = 108 %	м3 конструкции	15,9	2963,21	1258,18	47115	20005	0	38653	92629	
						1705,03	545,91	27110	8680	0	6861		
59	130	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	34,98	577		20183	0	0	0	21798	
						0		0	0	0	1615		
60	131	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	т	34,98	50		1749	0	0	0	1889	

						0		0	0	0	140		
61	132	1127-0302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных толщ.12 см НР = 108 %	м3 конструкции	31,8	370,72	257,36	11789	8184	0	5865	19066	
						113,36	57,42	3605	1826	0	1412		
62	133	1127-0302-0102	Разборка покрытий и оснований песчано-гравийных толщ.18 см. НР = 108 %	м3 конструкции	47,7	370,75	257,38	17685	12277	0	8799	28603	
						113,38	57,42	5408	2739	0	2119		
63	134	4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	143,1	229		32770	0	0	0	35392	
						0		0	0	0	2622		
64	135	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	т	143,1	50		7155	0	0	0	7727	
						0		0	0	0	572		
65	144	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,97	1395342,35	518382,13	1353482	502831	348962	645885	2159316	
						517205,74	155380,83	501690	150719	0	159949		
66	145	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм (Ф100-246 шт, Ф80 - 2 шт, Ф50 - 185 шт) НР = 98 %	сальник	137	2474,14	0	338957	0	25282	307402	698068	
						2289,6	0	313675	0	0	51709		
67	147	2302-0303-7305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 прим.	шт.	2	1134		2268	0	2268	0	2449	Казахстан
						0		0	0	0	181		
68	148	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	1532		76600	0	76600	0	82728	Казахстан
						0		0	0	0	6128		
69	149	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1456,36	929,73	10195	6508	0	5468	16916	
						526,64	262,36	3686	1837	0	1253		
70	150	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2449		4898	0	4898	0	5290	Казахстан
						0		0	0	0	392		
71	151	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	922		1844	0	1844	0	1992	Казахстан
						0		0	0	0	148		

72	152	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	719		2157	0	2157	0	2330	Казахстан
						0		0	0	0	173		
73	153	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка, крест с подставкой ф100мм=2 шт, тройник 100*50= 4 шт НР = 99 %	т фасонных частей	0,0728	1054326,92	518392,86	76755	37739	1363	48475	135248	
						517211,54	155384,62	37653	11312	0	10018		
74	154	2106-0801-0301	Крест стальной с пожарной подставкой 100*100=2 шт (прим.)	т	0,0608	514917		31307	0	31307	0	33812	Казахстан
						0		0	0	0	2505		
75	155	2302-0101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 110х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) прим.	шт.	4	4343		17372	0	17372	0	18762	Казахстан
						0		0	0	0	1390		
76	157	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1279,75	27,75	5119	111	692	4327	10202	
						1079	13,75	4316	55	0	756		
77	158	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27036		108144	0	108144	0	116796	Россия
						0		0	0	0	8652		
78	159	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	577,38	27	4619	216	169	4192	9516	
						529,25	0	4234	0	0	705		
79	160	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2134		17072	0	17072	0	18438	Россия
						0		0	0	0	1366		
		Раздел 1 Водоотведение (ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТ №2)											
80	1	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 % (изменение в проект №2)	м3 мокрого грунта	11166,829	1164,02	1164,02	12998412	12998412	0	6691468	21265070	
						0	832,26	0	9293705	0	1575190		
		Локальная смета № 2-1-3		**Наружные сети канализации**									
		Раздел 2 Сброс условно чистых вод К13											
81	24	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	480361,28	151968,5	4804	1520	85	3615	9093	
						319870,31	45345,07	3199	453	0	674		

82	25	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	10,1	1779		17968	0	17968	0	19405	Казахстан
						0		0	0	0	1437		
83	47	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м = 1 шт. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,69	52834,94	7509,29	142126	20200	90583	39331	195974	
						11651,67	3117,1	31343	8385	0	14517		
84	48	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (калькуляция)	шт.	1	50233		50233	0	50233	0	54252	Казахстан
						0		0	0	0	4019		
85	49	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (калькуляция)	шт.	2	25756		51512	0	51512	0	55633	Казахстан
						0		0	0	0	4121		
86	50	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 прим. (калькуляция)	шт.	1	34246		34246	0	34246	0	36986	Казахстан
						0		0	0	0	2740		
87	51	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (калькуляция)	шт.	1	42492		42492	0	42492	0	45891	Казахстан
						0		0	0	0	3399		
88	52	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (калькуляция)	шт.	1	8725		8725	0	8725	0	9423	Казахстан
						0		0	0	0	698		
89	53	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (калькуляция)	шт.	1	10391		10391	0	10391	0	11222	Казахстан
						0		0	0	0	831		
90	54	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (калькуляция)	шт.	1	3733		3733	0	3733	0	4032	Казахстан
						0		0	0	0	299		
91	55	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Ф2000= 1 шт) НР = 93 %	м2 поверхности	24,49	880,44	18,78	21562	460	14025	6645	30464	
						288,98	2,78	7077	68	0	2257		
92	62	2106-0208-0501	Стремянка металлическая С1-01=1 шт, С1-04=3 шт,С1-05=1 шт, С2=2 шт	т	0,12371	544367		67344	0	67344	0	72732	Россия
						0		0	0	0	5388		

93	63	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за два раза К=2,000;	т	0,24742	9217		2280	0	2280	0	2462	
						0		0	0	0	182		
94	71	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (патрубок L-1200мм =4шт) НР = 99 %	км трубопровода	0,0048	838541,67	241666,67	4025	1160	242	2999	7586	
						546458,33	84583,33	2623	406	0	562		
95	73	1115-0403-1103	Поверхности металлические стальных балок, труб, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска суриком, количество окрасок 2 (патрубокФ150 - 1,2х4=4,8мм) НР = 0	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	187,08	1,25	449	3	446	0	485	
						0	0,42	0	1	0	36		
		Раздел 3 Наружные сети канализации К1											
96	78	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчанный Тип-С ГОСТ 3634-99	комплект	1	7093		7093	0	7093	0	7660	Казахстан
						0		0	0	0	567		
97	79	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м = 1 шт. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,02	43706,67	10913,33	874	218	303	437	1416	
						17641,67	4416,67	353	88	0	105		
98	84	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (калькуляция)	шт.	1	3733		3733	0	3733	0	4032	Казахстан
						0		0	0	0	299		
99	85	2106-0208-0501	Стремянка металлическая С1-01 (1шт) (прим.)	т	0,0097	544367		5280	0	5280	0	5702	Россия
						0		0	0	0	422		
100	86	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за два раза К=2,000;	т	0,0194	9217		179	0	179	0	193	
						0		0	0	0	14		

Наименование объекта: Водонапорная башня емкостью 15 м3, высотой опоры 12 м

Локальная смета № 2-3-1 **Общестроительные работы стальной башни емк.15 м3, высотой опоры 12 м**

		Раздел 5 Колодец											
101	45	2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31154		31154	0	31154	0	33646	Казахстан
						0		0	0	0	2492		
102	46	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (под отмостку) НР = 93 %	м3 основания	0,578	3778,55	1036,33	2184	599	1106	672	3084	
						828,72	422,15	479	244	0	228		
103	48	2113-0814-2209	Скобы ходовые (7шт х 2,7кг=18,9 кг)	кг	18,9	347		6558	0	6558	0	7083	Россия

					0		0	0	0	525		
104	49 2988-6388-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия · окрашивание (за два раза) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,0378	9217		348	0	348	0	376	
					0		0	0	0	28		
105	50 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	13,9	148,49	2,3	2064	32	1146	614	2892	
					63,74	0,29	886	4	0	214		
106	51 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,9	880,36	18,78	12237	261	7960	3770	17288	
					288,92	2,73	4016	38	0	1281		
		Локальная смета № 2-3-2	**Оборудование башни**									
107	1 1312-0101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	8	3126,38	327,63	25011	2621	246	14385	42548	
					2768	179,75	22144	1438	0	3152		
108	2 2301-0103-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	5128		41024	0	41024	0	44306	Россия
					0		0	0	0	3282		
109	3 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,05548	1054325,88	518385	58494	28760	1039	36942	103071	
					517213,41	155371,3	28695	8620	0	7635		
110	4 2302-0101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4343		4343	0	4343	0	4690	Казахстан
					0		0	0	0	347		
111	5 2302-0101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 4 мм - 50 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4343		4343	0	4343	0	4690	Казахстан
					0		0	0	0	347		
112	6 2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 80х50 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (прим.)	шт.	1	704		704	0	704	0	760	Казахстан
					0		0	0	0	56		

113	7 2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1566		3132	0	3132	0	3383	Казахстан
					0		0	0	0	251		
114	8 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	903		903	0	903	0	975	Казахстан
					0		0	0	0	72		
115	9 2303-0103-0201	Головки муфтовая соединительная d 50 мм (прим.)	шт.	2	830		1660	0	1660	0	1793	Россия
					0		0	0	0	133		
116	10 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3206		9618	0	9618	0	10387	Россия
					0		0	0	0	769		
117	11 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2565		7695	0	7695	0	8311	Россия
					0		0	0	0	616		
118	12 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2127	83	2127	83	328	1740	4176	
					1716	42	1716	42	0	309		
119	13 2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48470		48470	0	48470	0	52348	Россия
					0		0	0	0	3878		
120	14 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2078	83	2078	83	328	1692	4072	
					1667	42	1667	42	0	302		
121	15 2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40960		40960	0	40960	0	44237	Россия
					0		0	0	0	3277		
122	16 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм 1Б1р. Установка НР = 98 %	кран	2	18802	117,5	37604	235	34878	2523	43337	
					1245,5	41,5	2491	83	0	3210		

123	17	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1467875	39250	11743	314	9231	2183	15040
						274750	875	2198	7	0	1114	
124	18	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1119500	37250	8956	298	6471	2171	12017
						273375	750	2187	6	0	890	

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция I-го подъема - 2 шт (поз. по ГП 1,2)

Локальная смета № 2-4-1 **Общестроительные работы**

Раздел 2 Фундаменты

125	11	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 F100, W6 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.5.6Т =12 шт,см АС-2, л.8) (калькуляция)	м3	-8,28	32989		-273149	0	-273149	0	-295001
						0		0	0	0	-21852	
126	13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.5.6 F100, W6 = 3 шт, ФБС9.5.6= 5 шт) (калькуляция)	м3	-2,301	33073		-76101	0	-76101	0	-82189
						0		0	0	0	-6088	
127	14	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-12,051	270		-3254	0	-3254	0	-3514
						0		0	0	0	-260	
128	15	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство оголовка из бетона В7,5 F100, W6 НР = 91 %	м3	0,8	35877,5	1151,25	28702	921	23242	4333	35678
						5673,75	277,5	4539	222	0	2643	
129	19	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5567	0	11134	0	5130	5884	18379
						3002	0	6004	0	0	1361	
130	20	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	60,96	148,54	2,33	9055	142	5026	2693	12688
						63,76	0,26	3887	16	0	940	
131	21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	60,96	880,41	18,78	53670	1145	34910	16539	75826
						288,96	2,77	17615	169	0	5617	

4.2 Монолитный участок УМ1

132	39	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	0,02	14300	7500	286	150	13	211	537
						6150	2800	123	56	0	40	

133	40	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (калькуляция)	шт.	2	3733		7466	0	7466	0	8063	Казахстан
						0		0	0	0	597		
134	42	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	23897	194	47794	388	44312	3255	55133	
						1547	97	3094	194	0	4084		
135	43	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	29810		59620	0	59620	0	64390	Казахстан
						0		0	0	0	4770		
		Раздел 6 Двери											
136	56	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	2953,44	48,15	11164	182	1826	6371	18938	
						2422,22	20,63	9156	78	0	1403		
137	57	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56182		212368	0	212368	0	229357	Россия
						0		0	0	0	16989		
138	58	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	434		2604	0	2604	0	2812	Россия
						0		0	0	0	208		
139	59	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3081		6162	0	6162	0	6655	Россия
						0		0	0	0	493		
140	60	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	432		864	0	864	0	933	Россия
						0		0	0	0	69		
141	61	2109-0404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	2	567		1134	0	1134	0	1225	Россия
						0		0	0	0	91		
142	62	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014	0	6014	0	6495	Россия
						0		0	0	0	481		
		Раздел 7 Полы											
143	63	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	9,18	242,05	31,59	2222	290	1232	762	3223	
						76,25	12,09	700	111	0	239		
144	64	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В10 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,918	36915,03	6,54	33888	6	30310	3358	40226	
						3891,07	0	3572	0	0	2980		

145	67	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	18,36	835,84	4,68	15346	86	4990	8238	25471
						559,37	1,53	10270	28	0	1887	
146	68	1115-0401-0102	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная НР = 80 %	м2	18,36	156,97	1,31	2882	24	542	1862	5124
						126,14	0,65	2316	12	0	380	
147	69	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,7	1728,01	79,02	59962	2742	22811	29309	96413
						991,61	64,18	34409	2227	0	7142	
148	70	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33,8	332,37	0,77	11234	26	2688	6827	19506
						252,07	0,41	8520	14	0	1445	
149	71	1115-0401-0102	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,6	157,02	1,35	5590	48	1052	3611	9937
						126,12	0,67	4490	24	0	736	
		Раздел 10 Разные работы										
		10.1 Крыльцо										
150	77	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	3,38	242,01	31,36	818	106	454	282	1188
						76,33	12,43	258	42	0	88	
151	78	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,34	9029,41	1747,06	3070	594	1304	1344	4767
						3447,06	758,82	1172	258	0	353	
152	79	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца из бетона В15 (см. АС.2 л.4 прим.) НР = 91 %	м3	0,34	30923,53	1176,47	10514	400	9732	437	11827
						1123,53	288,24	382	98	0	876	
153	80	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (замок из глины АС.2 л 4) НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	0,08	10600	1700	848	136	174	560	1521

						6725	800	538	64	0	113	
		10.2 Отмостка										
154	81	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	2,1	30725,71	1094,29	64524	2298	59478	2981	72905
						1308,57	251,43	2748	528	0	5400	
		Раздел 3 Водопроводная насосная станция 2-го подъема (ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТ №1)										
		2-5-1 Общестроительные работы										
		3.2 Наружная отделка										
155	7	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % (изменение в проект №2)	м3 древесины в конструкции	0,997	28167,9	1054,05	28083	1051	1930	23038	55211
						25177,72	497,95	25102	496	0	4090	
		Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II -го подъема										
		Локальная смета № 2-5-1										
		Общестроительные работы										
		Раздел 2 Фундаменты										
		2.1 Без наименования										
156	31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	342,16	880,4	18,78	301238	6426	195941	92832	425596
						288,96	2,77	98871	948	0	31526	
		Раздел 4 Перекрытия										
157	41	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	3	2960	1221	8880	3663	0	5813	15868
						1739	567,67	5217	1703	0	1175	
		Раздел 6 Опора под бактерицидную установку										
158	50	1109-0701-0103	Изготовление опоры под бактерицидную установку 2 шт (лист АС-7) НР = 69 %	т конструкций	0,0585	434324,79	39743,59	25408	2325	15715	5637	33529
						125948,72	13709,4	7368	802	0	2484	
159	51	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН105-3 = 8 шт) НР = 91 %	т	0,0064	677187,5	1406,25	4334	9	2713	1471	6269
						251875	625	1612	4	0	464	
160	52	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия окрашивание (за два раза) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,1298	9217		1196	0	1196	0	1292
						0		0	0	0	96	
161	53	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка В20, F100, W6 НР = 91 %	м3	0,291	37353,95	1979,38	10870	576	8993	1370	13219
						4470,79	704,47	1301	205	0	979	

162	54	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	2,08	149,04	2,4	310	5	172	92	434
						63,94	0	133	0	0	32	
163	55	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,08	880,77	19,23	1832	40	1191	565	2589
						288,94	2,88	601	6	0	192	
		Раздел 9 Кровля										
164	89	1110-0116-0205	Антисептирование пастами деревянных элементов НР = 90 %	м2 покрытия	6,38	44,04	0,31	281	2	232	43	350
						7,37	0,16	47	1	0	26	
		Раздел 10 Внутренняя отделка										
165	91	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2	67,78	404,65	2,38	27427	161	1574	20622	51893
						379,05	1,27	25692	86	0	3844	
166	92	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2	67,78	107,54	0,78	7289	53	607	5325	13623
						97,8	0,4	6629	27	0	1009	
167	93	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2	155,2	1251,75	58,06	194272	9011	73524	95614	313077
						719,95	50,14	111736	7782	0	23191	
168	94	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	8,48	3778,3	44,58	32040	378	11671	16154	52050
						2357,43	23,82	19991	202	0	3856	
169	95	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	163,68	980,65	9,1	160513	1489	82164	61888	240193
						469,57	3,06	76859	501	0	17792	
170	96	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2	84,6	319	2,42	26987	205	12201	11749	41835
						172,36	1,23	14582	104	0	3099	
171	97	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2	71	424,96	1,59	30172	113	13646	13176	46816
						231,17	0,8	16413	57	0	3468	
172	98	1115-0403-0108	Откосы. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2	8,48	425,12	1,65	3605	14	1631	1574	5593

						231,13	0,83	1960	7	0	414		
173	99	1115-0107-0205	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	12,3	5557,56	19,76	68358	243	36736	25202	101045	
						2551,14	10,08	31379	124	0	7485		
		Раздел 12 Отмостка и крыльцо											
174	107	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (крыльцо) НР = 94 %	м2	1,5	242	32	363	48	201	125	527	
						76	12,67	114	19	0	39		
175	108	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство АС л.3 прим.6 НР = 91 %	м3	0,27	30681,48	1185,19	8284	320	7661	346	9320	
						1122,22	285,19	303	77	0	690		
176	109	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	2,55	30725,1	1094,51	78349	2791	72222	3618	88524	
						1308,24	250,98	3336	640	0	6557		
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II -го подъема													
Локальная смета № 2-5-2				**Технологическая часть**									
		Раздел 1 Технологические решения											
177	13	2903-0301-0105 (пл)ТОО "Аквадел"	Водомер ВТ-65	к-т	2	38056		76112	0	76112	0	82201	Казахстан
						0		0	0	0	6089		
178	15	2905-1501-0101 (пл)ТОО "СпецМонтаж Проект"	Манометр ЭКМ-16 kстм=1,12;	шт	13	25500		331500	0	331500	0	358020	Казахстан
						0		0	0	0	26520		
179	17	2304-1013-0223	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (ФМФ-150)	шт.	2	62704		125408	0	125408	0	135441	Россия
						0		0	0	0	10033		
180	19	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1442		18746	0	18746	0	20246	Россия
						0		0	0	0	1500		
181	21	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	26536		159216	0	159216	0	171953	Россия
						0		0	0	0	12737		
182	23	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF										

					0		0	0	0	9830		
183	24 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка задвижки НР = 98 %	шт.	2	4089	260,5	8178	521	1043	6602	15962	
					3307	61,5	6614	123	0	1182		
184	25 2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	48470		96940	0	96940	0	104695	Россия
					0		0	0	0	7755		
185	27 2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	21	82687		1736427	0	1736427	0	1875341	Россия
					0		0	0	0	138914		
186	29 2304-0501-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2634		5268	0	5268	0	5689	Россия
					0		0	0	0	421		
187	31 2304-1001-3601	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	4	123441		493764	0	493764	0	533265	Россия
					0		0	0	0	39501		
188	33 2304-1001-3604	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	224937		449874	0	449874	0	485864	Россия
					0		0	0	0	35990		
189	34 1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,5	2734,51	43,6	47854	763	34671	12499	65181	
					709,71	19,09	12420	334	0	4828		
190	35 1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	4418,1	65,1	44181	651	33286	10324	58865	
					1024,4	29,1	10244	291	0	4360		
191	36 1116-0401-0304	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	5254,7	83,65	105094	1673	82312	21374	136585	
					1055,45	35,05	21109	701	0	10117		

192	37	1116-0401-0305	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	7907,77	120,99	616806	9437	489360	119462	795169	
						1512,94	49,88	118009	3891	0	58901		
193	39	5800-0001-0028 (пл) (об)ТОО "Акватория-Актобе"	Бактерицидная установка ОДВ-30, Q=30куб.м3/час, N=0,62 кВт	шт	3	1422246		4266738	0	0	0	4266738	Казахстан
						0		0	0	4266738	0		
194	40	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2134		25608	0	25608	0	27657	Россия
						0		0	0	0	2049		
195	41	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2962		17772	0	17772	0	19194	Россия
						0		0	0	0	1422		
196	42	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3738		14952	0	14952	0	16148	Россия
						0		0	0	0	1196		
197	43	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	36	6145		221220	0	221220	0	238918	Россия
						0		0	0	0	17698		
198	44	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	17,5	90,97	0,97	1592	17	40	1504	3344	
						87,71	0	1535	0	0	248		
199	45	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	30	95,9	0,97	2877	29	216	2579	5892	
						87,73	0	2632	0	0	436		
200	46	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	78	117,91	0,97	9197	76	2278	6706	17175	
						87,73	0	6843	0	0	1272		
201	48	5802-0406-0304 (пл) (об)ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Дренажный насос PD 504T Q=10,5 м3/час, H=11,5 м, N=1,27 кВт (один хранится на складе)	шт	2	218929		437858	0	0	0	437858	Казахстан
						0		0	0	437858	0		

202	49	2302-0101-1055	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 65 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2226		4452	0	4452	0	4808	Казахстан
						0		0	0	0	356		
203	50	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1263		2526	0	2526	0	2728	Казахстан
						0		0	0	0	202		
204	51	2302-0101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 38 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	999		2997	0	2997	0	3237	Казахстан
						0		0	0	0	240		
205	52	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	488		2440	0	2440	0	2635	Казахстан
						0		0	0	0	195		
206	53	2302-0101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2603		5206	0	5206	0	5622	Казахстан
						0		0	0	0	416		
207	54	1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,5	32670	2058	16335	1029	14501	1351	19101	
						1610	1120	805	560	0	1415		
208	55	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	80,94	92,2	2,32	7463	188	3524	2603	10871	
						46,34	0,27	3751	22	0	805		
209	56	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	80,94	592,03	1,04	47919	84	11217	29328	83427	
						452,4	0,53	36617	43	0	6180		

Наименование объекта: Резервуар чистой воды на 100 м3 (2 шт) -№1,2

Локальная смета № 2-6-2 — **Общестроительные работы**

Раздел 1 Бетонные и железобетонные конструкции

210	2	1108-0101-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	м2								

						232,76	9,69	19356	806	0	13398		
211	3	2110-0402-9902	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 К=2,000;	м2	166,32	257		42744	0	42744	0	46164	Россия
						0		0	0	0	3420		
212	12	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (для стен АС 11) НР = 91 %	т	0,0542	677084,87	1346,86	36698	73	22974	12452	53082	
						251863,47	590,41	13651	32	0	3932		
213	13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН2, АС л.6) НР = 91 %	т	0,03	677066,67	1333,33	20312	40	12716	6892	29380	
						251866,67	600	7556	18	0	2176		
214	14	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН1 , АС л.6) НР = 91 %	т	0,054	499000	1333,33	26946	72	22890	3655	33049	
						73777,78	592,59	3984	32	0	2448		
215	15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальники) НР = 99 %	т фасонных частей	0,1228	1395309,45	518371,34	171344	63656	44176	81766	273359	
						517198,7	155374,59	63512	19080	0	20249		
216	16	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	7566,75	1505,75	60534	12046	27526	28573	96236	
						2620,25	406,5	20962	3252	0	7129		
217	17	2900-0267-0001 (пл)ТОО "Темирбетон-1"	Плита покрытия 2П1-6АIIIвТ	шт	4	127976		511904	0	511904	0	552856	Казахстан
						0		0	0	0	40952		
218	18	2900-0267-0002 (пл)ТОО "Темирбетон-1"	Плита покрытия 2П1-6АIIIвТ-5 с отверстием 700 мм	шт	4	136905		547620	0	547620	0	591430	Казахстан
						0		0	0	0	43810		
		Раздел 3 Гидроизоляционные работы											
219	58	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружных стен резервуара) НР = 93 %	м2 поверхности	224,46	880,41	18,78	197617	4215	128542	60898	279196	
						288,96	2,77	64860	622	0	20681		
220	59	1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство (изоляция "Хамаст", внутренних стен и днища резервуара) НР = 92 %	м2 стяжки	255,6	909,41	63,92	232445	16338	169818	46684	301459	
						181,1	17,43	46289	4455	0	22330		

221	60	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция внутренних поверхностей перекрытия, (ребристые плиты) прим. НР = 93 % ктрр1=1,6; ктрм1=1,6; кэкс1=1,6; кмат1=1,6;	м2 поверхности	68,4	1408,65	30,06	96352	2056	62672	29691	136126	
						462,34	4,42	31624	302	0	10083		
		5.2 Отводящий трубопровод											
222	96	1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,686	3245,89	1545,32	21702	10332	174	8563	32686	
						1674,54	425,07	11196	2842	0	2421		
223	97	2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	6,686	6751		45137	0	45137	0	48748	Россия
						0		0	0	0	3611		
224	98	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (ТП РК 150 РВ 7С, АС л.13 НР = 69 %	т конструкций	0,0008	57500	0	46	0	2	30	82	
						55000	0	44	0	0	6		
225	99	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	230520		184	0	184	0	199	Россия
						0		0	0	0	15		
226	101	2105-0301-9918	Металлизация трубопроводов	т	0,10238	108311		11089	0	11089	0	11976	
						0		0	0	0	887		
		Наименование объекта: Резервуар чистой воды на 100 м3 (2 шт) -№1, 2											
		Локальная смета № 2-6-3		**Технологические трубопроводы**									
		Раздел 1 Подводящий трубопровод											
227	1	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	7,2	2764,17	1297,5	19902	9342	96	7981	30114	
						1453,33	363,89	10464	2620	0	2231		
228	2	2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием прим.	м	7,2	6751		48607	0	48607	0	52496	Россия
						0		0	0	0	3889		
229	3	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0108	1054444,44	518518,52	11388	5600	202	7191	20065	
						517222,22	155370,37	5586	1678	0	1486		

230	4	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2709		5418	0	5418	0	5851	Казахстан
						0		0	0	0	433		
231	5	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1780		3560	0	3560	0	3845	Казахстан
						0		0	0	0	285		
232	7	2105-0301-9918	Металлизация трубопроводов	т	0,084	108311		9098	0	9098	0	9826	
						0		0	0	0	728		
		Раздел 2 Спускной трубопровод											
233	8	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	3,4	2764,71	1298,24	9400	4414	46	3767	14220	
						1452,94	363,53	4940	1236	0	1053		
234	9	2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	3,4	6751		22953	0	22953	0	24789	Россия
						0		0	0	0	1836		
235	11	2105-0301-9918	Металлизация трубопроводов	т	0,052	108311		5632	0	5632	0	6083	
						0		0	0	0	451		
		Раздел 3 Переливной трубопровод											
236	12	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	7	2764	1297,43	19348	9082	94	7757	29273	
						1453,14	363,43	10172	2544	0	2168		
237	13	2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием прим.	м	7	6751		47257	0	47257	0	51038	Россия
						0		0	0	0	3781		
238	14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,056	1054321,43	518392,86	59042	29030	1048	37289	104037	
						517214,29	155392,86	28964	8702	0	7706		
239	15	2302-0101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	15635		31270	0	31270	0	33772	Казахстан

					0		0	0	0	2502		
240	16 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3842		23052	0	23052	0	24896	Казахстан
					0		0	0	0	1844		
241	18 2105-0301-9918	Металлизация трубопроводов	т	0,162	108311		17546	0	17546	0	18950	
					0		0	0	0	1404		
	Наименование объекта: Благоустройство и озеленение											
		Локальная смета № 7-1-3	**Устройство железобетонного ограждения площадки**									
242	1 1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	227,3	3275,01	1642,21	744410	373274	50665	551965	1400085	
					1409,9	648,03	320470	147297	0	103710		
243	6 2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (П5В-1=114шт) (калькуляция)	м3	28	54172		1516816	0	1516816	0	1638161	Казахстан
					0		0	0	0	121345		
244	7 2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	28	763		21364	0	21364	0	23073	
					0		0	0	0	1709		
245	8 2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	28	648		18144	0	18144	0	19596	
					0		0	0	0	1452		
246	13 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (МС10=4 шт для ложных калиток)	т	0,0006	639065		383	0	383	0	414	
					0		0	0	0	31		
247	14 2988-8888-8944	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ФЛ-03К	т	0,0006	888		1	0	1	0	1	
					0		0	0	0	0		
248	15 2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,0012	9217		11	0	11	0	12	
					0		0	0	0	1		

Итого по смете	**82 067 930**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 080 357
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 297 224
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 043 779
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 801 198

- оборудование, тенге			4 704 596
- перевозка грузов, тенге			18 951 186
Накладные расходы, тенге			13 502 750
Сметная прибыль (8 %), тенге			5 730 619
Итого по смете на подряд, тенге			**82 067 930**
Временные здания и сооружения (2 %)			1 547 267
Итого			**83 615 197**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			2 604 050
Итого			**86 219 247**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска		0,01197204	944 721
Затраты связанные с командированием рабочих		0,07609944	6 005 053
Непредвиденные работы и затраты (2%)			1 630 293
Итого по акту в текущих ценах с 05.04.19г:			94 799 314,00
Итого в текущих ценах на 2020 г.	**к=** 0,90441864	**0,904418640**	**85 738 266,64**
НДС 12%			10 288 592,00
ВСЕГО			**96 026 858,64**

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"
БИН 030440009984 _____ Кишко А.И.

Принял:
Заказчик:
Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" БИН 050140008710
_____ Мұхаметқали Б.Ж.

Технический надзор:

Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322 _____ Манкеев Ж.Н.

Авторский надзор:

Председатель Правления
ПК ПИ "Семипалатинскгражданспроект"
_____ Грищенко И.А.