к приказу Министра фи...
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

ИИН/БИН: 060140002743

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

ИИН/БИН: 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): договор №18 от 23.05.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000025	26.07.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция музея Мурын Жырау в г. Форт-Шевченко			м-ц	1	21 052 631,58	21 052 631,58
				Итого	1	x	21 052 631,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2017

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция музея Мурын Жырау в г. Форт-Шевченко

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 18 от 23.05.2017 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**18 796 992,48**		6 754 286			94 115	0	401 007	**2 255 639,10**	**21 052 631,58**
	в том числе за июль		18 796 992,48		6 754 286		94 115	0	401 007	2 255 639,10	**21 052 631,58**
	Удержано 5% по договору		939 849,62							112 781,96	**1 052 631,58**
	Итого к оплате		17 857 142,86							2 142 857,14	**20 000 000,00**

Заказчик

Руководитель _____ Бекжанов Л.

Подрядчик

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

Наименование стройки и его адрес:

Реконструкция музея Мурын Жырау в г. Форт-Шевченко

договор № 18 от 23.05.2017 г.

Утверждена

приказом председателя Агентства РК

по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 02 мая 2012 г. № 170

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

Реконструкция музея Мурын Жырау в г. Форт-Шевченко

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 1-1 Демонтажные работы хозпостроек частного лица по адресу: г. Форт -Шевченко, ул. Умиртаева 18								
		Раздел 1. Разборка хозпостроект (№7 и №8) П2 хозпостройка № 7								
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2,00	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
		шт		194,33	3,31	389	7	108	0,03	0
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	1,66	74,90	6,81	124	11	124	0,46	1
		м2		68,09	1,08	113	2	108	0,01	0
3	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	0,44	146,99	6,63	65	3	67	0,95	0
		м2		140,36	1,04	62	0	108	0,01	0

4	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3,00	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
				290,70	2,90	872	9	108	0,19	1
		шт								
5	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,04	59,88	6,55	302	33	296	0,36	2
				53,33	1,04	269	5	108	0,01	0
		м2								
6	Е0157-1-1	Разбрка основания покрытия полов кирпичных-кирпичных столбиков под лаги	33,38	20,60	0,12	688	4	759	0,14	5
				20,48	0,05	684	2	110,7	0,00	0
		1м2								
7	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	33,38	11,07	0,04	370	1	408	0,08	3
				11,03	0,02	368	1	110,7	0,00	0
		1м2								
8	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	33,38	51,33	4,89	1713	163	1747	0,34	11
				46,44	0,83	1550	28	110,7	0,01	0
		1м2								
9	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	36,70	5,64	0,19	207	7	222	0,04	1
				5,45	0,02	200	1	110,7	0,00	0
		1м								
10	Е0152-1-4	Разборка фундаментов бутобетонных	2,17	2600,09	1319,84	5642	2864	3677	8,07	18
				1280,25	512,69	2778	1113	94,5	2,82	6
		м3								
11	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	20,80	3187,50	874,72	66300	18194	54334	16,48	343
				2312,78	146,93	48106	3056	106,2	0,94	20
		м3								
12	Е0163-11-1	Разборка облицовки из древесно-волокнистых плит стен и перегородок	9,69	12,89	1,05	125	10	112	0,07	1
				11,84	0,41	115	4	94,5	0,00	0
		м2								

13	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	18,80	16,57	1,05	312	20	283	0,10	2
		м2		15,52	0,41	292	8	94,5	0,00	0
14	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	43,20	24,15	2,64	1043	114	1016	0,15	6
		м2		21,51	0,45	929	19	107,1	0,00	0
15	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	43,20	36,77	1,67	1588	72	1637	0,23	10
		м2		35,10	0,29	1516	13	107,1	0,00	0
16	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	43,20	29,02	2,02	1254	87	1264	0,17	7
		м2		27,00	0,32	1166	14	107,1	0,00	0
17	Е0112-14-2 к=0,8	Разборка покрытия из керамзита	4,32	502,58	196,58	2171	849	1952	2,17	9
		м3		306,00	73,80	1322	319	119	0,36	2
18	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	49,70	48,37	4,36	2404	217	2379	0,29	14
		м2		44,01	0,68	2187	34	107,1	0,01	0
19	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76 мм	40,50	128,99	1,50	5224	61	5960	0,82	33
		м		127,49	0,25	5163	10	115,2	0,00	0
20	Е0165-31-1	Отключение газопровода	1,00	2067,30	0,00	2067	0	2382	13,13	13
		шт		2067,30	0,00	2067	0	115,2	0,00	0
21	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	46,00	51,07	0,69	2349	32	2676	0,33	15
		м		50,38	0,11	2317	5	115,2	0,00	0

22	Е0165-3-2	Демонтаж счетчика газового	1,00	81,18	0,18	81	0	93	0,46	0
				81,00	0,02	81	0	115,2	0,00	0
		шт								
		Хозпостройка № 8								
23	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1,00	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	0
		шт								
24	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	0,64	74,90	6,81	48	4	48	0,46	0
				68,09	1,08	44	1	108	0,01	0
		м2								
25	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	0,16	146,99	6,63	24	1	24	0,95	0
				140,36	1,04	22	0	108	0,01	0
		м2								
26	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9,00	320,85	30,15	2888	271	2854	1,96	18
				290,70	2,90	2616	26	108	0,19	2
		шт								
27	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	15,12	59,88	6,55	905	99	888	0,36	5
				53,33	1,04	806	16	108	0,01	0
		м2								
28	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	27,30	358,97	192,06	9800	5243	7225	1,11	30
				166,91	72,15	4557	1970	110,7	0,40	11
		1м2								
29	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	5,80	17,38	0,93	101	5	107	0,11	1
				16,45	0,14	95	1	110,7	0,00	0
		1м2								
30	Е0157-2-7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	9,70	116,63	10,56	1131	102	1157	0,70	7
				106,07	1,67	1029	16	110,7	0,01	0
		1м2								
31	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	10,40	5,64	0,19	59	2	63	0,04	0
				5,45	0,02	57	0	110,7	0,00	0
		1м								

32	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	15,00	20,76	0,19	311	3	342	0,14	2
				20,57	0,02	309	0	110,7	0,00	0
		1м								
33	Е0152-1-4	Разборка фундаментов бутобетонных	3,84	2600,09	1319,84	9984	5068	6506	8,07	31
				1280,25	512,69	4916	1969	94,5	2,82	11
		м3								
34	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	41,40	3187,50	874,72	131963	36213	108146	16,48	682
				2312,78	146,93	95749	6083	106,2	0,94	39
		м3								
35	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	35,66	133,16	23,58	4748	841	3833	0,74	26
				109,58	4,16	3908	148	94,5	0,02	1
		м2								
36	Е0163-11-2	Разборка облицовки потолков из плит ХДМ	13,23	16,57	1,05	219	14	199	0,10	1
				15,52	0,41	205	5	94,5	0,00	0
		м2								
37	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	14,90	44,95	4,72	670	70	660	0,29	4
				40,23	0,79	599	12	108	0,01	0
		м2								
38	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	93,80	24,15	2,64	2265	248	2206	0,15	14
				21,51	0,45	2018	42	107,1	0,00	0
		м2								
39	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	93,80	36,77	1,67	3449	157	3555	0,23	22
				35,10	0,29	3292	27	107,1	0,00	0
		м2								
40	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	93,80	29,02	2,02	2722	189	2745	0,17	16
				27,00	0,32	2533	30	107,1	0,00	0
		м2								
41	Е0112-14-2 к=0,8	Разборка покрытия из керамзита	9,38	502,58	196,58	4714	1844	4239	2,17	20
				306,00	73,80	2870	692	119	0,36	3
		м3								

42	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	107,90	48,37	4,36	5219	470	5164	0,29	31
				44,01	0,68	4749	73	107,1	0,01	1
		м2								
43	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1,00	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	0
		компл								
44	Е0165-4-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	1,00	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
				98,26	0,54	98	1	115,2	0,00	0
		компл								
45	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	1,00	293,06	0,56	293	1	337	1,66	2
				292,50	0,09	293	0	115,2	0,00	0
		шт								
46	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из полиметных труб . диаметром 15 мм	6,80	51,07	0,69	347	5	396	0,33	2
				50,38	0,11	343	1	115,2	0,00	0
		м								
47	Е0165-31-1	Демонтаж котла отопительного	1,00	2067,30	0,00	2067	0	2382	13,13	13
				2067,30	0,00	2067	0	115,2	0,00	0
		котел								
48	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	120,00	3,69	0,00	443	0	430	0,03	4
				3,69	0,00	443	0	97,2	0,00	0
		м								
49	Е0167-7-6	Демонтаж водоподогревателей, электрощитов	2,00	40,78	0,50	82	1	78	0,26	1
				40,28	0,09	81	0	97,2	0,00	0
		шт								
50	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1,00	40,78	0,56	41	1	39	0,26	0
				40,28	0,09	40	0	97,2	0,00	0
		шт								
51	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	10,00	8,42	0,00	84	0	82	0,06	1
				8,42	0,00	84	0	97,2	0,00	0
		шт								

52	Е0167-7-2	Демонтаж патронов, подвесов	8,00	5,38	0,00	43	0	42	0,04	0
		шт		5,38	0,00	43	0	97,2	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**280 606**		**237 116**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**280 606**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**222 611**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**237 116**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31 062**				
	ВСЕГО по смете 1-1		Тенге			**548 784**				
		ЛС 1-2 Демонтажные работы существующего здания музея "Мурын-Жырау" в г. Форт-Шевченко								
		Раздел 1. Здание музея № 1								
		Общестроительные работы								
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9,00	215,57	21,24	1940	191	1921	1,29	12
		шт		194,33	3,31	1749	30	108	0,03	0
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	12,15	74,90	6,81	910	83	908	0,46	6
		м2		68,09	1,08	827	13	108	0,01	0
3	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	3,24	146,99	6,63	476	21	495	0,95	3
		м2		140,36	1,04	455	3	108	0,01	0
4	Е0109-53-2	Монтаж решеток (на разборку/демонтаж) металлических конструкций	0,18	5590,25	814,06	1006	147	727	27,96	5
		т		4414,50	75,60	795	14	90	0,37	0

5	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей (на разборку/демонтаж) металлических конструкций	0,15	8890,40	793,21	1334	119	1082	49,26	7
		т		7735,50	278,77	1160	42	90	1,37	0
6	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6,00	320,85	30,15	1925	181	1903	1,96	12
		шт		290,70	2,90	1744	17	108	0,19	1
7	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	11,34	59,88	6,55	679	74	666	0,36	4
		м2		53,33	1,04	605	12	108	0,01	0
8	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	67,14	20,60	0,12	1383	8	1526	0,14	9
		1м2		20,48	0,05	1375	3	110,7	0,00	0
9	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	67,14	11,07	0,04	743	3	821	0,08	5
		1м2		11,03	0,02	741	1	110,7	0,00	0
10	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	67,14	51,33	4,89	3446	328	3513	0,34	23
		1м2		46,44	0,83	3118	56	110,7	0,01	1
11	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	77,40	358,97	192,06	27784	14865	20483	1,11	86
		1м2		166,91	72,15	12919	5584	110,7	0,40	31
12	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	67,14	17,38	0,93	1167	62	1233	0,11	7
		1м2		16,45	0,14	1104	9	110,7	0,00	0
13	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	10,26	116,63	10,56	1197	108	1224	0,70	7
		1м2		106,07	1,67	1088	17	110,7	0,01	0

14	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	74,20	5,64	0,19	418	14	449	0,04	3
				5,45	0,02	404	1	110,7	0,00	0
		1м								
15	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	66,40	20,76	0,19	1378	13	1513	0,14	9
				20,57	0,02	1366	1	110,7	0,00	0
		1м2								
16	Е0152-1-4	Разборка фундаментов бутобетонных	33,00	2600,09	1319,84	85803	43555	55913	8,07	266
				1280,25	512,69	42248	16919	94,5	2,82	93
		м3								
17	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	61,16	3187,50	874,72	194948	53498	159763	16,48	1008
				2312,78	146,93	141450	8986	106,2	0,94	57
		.м3								
18	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	9,55	133,16	23,58	1272	225	1026	0,74	7
				109,58	4,16	1046	40	94,5	0,02	0
		м2								
19	Е0163-11-1	Разборка облицовки из древесно-волокнистых плит стен и перегородок	122,60	12,89	1,05	1580	129	1419	0,07	9
				11,84	0,41	1452	50	94,5	0,00	0
		м2								
20	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	65,40	44,95	4,72	2940	309	2897	0,29	19
				40,23	0,79	2631	52	108	0,01	1
		м2								
21	Е0163-1-2	Разборка облицовки потолков из плит Армстронг	12,02	16,57	1,05	199	13	181	0,10	1
				15,52	0,41	187	5	94,5	0,00	0
		м2								
22	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусков с прозорами	168,00	24,15	2,64	4057	444	3951	0,15	25
				21,51	0,45	3614	76	107,1	0,00	0
		м2								

23	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	168,00	36,77	1,67	6177	281	6368	0,23	39
				35,10	0,29	5897	49	107,1	0,00	0
24	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	168,00	29,02	2,02	4875	339	4916	0,17	29
				27,00	0,32	4536	54	107,1	0,00	0
25	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	193,20	48,37	4,36	9345	842	9247	0,29	56
				44,01	0,68	8503	131	107,1	0,01	2
26	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и отделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	52,68	14,39	1,29	758	68	752	0,09	5
				13,10	0,23	690	12	107,1	0,00	0
27	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора м2	1593,20	6,08	0,00	9687	0	8718	0,05	80
				6,08	0,00	9687	0	90	0,00	0
28	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	121,91	27,10	0,00	3304	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км,класс груза 1 т	121,91	108,20	108,20	13191	13191	2638	0,00	0
				0,00	21,64	0	2638	100	0,45	55
		Сантехнические работы								
30	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм м	39,60	51,07	0,69	2022	27	2303	0,33	13
				50,38	0,11	1995	4	115,2	0,00	0

31	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отпления на резьбе диаметром 76 мм	18,00	128,99	1,50	2322	27	2649	0,82	15
		м		127,49	0,25	2295	5	115,2	0,00	0
		Электромонтажные работы								
32	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	240,00	3,69	0,00	886	0	861	0,03	7
		м		3,69	0,00	886	0	97,2	0,00	0
33	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	38,00	13,94	0,06	530	2	513	0,10	4
		м		13,88	0,00	527	0	97,2	0,00	0
34	Е0120-34-1 К=0,4	Демонтаж сплит-системы	1,00	608,32	97,08	608	97	700	3,15	3
		шт		511,25	35,91	511	36	128	0,18	0
35	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1,00	40,78	0,50	41	1	39	0,26	0
		шт		40,28	0,09	40	0	97,2	0,00	0
36	Е0167-7-6	Демонтаж элнетрощитов	1,00	40,78	0,50	41	1	39	0,26	0
		шт		40,28	0,09	40	0	97,2	0,00	0
37	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	35,00	8,42	0,00	295	0	286	0,06	2
		шт		8,42	0,00	295	0	97,2	0,00	0
38	Е0167-7-4	Демонтаж бра, плафонов	18,00	14,95	0,19	269	3	259	0,11	2
		шт		14,76	0,02	266	0	97,2	0,00	0
39	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	8,00	29,35	2,80	235	22	210	0,18	1
		шт		26,55	0,45	212	4	97,2	0,00	0

		Раздел 2. Надворный туалет на 2 очка								
40	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	10,97	3187,50	874,72	34967	9596	28656	16,48	181
				2312,78	146,93	25371	1612	106,2	0,94	10
		м3								
41	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	7,65	116,63	10,56	892	81	912	0,70	5
				106,07	1,67	811	13	110,7	0,01	0
		1м2								
42	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	8,55	358,97	192,06	3069	1642	2263	1,11	9
				166,91	72,15	1427	617	110,7	0,40	3
		1м2								
43	Е0152-1-3	Разборка ж/б конструкций днища, стен и плиты	10,24	3714,23	2438,48	38034	24970	21540	7,78	80
				1275,75	950,21	13064	9730	94,5	5,22	53
		м3								
44	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	10,89	29,02	2,02	316	22	319	0,17	2
				27,00	0,32	294	3	107,1	0,00	0
		м2								
45	Е0110-5-1 к=0,8	Разборка балок из деревянных брусков	0,165	3043,26	253,26	502	42	571	18,00	3
				2790,00	95,40	460	16	120	0,46	0
		м3								
46	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов из асбоцементных труб диаметром 100 мм	6,70	165,84	1,99	1111	13	1267	0,75	5
				163,85	0,32	1098	2	115,2	0,00	0
		м								
		Раздел 3. Благоустройство								
47	Е0109-46-1	Демонтаж металлических ворот, калитки и ограждения	0,667	17156,19	12204,50	11443	8140	3776	24,84	17
				4590,00	1700,07	3062	1134	90	5,71	4
		т								
48	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	69,42	3187,50	874,72	221276	60723	181340	16,48	1144
				2312,78	146,93	160553	10200	106,2	0,94	65
		м3								

49	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	27,96	3714,23	2438,48	103850	68180	58815	7,78	218
				1275,75	950,21	35670	26568	94,5	5,22	146
		шт								
50	Е0163-8-2	Разборка облицовки памятника из гранитных плит	9,44	941,58	103,23	8889	974	7641	5,32	50
				838,35	18,24	7914	172	94,5	0,10	1
		м2								
51	Е0152-1-3	Разборка монолитного бетонного подиума памятника	2,10	3714,23	2438,48	7800	5121	4417	7,78	16
				1275,75	950,21	2679	1995	94,5	5,22	11
		м3								
52	Е0127-57-2 к=0,8	Разборка покрытия из брусчатки	470,20	79,57	33,66	37413	15829	36136	0,30	141
				45,90	11,88	21584	5586	133	0,06	28
		м2								
53	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	61,25	122,85	0,00	7525	0	10008	0,77	47
				122,85	0,00	7525	0	133	0,00	0
		м								
54	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см	138,00	8,57	0,00	1183	0	1573	0,06	8
				8,57	0,00	1183	0	133	0,00	0
		м2								
55	Е0167-7-4	Демонтаж торшеров	3,00	14,95	0,19	45	1	44	0,11	0
				14,95	0,02	45	0	97,2	0,00	0
		шт								
56	Е0147-205-2	Раскорчевка деревьев диаметром до 23 см	9,00	38,55	38,55	347	347	130	0,00	0
				0,00	11,19	0	101	129	0,05	0
		шт								
57	Е0147-205-3	Раскорчевка деревьев диаметром до 32 см	3,00	40,95	40,95	123	123	46	0,00	0
				0,00	11,88	0	36	129	0,05	0
		шт								
		Раздел 4. Разборка Хозпостроек № 4,5								
58	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6,00	215,57	21,24	1293	127	1281	1,29	8
				194,33	3,31	1166	20	108	0,03	0
		шт								

59	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	8,10	74,90	6,81	607	55	605	0,46	4
				68,09	1,08	552	9	108	0,01	0
		м2								
60	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	2,16	146,99	6,63	317	14	330	0,95	2
				140,36	1,04	303	2	108	0,01	0
		м2								
61	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3,00	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
				290,70	2,90	872	9	108	0,19	1
		шт								
62	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,67	59,88	6,55	340	37	333	0,36	2
				53,33	1,04	302	6	108	0,01	0
		м2								
63	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	77,80	20,60	0,12	1603	9	1768	0,14	11
				20,48	0,05	1593	4	110,7	0,00	0
		1м2								
64	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	77,80	11,07	0,04	861	3	952	0,08	6
				11,03	0,02	858	2	110,7	0,00	0
		1м2								
65	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	77,80	51,33	4,89	3993	380	4071	0,34	26
				46,44	0,83	3613	65	110,7	0,01	1
		1м2								
66	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	67,20	20,76	0,19	1395	13	1532	0,14	9
				20,57	0,02	1382	1	110,7	0,00	0
		1м								
67	Е0152-1-4	Разборка фундаментов бутобетонных	5,98	2600,09	1319,84	15549	7893	10132	8,07	48
				1280,25	512,69	7656	3066	94,5	2,82	17
		м3								
68	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	82,20	3187,50	874,72	262012	71902	214724	16,48	1355
				2312,78	146,93	190111	12078	106,2	0,94	77
		м3								

69	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	85,26	24,15	2,64	2059	225	2005	0,15	13
				21,51	0,45	1834	38	107,1	0,00	0
70	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	85,26	36,77	1,67	3135	142	3232	0,23	20
				35,10	0,29	2993	25	107,1	0,00	0
71	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	65,25	29,02	2,02	1894	132	1909	0,17	11
				27,00	0,32	1762	21	107,1	0,00	0
72	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали м2	106,90	17,19	2,02	1838	216	1755	0,10	11
				15,17	0,16	1622	17	107,1	0,00	0
73	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	3,90	48,37	4,36	189	17	187	0,29	1
				44,01	0,68	172	3	107,1	0,01	0
		Раздел 5. Водоем								
74	Е0156-11-1	Демонтаж люка деревянного шт	1,00	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,70	2,90	291	3	108	0,19	0
75	Е0152-1-3	Разборка монолитного бетонного покрытия,стен и днища м3	7,12	3714,23	2438,48	26445	17362	14977	7,78	55
				1275,75	950,21	9083	6765	94,5	5,22	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 194 768**		**924 628**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 194 768**				
	Материалы		Тенге			**361**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**882 143**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				

	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**924 628**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127 163**				
	ВСЕГО по смете 1-2		Тенге			**2 246 559**				
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	844,00	22,22	21,00	18750	17727	5321	0,01	8
		м3		1,21	5,29	1023	4463	97	0,01	8
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	224,00	26,20	25,02	5870	5604	1726	0,01	2
		м3		1,15	6,79	258	1521	97	0,02	4
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	60,00	262,72	0,00	15763	0	17812	1,85	111
		м3		262,72	0,00	15763	0	113	0,00	0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,00	134,10	0,00	8448	0	9547	0,97	61
		м3		134,10	0,00	8448	0	113	0,00	0
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	841,00	6,48	6,48	5449	5449	1716	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	1769	97	0,01	8
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	841,00	21,55	4,52	18120	3798	13893	0,11	93
		м3		17,03	0,00	14322	0	97	0,00	0

7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карерьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	383,04	23,64	23,64	9055	9055	1811	0,00	0
				0,00	4,73	0	1811	100	0,01	4
		Раздел 1. Фундаменты ФЛМ1-ФЛМ9 (КЖ4,8,9,10)								
8	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм м3	119,40	6451,49	367,51	770308	43881	62256	2,37	283
				357,75	138,83	42715	16576	105	0,68	81
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	121,191	143,00	0,00	17330	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А - III, d 14 мм т	2,80308	33956,00	0,00	95181	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских под перегородки м3	4,755	5888,58	196,62	28000	935	1730	1,79	9
				272,25	74,27	1295	353	105	0,36	2
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,826325	143,00	0,00	690	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А - III, d 12 мм т	0,191166	34803,00	0,00	6653	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	190,00	302,09	197,24	57397	37476	45848	0,65	124
				104,85	67,51	19922	12827	140	0,25	48

15	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	174,00	408,67	272,99	71110	47500	56067	0,83	144
				135,68	94,48	23608	16440	140	0,36	63
16	С143003-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт	114,00	4350,00	0,00	495900	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	С143003-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт	56,00	2303,00	0,00	128968	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С143003-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт	76,00	1759,00	0,00	133684	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 10 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.4.3) м3	13,536	7833,00	0,00	106027	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С143003-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт	4,00	2088,00	0,00	8352	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	106,883	143,00	0,00	15284	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков м3	10,24	7233,85	95,97	74075	983	8688	4,90	50
				771,75	36,25	7903	371	105	0,18	2

23	Е0106-1-22	Устройство монолитных поставок под пилястры МП-1 м3	8,00	7025,24	353,46	56202	2828	6036	3,60	29
				585,00	133,52	4680	1068	105	0,65	5
24	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,08832	41200,00	0,00	3639	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Е0106-1-22	Устройство монолитных подставок под пилястры МП-2 м3	1,20	7025,24	353,46	8430	424	905	3,60	4
				585,00	133,52	702	160	105	0,65	1
26	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01272	41200,00	0,00	524	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Е0106-1-22	Устройство монолитных подставок под пилястры МП-3 м3	6,10	7025,24	353,46	42854	2156	4602	3,60	22
				585,00	133,52	3569	814	105	0,65	4
28	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,06624	41200,00	0,00	2729	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е0106-1-22	Устройство монолитных подставок под пилястры МП-4 м3	7,00	7025,24	353,46	49177	2474	5281	3,60	25
				585,00	133,52	4095	935	105	0,65	5
30	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,087	41200,00	0,00	3584	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,145	34803,00	0,00	5046	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

32	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	260,00	611,30	24,55	158938	6383	15680	0,26	68
				39,83	9,20	10356	2392	123	0,04	10
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	594,00	245,44	3,82	145791	2269	27189	0,21	125
				37,35	1,44	22186	855	118	0,01	6
		Раздел 2. Колонны (КЖ 11,12,13)								
34	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн К-1 в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м м3	3,65	12122,30	1032,29	44246	3768	14127	20,60	75
				3296,25	389,95	12031	1423	105	1,90	7
35	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А - III, d 20-22 мм т	0,28706	34343,00	0,00	9859	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А - III, d 16-18 мм т	0,18208	34040,00	0,00	6198	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	С12041-4	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А -1 диамтром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,08464	38436,00	0,00	3253	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн К-2 в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м м3	5,47	12122,30	1032,29	66309	5647	21172	20,60	113
				3296,25	389,95	18030	2133	105	1,90	10

39	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А - III, d 20-22 мм т	0,430585	34343,00 0,00	0,00 0,00	14788 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	С12041-4	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А -1 диамтром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0713	38436,00 0,00	0,00 0,00	2740 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,3354	93997,62 33075,00	304,24 114,75	31527 11093	102 38	11688 105	198,00 0,56	66 0
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,3354	40200,00 0,00	0,00 0,00	13483 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 5. Перекрытие и покрытие (АС-33)								
125	С143017-8	Многопустотные панели, плиты привденной толщиной 11 см м2	165,72	3150,00 0,00	0,00 0,00	522031 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**3 281 764**		**333 095**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**3 281 764**				
	Материалы		Тенге			**478 730**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**287 950**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 730 574**				
	Местные материалы -		Тенге			**634 353**				
		Накладные расходы -	Тенге			**333 095**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**216 891**				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			**3 831 749**				
		ИТОГО по АКТУ				**6 627 092**				
		Стоимость оборудования				**0**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**6 627 092**				
		Временные здания и сооружения 1,44 %				95 430				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4725 %				31 764				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				26 890				
		Затраты на выслугу лет 1%				67 225				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**6 848 401,04**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2017 г.				**20 050 351,25**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				401 007,03				
		Итого за июль без НДС				20 451 358,28				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				2 454 162,99				
		ВСЕГО за июль 2017 г.				**22 905 521,27**				
		Кпоправ. = 0,919107290098383				**1 852 889,69**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,919107290098383				**21 052 631,58**				
		Удержано 5% по договору				**1 052 631,58**				
		Итого к оплате				**20 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Бекжанов Л.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

ТЕХНАДЗОР

_____ **Сулейменов С.**