Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1** — **180940017282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18 от 23.05.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	09.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция музея Мурын Жырау в г. Форт-Шевченко			м-ц	1	149 180 640,00	149 180 640,00
				Итого	1	x	149 180 640,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.04.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция музея Мурын Жырау в г.Форт-Шевченко**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №18 от 23.05.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	133 197 000,00		38 800 043,96		2 243 744,00	1 280 590,82			15 983 640,00	149 180 640,00
в т.ч. за апрель		133 197 000,00		38 800 043,96	2 243 744,00	1 280 590,82			15 983 640,00	149 180 640,00
Удержание 5% по договору		6 659 850,00							799 182,00	7 459 032,00
Итого к оплате:		**126 537 150,00**							**15 184 458,00**	**141 721 608,00**

Заказчик:
Руководитель

Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик:
Директор

Адилбеков Ж.З.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

Наименование стройки и его адрес

Реконструкция музея Мурын Жырау в г.Форт-Шевченко

Договор **№18 от 23.05.2017г.**

Акт

приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Реконструкция музея Мурын Жырау в г.Форт-Шевченко

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЕ МУЗЕЯ								
		ЛС №2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ ФЛМ1 - ФЛМ9 (КЖ4, 8, 9, 10)								
1	Е0106-1-22	Устройство монолитных подставок под пилястры МП-5	1,92	8071,50	353,46	15497	679	1449	3,60	7
		м3		585,00	133,52	1123	256	105	0,65	1
2	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01412	86567,00	--	1222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00528	66099,00	--	349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17069	679			7
			Тенге			1123	256			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17069				
		Накладные расходы -	Тенге			1449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19628				
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ (КЖ-14 - 21)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАМА РМ - 1								
4	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн К-3 в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	6,66	13671,19	1032,29	91050	6875	25778	20,60	137
		м3		3296,25	389,95	21953	2597	105	1,90	13
5	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,82252	63733,00	--	52422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,156	64174,00	--	10011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р-1	4,2	13153,23	3768,94	55244	15830	13497	12,53	53
		м3		2040,75	1019,84	8571	4283	105	3,90	16
8	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,74064	63733,00	--	47203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,2144	64174,00	--	13759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р-2	2,8	13153,23	3768,94	36829	10553	8998	12,53	35
		м3		2040,75	1019,84	5714	2856	105	3,90	11
11	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,96792	63733,00	--	61688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,16884	64174,00	--	10835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р-3	2,7	13153,23	3768,94	35514	10176	8677	12,53	34
		м3		2040,75	1019,84	5510	2754	105	3,90	11
14	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,50246	63733,00	--	32023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,1376	64174,00	--	8830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р-4								
		м3	2,7	13153,23	3768,94	35514	10176	8677	12,53	34
				2040,75	1019,84	5510	2754	105	3,90	11
17	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016								
		т	0,97884	63733,00	--	62384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,16254	64174,00	--	10431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,08448	71894,00	--	6074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАМА РМ - 2								
20	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн К-4 в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м								
		м3	1,824	13671,19	1032,29	24936	1883	7060	20,60	38
				3296,25	389,95	6012	711	105	1,90	3
21	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016								
		т	0,13153	63733,00	--	8383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,0216	64174,00	--	1386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р-5								
		м3	1,152	13153,23	3768,94	15153	4342	3702	12,53	14
				2040,75	1019,84	2351	1175	105	3,90	4
24	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016								
		т	0,25122	63733,00	--	16011	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,0704	64174,00	--	4518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,0176	71894,00	--	1265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн К-5 в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м								
		м3	1,94	13671,19	1032,29	26522	2003	7509	20,60	40
				3296,25	389,95	6395	757	105	1,90	4
28	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016								
		т	0,13873	63733,00	--	8842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,02304	64174,00	--	1479	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-21-1	Устройство рителей Р-6								
		м3	0,672	13153,23	3768,94	8839	2533	2160	12,53	8
				2040,75	1019,84	1371	685	105	3,90	3
31	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016								
		т	0,15318	63733,00	--	9763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,0352	64174,00	--	2259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-22-1	Устройство козырька толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из керамзитобетона В7,5								
		м3	3,7	11855,56	241,10	43866	892	5336	8,06	30
				1282,50	91,08	4745	337	105	0,44	2
34	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016								
		т	0,26582	63733,00	--	16942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,0276	64174,00	--	1771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,02804	66099,00	--	1853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м								
		м3	2,5	1596,04	309,62	3990	774	1693	3,13	8
				456,75	117,00	1142	293	118	0,57	1
38	СПРАЙС	КАМЕНЬ РАКУШЕЧНИК								
		м3	2,25	3500,00	--	7875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8-10 мм								
		т	0,13024	71894,00	--	9363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			784826	66036			431
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69275	19201			78
		Накладные расходы -	Тенге			784826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52675				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			930587				
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (КЖ 22 - 30)								
40	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса ПМ-1								
		м3	4,8	10212,95	316,01	49022	1517	7496	8,25	40
				1368,00	119,39	6566	573	105	0,58	3
41	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,2323	66099,00	--	15355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,07152	64174,00	--	4590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса ПМ-2								
		м3	6,05	10212,95	316,01	61788	1912	9449	8,25	50
				1368,00	119,39	8276	722	105	0,58	4
44	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,36089	66099,00	--	23854	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,13353	64174,00	--	8569	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса ПМ-3								
		м3	4,2	10212,95	316,01	42894	1327	6559	8,25	35
				1368,00	119,39	5746	501	105	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,1989	66099,00	--	13147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,06502	64174,00	--	4173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса ПМ-4								
		м3	11,1	9463,88	316,01	105049	3508	17336	8,25	92
				1368,00	119,39	15185	1325	105	0,58	6
50	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0504	66099,00	--	3331	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0156	64174,00	--	1001	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков МУ-1								
		м3	6,8	12041,09	383,89	81879	2610	17422	14,20	97
				2295,00	145,01	15606	986	105	0,71	5
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,57568	65900,00	--	37937	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,06456	66099,00	--	4267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,57696	63733,00	--	36771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0336	64174,00	--	2156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0896	64174,00	--	5750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-9474 Изм. и доп. вып. 30	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/								
		т	0,0696	69604,00	--	4844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,033	93997,62	304,24	3102	10	1150	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1091	4	105	0,56	--
60	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,033	40200,00	--	1327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков МУ-2	6,8	12041,09	383,89	81879	2610	17422	14,20	97
		м3		2295,00	145,01	15606	986	105	0,71	5
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,57568	65900,00	--	37937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06456	66099,00	--	4267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,57696	63733,00	--	36771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0336	64174,00	--	2156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0896	64174,00	--	5750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06876	93997,62	304,24	6463	21	2396	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2274	8	105	0,56	--
68	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06876	40200,00	--	2764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	0,8	1596,04	309,62	1277	248	542	3,13	3
		м3		456,75	117,00	365	94	118	0,57	--
70	СПРАЙС	КАМЕНЬ РАКУШЕЧНИК	0,72	3500,00	--	2520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ГОРЛОВИНА ДЛЯ ЛЮКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0106-19-1	Устройство монолитной горловины для люка	0,1	9463,88	316,01	946	32	156	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	137	12	105	0,58	--
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01344	65900,00	--	886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0018	64174,00	--	116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	0,0306	14806,01	1133,15	453	35	366	82,10	3
		т		12892,50	398,25	395	12	90	1,95	--
75	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции люка	0,0306	127889,00	--	3913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,918	16,36	0,05	15	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
77	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,918	33,16	0,04	30	--	7	0,04	--
		м2 за два раза		8,32	--	8	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			698955	13830			435
			Тенге			71261	5224			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			694588				
		Накладные расходы -	Тенге			79939				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			820999				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4366				
		Накладные расходы -	Тенге			366				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			826015				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС - 33)								
78	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	46	1310,26	373,54	60272	17183	38693	2,66	122
		шт		465,75	135,07	21425	6213	140	0,61	28
79	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	186,36	3150,00	--	587034	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой								
			0,09988	69800,00	--	6972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,09988	40200,00	--	4015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков МУ-3								
			2,52	12041,09	383,89	30344	967	6456	14,20	36
		м3		2295,00	145,01	5783	365	105	0,71	2
83	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,28048	66099,00	--	84638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков МУ-4								
			4,44	12041,09	383,89	53462	1704	11375	14,20	63
		м3		2295,00	145,01	10190	644	105	0,71	3
85	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,97056	66099,00	--	130252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			956989	19855			221
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37398	7222			33
		Накладные расходы -	Тенге			956989				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1074324				
		РАЗДЕЛ 5.ФЕРМЫ И ПРОГОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
86	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м								
			4,6231	9473,75	4795,68	43798	22171	21135	23,00	106
		т		3712,50	1367,15	17163	6320	90	5,24	24
87	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т								
			4,6231	76784,00	--	354980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,06832	70437,87	304,24	4812	21	702	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	661	8	105	0,56	--
89	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м								
			11,45322	5028,01	2020,02	57587	23136	28604	14,10	161
		т		2272,50	502,43	26027	5754	90	1,79	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т								
		т	19,7717	76784,00	--	1518150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	593,151	16,36	0,05	9702	30	3112	0,03	17
				5,81	0,02	3446	12	90	--	--
92	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	593,151	33,16	0,04	19667	24	4442	0,04	25
				8,32	--	4935	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2008697	45381			315
			Тенге			52233	12095			45
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34181				
		Накладные расходы -	Тенге			8256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2546				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			44983				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1974515				
		Накладные расходы -	Тенге			49739				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121455				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2145710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2190693				
		РАЗДЕЛ 6.ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ (изменение по протоколу)								
		ФОНАРЬ 1								
93	Е0109-26-1	Монтаж каркасов световых фонарей в зданиях высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м								
		т	0,3938	13323,73	8543,00	5247	3364	2107	21,50	8
				3847,50	2097,91	1515	826	90	7,02	3
94	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием труб, масса до 0,1 т								
		т	0,3938	76784,00	--	30238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	11,814	16,36	0,05	193	1	62	0,03	--
				5,81	0,02	69	--	90	--	--
96	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	11,814	33,16	0,04	392	--	88	0,04	1
				8,32	--	98	--	90	--	--
97	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно- двухкамерных стеклопакетов оконных фонарных покрытий								
			12,12	1122,55	327,04	13605	3964	9551	3,89	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С11011-1383 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом м2	12,12	789,75	85,85	9572	1041	90	0,30	4
				20616,00	--	249866	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ФОНАРЬ 2								
99	Е0109-26-1	Монтаж каркасов световых фонарей в зданиях высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м т	0,33036	13323,73	8543,00	4402	2822	1768	21,50	7
				3847,50	2097,91	1271	693	90	7,02	2
100	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием труб, масса до 0,1 т т	0,33036	76784,00	--	25366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	9,9108	16,36	0,05	162	--	52	0,03	--
				5,81	0,02	58	--	90	--	--
102	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	9,9108	33,16	0,04	329	--	74	0,04	--
				8,32	--	82	--	90	--	--
103	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно- двухкамерных стеклопакетов оконных фонарных покрытий м2	14,72	1122,55	327,04	16524	4814	11600	3,89	57
				789,75	85,85	11625	1264	90	0,30	4
104	С11011-1383 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом м2	14,72	20616,00	--	303468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			649791	14966			122
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24290	3824			13
		Накладные расходы -	Тенге			554409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			587967				
		Накладные расходы -	Тенге			95382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25026				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			127632				
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ (изменение по протоколу)	Тенге			715599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	113,07	706,41	1,24	79874	140	20681	0,97	110
				153,23	0,47	17326	53	119	--	--
106	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов								
		т	0,04616	9883,80	2860,42	456	132	292	36,30	2
				6300,00	736,43	291	34	90	3,51	--
107	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	46,16	200,00	--	9232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/								
		м2	6,4	30,65	0,05	196	--	59	0,05	--
				7,70	0,02	49	--	119	--	--
109	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов								
		м	70	1445,79	15,48	101205	1084	10287	0,75	53
				117,68	5,81	8238	407	119	0,03	2
110	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок								
		1воронка	8	8426,26	137,88	67410	1103	5299	2,58	21
				465,75	51,75	3726	414	128	0,25	2
111	Е0116-10-5	Прокладка водосточных труб из стальных электросварных труб диам. 100 мм								
		м	40	1240,75	20,80	49630	832	7080	0,73	29
				130,50	7,79	5220	312	128	0,04	2
112	С130810-79	Колена крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 110 мм								
		шт	24	401,00	--	9624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	Е0123-24-1	Установка люков ПОЖАРНЫХ								
		шт	4	278,16	35,42	1113	142	1158	1,31	5
				209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
114	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции люка								
		т	0,28504	76784,00	--	21887	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	8,5512	16,36	0,05	140	--	45	0,03	--
				5,81	0,02	50	--	90	--	--
116	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	8,5512	33,16	0,04	284	--	64	0,04	--
				8,32	--	71	--	90	--	--
117	Е0156-27-2	Установка замков								
		шт	4	23,81	--	95	--	101	0,15	1
				23,33	--	93	--	108	--	--
118	С11011-815	Замок навесной								
		шт	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С11011-819	Петля накладная	8	40,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	296,06	109,71	34,24	32482	10138	15862	0,32	94
		м2		51,08	8,45	15123	2502	90	0,03	9
121	С11011-3592 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	296,06	395,00	--	116944	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	296,06	194,05	4,72	57451	1397	25599	0,40	119
		м2		70,88	1,78	20985	527	119	0,01	3
123	С11031-169 Изм. и доп.вып 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA	15,24709	4500,00	--	68612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0112-13-1	Утепление покрытий ФАНЕРОЙ	296,06	43,81	4,93	12970	1460	10957	0,19	55
		м2		29,25	1,85	8660	548	119	0,01	3
125	С11021-116	Фанера строительная из утолщенного шпона хвойных пород, марка ФК, толщина 8-9,5 мм	6,098836	45500,00	--	277497	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Т. 0,15 мм	296,06	146,56	1,19	43391	352	9671	0,16	46
		м2		27,00	0,45	7994	133	119	--	1
127	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,325666	30400,00	--	9900	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	296,06	666,68	8,20	197378	2428	97249	1,71	506
		м2		272,95	3,08	80810	912	119	0,02	4
129	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	245	109,71	34,24	26880	8390	13126	0,32	78
		м2		51,08	8,45	12515	2070	90	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С11011-3785 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010								
		м2	269,5	587,00	--	158197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
		м2	245	194,05	4,72	47543	1156	21184	0,40	99
				70,88	1,78	17366	436	119	0,01	2
132	СТОО "Митра-НС"	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ "PAROC"								
		м2	252,35	323,37	--	81603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
133	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Т. 0,15 мм								
		м2	245	146,56	1,19	35908	292	8003	0,16	38
				27,00	0,45	6615	110	119	--	1
134	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм								
		1000м2	0,2695	30400,00	--	8193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	Е0112-13-1	Утепление покрытий ФАНЕРОЙ								
		м2	245	43,81	4,93	10733	1208	9067	0,19	46
				29,25	1,85	7166	453	119	0,01	2
136	С11021-116	Фанера строительная из утолщенного шпона хвойных пород, марка ФК, толщина 8-9,5 мм								
		м3	5,047	45500,00	--	229639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
137	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
		м2	212	212,56	1,19	45063	252	6925	0,16	33
				27,00	0,45	5724	95	119	--	--
138	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
		м2	212	194,05	4,72	41139	1001	18331	0,40	85
				70,88	1,78	15027	377	119	0,01	2
139	СТОО "Митра-НС"	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ "PAROC" т. 100 мм								
		м2	218,36	323,37	--	70612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
140	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток								
		1т	0,34344	3384,65	475,40	1162	163	1096	20,01	7
				2909,25	128,67	999	44	105	0,49	--
141	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
		т	0,34344	86567,00	--	29731	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	212	145,96	15,94	30944	3379	10245	0,24	52
				34,65	5,96	7346	1264	119	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДОБАВИТЬ ДО 40 мм)								
		м2	212	115,39	3,50	24463	742	1009	0,02	5
				2,75	1,25	583	265	119	0,01	2
144	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
		м2	212	212,56	1,19	45063	252	6925	0,16	33
				27,00	0,45	5724	95	119	--	--
145	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	21,2	3771,78	245,72	79962	5209	11977	2,71	57
				382,50	92,25	8109	1956	119	0,45	10
146	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	212	195,91	9,23	41532	1957	6950	0,15	31
				24,08	3,47	5105	736	119	0,02	4
147	Е0112-17-4 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек (ДОБАВИТЬ ДО 50 мм)								
		м2	212	452,43	21,70	95915	4600	16159	0,33	70
				56,00	8,05	11872	1707	119	0,04	8
148	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике								
		м2	212	1093,44	9,15	231809	1940	12329	0,26	56
				45,45	3,42	9635	725	119	0,02	4
149	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов ВОДОСТОКА из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм								
		м	22	218,73	14,83	4812	326	5682	1,11	24
				196,20	5,56	4316	122	128	0,03	1
150	С130804-946 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	22	483,00	--	10626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
151	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	753,00	--	1506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	С130804-2711 Изм и доп. вып. 26	Колено полиэтиленовое литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	2	463,00	--	926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
153	Е0115-35-1	Подшивка пластиком								
		м2	6	326,29	2,21	1958	13	2018	1,76	11
				319,50	0,83	1917	5	105	--	--
154	С11011-652	Потолок из пластиковых плит с комплектующими								
		м2	6	1390,00	--	8340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
155	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			7	212,56	1,19	1488	8	229	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м2	0,35	27,00	0,45	189	3	119	--	--
		м3		3771,78	245,72	1320	86	198	2,71	1
				382,50	92,25	134	32	119	0,45	--
157	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	7	195,91	9,23	1371	65	229	0,15	1
				24,08	3,47	169	24	119	0,02	--
158	Е0112-17-4 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек (ДОБАВИТЬ ДО 50 мм)								
		м2	7	452,43	21,70	3167	152	534	0,33	2
				56,00	8,05	392	56	119	0,04	--
159	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике								
		м2	7	1093,44	9,15	7654	64	407	0,26	2
				45,45	3,42	318	24	119	0,02	--
160	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок								
		1воронка	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
				465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
161	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов ВОДОСТОКА из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм								
		м	10,4	218,73	14,83	2275	154	2686	1,11	12
				196,20	5,56	2040	58	128	0,03	--
162	С130804-946 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	10,4	483,00	--	5023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ								
163	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами								
		м	28,56	13,42	2,49	383	71	360	0,06	2
				9,68	0,92	276	26	119	--	--
164	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	0,1995792	76784,00	--	15324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
165	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,993688	16,36	0,05	49	--	16	0,03	--
				5,81	0,02	17	--	90	--	--
166	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	2,993688	33,16	0,04	99	--	22	0,04	--
				8,32	--	25	--	90	--	--
		КОЗЫРЕК К-2 (АС-51, 52)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из труб	0,06948	5028,01	2020,02	349	140	174	14,10	1
		т		2272,50	502,43	158	35	90	1,79	--
168	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,06948	76784,00	--	5335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,0844	16,36	0,05	34	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
170	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,0844	33,16	0,04	69	--	16	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
171	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,5	109,71	34,24	274	86	134	0,32	1
		м2		51,08	8,45	128	21	90	0,03	--
172	С11011-3928 Изм. и доп. вып. 30	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 50 мкм ГОСТ 24045-2010	2,75	817,00	--	2247	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0109-33-1	Монтаж арок криволинейного очертания	0,029882	7792,86	2765,33	233	83	86	14,20	--
		т		2587,50	601,25	77	18	90	2,18	--
174	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка арки	0,02988	76784,00	--	2294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8964	16,36	0,05	15	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
176	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,8964	33,16	0,04	30	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	7	--	90	--	--
177	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002221	93997,62	304,24	209	1	77	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	73	--	105	0,56	--
178	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,001231	40200,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2591869	51276			1792
			Тенге			294461	16758			76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2308438				
		Накладные расходы -	Тенге			310198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2775753				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105515				
		Накладные расходы -	Тенге			29674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8111				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143300				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			177917				
		Накладные расходы -	Тенге			22072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11999				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			211988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3131042				
		РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС 8, 23, 25, 26)								
179	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	390,70	250,96	1563	1004	1226	0,81	3
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
180	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	100,75	66,43	1209	797	801	0,15	2
		шт		23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
181	С143015-64 Изм. и доп. вып. 30	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84	1,427	19315,00	--	27563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПР4	0,9	13275,67	367,51	11948	331	2213	13,10	12
		м3		2202,75	138,83	1982	125	105	0,68	1
183	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9135	407,00	--	372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0216	63733,00	--	1377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0048	66099,00	--	317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПР5	0,22	13275,67	367,51	2921	81	541	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	485	31	105	0,68	--
187	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2233	407,00	--	91	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,01304	63733,00	--	831	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,00288	66099,00	--	190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
190	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м								
		м3	345,04	1608,75	309,62	555083	106831	233601	3,13	1080
				456,75	117,00	157597	40370	118	0,57	197
191	С121-030401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013								
		м3	345,04	1580,69	--	545402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
192	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м								
		м3	6,2	1530,15	372,83	9487	2312	5366	3,72	23
				594,00	139,50	3683	865	118	0,68	4
193	С121-030301-0401	Теплоблок								
		м3	6,2	5712,59	--	35418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
194	Е0108-6-7	Кладка стен из кирпича								
		м3	2,53	11141,96	337,41	28189	854	2378	4,38	11
				670,50	126,00	1696	319	118	0,62	2
195	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. / из листовой оцинкованной стали								
		м2	113,07	706,41	1,24	79874	140	20681	0,97	110
				153,23	0,47	17326	53	119	--	--
196	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп								
		шт	309	0,45	--	139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
197	Е0109-53-2	Монтаж решеток								
		т	0,071328	9850,48	1162,95	703	83	479	46,60	3
				7357,50	108,00	525	8	90	0,53	--
198	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Прочие конструкции одноэтажных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,071328	76784,00	--	5477	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1308153	112432			1247
			Тенге			184103	42409			206
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1301974				
		Накладные расходы -	Тенге			266807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1662907				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6179				
		Накладные расходы -	Тенге			479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1669966				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ (АС-24) (изменение по протоколу)								
199	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,0032	472,81	19,00	474	19	270	1,30	1
		м2		217,73	6,18	218	6	120	0,03	--
200	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,4426	427,50	19,32	1044	47	563	1,11	3
		м2		185,83	6,39	454	16	120	0,03	--
201	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	11,7762	485,61	19,79	5719	233	3549	1,46	17
		м2		244,55	6,57	2880	77	120	0,03	--
202	С12061-182 Изм. и доп. вып. 30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,0032	6227,00	--	6247	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	С12061-184 Изм. и доп. вып. 30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
		м2	2,4426	5872,00	--	14343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
204	С12061-189 Изм. и доп. вып. 30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
		м2	11,7762	4931,00	--	58068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
205	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м								
		м2	11,3388	402,87	10,41	4568	118	2466	1,11	13
				177,30	3,94	2010	45	120	0,02	--
206	Е0110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
		м2	3,8832	221,87	5,58	862	22	448	0,59	2
				94,05	2,12	365	8	120	0,01	--
207	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм								
		м	16	303,00	--	4848	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
208	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке								
		м2	46,9542	965,99	28,84	45357	1354	39603	4,98	234
				927,00	10,15	43527	477	90	0,04	2
209	С12061-190 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
		м2	3,1099	10900,00	--	33898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
210	С12061-190 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
		м2	5,1429	10900,00	--	56058	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
211	С12061-181 Изм. и доп. вып. 30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	38,7014	4067,00	--	157399	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2								
		м2	6,9678	768,90	31,85	5358	222	1696	1,15	8
				190,80	12,04	1329	84	120	0,06	--
213	Е0110-23-4 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2								
		м2	21,1608	590,81	31,37	12502	664	4546	0,99	21
				167,18	11,86	3538	251	120	0,06	1
214	С12064-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 980х2370								
		м2	6,9678	22000,00	--	153292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
215	С12064-2	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 1380х2370								
		м2	13,0824	24000,00	--	313978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
216	С12064-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 2720х2970								
		м2	8,0784	32000,00	--	258509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
217	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
		комплект	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
218	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
219	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
220	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2								
		м2	14,5314	363,03	22,07	5275	321	2813	0,92	13
				153,73	7,58	2234	110	120	0,04	1
221	С12061-190 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой однопольные								
			14,5314	10900,00	--	158392	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			4,6452	330,85	32,08	1537	149	1585	1,49	7
		м2		272,25	12,13	1265	56	120	0,06	--
223	С12022-3 к=0,5	Двери стальные 1.0х2.4 огрунтованные и окрашенные								
			1	20300,00	--	20300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1331147	3149			319
			Тенге			57820	1130			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1265489				
		Накладные расходы -	Тенге			17936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1360431				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65657				
		Накладные расходы -	Тенге			39603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6316				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			111576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1472007				
		РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ (АС-21, 22) (изменение по протоколу)								
		ТИП-1								
224	Е0111-1-1	Уплотнение грунта								
			340,07	13,19	2,62	4486	891	4810	0,07	23
		м2		10,51	0,99	3574	337	123	--	2
225	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			340,07	616,65	24,55	209703	8349	20509	0,26	89
		м2		39,83	9,20	13545	3129	123	0,04	15
226	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			34,007	7265,66	--	247083	--	23717	3,66	124
		м3		567,00	--	19282	--	123	--	--
227	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			340,07	186,79	9,95	63520	3384	23399	0,36	121
		м2		52,20	3,74	17752	1272	123	0,02	6
228	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДОБАВИТЬ ДО 40 мм)								
			340,07	101,92	2,68	34659	911	1472	0,02	6
		м2		2,52	1,00	857	340	123	--	2
229	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			340,07	870,71	11,72	296101	3986	73648	1,06	360
		м2		171,68	4,39	58383	1493	123	0,02	7
		ТИП-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	25,72	616,65	24,55	15860	631	1551	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1024	237	123	0,04	1
232	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,3148	7265,66	--	16819	--	1614	3,66	8
		м3		567,00	--	1312	--	123	--	--
233	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	25,72	387,42	18,42	9964	474	2938	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2211	178	123	0,03	1
234	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	25,72	243,22	9,05	6256	233	1716	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1308	87	123	0,02	--
235	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,72	186,79	9,95	4804	256	1770	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1343	96	123	0,02	--
236	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	25,72	870,71	11,72	22395	301	5570	1,06	27
		м2		171,68	4,39	4416	113	123	0,02	1
		ТИП-3								
237	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	72,4	13,19	2,62	955	190	1024	0,07	5
		м2		10,51	0,99	761	72	123	--	--
238	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	72,4	616,65	24,55	44645	1777	4366	0,26	19
		м2		39,83	9,20	2884	666	123	0,04	3
239	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	72,4	256,87	13,43	18597	972	6380	0,45	33
		м2		66,60	5,04	4822	365	123	0,02	2
240	Е0111-11-6 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (ДОБАВИТЬ ДО 100 мм)	72,4	616,48	10,72	44633	776	1254	0,07	5
		м2		10,08	4,00	730	290	123	0,02	1
241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72,4	186,79	9,95	13523	720	4982	0,36	26
		м2		52,20	3,74	3779	271	123	0,02	1
242	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	72,4	830,90	4,90	60157	355	5374	0,38	28
		м2		58,50	1,85	4235	134	123	0,01	1
243	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	290	26,65	0,22	7727	64	6631	0,10	30
		м		18,50	0,09	5365	26	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
			65	123,31	0,16	8015	10	1299	0,09	6
		м		16,18	0,07	1052	5	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1130242	24348			946
			Тенге			148904	9134			44
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1130242				
		Накладные расходы -	Тенге			194388				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79478				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1404108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1404108				
		РАЗДЕЛ 11.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-22)								
245	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка								
			438,19	96,59	1,42	42326	622	33067	0,45	197
		м2		71,33	0,54	31256	237	105	--	1
246	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			438,19	159,85	2,33	70045	1021	37779	0,49	215
		м2		81,23	0,88	35594	386	105	--	2
247	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов								
			412,47	1599,65	18,49	659808	7628	429380	5,91	2436
		м2		986,89	4,54	407063	1871	105	0,02	10
248	Е0115-35-1	Облицовка потолков пластиком								
			25,72	326,29	2,21	8392	57	8651	1,76	45
		м2		319,50	0,83	8218	21	105	--	--
249	С11011-652	Потолок из пластиковых плит с комплектующими								
			25,72	1390,00	--	35751	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			760,24	231,77	4,07	176200	3091	109081	0,74	563
		м2		135,68	0,97	103149	737	105	0,05	39
251	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			760,24	142,58	2,10	108395	1597	52541	0,39	296
		м2		65,03	0,79	49438	601	105	--	3
252	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			145,5	1026,17	2,10	149308	306	50995	2,00	291
		м2		333,00	0,79	48452	115	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			145,5	1026,17	2,10	149308	306	50995	2,00	291
		м2		333,00	0,79	48452	115	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1250224	14321			4044
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683170	3967			56
		Накладные расходы -	Тенге			1250224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			721494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2090021				
			Тенге			2090021				
		РАЗДЕЛ 12.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС - 6) (изменение по протоколу)								
253	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка цоколя фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе								
			227	2800,87	3,99	635797	906	111636	2,70	613
		м2		467,15	1,22	106043	277	105	--	1
254	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий плитами из фибробетона на металлическом каркасе								
			366	5367,13	3,99	1964368	1460	179995	2,70	988
		м2		467,15	1,22	170977	447	105	--	2
255	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции								
			593	975,73	43,81	578608	25977	266591	2,25	1336
		м2		396,91	31,25	235368	18529	105	0,14	85
256	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм								
			1	435,90	2,02	436	2	68	0,39	--
		м		64,13	0,48	64	--	105	--	--
257	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Элементы облицовки								
			327,16	73,68	2,02	24105	661	22194	0,39	128
		м		64,13	0,48	20981	156	105	--	--
258	С143011-357 Изм. и доп. вып. 27	Орнаменты								
			48	2884,00	--	138432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	С143011-362 Изм. и доп. вып. 27	Парапет, пояс								
			201,9	3400,00	--	686460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4028207	29007			3066
			Тенге			533432	19409			89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4028207				
		Накладные расходы -	Тенге			580483				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4885212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4885212				
		РАЗДЕЛ 13.КРЫЛЬЦА (КЖ 31 - 33, АС 11 - 20) (изменение по протоколу)								
		КР-1								
260	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	24,32	13,19	2,62	321	64	344	0,07	2
		м2		10,51	0,99	256	24	123	--	--
261	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	24,32	616,65	24,55	14997	597	1467	0,26	6
		м2		39,83	9,20	969	224	123	0,04	1
262	Е0106-19-1	Устройство крыльца	1,39	9463,88	316,01	13155	439	2171	8,25	11
		м3		1368,00	119,39	1902	166	105	0,58	1
263	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,06306	86567,00	--	5459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27	186,79	9,95	5043	269	1858	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1409	101	123	0,02	--
265	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плит керамогранитных	27	1156,00	30,36	31212	820	4660	0,80	22
		м2		132,85	7,46	3587	201	123	0,04	1
266	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений Ол-1	3,45	88,26	5,89	305	20	357	0,42	1
		м		71,78	2,23	248	8	140	0,01	--
267	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,14799	76784,00	--	11363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,105	16,36	0,05	51	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	18	--	90	--	--
269	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,105	33,16	0,04	103	--	23	0,04	--
		м2		8,32	--	26	--	90	--	--
270	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений Ол-2	1,5	88,26	5,89	132	9	155	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			1,35	16,36	0,05	22	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
273	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			1,35	33,16	0,04	45	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	11	--	90	--	--
274	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений Ол-3								
			1,2	88,26	5,89	106	7	124	0,42	--
		м		71,78	2,23	86	3	140	0,01	--
275	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения								
			0,05274	76784,00	--	4050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			1,08	16,36	0,05	18	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
277	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			1,08	33,16	0,04	36	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
278	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений Ол-4								
			1,945	88,26	5,89	172	11	202	0,42	1
		м		71,78	2,23	140	4	140	0,01	--
279	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения								
			0,08205	76784,00	--	6300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			1,7505	16,36	0,05	29	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
281	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			1,7505	33,16	0,04	58	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	15	--	90	--	--
		КР-2								
282	Е0111-1-1	Уплотнение грунта								
			5,1	13,19	2,62	67	13	72	0,07	--
		м2		10,51	0,99	54	5	123	--	--
283	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			5,1	616,65	24,55	3145	125	308	0,26	1
		м2		39,83	9,20	203	47	123	0,04	--
284	Е0106-19-1	Устройство крыльца								
			1,69	9463,88	316,01	15994	534	2639	8,25	14
		м3		1368,00	119,39	2312	202	105	0,58	1
285	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,03455	86567,00	--	2991	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
			м2	6,5	186,79	9,95	1214	65	447	0,36	2
					52,20	3,74	339	24	123	0,02	--
287	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плит керамогранитных									
			м2	6,5	1156,00	30,36	7514	197	1122	0,80	5
					132,85	7,46	864	48	123	0,04	--
288	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений Ол-5									
			м	3,3	88,26	5,89	291	19	342	0,42	1
					71,78	2,23	237	7	140	0,01	--
289	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения									
			т	0,14414	76784,00	--	11068	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
290	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	2,97	16,36	0,05	49	--	16	0,03	--
					5,81	0,02	17	--	90	--	--
291	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза									
			м2	2,97	33,16	0,04	98	--	22	0,04	--
					8,32	--	25	--	90	--	--
292	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений Ол-6									
			м	1,425	88,26	5,89	126	8	148	0,42	1
					71,78	2,23	102	3	140	0,01	--
293	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения									
			т	0,06054	76784,00	--	4649	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
294	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	1,2825	16,36	0,05	21	--	7	0,03	--
					5,81	0,02	7	--	90	--	--
295	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза									
			м2	1,2825	33,16	0,04	43	--	10	0,04	--
					8,32	--	11	--	90	--	--
		КР-3									
296	Е0111-1-1	Уплотнение грунта									
			м2	12,24	13,19	2,62	161	32	173	0,07	1
					10,51	0,99	129	12	123	--	--
297	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом									
			м2	12,24	616,65	24,55	7548	300	738	0,26	3
					39,83	9,20	488	113	123	0,04	1
298	Е0106-19-1	Устройство крыльца									
			м3	1,38	9463,88	316,01	13060	436	2155	8,25	11
					1368,00	119,39	1888	165	105	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,06499	86567,00	--	5626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
300	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	15,3	186,79	9,95	2858	152	1053	0,36	5
				52,20	3,74	799	57	123	0,02	--
301	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плит керамогранитных								
		м2	15,3	1156,00	30,36	17687	464	2640	0,80	12
				132,85	7,46	2033	114	123	0,04	1
302	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений Ол-7								
		м	3,3	88,26	5,89	291	19	342	0,42	1
				71,78	2,23	237	7	140	0,01	--
303	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения								
		т	0,14435	76784,00	--	11084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
304	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,97	16,36	0,05	49	--	16	0,03	--
				5,81	0,02	17	--	90	--	--
305	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	2,97	33,16	0,04	98	--	22	0,04	--
				8,32	--	25	--	90	--	--
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ Ол1 - Ол7 (АС 14)								
306	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,04432	93997,62	304,24	4166	13	1545	198,00	9
				33075,00	114,75	1466	5	105	0,56	--
307	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,04432	40200,00	--	1782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КР-3								
308	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений Ол-8								
		м	3,45	88,26	5,89	305	20	357	0,42	1
				71,78	2,23	248	8	140	0,01	--
309	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения								
		т	0,14799	76784,00	--	11363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
310	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	3,105	16,36	0,05	51	--	16	0,03	--
				5,81	0,02	18	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	3,105	33,16	0,04	103	--	23	0,04	--
				8,32	--	26	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			221740	4639			125
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20348	1553			8
		Накладные расходы -	Тенге			156599				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25643				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10935				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			193176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65141				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			69050				
			Тенге			262226				
		РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ								
312	Е0116-10-8	Прокладка водостока из стальных электросварных труб диам. 200 мм								
		м	7,68	3679,92	45,33	28262	348	3020	1,66	13
				290,25	16,97	2229	130	128	0,08	1
313	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
		т	0,26255	13686,56	5475,87	3593	1438	1558	28,90	8
				5040,00	1552,87	1323	408	90	5,46	1
314	С12021-139 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,26447	76784,00	--	20307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
315	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	7,9341	16,36	0,05	130	--	42	0,03	--
				5,81	0,02	46	--	90	--	--
316	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	7,9341	33,16	0,04	263	--	59	0,04	--
				8,32	--	66	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			52555	1787			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3664	538			2
		Накладные расходы -	Тенге			393				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			524				
		Накладные расходы -	Тенге			23900				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1558				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26986				
		Накладные расходы -	Тенге			28262				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3020				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1877				
			Тенге			33159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28262				
		Накладные расходы -	Тенге			3020				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1877				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			60668				
		РАЗДЕЛ 15.ОТМОСТКА (изменение по протоколу)								
317	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	114,06	13,19	2,62	1504	299	1613	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1199	113	123	--	1
318	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	114,06	616,65	24,55	70335	2800	6879	0,26	30
		м2		39,83	9,20	4543	1049	123	0,04	5
319	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	114,06	384,69	--	43877	--	3755	0,14	16
		м2		24,75	--	2823	--	133	--	--
320	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14Н41=4) к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (добавить до 50 ММ)	114,06	72,25	--	8240	--	2415	0,09	11
		м2		15,92	--	1816	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			123957	3099			65
			Тенге			10381	1162			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123957				
		Накладные расходы -	Тенге			14662				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146936				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			146936				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17154420	404802			13155
			Тенге			2191863	143882			687
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14607585				
		Накладные расходы -	Тенге			2371242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1018730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17997556				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2340657				
		Накладные расходы -	Тенге			146445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2636328				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			206178				
		Накладные расходы -	Тенге			25092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13876				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			245147				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20879030				
		ЛС№2-1-2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	21	427,81	12,19	8984	256	7985	1,64	34
		м		292,50	4,57	6143	96	128	0,02	--
2	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	7	328,91	7,90	2302	55	2103	1,29	9
		м		231,75	2,95	1622	21	128	0,01	--
3	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	8	301,50	5,28	2412	42	1951	1,05	8
		м		188,55	1,98	1508	16	128	0,01	--
4	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	5	445,51	9,63	2228	48	1404	1,22	6
		м		215,78	3,60	1079	18	128	0,02	--
5	С130804-997 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,879	24,00	--	453	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-939 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,503	36,00	--	234	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-940 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,504	41,00	--	308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-943 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,73	195,00	--	922	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	10	249,23	--	2492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	387,04	--	387	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	3	691,82	--	2075	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-2758 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	392,00	--	784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
		м	0,6	359,67	4,19	216	3	47	0,34	--
				59,85	1,58	36	1	128	0,01	--
14	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм								
		1кран	1	9554,57	1,57	9555	2	69	0,30	--
				54,00	--	54	--	128	--	--
		В3								
15	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей								
		комплект	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
16	51-040106-0107	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003								
		комплект	1	23942,74	--	23943	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м	12	427,81	12,19	5134	146	4563	1,64	20
				292,50	4,57	3510	55	128	0,02	--
18	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м	5	328,91	7,90	1645	40	1502	1,29	6
				231,75	2,95	1159	15	128	0,01	--
19	С130804-94 Изм. и доп. вып. 24	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009								
		м	10,788	133,00	--	1435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-95 Изм. и доп. вып. 26	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009								
		м	4,645	218,00	--	1013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	5	249,23	--	1246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	1	387,04	--	387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором								
		комп	5	1630,00	--	8150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77816	689			92
			Тенге			16481	257			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1437				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25379				
		Накладные расходы -	Тенге			21425				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4518				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105195				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ								
24	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	5	2377,28	21,53	11886	108	2275	1,95	10
				346,50	9,00	1733	45	128	0,04	--
25	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
		комплект	4	7124,62	39,24	28498	157	2062	2,22	9
				387,00	15,75	1548	63	128	0,07	--
26	Е0117-3-5	Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным								
		комплект	1	24737,48	70,85	24737	71	550	2,39	2
				402,75	27,00	403	27	128	0,13	--
27	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
		м	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,58	7
				106,20	0,25	1274	3	128	--	--
28	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
		м	16	748,88	1,43	11982	23	2108	0,56	9
				102,38	0,54	1638	9	128	--	--
29	С130804-2782 Изм. и доп. вып. 27	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	3	303,00	--	909	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	3	534,00	--	1602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	8	1090,00	--	8720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	2064,00	--	2064	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	344,00	--	688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	391,00	--	782	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-3465 Изм. и доп. вып. 27	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	611,00	--	611	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	1	148,55	--	149	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100075	366			37
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6596	147			1
		Накладные расходы -	Тенге			100075				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8630				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115228				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			115228				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			177892	1055			129
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23077	404			2
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23943				
		Накладные расходы -	Тенге			1437				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25379				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30055				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11040				
			Тенге			195044				
			Тенге			220423				
		ЛС№2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт.		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
2	51-080401-0861	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 8804-3021-21У2	1	24561,85	--	24562	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С123-070201-0910	ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВС-3х12-УХЛ4	2	11369,86	--	22740	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
6	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	21	342,80	134,00	7199	2814	3906	0,99	21
		шт		158,00	37,80	3318	794	95	0,22	5
8	С151702-63 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	21	502,00	--	10542	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	64	467,80	183,00	29939	11712	17377	1,46	93
		шт		234,00	51,80	14976	3315	95	0,30	19
10	С151702-115 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружней установки 4х18 OLPS/U (4755)	64	1983,00	--	126912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	13	269,90	98,00	3509	1274	1865	0,76	10
		шт		122,00	29,00	1586	377	95	0,17	2
12	С151702-87	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-012 ГОСТ 17677-82	13	179,77	--	2337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	5	313,00	131,00	1565	655	741	0,75	4
		шт		119,00	36,90	595	185	95	0,21	1
14	С123-070106-0116	Светильники для светодиодных ламп с рассеивателем для наружной установки ЛПО (LPO) 2х18-001 5543 LED IP40 СТ РК 2595-2014	5	485,06	--	2425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	303	82,00	--	24846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СТОО "220-вольт"	Лампа энергосберегающая YDW21W-2D								
		шт	5	180,87	--	904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220								
		шт	303	14,00	--	4242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-593-11	Блок аварийного питания								
		шт	9	241,70	91,00	2175	819	1340	0,82	7
				131,00	25,70	1179	231	95	0,15	1
19	СЭлектрокомплект-Актау	Блок аварийного питания для светильников с люминисцентными лампами								
		шт	9	3163,30	--	28470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке								
		шт	20	47,00	0,20	940	4	866	0,29	6
				45,50	0,10	910	2	95	--	--
21	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	5	48,50	0,20	243	1	224	0,29	1
				47,00	0,10	235	1	95	--	--
22	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	20	156,00	--	3120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
		шт	5	182,00	--	910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	28	62,70	0,20	1756	6	1540	0,34	10
				57,80	0,10	1618	3	95	--	--
25	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220								
		шт	28	68,00	--	1904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С151802-18	Коробка универсальная КУВ-1								
		шт	55	70,00	--	3850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2								
		1000шт	0,06	22300,00	--	1338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
		м	920	175,20	75,70	161184	69644	81544	0,44	405
				72,70	20,60	66884	18952	95	0,12	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2								
		м	50	50,50	23,10	2525	1155	1311	0,13	7
				22,10	5,50	1105	275	95	0,03	2
30	С151601-1360 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,325	52229,00	--	16974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-1392 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,125	82808,00	--	10351	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-1361 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,41	77921,00	--	31948	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-1362 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,025	122427,00	--	3061	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-1423 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,04	141573,00	--	5663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-1424 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,045	206039,00	--	9272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м	15	328,91	7,90	4934	119	4506	1,29	19
				231,75	2,95	3476	44	128	0,01	--
37	С130804-939 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая диам.25мм								
		м	15	36,00	--	540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-410-1	Прокладка кабельного канала 40х25 мм								
		м	50	34,20	1,20	1710	60	1112	0,14	7
				23,20	0,20	1160	10	95	--	--
39	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм								
			50	40,83	--	2042	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц0108-410-1	Прокладка кабельного канала 40х25 мм	50	34,20	1,20	1710	60	1112	0,14	7
		м		23,20	0,20	1160	10	95	--	--
39	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	50	40,83	--	2042	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			575074	88823			601
			Тенге			98911	24315			141
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			517537				
		Накладные расходы -	Тенге			113720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37875				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			669132				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5474				
		Накладные расходы -	Тенге			4506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10579				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3124				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			55188				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			734898				
		ЛС№2-1-4 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (изменение по протоколу)								
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	3	7509,60	1,60	22529	5	19319	38,00	114
		шт		7155,00	--	21465	--	90	--	--
2	С151804-3227 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	1	6944,00	--	6944	--	--	--	--
3	С151804-3226 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	1	5698,00	--	5698	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С151804-3224 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	1	5520,00	--	5520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы: С-1, СК-1	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
6	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	1	579,06	--	579	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	46	457,50	1,60	21045	74	18092	2,00	92
		шт		437,00	--	20102	--	90	--	--
8	С151804-3197 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	25	356,00	--	8900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С151804-3198 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	19	463,00	--	8797	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	С151804-3188 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт		--	--	--	--	--	--	--
			шт	2	86,00	--	172	--	--	--	--
11	Ц0110-668-2	Извещатели ручные в нормальном исполнении	шт		--	--	--	--	--	--	--
			шт	6	369,90	1,60	2219	10	1874	2,00	12
12	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.		347,00	--	2082	--	90	--	--
			шт.	6	534,00	--	3204	--	--	--	--
13	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт		--	--	--	--	--	--	--
			шт	5	1401,20	1,60	7006	8	6075	8,00	40
14	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.		1350,00	--	6750	--	90	--	--
			шт	5	373,52	--	1868	--	--	--	--
15	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт		--	--	--	--	--	--	--
			шт	7	241,70	91,00	1692	637	1042	0,82	6
16	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт		131,00	25,70	917	180	95	0,15	1
			шт	7	457,00	--	3199	--	--	--	--
17	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	шт		--	--	--	--	--	--	--
			шт	2	119,14	11,76	238	24	93	0,50	1
18	С123-080308-0101	Газоанализатор ИГМ-12	шт		49,50	2,25	99	5	90	0,01	--
			шт	2	115851,81	--	231704	--	--	--	--
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		--	--	--	--	--	--	--
			м	695	27,70	2,10	19252	1460	13337	0,10	70
20	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2 х0,5	км		19,70	0,50	13692	348	95	--	2
			км	0,5253	5506,39	--	2893	--	--	--	--
21	С123-060401-0169	Кабели связи ТППэп 5х2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км		--	--	--	--	--	--	--
			км	0,1836	76594,55	--	14063	--	--	--	--
22	Ц0108-410-2прим.	Кабель канал	м		--	--	--	--	--	--	--
			м	460	39,00	1,50	17940	690	11406	0,16	74
23	С123-061710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм			25,90	0,20	11914	92	95	--	1
				81,6	36,17	--	2952	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С123-061710-0102	Канал кабельныйразмерами 15 мм х 10 мм м	387,6	10,14 --	-- --	3930 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Ц0110-901-12	Коробка телефонная шт	4	85,50 38,00	0,20 0,10	342 152	1 --	168 110	0,23 --	1 --
26	С151802-21	Коробка универсальная УК-2 шт	4	59,00 --	-- --	236 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	15	183,60 63,00	92,60 24,50	2754 945	1389 368	1247 95	0,40 0,14	6 2
28	С130806-11 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 м	15	277,00 --	-- --	4155 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Ц0108-410-2прим.	Лента сигнальная м	80	39,00 25,90	1,50 0,20	3120 2072	120 16	1984 95	0,16 --	13 --
30	ТОО"Актауэнергокабель"	Лента сигнальная м	80	25,69 --	-- --	2055 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			405312	4416			430
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			80467	1008			6
		Накладные расходы -	Тенге			401157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74898				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			28563				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			504619				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4155				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			249				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4404				
		ЛС№2-1-5 СЕТИ СВЯЗИ	Тенге			509023				
		СИСТЕМА СВЯЗИ								
1	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля м	480	51,60 40,30	-- --	24768 19344	-- --	17410 90	0,25 --	120 --
2	С151606-506 Изм. и доп. вып. 25	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4 км	0,48	46234,00 --	-- --	22192 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С143019-91 Изм. и доп. вып. 30	Опора с железобетонной приставкой шт.	1	10038,00 --	-- --	10038 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С151606-1	Канат стальной из семи оцинкованных проволок	0,21	531500,00	--	111615	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С123-061710-2553	Консоль 1000м		--	--	--	--	--	--	--
			5	123,08	--	615	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С123-061710-2557	Подвес металлический шт.								
			840	257,51	--	216312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Угол 75х75х5 т								
			0,029	95337,00	--	2765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С123-061710-2553	Консоль шт.								
			5	123,08	--	615	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С151804-270 Изм. и доп. вып. 20	Запорное устройство шт.								
			5	458,00	--	2290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-14-9 Изм. и доп вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм м								
			6	259,53	14,83	1557	89	1550	1,11	7
				196,20	5,56	1177	33	128	0,03	--
11	С130804-916 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая диам.110мм м								
			6	461,00	--	2766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт								
			3	702,30	--	2107	--	1963	4,00	12
				648,00	--	1944	--	101	--	--
13	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10 шт								
			3	463,00	--	1389	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м								
			75	43,80	--	3285	--	1654	0,15	11
				24,50	--	1838	--	90	--	--
15	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовойизоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 1000м								
			0,07725	2980,00	--	230	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная шт								
			7	107,30	--	751	--	700	1,00	7
				99,00	--	693	--	101	--	--
17	С151801-839 Изм. и доп. вып. 21	Розетка телефонная шт.								
			7	60,00	--	420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС								
			7	978,90	--	6852	--	5966	7,00	49
		шт		947,00	--	6629	--	90	--	--
19	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350								
			7	1611,39	--	11280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (изменение по протоколу)								
20	Ц0110-667-1	Видеокамера.Установка								
			15	4487,60	1,60	67314	24	57713	23,00	345
		шт		4275,00	--	64125	--	90	--	--
21	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля								
			1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
22	С123-080501-2004	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI								
			8	10783,70	--	86270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С123-080501-2112	IP видеокамера модели EAN2150, типа EverFocus								
			7	8217,46	--	57522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С123-080502-0414	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus								
			1	22397,96	--	22398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA (вес 12,18кг)								
			1	24924,00	--	24924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С123-080102-0404	Ethernet-коммутатор доступа - SW-62422/MB 26 портов								
			1	45570,00	--	45570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С123-080505-1001	Монитор жидкокристалический 23, модели Samsung S23C350H								
			1	17580,38	--	17580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля								
			600	51,60	--	30960	--	21762	0,25	150
		м		40,30	--	24180	--	90	--	--
29	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный								
			0,612	52865,44	--	32354	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-14-3 Изм. и доп вып 15	Прокладка трубопроводов диам. 32 мм								
			15	301,50	5,28	4522	79	3658	1,05	16
		м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	--
31	С130804-910 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая диам.32мм								
			15	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	102	45,73	--	4665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 9U	1	16818,88	--	16819	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			833741	194			722
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			123694	63			--
		Накладные расходы -	Тенге			492711				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108010				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			36043				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636764				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			602				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2765				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			166				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2931				
		Накладные расходы -	Тенге			8846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5208				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			843				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14897				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319381				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			19163				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			338544				
		ЛС №2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ				1003776				
1	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	38,612	144,17	19,17	5567	740	5315	0,61	24
		1кВт		100,35	7,19	3875	278	128	0,04	1
2	С131204-71 Изм. и доп. вып. 30	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 196 Вт ГОСТ 31311-2005	197	471,00	--	92787	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	20	62,81	--	1256	--	593	0,12	2
		комплект		23,18	--	464	--	128	--	--
4	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
5	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б 27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	691,82	--	2767	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	26	427,81	12,19	11123	317	9886	1,64	43
		м		292,50	4,57	7605	119	128	0,02	1
7	С130804-1913 Изм. и доп. вып. 30	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23,374	46,00	--	1075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	210	328,91	7,90	69071	1659	63087	1,29	271
		м		231,75	2,95	48668	620	128	0,01	3
9	С130804-1915 Изм. и доп. вып. 30	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	196,98	117,00	--	23047	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	6	401,91	6,65	2411	40	1955	1,40	8
		м		252,00	2,50	1512	15	128	0,01	--
11	С130804-1916 Изм и доп. вып. 30	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,622	178,00	--	1001	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			211999	2913			354
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63140	1094			5
		Накладные расходы -	Тенге			209231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17487				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308938				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2767				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			166				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2933				
		ЛС №2-1-7 ВЕНТИЛЯЦИЯ	Тенге			311871				
		ВД1,ВД2								
1	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	1566,50	270,95	3133	542	2655	5,28	11
		шт		935,55	101,59	1871	203	128	0,49	1
2	С131301-106 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы крышные радиальные, Крос9-3,55	2	95492,00	--	190984	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0120-34-3	Установка агрегатов приточно-вытяжных массой до 0,8 т	1	6103,12	814,50	6103	814	4472	19,64	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	51-050603-0102	Приточная установка Ventus VS-21-L шт	1	3189,38 488542,20 --	304,76 -- --	3189 488542 --	305 -- --	128 -- --	1,49 -- --	1 -- --
5	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т комплект	1	3302,83 2285,06	123,78 46,35	3303 2285	124 46	2984 128	13,39 0,23	13 --
6	51-020604-0204	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos 1насос	1	41303,97 --	-- --	41304 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	E0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт.	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 --
8	C123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 1шт	1	747,68 --	-- --	748 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	C123-041009-0303	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	22084,28 --	-- --	22084 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		П1								
10	E0120-70-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Монтаж компрессорно-конденсаторного блока								
11	51-050603-0103	Компрессорно-конденсаторный блок LennoxN-14,1 кВт 1фанкойл	1	2849,08 2786,96	20,91 --	2849 2787	21 --	3567 128	15,48 --	15 --
12	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм комплект	1	321694,98 --	-- --	321695 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	48,305	1174,73 206,72	9,61 3,59	56745 9986	464 173	13004 128	1,28 0,02	62 1
		м2	31	1210,51 238,61	11,11 4,16	37526 7397	344 129	9633 128	1,48 0,02	46 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	0,68	1169,91	13,82	796	9	231	1,62	1
				259,88	5,18	177	4	128	0,03	--
15	Е0120-3-10	Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	1,85	1174,73	9,61	2173	18	498	1,28	2
				206,72	3,59	382	7	128	0,02	--
16	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 250х250 мм								
		шт	10	1225,85	16,96	12258	170	2480	1,12	11
				186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
17	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х200 мм								
		шт	4	693,85	16,96	2775	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
18	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
		шт	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
19	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами матами ламельными)								
		м2	66,8	167,60	50,15	11195	3350	7395	0,53	36
				92,03	18,68	6148	1248	100	0,09	6
20	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ								
		м3	1,8984	11100,00	--	21072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2 мм								
		м	43	330,70	14,12	14220	607	5814	0,55	24
				100,35	5,29	4315	227	128	0,03	1
22	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18х2,5 мм								
		м	1	247,70	14,12	248	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	5,5	16,36	0,05	90	--	29	0,03	--
				5,81	0,02	32	--	90	--	--
24	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	10,5	72,96	16,85	766	177	451	0,21	2
				38,59	4,33	405	45	100	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С11031-297 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
		м	10,5	600,00	--	6300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
27	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
28	С123-040902-0904	Краны шаровые стальные 11с39п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005								
		шт.	2	3334,50	--	6669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С123-040902-0901	Краны шаровые стальные 11с39п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005								
		шт.	3	1755,64	--	5267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	2	276,54	--	553	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	2	277,47	--	555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С123-041009-0304	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
		шт.	1	27067,60	--	27068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		В1								
33	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	9,03	1174,73	9,61	10608	87	2431	1,28	12
				206,72	3,59	1867	32	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	15,5	1210,51	11,11	18763	172	4817	1,48	23
				238,61	4,16	3698	64	128	0,02	--
35	Е0120-3-10	Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	1,2	1174,73	9,61	1410	12	323	1,28	2
				206,72	3,59	248	4	128	0,02	--
36	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 250х250 мм								
		шт	10	1225,85	16,96	12258	170	2480	1,12	11
				186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
37	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х200 мм								
		шт	4	693,85	16,96	2775	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
38	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами матами ламельными)								
		м2	4,5	167,60	50,15	754	226	498	0,53	2
				92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
39	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ								
		м3	0,2835	11100,00	--	3147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм								
		шт	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
				704,03	4,73	1408	9	128	0,02	--
41	С131312-1428 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КЛОП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60								
		шт.	1	13709,00	--	13709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С131312-1433 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КЛОП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60								
		шт.	1	15057,00	--	15057	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		В2								
43	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т								
		шт	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
				1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
44	С131301-112 Изм. и доп. вып. 25	Вентилятор радиальный VENT-V-160L								
		комплект	1	8902,00	--	8902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	3,87	1169,91	13,82	4528	53	1313	1,62	6
				259,88	5,18	1006	20	128	0,03	--
46	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих 150х150 мм								
		шт	5	320,85	16,96	1604	85	1240	1,12	6
				186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
47	Е0120-3-2	Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	0,25	1169,91	13,82	292	3	85	1,62	--
				259,88	5,18	65	1	128	0,03	--
48	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х200 мм								
		шт	1	693,85	16,96	694	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
49	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
		м	6,4	801,76	15,99	5131	102	1000	0,66	4
				116,10	5,99	743	38	128	0,03	--
50	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
		м	8,5	425,70	14,12	3618	120	1149	0,55	5
				100,35	5,29	853	45	128	0,03	--
51	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	0,5	140,64	0,07	70	--	57	0,65	--
				108,00	0,02	54	--	105	--	--
52	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
				41,72	--	83	--	128	--	--
53	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
		комплект	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
				55,62	--	111	--	128	--	--
54	С13I205-4	Термометры прямые в оправе								
		шт	2	352,00	--	704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0111-30-1	Трубка импульсаня под манометр								
		шт	4	64,86	--	259	--	178	0,29	1
				49,50	--	198	--	90	--	--
56	С131206-345 Изм. и доп. вып. 25	Трубка импульсная под манометр								
		шт.	4	6219,00	--	24876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С130410-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	11,2	200,00	--	2240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНДИЦИОНЕРЫ								
58	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час								
		шт	10	2982,65	224,82	29826	2248	28426	11,34	113
				2135,70	85,05	21357	850	128	0,41	4
59	ИП"Шипикин"	Настенный кондиционер GREE GWH07								
		шт.	1	24115,98	--	24116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	ИП"Шипикин"	Настенный кондиционер GREE GWH09								
		шт.	6	27678,57	--	166071	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	ИП"Шипикин"	Настенный кондиционер GREE GWH12								
		шт.	2	31515,21	--	63030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	ИП"Шипикин"	Настенный кондиционер GREE GWH24								
		шт.	1	59741,87	--	59742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т								
		шт	2	1798,63	96,27	3597	193	3732	8,67	17
				1422,23	35,44	2844	71	128	0,18	--
64		Вентилятор MUB/F 062 630D4 HT								
			2	531607,14	--	1063214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	4,704	1163,92	8,82	5475	41	955	0,96	5
				155,22	3,31	730	16	128	0,02	--
66	Е0120-13-3	Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм								
		шт	2	516,77	24,24	1034	48	859	2,01	4
				326,03	9,45	652	19	128	0,04	--
67	С131306-54	Клапаны обратные КО, d-630 мм								
		шт	2	9080,00	--	18160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Е0120-11-3	Установка решеток								
		шт	2	838,15	37,19	1676	74	774	1,74	3
				288,23	14,18	576	28	128	0,07	--
69	С11011-860 Изм. и доп. вып. 24	Прокат листовой горячекатаный(ГОСТ 19903-74)								
		т	0,27	154646,00	--	41754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 600 мм								
		м	0,8	12160,95	117,36	9729	94	568	2,91	2
				510,75	43,94	409	35	128	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 600 мм								
		м	0,8	12160,95	117,36	9729	94	568	2,91	2
				510,75	43,94	409	35	128	0,21	--
71	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	11,8692	1163,92	8,82	13815	105	2408	0,96	11
				155,22	3,31	1842	39	128	0,02	--
72	С11011-752	Сетка стальная								
		м2	1	65,00	--	65	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕ1,ПЕ2								
73	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм								
		шт	2	922,27	58,26	1845	117	1397	3,36	7
				543,38	2,36	1087	5	128	0,12	--
74	С131306-47 Изм. и доп. вып. 24	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОПП, сечением 250х 250 мм								
		шт.	2	3055,00	--	6110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2938943	11352			526
	Стоимость оборудования -		Тенге			90238	4223			21
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			851541				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			851541				
		Накладные расходы -	Тенге			259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			178				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464				
		Накладные расходы -	Тенге			85215				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5619				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99263				
		Накладные расходы -	Тенге			2001928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			126708				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2238502				
		ЛС №2-1-8 АПТ (изменение по протоколу)	Тенге			3189770				
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0119-18-1	Модульная установка. Установка. Количество баллонов до 2 шт, объемом 80л каждый								
		установка	3	10312,90	139,45	30939	418	1719	2,42	7
				396,00	51,75	1188	155	128	0,25	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТОО"Эгида Group"	Пневматический привод QQQ0,8MPa	шт	1	5634,33	--	5634	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
5	ТОО"Эгида Group"	Рукав высокого давления Ду 06 L	шт	2	2830,21	--	5660	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	ТОО"Эгида Group"	Резервный модуль МГП FS(65-80), объемом 80л	шт	2	93230,20	--	186460	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	ТОО"Эгида Group"	Насадок РТ-25А с манометром, диафрагмой	шт	2	3496,13	--	6992	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	ТОО"Эгида Group"	Хладон 227еа	кг	176	2497,24	--	439514	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ									
9	Ц0112-592-2	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 32 мм	м	6	322,30	23,50	1934	141	1563	1,54	9
					288,00	1,40	1728	8	90	0,01	--
10	Ц0112-592-2	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 32 мм	м	9	322,30	23,50	2901	212	2344	1,54	14
					288,00	1,40	2592	13	90	0,01	--
11	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	6	111,00	--	666	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	9	169,00	--	1521	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	100,00	--	300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	100,00	--	200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм								
		шт	1	495,00	--	495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-108 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	2	122,00	--	244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	3,64	153,47	--	559	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	1,98	16,36	0,05	32	--	10	0,03	--
				5,81	0,02	12	--	90	--	--
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,98	33,16	0,04	66	--	15	0,04	--
				8,32	--	16	--	90	--	--
		АВТОМАТИКА								
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	58	27,70	2,10	1607	122	1113	0,10	6
				19,70	0,50	1143	29	95	--	--
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	58	27,70	2,10	1607	122	1113	0,10	6
				19,70	0,50	1143	29	95	--	--
22	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВ нг(А)-FRLS 2х2 х1,0								
		км	0,0102	6920,67	--	71	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВ нг(А)-FRLS 2х 2х0,50								
		км	0,04896	32298,32	--	1581	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели								
		шт	5	241,70	91,00	1209	455	744	0,82	4
				131,00	25,70	655	129	95	0,15	1
25	С123-080304-0302	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газовое пожаротушение" ГОСТ Р 54126-2010								
		шт.	1	496,61	--	497	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С123-080304-0303	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "При пожаре не входить"	1	496,61	--	497	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С123-080304-0303	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	1	496,61	--	497	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-080304-0306	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	1	503,37	--	503	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С123-080304-0310	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	1	513,50	--	513	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	2	4487,60	1,60	8975	3	7695	23,00	46
		шт		4275,00	--	8550	--	90	--	--
31	С151804-3249 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	1	5433,00	--	5433	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С151804-3316 Изм. и доп. вып. 22	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели ЛЮКС-24	1	819,00	--	819	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
34	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	1	534,00	--	534	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	5	457,50	1,60	2288	8	1967	2,00	10
		шт		437,00	--	2185	--	90	--	--
36	С151804-3197 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	4	356,00	--	1424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С151804-3188 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 102-5/1-А3	1	86,00	--	86	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц0108-410-2прим.	Кабель канал	48	39,00	1,50	1872	72	1190	0,16	8
		м		25,90	0,20	1243	10	95	--	--
39	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	48,96	11,36	--	556	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			909432	1554			112
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20801	372			2
		Накладные расходы -	Тенге			31057				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18041				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2946				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52044				
		Накладные расходы -	Тенге			838737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			889088				
		Накладные расходы -	Тенге			34365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1719				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2165				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38249				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			316				
		ЛС №4-1 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				984970				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	129	22,04	20,73	2843	2674	877	0,01	1
		м3		1,31	5,70	169	736	97	0,02	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21	262,72	--	5517	--	6234	1,85	39
		м3		262,72	--	5517	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,10	--	2012	-	2273	0,97	15
		м3		134,10	--	2012	-	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	135	6,48	6,48	875	875	275	--	--
		м3		--	2,10	--	284	97	0,01	1
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135	21,55	4,52	2909	610	2230	0,11	15
		м3		17,03	--	2299	-	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
6	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств								
		шкаф	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
				1215,00	--	1215	--	108	--	--
7	С151803-148	Устройство комплектное вводно-распределительное ШВУ1-05-У2-01								
		шт	1	12400,00	--	12400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг								
		м	105	31,50	7,50	3308	788	2135	0,12	13
				19,80	1,60	2079	168	95	0,01	1
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,015	345678,38	--	5185	--	453	175,00	3
				27450,00	--	412	--	110	--	--
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м	120	36,70	27,80	4404	3336	1790	0,06	7
				8,80	6,90	1056	828	95	0,04	5
11	С151601-559 Изм. и доп. вып. 30	Кабели силовые АВБбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,1224	566130,00	--	69294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,015	345678,38	--	5185	--	453	175,00	3
				27450,00	--	412	--	110	--	--
13	Ц0108-145-1	Прокладка ленты сигнальной								
		м	110	18,50	2,60	2035	286	1108	0,06	7
				10,10	0,50	1111	55	95	--	--
14	СТОО Актауэнергокабель"	Лента сигнальная ЛСЭ-450								
		м	110	23,29	--	2562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
15	Е0133-251-9	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта I при глубине бурения 2 м								
		опора	18	1470,34	1159,84	26466	20877	11686	1,98	36
				310,50	307,80	5589	5540	105	1,14	21
16	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции опор с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	1,10142	143295,00	--	157828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой								
			1,10142	3633,97	2776,32	4003	3058	1092	2,97	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам сечение жилы до 10 мм2	т		497,25	447,12	548	492	105	1,44	2
				72	50,50	23,10	3636	1663	1888	0,13	9
			м		22,10	5,50	1591	396	95	0,03	2
19	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07344	64596,00	--	4744	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	м3	6,48	6152,96	132,50	39871	859	4011	3,31	21
					540,00	49,50	3499	321	105	0,24	2
21	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	11,52	616,65	24,55	7104	283	695	0,26	3
					39,83	9,20	459	106	123	0,04	1
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	43,2	245,44	3,82	10603	165	1977	0,21	9
					37,35	1,44	1614	62	118	0,01	--
23	Е0133-115-1	Установка светильников по опорам	шт	18	269,19	38,56	4845	694	4593	1,29	23
					229,50	13,50	4131	243	105	0,07	1
24	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	шт	18	4950,00	--	89100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С151706-84 прим	Лампы натриевые ДНаТ 100	шт	18	619,00	--	11142	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-359-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-06-2002СН РК 8.02-17-2006	Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн	шт	18	516,92	237,63	9305	4277	3563	0,86	15
					166,84	41,54	3003	748	95	0,24	4
27	С151803-162	Ящики с предохранителями	шт	18	2880,00	--	51840	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
29	С151803-151	Ящик управления освещением ЯУО9602-74-У 31	шт	1	9140,00	--	9140	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
		м	251	26,40	3,10	6626	778	4674	0,11	28
				19,10	0,50	4794	125	95	--	1
31	С151601-490 Изм. и доп. вып. 30	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,2754	98146,00	--	27029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,019	345678,38	--	6568	--	574	175,00	3
				27450,00	--	522	--	110	--	--
33	Ц0108-145-1	Прокладка ленты сигнальной								
		м	250	18,50	2,60	4625	650	2518	0,06	15
				10,10	0,50	2525	125	95	--	1
34	СТОО"Актауэнерго кабель"	Лента сигнальная ЛСЭ-450								
		м	250	23,29	--	5823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-06-2002СН РК 8.02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания								
		шт	2	826,26	407,15	1653	814	499	0,92	2
				178,48	84,37	357	169	95	0,49	1
36	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП05-100-001-МУ3								
		шт	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-100								
		шт	2	39,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А								
		шт	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
				288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
39	С151801-31	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПП3-16/Н3 М3								
		шт	1	429,00	--	429	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
		м	15	175,20	75,70	2628	1136	1330	0,44	7
				72,70	20,60	1091	309	95	0,12	2
41	С151601-1361 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,0153	77921,00	--	1192	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409								
		км		--	--	--	--	--	--	--
			1	509,00	--	509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	7	27,70	2,10	194	15	134	0,10	1
				19,70	0,50	138	4	95	--	--
44	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
		м	56	26,40	3,10	1478	174	1043	0,11	6
				19,10	0,50	1070	28	95	--	--
45	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	4	27,70	2,10	111	8	77	0,10	--
				19,70	0,50	79	2	95	--	--
46	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее								
		м	60	36,70	27,80	2202	1668	895	0,06	4
				8,80	6,90	528	414	95	0,04	2
47	С151601-491 Изм. и доп. вып. 30	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,0612	115273,00	--	7055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,004	345678,38	--	1383	--	121	175,00	1
				27450,00	--	110	--	110	--	--
49	Ц0108-145-1	Прокладка ленты сигнальной								
		м	20	18,50	2,60	370	52	201	0,06	1
				10,10	0,50	202	10	95	--	--
50	СТОО "НПО Протэкт"	Лента сигнальная ЛСЭ-450								
		м	20	23,29	--	466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-25-1	Установка дизельного генератора								
		комплект	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
				4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
52	Прайс	Дизель-генератор								
		шт	1	173415,84	--	173416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА								
53	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншеенз полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	160	61,90	3,30	9904	528	3557	0,14	22
				23,00	0,40	3680	64	95	--	--
54	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			5	330,10	24,10	1651	121	563	0,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	шт	116,00	2,50	580	12	95	0,01	--
			30	51,70	2,80	1551	84	792	0,16	5
56	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м	27,50	0,30	825	9	95	--	--
			38	218,93	--	8319	--	9401	1,54	59
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	218,93	--	8319	--	113	--	--
			38	134,10	--	5096	--	5758	0,97	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	м3	134,10	--	5096	--	113	--	--
		Стоимость оборудования -	Тенге			839899	57181			453
		Запасные части -	Тенге			71851	13591			63
		Тара и упаковка -	Тенге			173416				
		Транспортные расходы -	Тенге			3468				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1769				
		Комплектация -	Тенге			5360				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2208				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3538				
		Накладные расходы -	Тенге			189758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374717				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			39855				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24874				
		Накладные расходы -	Тенге			439446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36425				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8634				
		Накладные расходы -	Тенге			152531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184294				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11686				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11759				
		ЛС №5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ АПС	Тенге			207739				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				989474				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21	218,93	--	4598	--	5195	1,54	32
			м3	218,93	--	4598	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,10	--	2816	--	3182	0,97	20
			м3	134,10	--	2816	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	50	26,40	3,10	1320	155	931	0,11	6
		м		19,10	0,50	955	25	95	--	--
4	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	7	14,60	0,20	102	1	79	0,07	--
		м		11,80	0,10	83	1	95	--	--
5	С151604-100 Изм. и доп. вып. 25	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,051	80097,00	--	4085	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	50	36,70	27,80	1835	1390	746	0,06	3
		м		8,80	6,90	440	345	95	0,04	2
7	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,003	345678,38	--	1037	--	91	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	82	--	110	--	--
8	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	0,004	62946,88	6788,50	252	27	251	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	183	10	130	12,52	--
9	С130806-44 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	4	191,00	--	764	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-145-1	Прокладка ленты сигнальной	10	18,50	2,60	185	26	101	0,06	1
		м		10,10	0,50	101	5	95	--	--
11	СПрайс	Лента сигнальная ЛСЭ-450	10	32,02	--	320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17314	1600			64
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9257	386			2
		Накладные расходы -	Тенге			7847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1857				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			582				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10286				
		Накладные расходы -	Тенге			8702				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1045				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			764				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			810				
						29563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС №5-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ								
		опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	С143019-102 Изм. и доп. вып. 30	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-20								
		шт	1	8298,00	--	8298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,006	345678,38	--	2074	--	181	175,00	1
				27450,00	--	165	--	110	--	--
4	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в СУЩЕСТВУЮЩЕЙ подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг								
		км	0,241	38387,00	11520,00	9251	2776	5422	114,00	27
				18090,00	2362,98	4360	569	110	13,71	3
5	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощьюмеханизмов								
		1км	0,264	7259,41	4310,78	1916	1138	1085	16,10	4
				2745,00	1169,46	725	309	105	4,45	1
6	С151604-83 Изм. и доп. вып. 25	Кабели связи ТПЭн 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012								
		км	0,5151	59033,00	--	30408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	СТО "Almaty IT-telecom"	ПОДВЕС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ СВЯЗИ 10х2 (840 шт.)								
		кг	14	265,93	--	3723	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0133-110-3	Подвеска тросов /1 трос при 5 опорах на 1 км/								
		1км	0,21	14683,52	7474,52	3084	1570	1946	36,10	8
				6390,00	2435,63	1342	511	105	8,51	2
9	С11011-206 Изм. и доп. вып. 24	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 /1+6/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 6,2 мм								
		10м	21	246,00	--	5166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0133-105-1	Установка консоли для натяжки троса наопоре								
		консоль	5	763,12	227,62	3816	1138	2795	2,76	14
				463,50	68,94	2318	345	105	0,28	1
11	С11071-26 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Консоли швеллерные оцинкованные								
			5	2380,00	--	11900	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-88-3	Конструкции металлические для крепления кабеля к опоре								
		шт		--	--	--	--	--	--	--
			0,02925	102170,00	1870,00	2988	55	238	52,00	2
		т		8280,00	270,01	242	8	95	1,57	--
13	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
			0,02925	128055,00	--	3746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0133-105-1	Установка консоли								
			5	763,12	227,62	3816	1138	2795	2,76	14
		консоль		463,50	68,94	2318	345	105	0,28	1
15	С11071-26 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Консоли швеллерные оцинкованные								
			5	2380,00	--	11900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
			0,006	621603,38	--	3730	--	137	133,00	1
		кан.-км		20790,00	--	125	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			107349	8693			73
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12099	2333			10
		Накладные расходы -	Тенге			51371				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8691				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3604				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63665				
		Накладные расходы -	Тенге			52233				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3536				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62468				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3746				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			225				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3970				
		Котельная	Тенге			130104				
		ЛС № 6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м								
			47	22,22	21,00	1044	987	296	0,01	--
		м3		1,21	5,29	57	249	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3								
		м3	16	31,44	30,03	503	480	148	0,01	--
				1,38	8,14	22	130	97	0,03	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	6	262,72	--	1576	--	1781	1,85	11
				262,72	--	1576	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
				134,10	--	536	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	49	6,48	6,48	317	317	100	--	--
				--	2,10	--	103	97	0,01	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	49	21,55	4,52	1056	221	809	0,11	5
				17,03	--	834	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
7	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
		м3	4,3	7767,73	196,62	33401	845	1565	1,79	8
				272,25	74,27	1171	319	105	0,36	2
8	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,314944	44996,00	--	14171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т								
		шт	9	302,09	197,24	2719	1775	2172	0,65	6
				104,85	67,51	944	608	140	0,25	2
10	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
		шт	16	408,67	272,99	6539	4368	5156	0,83	13
				135,68	94,48	2171	1512	140	0,36	6
11	С143003-17 Изм. и доп. вып. 30	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	4,5	8007,00	--	36032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков								
		м3	0,048	8179,58	95,97	393	5	41	4,90	--
				771,75	36,25	37	2	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок								
		м3	0,45	11963,53	308,99	5384	139	885	11,00	5
				1757,25	116,73	791	53	105	0,57	--
14	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0047	45149,00	--	212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,01113	45149,00	--	503	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,01665	44996,00	--	749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	8,77975	143,00	--	1256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	18	616,65	24,55	11100	442	1086	0,26	5
				39,83	9,20	717	166	123	0,04	1
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	55	245,44	3,82	13499	210	2517	0,21	12
				37,35	1,44	2054	79	118	0,01	--
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов								
		м2	7,8	177,46	4,19	1384	33	549	0,38	3
				58,05	1,58	453	12	118	0,01	--
21	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов ФО1 объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	2,36	8052,45	257,71	19004	608	1799	4,05	10
				634,50	91,69	1497	216	105	0,40	1
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	2,3954	143,00	--	343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,0204	45149,00	--	921	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,04672	70437,87	304,24	3291	14	480	58,00	3
				9675,00	114,75	452	5	105	0,56	--
25	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	2,074	616,65	24,55	1279	51	125	0,26	1
				39,83	9,20	83	19	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	5,344	245,44	3,82	1312	20	245	0,21	1
				37,35	1,44	200	8	118	0,01	--
27	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов ФО2 объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	1	7419,09	257,71	7419	258	762	4,05	4
				634,50	91,69	635	92	105	0,40	--
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	1,015	143,00	--	145	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов при бетонировании								
		1т	0,00976	143778,76	587,63	1403	6	205	118,00	1
				19800,00	222,75	193	2	105	1,08	--
30	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
		1т	0,06504	104152,97	11119,34	6774	723	803	42,50	3
				7560,00	4200,75	492	273	105	20,52	1
31	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	0,98	616,65	24,55	604	24	59	0,26	--
				39,83	9,20	39	9	123	0,04	--
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	4,32	245,44	3,82	1060	17	198	0,21	1
				37,35	1,44	161	6	118	0,01	--
		ПРИЯМОК								
33	Е0106-1-16	Устройство приямка III								
		м3	0,6	7018,66	196,62	4211	118	218	1,79	1
				272,25	74,27	163	45	105	0,36	--
34	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,001	45149,00	--	45	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,0323	44996,00	--	1453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	1,56	616,65	24,55	962	38	94	0,26	--
				39,83	9,20	62	14	123	0,04	--
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	2,64	245,44	3,82	648	10	121	0,21	1
				37,35	1,44	99	4	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БАЛКИ БМ1, БЖ2								
38	Е0109-25-1	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м	0,219	5028,01	2020,02	1101	442	547	14,10	3
		т		2272,50	502,43	498	110	90	1,79	--
39	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,219	128055,00	--	28044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,57	16,36	0,05	107	--	34	0,03	--
		м2		5,81	0,02	38	--	90	--	--
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	6,57	33,16	0,04	218	--	49	0,04	--
		м2		8,32	--	55	--	90	--	--
42	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,76	13914,85	407,30	10575	310	2026	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1813	117	105	0,75	1
43	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,012	45149,00	--	542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,12224	44996,00	--	5500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,07776	70437,87	304,24	5477	24	799	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	752	9	105	0,56	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
46	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	802,02	200,77	3208	803	2074	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
47	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	4	3150,00	--	12600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно								
		т	0,0036	69800,00	--	251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,0036	40200,00	--	145	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов								
		шт	1	652,76	198,98	653	199	520	1,80	2
				315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
51	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3								
		м3	0,06	23700,00	--	1422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм								
		м3	0,32	10200,13	269,20	3264	86	482	8,21	3
				1332,00	101,70	426	33	105	0,50	--
53	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,04537	45149,00	--	2048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,0711	44996,00	--	3199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-32 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,008	44920,00	--	359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-33 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0028	44537,00	--	125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-34 Изм. и доп. вып. 24	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,02773	43849,00	--	1216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,00348	93997,62	304,24	327	1	121	198,00	1
				33075,00	114,75	115	--	105	0,56	--
59	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,00348	40200,00	--	140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0106-19-1	Устройство поясов МП-1								
		м3	0,9	9463,88	316,01	8517	284	1406	8,25	7
				1368,00	119,39	1231	107	105	0,58	1
61	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,008	45149,00	--	361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,045	44996,00	--	2025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
63	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
		м2	20,16	212,56	1,19	4285	24	659	0,16	3
				27,00	0,45	544	9	119	--	--
64	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции								
		м2	20,16	181,08	1,15	3651	23	440	0,10	2
				17,89	0,43	361	9	119	--	--
65	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	3,528	3771,78	245,72	13307	867	1993	2,71	10
				382,50	92,25	1349	325	119	0,45	2
66	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	20,16	145,96	15,94	2943	321	974	0,24	5
				34,65	5,96	699	120	119	0,03	1
67	Е0112-17-2 к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДОБАВИТЬ ДО 25 мм)								
		м2	20,16	46,16	1,40	931	28	38	0,01	--
				1,10	0,50	22	10	119	--	--
68	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике								
		м2	20,16	1093,44	9,15	22044	184	1172	0,26	5
				45,45	3,42	916	69	119	0,02	--
69	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком								
		м	18,48	648,50	4,29	11984	79	1574	0,42	8
				69,98	1,60	1293	30	119	0,01	--
70	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб								
		м2	1,81	8,68	0,05	16	--	17	0,05	--
				7,70	0,02	14	--	119	--	--
71	Е0106-19-1	Устройство парапета								
		м3	0,48	9463,88	316,01	4543	152	750	8,25	4
				1368,00	119,39	657	57	105	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05517	45149,00	--	2491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0042	44996,00	--	189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0116-7-10	Прокладка водостока из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	0,69	1241,07	19,03	856	13	110	0,69	--
		м		117,00	7,13	81	5	128	0,03	--
75	Е0133-30-20	Установка стальных молниеотводов	0,0101	14843,97	9331,47	150	94	85	31,50	--
		1т		5512,50	2537,42	56	26	105	8,73	--
76	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0101	45149,00	--	456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
77	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	100,75	66,43	907	598	601	0,15	1
		шт		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
78	С143015-64 Изм. и доп. вып. 30	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84	0,26	19315,00	--	5022	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	38,2	1596,04	309,62	60969	11827	25862	3,13	120
		м3		456,75	117,00	17448	4469	118	0,57	22
80	СПРАЙС	КАМЕНЬ РАКУШЕЧНИК	34,38	3500,00	--	120330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
81	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	18,21	13,19	2,62	240	48	258	0,07	1
		м2		10,51	0,99	191	18	123	--	--
82	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,21	616,65	24,55	11229	447	1098	0,26	5
		м2		39,83	9,20	725	168	123	0,04	1
83	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,4568	7265,66	--	10585	-	1016	3,66	5
		м3		567,00	--	826	-	123	--	--
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,21	186,79	9,95	3401	181	1253	0,36	6
		м2		52,20	3,74	951	68	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	18,21	870,71	11,72	15856	213	3944	1,06	19
				171,68	4,39	3126	80	123	0,02	--
86	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м	17,4	136,52	0,32	2375	6	893	0,24	4
				41,63	0,11	724	2	123	--	--
		ПРОЕМЫ								
87	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2								
		м2	5,4	593,71	59,17	3206	320	1423	1,18	6
				198,45	21,16	1072	114	120	0,09	--
88	С12061-16	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 18-13,5; ОС 18-15 для жилья								
		м2	5,4	4680,00	--	25272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	Е0115-201-2	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в разные стороны								
		м2	5,4	296,17	3,04	1599	16	385	0,43	2
				66,78	1,15	361	6	105	0,01	--
90	С11011-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий								
		комплект	2	1030,00	--	2060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	1,89	397,39	102,53	751	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
92	С12062-3 Изм. и доп. вып. 30	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
		м2	1,89	4292,00	--	8112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
		м2	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
95	С12022-1	Двери металлические утепленные 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные								
		шт	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
97	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка								
		м2	20,34	96,59	1,42	1965	29	1535	0,45	9
				71,33	0,54	1451	11	105	--	--
98	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
		м2	20,34	80,07	1,65	1629	34	537	0,15	3
				24,53	0,63	499	13	105	--	--
99	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	50,11	231,77	4,07	11614	204	7190	0,74	37
				135,68	0,97	6799	49	105	0,05	3
100	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
		м2	50,11	77,25	1,19	3871	60	1196	0,14	7
				22,28	0,45	1116	23	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
101	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	101	175,23	1,96	17698	198	11597	0,61	62
				108,90	0,45	10999	45	105	0,03	3
102	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая								
		м2	101	151,08	1,65	15259	167	2668	0,13	13
				24,53	0,63	2478	64	105	--	--
		КРЫЛЬЦО-1								
103	Е0111-1-1	Уплотнение грунта								
		м2	3,75	13,19	2,62	49	10	53	0,07	--
				10,51	0,99	39	4	123	--	--
104	Е0106-19-1	Устройство крыльца								
		м3	0,61	10212,95	316,01	6230	193	953	8,25	5
				1368,00	119,39	834	73	105	0,58	--
105	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,02598	44996,00	--	1169	-	--	--	--
				--	--	--	-	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0111-13-3 к=1,6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ть 80 мм	3,75	986,63	39,28	3700	147	362	0,42	2
		м2		63,73	14,72	239	55	123	0,07	--
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,75	186,79	9,95	700	37	258	0,36	1
		м2		52,20	3,74	196	14	123	0,02	--
108	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,75	870,71	11,72	3265	44	812	1,06	4
		м2		171,68	4,39	644	16	123	0,02	--
		ОТМОСТКА								
109	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	25,6	13,19	2,62	338	67	362	0,07	2
		м2		10,51	0,99	269	25	123	--	--
110	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Т 100 ММ	25,6	1233,29	49,10	31572	1257	3088	0,53	13
		м2		79,66	18,40	2039	471	123	0,09	2
111	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	25,6	384,69	--	9848	--	843	0,14	4
		м2		24,75	--	634	--	133	--	--
112	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	25,6	241,22	--	6175	--	542	0,09	2
		м2		15,92	--	408	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			758649	32010			514
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83011	11399			57
		Накладные расходы -	Тенге			703398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48673				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			859891				
		Накладные расходы -	Тенге			54395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			632				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3302				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58329				
		Накладные расходы -	Тенге			856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1024				
		ЛС № 6-1-2 Электромеханика	Тенге			919244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм								
		шт	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
				486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
2	ЭлектроКомплект-Актау	ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРНС-2x12-УХЛ4								
		комплект	1	9311,48	--	9311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике								
		шт	7	269,90	98,00	1889	686	1004	0,76	5
				122,00	29,00	854	203	95	0,17	1
4	СЭлектроКомплект-Актау	Светильник для люминисцентных ламп TLWP 118								
		шт	7	716,67	--	5017	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С151706-77	Лампы люминисцентные, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20								
		шт	7	82,00	--	574	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220								
		шт	7	14,00	--	98	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	4	47,00	0,20	188	1	173	0,29	1
				45,50	0,10	182	--	95	--	--
8	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	4	156,00	--	624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	6	62,70	0,20	376	1	330	0,34	2
				57,80	0,10	347	1	95	--	--
10	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220								
		шт	6	68,00	--	408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная								
		шт	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
12	С151802-18	Коробка универсальная КУВ-1								
		шт	10	70,00	--	700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-593-11	Блок аварийного питания								
		шт	11	241,70	91,00	2659	1001	1638	0,82	9
				131,00	25,70	1441	283	95	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СЭлектроКомплект-Актау	Блок аварийного питания для светильников с люминисцентными лампами								
		шт	11	3520,20	--	38722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
16	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А								
		шт	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
				405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
18	С151803-191	Ящик силовой ЯРП-1								
		шт	1	1590,00	--	1590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
				41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
20	С130806-44 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм								
		м	10	191,00	--	1910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
		м	120	175,20	75,70	21024	9084	10636	0,44	53
				72,70	20,60	8724	2472	95	0,12	14
22	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2								
		м	11	14,60	0,20	161	2	124	0,07	1
				11,80	0,10	130	1	95	--	--
23	С151601-1360 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,0714	52229,00	--	3729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-1392 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,0102	82808,00	--	845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151601-1361 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,0255	77921,00	--	1987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-1422 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,0051	93047,00	--	475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С151602-62 к=1,2	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 5х4 мм 2								
		1000м	0,0102	142680,00	--	1455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм								
		м	1	114,40	7,80	114	8	47	0,29	--
				48,80	0,50	49	--	95	--	--
29	С130806-44 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм								
		м	1	191,00	--	191	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А								
		шт	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
				387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
31	СЭлектроКомплект-Актау	Пускатель магнитный ПМЛ 123002								
		шт	1	3468,97	--	3469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-283-1	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода жесткая								
		шт	2	1369,20	--	2738	--	2575	7,00	14
				1355,00	--	2710	--	95	--	--
33	СЭлектроКомплект-Актау	Анкер К675								
		шт	2	80,82	--	162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2								
		шт	1	2021,10	1245,00	2021	1245	979	4,00	4
				756,00	275,00	756	275	95	1,59	2
35	СЭлектроКомплект-Актау	Муфта К805								
		шт	1	505,02	--	505	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2								
		м	10	186,00	61,50	1860	615	652	0,31	3
				51,10	17,50	511	175	95	0,10	1
37	САктау ЭнергоКабель	Трос 6.9-Г-160								
		м	10	109,79	--	1098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3								
		1000шт	0,02	24200,00	--	484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
39	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
				23,00	0,40	920	16	95	--	--
40	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2								
		м	30	55,00	7,60	1650	228	687	0,13	4
				23,20	0,90	696	27	95	0,01	--
41	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
				116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
42	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм								
		м	10	51,70	2,80	517	28	264	0,16	2
				27,50	0,30	275	3	95	--	--
43	С11011-877 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005								
		т	0,0733	68385,00	--	5013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-33 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,03156	44537,00	--	1406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,00222	45149,00	--	100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	19	218,93	--	4160	--	4700	1,54	29
				218,93	--	4160	--	113	--	--
47	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	19	134,10	--	2548	--	2879	0,97	18
				134,10	--	2548	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			143948	14017			206
	Стоимость оборудования -		Тенге			33143	3676			21
	Запасные части -		Тенге			9311				
	Тара и упаковка -		Тенге			186				
			Тенге			95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			288				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			119				
		Комплектация -	Тенге			190				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10189				
		Накладные расходы -	Тенге			28995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8898				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			157203				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13226				
		Накладные расходы -	Тенге			7580				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22054				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2227				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			191673				
		ЛС № 6-1-3 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	2	457,50	1,60	915	3	787	2,00	4
		шт		437,00	--	874	--	90	--	--
2	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	2	249,00	--	498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-2	Извещатели ручные в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
4	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	1	534,00	--	534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,70	91,00	242	91	149	0,82	1
		шт		131,00	25,70	131	26	95	0,15	--
6	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457,00	--	457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	1	1401,20	1,60	1401	2	1215	8,00	8
		шт		1350,00	--	1350	--	90	--	--
8	ТК "Дозор"	Оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-12	1	250,75	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	СТК "Дозор"	Кабель КСПВ сечением 2х0,5мм	м	20,4	19,70	0,50	394	10	95	--	--
					3,29	--	67	--	--	--	--
11	Ц0108-410-2прим.	Кабель канал	м	20	--	--	--	--	--	--	--
					39,00	1,50	780	30	496	0,16	3
12	С ЭлектроКомплект-Актау	Кабельный канал 20х10мм	м	20	25,90	0,20	518	4	95	--	--
					10,69	--	214	--	--	--	--
13	С ЭлектроКомплект-Актау	Уголок, поворотник, тройник, соединитель	м	5	--	--	--	--	--	--	--
					9,87	--	49	--	--	--	--
14	Ц0110-901-12	Коробка телефонная	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					85,50	0,20	86	--	42	0,23	--
15	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТН-10	шт	1	38,00	0,10	38	--	110	--	--
					526,00	--	526	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость оборудования -	Тенге				6943	170			20
		Запасные части -	Тенге				3652	40			--
		Тара и упаковка -	Тенге				251				
		Транспортные расходы -	Тенге				5				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге				3				
		Комплектация -	Тенге				8				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				3				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				5				
		Накладные расходы -	Тенге				274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6692				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				3384				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				605				
		ЛС № 6-1-4 ВЕНТИЛЯЦИЯ	Тенге				10681				
							10956				
1	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 160 мм	шт	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
					448,88	2,36	449	2	128	0,01	--
2	СП011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,13	647,00	--	84	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,9782	1222,73	9,61	2419	19	533	1,28	3
					206,72	3,59	409	7	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4772	26			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			858	9			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89				
		Накладные расходы -	Тенге			4688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1110				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			348				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6146				
		ЛС № 6-1-5 ТЕПЛОМЕХАНИКА	Тенге			6235				
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	12361,20	1528,92	24722	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
2	ТОО "ИРИМЭКС"	КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ С АТМОСФЕРНЫМИ ГОРЕЛКАМИ N-71 кВт NOVELLA AVTONOM 71 RAG	2	452588,76	--	905178	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	5	3302,83	123,78	16514	619	14921	13,39	67
		1насос		2285,06	46,35	11425	232	128	0,23	1
4	СТОО "Technical Engineering Support Company"	Насос циркуляционный Wilo-Star-RS 30/7	3	13400,81	--	40202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СТОО "Technical Engineering Support Company"	Насос циркуляционный Wilo-Star-RS 15-4	3	9454,56	--	28364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-22-1	Аварийная сборка	2	163,37	1,62	327	3	374	0,80	2
		комплект		146,00	--	292	--	128	--	--
7	"AquaGas"	Аварийная сборка KSG 30/20M-ISO	2	4795,79	--	9592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
				254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
10	С130903-1227 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91								
		шт.	1	842,00	--	842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С130903-1230 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91								
		шт.	2	2530,00	--	5060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005								
		шт.	5	693,00	--	3465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-1165 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	1033,00	--	4132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	1640,00	--	6560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-1167 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	2448,00	--	9792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм								
		1фильтр	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
17	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм								
		1фильтр	2	241,88	72,98	484	146	481	0,94	2
				159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
18	С130905-1801 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss								
		шт.	1	3526,00	--	3526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С130905-1804 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss								
		шт.	2	8958,00	--	17916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3								
		1бак	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм								
		регулят	1	1580,07	91,69	1580	92	994	4,10	4
				742,50	33,75	743	34	128	0,17	--
22	С131206-135 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор давления "после себя" , диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20								
		шт.	1	121522,00	--	121522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм								
		1фильтр	2	4872,46	52,42	9745	105	392	0,77	2
				134,42	18,54	269	37	128	0,09	--
24	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
				41,72	--	83	--	128	--	--
25	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
		комплект	1	64,62	--	65	--	71	0,32	--
				55,62	--	56	--	128	--	--
26	С131205-4	Термометры прямые в оправе								
		шт	1	352,00	--	352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0119-10-1	Установка отборного устройства с краном								
		устройст	2	304,71	17,71	609	35	132	0,25	1
				45,00	6,75	90	14	128	0,03	--
28	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
		м	14	113,48	3,96	1589	55	962	0,30	4
				52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
29	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
		м	12	135,48	3,96	1626	48	825	0,30	4
				52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
30	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
		м	8	157,48	3,96	1260	32	550	0,30	2
				52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
31	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
		м	9,5	178,48	3,96	1696	38	653	0,30	3
				52,20	1,49	496	14	128	0,01	--
32	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	43,5	10,99	--	478	--	595	0,05	2
				10,69	--	465	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
34	С130903-1227 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91								
		шт.	2	842,00	--	1684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	6,5	16,36	0,05	106	--	34	0,03	--
				5,81	0,02	38	--	90	--	--
36	Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумное								
		м2	6,5	89,43	0,09	581	1	16	0,01	--
				2,77	0,05	18	--	90	--	--
37	Е0116-10-8	Прокладка дымовой трубыиз стальных электросварных труб диам. 200 мм								
		м	19,5	3441,42	45,33	67108	884	7668	1,66	32
				290,25	16,97	5660	331	128	0,08	2
38	Е0120-3-20 прим	Переход дымовой трубы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм								
		м2	0,97	2582,88	10,37	2505	10	123	0,60	1
				95,45	3,87	93	4	128	0,02	--
39	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
		м	0,4	157,48	3,96	63	2	27	0,30	--
				52,20	1,49	21	1	128	0,01	--
40	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм								
		м	19,5	171,21	15,18	3339	296	2093	0,59	12
				101,70	5,63	1983	110	100	0,03	1
41	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм								
		м3	1,04	5520,00	--	5741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм								
		м	19,5	213,12	13,56	4156	264	974	0,28	5
				45,00	4,95	878	97	100	0,03	--
43	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140								
		м2	14,5	44,72	0,05	648	1	36	0,01	--
				2,77	0,02	40	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Ц0103-141-3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м (АС-3)								
		шт	1	4137,00	295,00	4137	295	3465	22,00	22
45	ТехСтройСнабПлюс	Таль электрическая передвижная 1+21МТ205 H6V12/1EH20SH		3803,00	47,30	3803	47	90	0,27	--
		шт	1	103824,79	--	103825	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1427997	6972			279
		Запасные части -	Тенге			48262	2562			12
		Тара и упаковка -	Тенге			1018594				
		Транспортные расходы -	Тенге			20372				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			10390				
		Комплектация -	Тенге			31481				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			12970				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20779				
		Накладные расходы -	Тенге			1114585				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4137				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3465				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456				
		Накладные расходы -	Тенге			8058				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3154				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1064				
		Накладные расходы -	Тенге			18789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390695				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56077				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			26806				
		ЛС № 6-1-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ	Тенге			473578				
1	Е0119-4-1	Установка системы контроля загазованности				1615010				
		установк	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
2	ТОО "МедРосКаз"	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-32		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
		комплект	1	8906,47	--	8906	--	--	--	--
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		1счетчик	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
4	ТОО "МедРосКаз"	Счетчик газа мембранный BK G-25T		67,50	--	68	--	128	--	--
		шт	1	58919,73	--	58920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130801-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм								
		м	2,5	538,00	--	1345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130801-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 108х4 мм								
		м	3,3	1160,00	--	3828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. до 50 мм								
		м	24,1	120,70	14,12	2909	340	3259	0,55	13
				100,35	5,29	2418	127	128	0,03	1
8	С130806-56 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм								
		м	0,1	66,00	--	7	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-58 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм								
		м	12	143,00	--	1716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-61 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм								
		м	12	211,00	--	2532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	ТОО "МедРосКаз"	Кран проходной муфтовый КШ20								
		шт	2	356,26	--	713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	ТОО "МедРосКаз"	Кран проходной муфтовый КШ32								
		шт	2	1096,18	--	2192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 38х3 мм								
		шт	7	100,00	--	700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
		шт	1	147,00	--	147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-7-8	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм								
			1,35	819,42	12,21	1106	16	168	0,56	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м		92,93	4,57	125	6	128	0,02	--
			кг	7,545	200,00	--	1509	--	--	--	--
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм			--	--	--	--	--	--	--
			м	1,35	244,98	0,28	331	--	258	0,84	1
18	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов			146,93	0,11	198	--	130	--	--
			м	29,8	78,92	--	2352	--	2661	0,33	10
19	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/			69,75	--	2079	--	128	--	--
			шт	2	1313,35	875,72	2627	1751	1285	0,96	2
20	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра			204,75	330,75	410	661	120	2,12	4
			футляр	3	4549,31	559,80	13648	1679	5187	7,99	24
21	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза			1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
			м2	4,9	32,71	0,10	160	--	51	0,06	--
22	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза			11,62	0,04	57	--	90	--	--
			м2	4,9	33,16	0,04	162	--	37	0,04	--
23	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			8,32	--	41	--	90	--	--
			м3	0,2	402,75	--	81	--	91	2,80	1
24	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов			402,75	--	81	--	113	--	--
			м3	0,09	7292,18	95,97	656	9	76	4,90	--
25	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом			771,75	36,25	69	3	105	0,18	--
			м2	0,08	616,65	24,55	49	2	5	0,26	--
26	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов			39,83	9,20	3	1	123	0,04	--
			м2	0,18	665,48	8,23	120	1	18	0,47	--
27	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек			81,68	3,08	15	1	118	0,02	--
			т	0,0059	4534,07	2861,37	27	17	9	5,88	--
					1067,22	620,10	6	4	90	1,98	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции стоек из труб, масса до 0,1 т	0,0059	143295,00	--	845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,177	16,36	0,05	3	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
30	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,177	33,16	0,04	6	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			113327	4106			64
		Стоимость оборудования -	Тенге			11451	940			6
		Запасные части -	Тенге			70731				
		Тара и упаковка -	Тенге			1415				
		Транспортные расходы -	Тенге			721				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			2186				
		Комплектация -	Тенге			901				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1443				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77397				
		Накладные расходы -	Тенге			17843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1491				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26345				
		Накладные расходы -	Тенге			872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			934				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23881				
		Накладные расходы -	Тенге			11784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8766				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1959				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34606				
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ2	Тенге			139282				

ЛС №6-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	103	22,22	21,00	2288	2163	649	0,01	1
		м3		1,21	5,29	125	545	97	0,02	2
2	Е0101-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16	26,21	25,92	419	400	123	0,01	--
		м3		1,15	6,79	18	109	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	262,72	--	2102	--	2375	1,85	15
		м3		262,72	--	2102	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	8	306,20	152,52	2450	1220	2193	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1229	457	130	0,28	2
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	93	6,48	6,48	603	603	190	--	--
		м3		--	2,10	--	196	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9202	4386			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4815	1306			5
		Накладные расходы -	Тенге			9202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			975				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17223				
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД								
7	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
8	У1-47-7	Щит-указатель пожарного гидранта строительные работы	1	32464,00	556,60	32464	557	22370	96,00	96
		указат.		15823,50	155,10	15824	155	140	0,76	1
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0423	14686,81	398,18	621	17	379	42,10	2
		т		6750,00	150,75	286	6	130	0,74	--
10	СТОО "Алатау-Алем"	Заглушка ЗФ-100	1	994,78	--	995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СТОО "Алатау-Алем"	Тройник с пожарной подставкой ПТФ 100х100 мм	1	12510,17	--	12510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
13	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15 мм	15	1786,00	--	26790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,036	71644,97	10674,97	2579	384	2474	270,00	10
				48825,00	4032,00	1758	145	130	19,69	1
15	С130806-79 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	36,144	817,00	--	29530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
		км	0,032	48086,09	17877,09	1539	572	1431	173,00	6
				29700,00	4698,68	950	150	130	18,10	1
17	С130804-943 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	32,32	195,00	--	6302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-7	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 250 мм								
		км	0,0048	174224,44	71861,81	836	345	687	441,00	2
				83025,00	27146,25	399	130	130	132,58	1
19	С130806-106 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм								
		м	4,8192	4033,00	--	19436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм								
		км	0,0021	115456,32	31953,19	242	67	214	360,00	1
				66375,00	12071,25	139	25	130	58,95	--
21	С130806-89 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	2,1084	1218,00	--	2568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм								
		м	6,9	244,98	0,28	1690	2	1319	0,84	6
				146,93	0,11	1014	1	130	--	--
23	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра								
		футляр	1	4549,31	559,80	4549	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
24	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
				342,00	11,25	1026	34	130	0,05	--
25	С130902-344 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002								
			3	13293,00	--	39879	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	660,00	--	3960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	СИП "БайлыкКожа"	Пластина резиновая 1Ф-1-ТМКЩ-С-3 (160х160мм) ГОСТ 7338-90	0,4704	50,15	--	24	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
29	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
30	С130804-2758 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	392,00	--	1568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	534,00	--	534	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-3091 Изм. и доп. вып. 27	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	12450,00	--	12450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	297,00	--	297	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	333,00	--	333	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0217	121294,13	49389,75	2632	1072	2297	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	1362	405	130	91,12	2
36	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401,00	--	2406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741,00	--	1482	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переходы ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	211,00	--	422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-107	Переходы ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-25х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-107	Переходы ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25х4-21х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	660,00	--	1320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	СИП "БайлыкКожа"	Пластина резиновая 1Ф-1-ГМКЩ-С-3 (160х160мм) ГОСТ 7338-90	0,0784	50,15	--	4	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0048	885785,66	99484,16	4252	478	316	71,80	--
		км		13050,00	37581,75	63	180	130	183,54	1
44	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0417	367004,63	32537,00	15304	1357	2520	196,00	8
		км		34200,00	12291,75	1426	513	130	60,03	3
45	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 20 мм	0,0005	217441,03	28558,15	109	14	27	173,00	--
		км		30600,00	10788,75	15	5	130	52,69	--
46	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,98	92,94	0,07	184	--	125	0,37	1
		м2		60,30	0,02	119	--	105	--	--
47	Е0126-8-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	8	108,50	6,01	868	48	808	0,55	4
		м		98,78	2,25	790	18	100	0,01	--
48	СТОО "Мамыр"	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты т 60	0,208	12606,08	--	2622	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0126-16-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 60 мм	5,456	269,00	15,40	1468	84	1218	1,15	6
		м		217,35	5,85	1186	32	100	0,03	--
50	С11011-381	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	7,3656	299,00	--	2202	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
51	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,77	4520,11	1879,87	17041	7087	9674	8,86	33
		м3		1435,50	538,43	5412	2030	130	2,06	8
52	С143018-342 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	6501,00	--	6501	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-343 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	1	10615,00	--	10615	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-331 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	6885,00	--	13770	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-336 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	2	9414,00	--	18828	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С143018-346 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	5672,00	--	5672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-348 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	1	8606,00	--	8606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-340 Изм. и доп. вып. 30	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	765,00	--	1530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	СТОО "МетТранс-Терминал"	Люк полимерно-песчаный Л(А15)								
		шт	2	2780,46	--	5561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	21,98	245,44	3,82	5395	84	1006	0,21	5
				37,35	1,44	821	32	118	0,01	--
61	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	9,52205	616,65	24,55	5872	234	574	0,26	3
				39,83	9,20	379	88	123	0,04	--
62	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки								
		т	0,039	110909,00	--	4325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
63	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси т.10 см								
		м3	1,04	102,13	73,75	106	77	46	0,14	--
				21,38	11,67	22	12	133	0,04	--
64	С143008-92 Изм. и доп. вып. 30	Песок природный								
		м3	0,6344	882,00	--	560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С143008-26 Изм. и доп. вып. 30	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм								
		м3	0,6344	1071,00	--	679	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	10,4	384,69	--	4001	--	342	0,14	1
				24,75	--	257	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			369226	15074			211
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35514	4434			19
		Накладные расходы -	Тенге			192828				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14734				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			260306				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4325				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			260				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4585				
		Накладные расходы -	Тенге			172072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			182488				
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ				447379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	0,003	60591,69	25695,31	182	77	156	194,00	1
				33075,00	6813,45	99	20	130	26,38	--
68	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
		км	0,075	82805,00	36133,62	6210	2710	5018	247,00	19
				41850,00	9612,90	3139	721	130	37,30	3
69	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм								
		м	3	600,00	--	1800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С130804-807 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	75,3	428,00	--	32228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-8-10	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм								
		км	0,0035	268907,88	115634,50	941	405	772	662,00	2
				126000,00	43681,50	441	153	130	213,34	1
72	С130806-124 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм								
		м	3,514	6585,00	--	23140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
		шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
74	С130804-2814 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х160х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1	2031,00	--	2031	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
75	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
		м3	2,59	8714,51	2308,84	22571	5980	10608	13,87	36
				2286,00	864,68	5921	2240	130	4,22	11
76	С143018-341 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10								
		шт.	2	3402,00	--	6804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С143018-324 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6								
		шт.	2	2548,00	--	5096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С143018-344 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1								
		шт.	2	2383,00	--	4766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-340 Изм. и доп. вып. 30	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	2	765,00	--	1530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	СТОО "МетТранс-Терминал"	Люк полимерно-песчаный Л(А15)								
		шт	2	2780,46	--	5561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	7,3162	245,44	3,82	1796	28	335	0,21	2
				37,35	1,44	273	11	118	0,01	--
82	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	4,5373	616,65	24,55	2798	111	274	0,26	1
				39,83	9,20	181	42	123	0,04	--
83	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки								
		т	0,0132	110909,00	--	1464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
84	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси т.10 см								
		м3	1,04	102,13	73,75	106	77	46	0,14	--
				21,38	11,67	22	12	133	0,04	--
85	С143008-92 Изм. и доп. вып. 30	Песок природный								
		м3	0,6344	882,00	--	560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	С143008-26 Изм. и доп. вып. 30	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм								
		м3	0,6344	1071,00	--	679	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	10,4	384,69	--	4001	--	342	0,14	1
				24,75	--	257	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			124704	9720			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10436	3285			15
		Накладные расходы -	Тенге			58480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4577				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1464				
			Тенге			88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3886				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			151050				
		РАЗДЕЛ 4.СЕПТИК								
88	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,77	7708,41	1538,85	13644	2724	5044	9,66	17
		м3		1615,95	576,23	2860	1020	130	2,81	5
89	С143018-342 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	1	6501,00	--	6501	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С143018-329 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4546,00	--	9092	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С143018-331 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	6885,00	--	6885	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-346 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	5672,00	--	5672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-340 Изм. и доп. вып. 30	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	765,00	--	1530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С143018-320 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	960,00	--	960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	СТОО "МетТранс-Терминал"	Люк полимерно-песчаный Л(А15)	1	2780,46	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,1457	245,44	3,82	3472	54	647	0,21	3
		м2		37,35	1,44	528	20	118	0,01	--
97	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,7994	616,65	24,55	2343	93	229	0,26	1
		м2		39,83	9,20	151	35	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,0228	110909,00	--	2529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	12	258,28	3,58	3099	43	1585	0,73	9
		м2		124,88	0,88	1499	11	105	0,04	1
100	Е0110-55-1	Укладка крышки деревянной	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,23	--
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	--
101	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,3	923,39	4,60	277	1	86	1,56	--
		м2		236,25	1,73	71	1	120	0,01	--
102	Е0116-7-10	Прокладка вентиляционной трубы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	2,3	1241,07	19,03	2854	44	365	0,69	2
		м		117,00	7,13	269	16	128	0,03	--
		Отмостка								
103	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси т 10 см	0,52	102,13	73,75	53	38	23	0,14	--
		м3		21,38	11,67	11	6	133	0,04	--
104	С143008-92 Изм. и доп. вып. 30	Песок природный	0,3172	882,00	--	280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143008-26 Изм. и доп. вып. 30	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	0,3172	1071,00	--	340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см	5,2	384,69	--	2000	--	171	0,14	1
		м2		24,75	--	129	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			64699	3006			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5528	1112			6
		Накладные расходы -	Тенге			56536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3860				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68197				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2529				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			152				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2680				
						5635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			360				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			77238				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			567832	32187			339
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56293	10187			45
		Накладные расходы -	Тенге			317046				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24146				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			426578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8318				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			499				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8817				
		Накладные расходы -	Тенге			242467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			452				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14575				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			257494				
		ЛС 6-2-2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	Тенге			692889				
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20	218,93	--	4379	--	4948	1,54	31
		м3		218,93	--	4379	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,10	--	1877	--	2121	0,97	14
		м3		134,10	--	1877	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6256	--			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6256	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			6256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14125				
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ				14125				
3	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром ДО 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,034	232408,91	46381,71	7902	1577	4113	424,00	14
		км		76050,00	17015,25	2586	579	130	88,37	3
4	С130806-62 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм,толщина стенки 2,5 мм	34,34	215,00	--	7383	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	4	100,00	--	400	--	--	--	--
6	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры скользящие		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,013152	89539,00	--	1178	--	--	--	--
7	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Опоры неподвижные		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,03234	89539,00	--	2896	--	--	--	--
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Т.100 ММ		--	--	--	--	--	--	--
		м2	12	616,65	24,55	7400	295	724	0,26	3
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся наплиты		39,83	9,20	478	110	123	0,04	1
		м3	3,25	1892,22	564,43	6150	1834	3469	3,33	11
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3		567,00	195,49	1843	635	140	0,75	2
		м3	2,25	27700,00	--	62325	--	--	--	--
11	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2		--	--	--	--	--	--	--
		м3	1	26800,00	--	26800	--	--	--	--
12	Е0107-53-11	Установка опорных подушек, балок		--	--	--	--	--	--	--
		шт	15	334,19	24,15	5013	362	3795	1,03	15
13	С143014-3 Изм. и доп. вып. 30	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		171,90	8,83	2579	132	140	0,04	1
		м3	0,198	14553,00	--	2881	--	--	--	--
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		--	--	--	--	--	--	--
		м2	5,13	16,36	0,05	84	--	27	0,03	--
15	Е0113-26-15 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумной эмалью за два раза		5,81	0,02	30	--	90	--	--
		м2	5,13	178,87	0,18	918	1	26	0,03	--
				5,54	0,10	28	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	34	90,91	8,47	3091	288	1760	0,28	10
		м		48,60	3,15	1652	107	100	0,02	1
17	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,85284	4590,00	--	3915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами притолщине изоляцвонного слоя 40 мм	17,95	114,31	6,39	2052	115	582	0,19	3
		м		29,93	2,48	537	45	100	0,01	--
19	СП011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0206425	179500,00	--	3705	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144091	4472			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9733	1609			7
		Накладные расходы -	Тенге			132235				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8804				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			155535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4073				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			244				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7783				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8250				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			168102				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150347	4472			102
		Накладные расходы -	Тенге			15989	1609			7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21565				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169659				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4073				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			244				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4318				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7783				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			467				
		ЛС 6-2-3 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	Тенге			8250				
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				182227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	74	22,22	21,00	1644	1554	467	0,01	1
		м3		1,21	5,29	90	391	97	0,02	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	--	1314	--	1484	1,85	9
		м3		262,72	--	1314	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,10	--	805	--	909	0,97	6
		м3		134,10	--	805	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	6	306,20	152,52	1837	915	1644	1,02	6
		м3		153,68	57,15	922	343	130	0,28	2
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	67	6,48	6,48	434	434	137	--	--
		м3		--	2,10	--	141	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6033	2904			22
			Тенге			3130	875			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6033				
		Накладные расходы -	Тенге			4641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11315				
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,039	123549,87	51496,99	4818	2008	4123	337,00	13
		км		61875,00	19453,50	2413	759	130	95,01	4
7	С130806-76 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	39,156	665,00	--	26039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,04	60591,69	25695,31	2424	1028	2074	194,00	8
		км		33075,00	6813,45	1323	273	130	26,38	1
9	С130804-1004 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,4	452,00	--	18261	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм								
		шт	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
				227,25	6,75	455	14	130	0,03	--
11	С130902-52 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	3705,00	--	7410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С130809-74 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм								
		компл	4	1852,00	--	7408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
14	С130804-2785 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	4	812,00	--	3248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	0,0139	121294,13	49389,75	1686	687	1471	312,70	4
				62775,00	18657,00	873	259	130	91,12	1
16	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм								
		шт	7	321,00	--	2247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм								
		шт	1	646,00	--	646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов								
		т	0,001	17355,77	2191,29	17	2	11	73,60	--
				12555,00	101,25	13	--	90	0,49	--
19	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры скользящие								
		т	0,001	89539,00	--	90	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-145-1	Прокладка ленты сигнальной								
		м	38	18,50	2,60	703	99	383	0,06	2
				10,10	0,50	384	19	95	--	--
21	СТОО "НПО Протэкт"	Лента сигнальная ЛСЭ-450								
		м	38	28,77	--	1093	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из прутка медного	38	78,30	2,10	2975	80	2343	0,39	15
		м		64,60	0,30	2455	11	95	--	--
23	С11011-686 прим	Пруток медный/, d 1,0-3,0 мм и выше	6,992	344,00	--	2405	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка кожуха из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,031	104354,76	54237,13	3235	1681	2594	296,00	9
		км		49950,00	14426,10	1548	447	130	56,71	2
25	С130804-7101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 280x25,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	31,31	8240,00	--	257994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-47-1	Протаскивание в кожух стальных труб диам. 100 мм	31	244,98	0,28	7594	9	5926	0,84	26
		м		146,93	0,11	4555	3	130	--	--
27	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	17,36	1067,44	76,33	18531	1325	2190	0,54	9
		м2		81,00	24,12	1406	419	120	0,11	2
28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,37	200,00	--	3474	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОВЕР								
29	Е0124-114-1	Усьановка ковера	1	1144,27	290,34	1144	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
30	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции ковера	0,024768	143295,00	--	3549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,4	245,44	3,82	98	2	18	0,21	--
		м2		37,35	1,44	15	1	118	0,01	--
32	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,2809	616,65	24,55	173	7	17	0,26	--
		м2		39,83	9,20	11	3	123	0,04	--
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (2 шт)								
33	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	4	423,45	1,57	1694	6	1188	1,68	7
		шт		247,50	--	990	--	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА								
		т	0,01208	128055,00	--	1547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е0111-2-9	Обетонирование стойки бетоном								
		м3	0,016	6378,26	--	102	--	11	3,66	--
				567,00	--	9	--	123	--	--
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ (2 шт.)								
36	Е0124-102-1	Устройство подземного выхода газопровода диаметром 100 мм								
		ввод	2	2836,14	753,98	5672	1508	3621	6,28	13
				1107,00	285,75	2214	572	130	1,39	3
37	С130806-77 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	1	824,00	--	824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-108 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм								
		м	2	5337,00	--	10674	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-1226 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	2,2	553,00	--	1217	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
41	С130804-3290 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	351,00	--	702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-5375 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	762,00	--	1524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-2785 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	812,00	--	1624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки								
		м3	0,01	6378,26	--	64	--	7	3,66	--
				567,00	--	6	--	123	--	--
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	26,48	16,36	0,05	433	1	139	0,03	1
				5,81	0,02	154	1	90	--	--
46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	26,48	33,16	0,04	878	1	198	0,04	1
				8,32	--	220	--	90	--	--
47	Е0111-2-9	Устройство основания								
		м3	0,06	6378,26	--	383	--	42	3,66	--
				567,00	--	34	--	123	--	--
48	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	1,28	616,65	24,55	789	31	77	0,26	--
				39,83	9,20	51	12	123	0,04	--
		ОГРАЖДЕНИЕ 1								
49	Е0107-24-10	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м								
		м	16	827,56	237,18	13241	3795	6781	1,35	22
				238,50	64,21	3816	1027	140	0,23	4
50	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции стоек из труб, масса до 0,1 т								
		т	0,121	143295,00	--	17339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции рамок с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,1146	128055,00	--	14675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм								
		м2	18,4	187,00	--	3441	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических								
		шт	2	1757,50	33,47	3515	67	4055	7,85	16
				1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
54	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции рамок калиток с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,0174	128055,00	--	2228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм								
		м2	2,2	187,00	--	411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	1,9625	616,65	24,55	1210	48	118	0,26	1
				39,83	9,20	78	18	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,56	245,44	3,82	3083	48	575	0,21	3
		м2		37,35	1,44	469	18	118	0,01	--
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,6	16,36	0,05	353	1	113	0,03	1
		м2		5,81	0,02	125	--	90	--	--
59	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	21,6	33,16	0,04	716	1	162	0,04	1
		м2		8,32	--	180	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2								
60	Е0107-24-10	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	14	827,56	237,18	11586	3321	5933	1,35	19
		м		238,50	64,21	3339	899	140	0,23	3
61	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции стоек из труб, масса до 0,1 т	0,121	143295,00	--	17339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции рамок с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1122	128055,00	--	14368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	16	187,00	--	2992	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1757,50	33,47	3515	67	4055	7,85	16
		шт		1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
65	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции рамок калиток с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0174	128055,00	--	2228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	2,2	187,00	--	411	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,9625	616,65	24,55	1210	48	118	0,26	1
		м2		39,83	9,20	78	18	123	0,04	--
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,56	245,44	3,82	3083	48	575	0,21	3
		м2		37,35	1,44	469	18	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	25,6	16,36	0,05	419	1	134	0,03	1
				5,81	0,02	149	1	90	--	--
70	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	32,4	33,16	0,04	1074	1	243	0,04	1
				8,32	--	270	--	90	--	--
71	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	0,6	402,75	--	242	--	273	2,80	2
				402,75	--	242	--	113	--	--
72	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
		м3	0,18	8179,58	95,97	1472	17	153	4,90	1
				771,75	36,25	139	7	105	0,18	--
73	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	0,2512	616,65	24,55	155	6	15	0,26	--
				39,83	9,20	10	2	123	0,04	--
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	1,6328	245,44	3,82	401	6	75	0,21	--
				37,35	1,44	61	2	118	0,01	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,0092	93997,62	304,24	865	3	321	198,00	2
				33075,00	114,75	304	1	105	0,56	--
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,0092	40200,00	--	370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек								
		т	0,04324	4534,07	2861,37	196	124	66	5,88	--
				1067,22	620,10	46	27	90	1,98	--
78	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции стоек из труб, масса до 0,1 т								
		т	0,03524	143295,00	--	5050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	1,0572	16,36	0,05	17	--	6	0,03	--
				5,81	0,02	6	--	90	--	--
80	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	1,0572	33,16	0,04	35	--	8	0,04	--
				8,32	--	9	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЮК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА								
81	Е0109-34-1	Монтаж крепления для труб	0,0118464	17355,77	2191,29	206	26	135	73,60	1
		т		12555,00	101,25	149	1	90	0,49	--
82	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,8464	200,00	--	2369	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			539021	18682			207
			Тенге			35990	5581			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4772				
		Накладные расходы -	Тенге			2726				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7947				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109758				
		Накладные расходы -	Тенге			50464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169835				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78831				
		Накладные расходы -	Тенге			212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4743				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83785				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			345661				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20740				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			366400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			627968				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			545055	21586			229
			Тенге			39120	6456			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4772				
		Накладные расходы -	Тенге			2726				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7947				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115791				
		Накладные расходы -	Тенге			55105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181150				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78831				
		Накладные расходы -	Тенге			212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4743				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83785				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			345661				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20740				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			366400				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			639283				

Благоустройство

ЛС №7-1-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)								
		м2	1491	0,20	0,20	302	302	102	--	--
				--	0,07	--	105	97	--	--
2	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ранее разработанны в отвал								
		м3	744	32,24	30,77	23985	22893	7047	0,01	7
				1,42	8,34	1056	6209	97	0,03	21
3	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	1190,4	91,92	--	109422	--	--	--	--
				18,38	--	21884	--	--	--	--
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	253	3,77	3,24	954	821	393	--	1
				0,48	1,12	121	283	97	--	1
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из насыпи в отвал								
		м3	997	9,24	9,24	9217	9217	2903	--	--
				--	3,00	--	2992	97	0,01	11
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из отвала в насыпь								
		м3	997	9,24	9,24	9217	9217	2903	--	--
				--	3,00	--	2992	97	0,01	11
7	Е0101-24-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить до 50 метров)								
		м3	997	31,64	31,64	31547	31547	9935	--	--
				--	10,27	--	10242	97	0,04	39
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3	253	12,51	12,51	3164	3164	1051	--	--
				--	4,28	--	1083	97	0,01	4
9	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (ДОБАВИТЬ 5 ПРОХОДОВ)								
		м3	253	6,36	6,36	1608	1608	469	--	--
				--	1,91	--	484	97	0,01	2
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
		м2	1491	8,55	4,43	12742	6589	7033	0,03	42
				4,12	0,74	6143	1107	97	--	4
11	Е0101-87-2	Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы								
			410	0,76	0,76	312	312	149	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	0,38	--	154	97	--	1
12	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	744	30,22	27,40	22484	20386	7361	--	--
		м3		--	10,20	--	7589	97	0,05	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			224953	106066			50
			Тенге			29205	33241			131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224953				
		Накладные расходы -	Тенге			39345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280156				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			280156				
		ЛС №7-1-1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	Е0147-11-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 100%	5	956,42	--	4782	--	2386	2,57	13
		яма		369,90	--	1850	--	129	--	--
2	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	5	199,74	--	999	--	1215	1,04	5
		шт		188,33	--	942	--	129	--	--
3	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	5	2030,00	--	10150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	277	24,82	--	6875	--	8869	0,17	48
		м2		24,82	--	6875	--	129	--	--
5	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	277	28,51	--	7897	--	2934	0,05	15
		м2		8,21	--	2274	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			30703	--			80
			Тенге			11940	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30703				
		Накладные расходы -	Тенге			15403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48873				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48873				
		ЛС №7-1-3 ПОКРЫТИЕ, ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ (изменение по протоколу)								
		ТИП-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	456	19,95	15,58	9097	7104	3960	0,01	4
		м2		1,03	5,50	470	2508	133	0,03	12
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т. 15 см	68,4	837,79	73,75	57305	5045	3007	0,14	10
		м3		21,38	11,67	1462	798	133	0,04	3
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	395	272,28	33,28	107550	13146	8661	0,03	13
		м2		5,00	11,49	1975	4537	133	0,04	16
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,316	40097,59	339,59	12671	107	59	0,58	--
		т		--	140,94	--	45	133	0,58	--
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	395	455,11	15,35	179768	6064	5779	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2346	1999	133	0,02	7
6	Е0127-54-6 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить до 6 см)	330	108,06	--	35658	--	18	--	--
		м2		0,04	--	13	--	133	--	--
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	395	474,19	15,35	187307	6064	5779	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2346	1999	133	0,02	7
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	133	437,30	6,63	58161	882	19535	0,70	93
		м		108,68	1,76	14454	234	133	0,01	1
9	С143019-81 Изм. и доп. вып. 29	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	29	2873,00	--	83317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143003-10 Изм. и доп. вып. 30	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (БР 100.30.15)								
		м3	2,07	17652,00	--	36540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/								
		м2	355	19,95	15,58	7082	5531	3083	0,01	3
				1,03	5,50	366	1953	133	0,03	10
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	35,5	1064,71	68,13	37797	2419	1612	0,14	5
				21,38	12,76	759	453	133	0,04	2
13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров заполнением швов песком								
		м2	355	99,90	42,08	35465	14938	34103	0,38	135
				57,38	14,85	20370	5272	133	0,07	26
14	С121-040509-0406	Брусчатка бетоннаяфигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В 27,5 ГОСТ 17608-91								
		м2	215	940,32	--	202168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях								
		м	181	335,34	6,63	60697	1200	26585	0,70	126
				108,68	1,76	19671	318	133	0,01	1
16	С143003-9 Изм. и доп. вып. 30	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР 100.20.8)								
		м3	2,896	16351,00	--	47352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
17	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	1	402,75	--	403	--	455	2,80	3
				402,75	--	403	--	113	--	--
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
				134,10	--	134	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж стоек из труб	0,124764	4534,07	2861,37	566	157	189	5,88	1
		т		1067,22	620,10	133	77	90	1,98	--
20	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,124764	143295,00	--	17878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,7	16,36	0,05	61	--	19	0,03	--
		м2		5,81	0,02	21	--	90	--	--
22	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,7	33,16	0,04	123	--	28	0,04	--
		м2		8,32	--	31	--	90	--	--
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,27	7292,18	95,97	1969	26	229	4,90	1
		м3		771,75	36,25	208	10	105	0,18	--
24	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
25	С11011-8502 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	5485,00	--	10970	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	2110,00	--	4220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1197251	63468			436
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67189	20314			85
		Накладные расходы -	Тенге			976639				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115908				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65553				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1158100				
		Накладные расходы -	Тенге			18444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19751				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			12130				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			214298				
						1392149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС №7-1-4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
1	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	2	2720,42	80,96	5441	162	2126	6,00	12
		урна		990,00	22,56	1980	45	105	0,11	--
2	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа 1,строительные работы	2	9155,54	432,17	18311	864	3022	7,90	16
		скамья		1295,25	143,82	2591	288	105	0,70	1
		НАВЕС (изменение по протоколу)								
3	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,86	18,51	17,50	331	313	94	0,01	--
		м3		1,01	4,41	18	79	97	0,02	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
		м3		262,72	--	525	--	113	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40	134,10	--	5364	--	6061	0,97	39
		м3		134,10	--	5364	--	113	--	--
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8	5751,25	66,01	46010	528	1854	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1566	199	105	0,12	1
7	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	7,44	7292,18	95,97	54254	714	6312	4,90	36
		м3		771,75	36,25	5742	270	105	0,18	1
8	С12041-33 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	0,119328	44537,00	--	5315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,183232	172357,31	536,06	31581	98	9173	289,00	53
		1т		47475,00	202,50	8699	37	105	0,99	--
10	С12041-30 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,022016	45149,00	--	994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,12	245,44	3,82	9111	142	1699	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1386	53	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий								
			4,02552	16367,84	681,42	65889	2743	53630	95,00	382
		т		14670,00	132,75	59054	534	90	0,65	3
13	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
			4,02552	143295,00	--	576837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			123,1	109,71	34,24	13506	4215	6595	0,32	39
		м2		51,08	8,45	6288	1040	90	0,03	4
15	С11011-423 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из стального листа неокрашенного СТ РК 2083-2011								
			123,1	238,00	--	29298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			108,68904	16,36	0,05	1778	5	570	0,03	3
		м2		5,81	0,02	631	2	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			108,68904	16,58	0,02	1802	2	407	0,02	2
		м2		4,16	--	452	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			866346	9787			606
			Тенге			94297	2548			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210114				
		Накладные расходы -	Тенге			31912				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			256548				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			656232				
		Накладные расходы -	Тенге			60225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42987				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			759444				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1015992				
		ЛС №7-1-5 ОГРАЖДЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях								
			46	22,22	21,00	1022	966	290	0,01	--
		м3		1,21	5,29	56	243	97	0,02	1
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			30	26,21	25,02	786	751	231	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,15	6,79	35	204	97	0,02	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12	262,72	--	3153	--	3562	1,85	22
		м3		262,72	--	3153	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,10	--	805	--	909	0,97	6
		м3		134,10	--	805	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52	6,48	6,48	337	337	106	--	--
		м3		--	2,10	--	109	97	0,01	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52	21,55	4,52	1120	235	859	0,11	6
		м3		17,03	--	886	--	97	--	--
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	51,3	23,64	--	1213	--	--	--	--
		т		4,73	--	243	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СПЛИТЕРНОГО БЛОКА (ОГ1)								
8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	322,24	172,69	3222	1727	1911	0,48	5
		шт		76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
9	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	44	692,88	389,08	30487	17120	17915	0,94	41
		шт		153,90	136,92	6772	6024	140	0,55	24
10	С143003-17 Изм. и доп. вып. 30	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	24,76	8007,00	--	198253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков	0,2	8179,58	95,97	1636	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	--
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	58	616,65	24,55	35766	1424	3498	0,26	15
		м2		39,83	9,20	2310	534	123	0,04	3
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	138,44	245,44	3,82	33979	529	6337	0,21	29
		м2		37,35	1,44	5171	199	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней (СПЛИТЕРНЫХ БЛОКОВ) без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			74	1530,15	372,83	113231	27589	64049	3,72	275
		м3		594,00	139,50	43956	10323	118	0,68	50
15	С121-030302-0108	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92								
			4835,57071	85,33	--	412603	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций (КРЫШЕК КОЛОННЫ И НАКРЫВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ) массой до 0,5 т								
			210	334,19	24,15	70179	5071	53135	1,03	216
		шт		171,90	8,83	36099	1854	140	0,04	9
17	С"Заборостроительная компания №1"	КРЫШКА КОЛОННЫ 500х500х150 мм								
			42	301,45	--	12661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С"Заборостроительная компания №1"	накрывочный элемент 645х300х90 мм								
			168	191,83	--	32228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОРОТА ВМ-1 (2 шт.)								
19	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов								
			2	8297,33	1172,83	16595	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
20	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции стоек из труб								
			0,33092	143295,00	--	47419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания								
			0,70988	99810,00	--	70853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			1,5386	616,65	24,55	949	38	93	0,26	--
		м2		39,83	9,20	61	14	123	0,04	--
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			19,9577	16,36	0,05	326	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	--	90	--	--
24	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			19,9577	33,16	0,04	662	1	149	0,04	1
		м2		8,32	--	166	--	90	--	--
		КАЛИТКА КМ-1								
25	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических								
			1	2348,53	33,47	2349	33	2027	7,85	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции стоек из труб шт	0,09193	1435,50 143295,00	12,65 --	1436 13173	13 --	140 --	0,06 --	-- --
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	Калитки металлические т	0,14951	99810,00 --	-- --	14923 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных шт	1	23,81 23,33	-- --	24 23	-- --	25 108	0,15 --	-- --
29	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	0,3925	616,65 39,83	24,55 9,20	242 16	10 4	24 123	0,26 0,04	-- --
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1,5	245,44 37,35	3,82 1,44	368 56	6 2	69 118	0,21 0,01	-- --
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,7	16,36 5,81	0,05 0,02	77 27	-- --	25 90	0,03 --	-- --
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	4,7	33,16 8,32	0,04 --	156 39	-- --	35 90	0,04 --	-- --
		КАЛИТКА КМ-2								
34	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1	3154,48 1435,50	33,47 12,65	3154 1436	33 13	2027 140	7,85 0,06	8 --
35	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции стоек из труб т	0,1804	143295,00 --	-- --	25850 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	Калитки металлические т	0,16537	99810,00 --	-- --	16506 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных шт	1	23,81 23,33	-- --	24 23	-- --	25 108	0,15 --	-- --
38	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,785	616,65	24,55	484	19	47	0,26	--
		м2		39,83	9,20	31	7	123	0,04	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,3475	16,36	0,05	87	--	28	0,03	--
		м2		5,81	0,02	31	--	90	--	--
42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,3475	33,16	0,04	177	--	40	0,04	--
		м2		8,32	--	44	--	90	--	--
		КАЛИТКА КМ-3								
43	Е0107-25-8	Устройствокалиток с установкой столбов металлических	1	2348,53	33,47	2349	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
44	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции стоек из труб	0,0902	143295,00	--	12925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	Калитки металлические	0,13216	99810,00	--	13191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	1	23,81	--	24	--	25	0,15	--
		шт		23,33	--	23	--	108	--	--
47	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,3925	616,65	24,55	242	10	24	0,26	--
		м2		39,83	9,20	16	4	123	0,04	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,6	245,44	3,82	393	6	73	0,21	--
		м2		37,35	1,44	60	2	118	0,01	--
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,26525	16,36	0,05	70	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	25	--	90	--	--
51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	4,26525	33,16	0,04	141	--	32	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1199681	58316			682
			Тенге			112048	20846			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			572237				
		Накладные расходы -	Тенге			169978				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			786749				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			214840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12890				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			227731				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			412603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24756				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			437360				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1451839				
		ЛС №7-1-6 ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА								
		РАЗДЕЛ 1.ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,169	218,93	--	37	--	42	1,54	--
		м3		218,93	--	37	--	113	--	--
2	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,69	616,65	24,55	1042	41	102	0,26	--
		м2		39,83	9,20	67	16	123	0,04	--
3	Е0106-19-1	Устройство площадки	0,216	8580,83	316,01	1853	68	337	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	295	26	105	0,58	--
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01428	65900,00	--	941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,24	245,44	3,82	59	1	11	0,21	--
		м2		37,35	1,44	9	--	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3933	111			3
			Тенге			409	42			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3933				
		Накладные расходы -	Тенге			492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4690				
		РАЗДЕЛ 2.ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			0,208	218,93	--	46	--	51	1,54	--
		м3		218,93	--	46	--	113	--	--
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			2,08	616,65	24,55	1283	51	125	0,26	1
		м2		39,83	9,20	83	19	123	0,04	--
8	Е0106-19-1	Устройство площадки								
			0,27	8580,83	316,01	2317	85	422	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	369	32	105	0,58	--
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,01632	65900,00	--	1075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			0,27	245,44	3,82	66	1	12	0,21	--
		м2		37,35	1,44	10	--	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4787	137			3
			Тенге			508	52			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4787				
		Накладные расходы -	Тенге			611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5722				
		РАЗДЕЛ 3.ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ УСТАНОВКИ								
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			1,748	218,93	--	383	--	432	1,54	3
		м3		218,93	--	383	--	113	--	--
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			17,48	616,65	24,55	10779	429	1054	0,26	5
		м2		39,83	9,20	696	161	123	0,04	1
13	Е0106-19-1	Устройство площадки								
			2,47	8580,83	316,01	21195	781	3858	8,25	20
		м3		1368,00	119,39	3379	295	105	0,58	1
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,14999	65900,00	--	9884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	0,97	245,44	3,82	238	4	44	0,21	--
				37,35	1,44	36	1	118	0,01	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
16	Е0107-24-10	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м								
		м	37,2	587,92	237,18	21871	8823	15765	1,35	50
				238,50	64,21	8872	2389	140	0,23	9
17	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции стоек из труб, масса до 0,1 т								
		т	0,0605	143295,00	--	8669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции рамок с преобладанием горячекатанных профилей, массадо 0,1 т								
		т	0,0948	128055,00	--	12140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм								
		м2	13	187,00	--	2431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических								
		шт	1	1757,50	33,47	1758	33	2027	7,85	8
				1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
21	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции рамок калиток с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,0126	128055,00	--	1613	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм								
		м2	2	187,00	--	374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	1,9782	616,65	24,55	1220	49	119	0,26	1
				39,83	9,20	79	18	123	0,04	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	6,3742	245,44	3,82	1564	24	292	0,21	1
				37,35	1,44	238	9	118	0,01	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	47,04	16,36	0,05	769	2	247	0,03	1
				5,81	0,02	273	1	90	--	--
26	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	47,04	33,16	0,04	1560	2	352	0,04	2
				8,32	--	391	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			96448	10147			91
			Тенге			15783	2887			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74025				
		Накладные расходы -	Тенге			24191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104110				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22422				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1345				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			127877				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			105167	10395			97
			Тенге			16700	2980			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82745				
		Накладные расходы -	Тенге			25294				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114521				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22422				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1345				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23768				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			138289				
		ЛС №7-2 Надворный туалет на 2очка (изменение по протоколу)								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	13	22,22	21,00	289	273	82	0,01	--
		м3		1,21	5,29	16	69	97	0,02	--
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19	31,44	25,02	597	570	176	0,01	--
		м3		1,15	6,79	26	129	97	0,02	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
		м3		262,72	--	525	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13	6,48	6,48	84	84	27	--	--
		м3		--	2,10	--	27	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	21,55	4,52	280	59	215	0,11	1
		м3		17,03	--	221	--	97	--	--
7	C010333-A1-1	Перевозка грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	32,49	23,64	--	768	--	--	--	--
		т		4,73	--	154	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
8	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,63	7966,96	353,46	5019	223	475	3,60	2
		м3		585,00	133,52	369	84	105	0,65	--
9	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,63945	143,00	--	91	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,63945	407,00	--	260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,63945	474,00	--	303	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	C12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	0,01517	44996,00	--	683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА, ДНИЩЕ И СТЕНЫ ПРИЯМКА								
13	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	10,22	11312,03	1327,03	115609	13562	27833	12,49	128
		м3		2137,50	456,24	21845	4663	105	1,72	18
14	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,3733	143,00	--	1483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,3733	407,00	--	4222	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,3733	474,00	--	4917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,60095	44996,00	--	27040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0164	65000,00	--	1066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-32 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d14 мм	0,09814	44920,00	--	4408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-33 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	0,05293	44537,00	--	2357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,2	109,71	34,24	790	247	386	0,32	2
		м2		51,08	8,45	368	61	90	0,03	--
22	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	7,92	543	--	4301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	32	258,28	3,58	8265	115	4226	0,73	23
		м2		124,88	0,88	3996	28	105	0,04	1
24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,104	986,63	39,28	12929	515	1264	0,42	6
		м2		63,73	14,72	835	193	123	0,04	1
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27	245,44	3,82	6627	103	1236	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1008	39	118	0,01	--
26	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	6,162	327,26	25,04	2017	154	240	0,14	1
		м2		22,25	9,38	137	58	123	0,05	--
27	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	6,162	60,08	3,11	370	19	31	0,02	--
		м2		2,97	1,17	18	7	123	0,01	--
28	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	8,31	13,19	2,62	110	22	118	0,07	1
		м2		10,51	0,99	87	8	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ								
29	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			10	109,71	34,24	1097	342	536	0,32	3
		м2		51,08	8,45	511	84	90	0,03	--
30	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям								
			0,00752	525600,00	--	3953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012								
			11	543,00	--	5973	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-18-9	Устройство перемычек								
			0,046	13275,67	367,51	611	17	113	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	101	6	105	0,68	--
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
			0,00177	65000,00	--	115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм								
			0,002	44996,00	--	90	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			0,048	22656,35	316,57	1088	15	208	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	167	6	120	0,58	--
36	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки								
			3,4	950,60	5,48	3232	19	352	0,53	2
		м2		84,15	2,07	286	7	120	0,01	--
37	Е0110-14-1	Установка стропил								
			0,119548	22722,15	334,28	2716	40	505	22,10	3
		м3		3397,50	126,00	406	15	120	0,62	--
38	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
			0,21	9463,88	316,01	1987	66	328	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	287	25	105	0,58	--
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
			0,00575	65000,00	--	374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0181	44996,00	--	814	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий БМ-1								
			0,41	13914,85	407,30	5705	167	1093	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	978	63	105	0,75	--
42	С12041-33 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02481	44537,00	--	1105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-33 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	0,01587	44537,00	--	707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001	65000,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ ШАХТА								
45	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	2,8	2029,57	27,87	5683	78	683	1,04	3
		м		180,23	10,44	505	29	128	0,05	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
46	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	7,5	1596,04	309,62	11970	2322	5078	3,13	23
		м3		456,75	117,00	3426	878	118	0,57	4
47	СПрайс	КАМЕНЬ РАКУШЕЧНИК	6,75	3500,00	--	23625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,046	13275,67	367,51	611	17	113	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	101	6	105	0,68	--
49	С12041-31 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,00202	44996,00	--	91	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-53 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00177	65000,00	--	115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах								
			2,94	397,39	102,53	1168	301	661	0,90	3
		м2		151,65	35,67	446	105	120	0,14	--
52	С12063-16	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-19К; ДН 24-19К								
			2,94	5120,00	--	15053	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2								
			0,48	828,63	71,29	398	34	171	1,64	1
		м2		272,25	25,25	131	12	120	0,10	--
55	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья								
			0,48	6860,00	--	3293	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону								
			0,48	279,19	2,93	134	1	32	0,41	--
		м2		63,00	1,10	30	1	105	0,01	--
57	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий								
			2	3440,00	--	6880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫШКА КХм								
58	Е0108-12-3	Установка крышки КХм1								
			0,02036	18020,1	1941,97	367	40	185	42,30	1
		т		6975,00	726,75	142	15	118	3,55	--
59	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т								
			0,02036	127889,00	--	2604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			0,6108	16,36	0,05	10	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
61	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			0,6108	33,16	0,02	20	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
		ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			0,576	6378,26	--	3674	--	402	3,66	2
		м3		567,00	--	327	--	123	--	--
63	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,2	616,65	24,55	4440	177	434	0,26	2
		м2		39,83	9,20	287	66	123	0,04	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
64	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48	185,88	3,39	8922	162	5933	0,65	31
		м2		117,00	0,72	5616	35	105	0,05	2
65	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	48	9,90	0,12	475	6	343	0,04	2
		м2		6,75	0,05	324	2	105	--	--
66	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	39,8	143,53	1,88	5713	75	3302	0,47	19
		м2		78,30	0,72	3116	29	105	--	--
67	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	27	175,23	1,96	4731	53	3100	0,61	16
		м2		108,90	0,45	2940	12	105	0,03	1
68	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	27	9,90	0,12	267	3	193	0,04	1
		м2		6,75	0,05	182	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			339473	19882			298
			Тенге			50193	6789			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			329299				
		Накладные расходы -	Тенге			59373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411993				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4491				
		Накладные расходы -	Тенге			922				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5737				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5683				
		Накладные расходы -	Тенге			683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6748				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			424478				
		ИТОГО по сметам				38131477				
		Итого в ценах 2001 года				38 131 477				
		в т.ч.Оборудование и прочие работы				3 297 654				
		Временные здания и сооружения	1,44%			501 607,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями				38 633 084,05				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4725%	0,4725%			166 959,91				
		Выслуга лет	1%			353 354,30				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			141 341,72				
		Итого с доп.затратами				39 294 739,98				
		Резерв на непредвиденные работы 2%	2%			785 894,80				
		Итого в базисных ценах 2001 года				40 080 634,78				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах 2019г.	3,25806			130 585 294,12				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2%			2 611 705,88				
		Итого за январь без НДС				133 197 000,00				
		Налог на добавленную стоимость	12%			15 983 640,00				
		Всего за январь с НДС				149 180 640,00				
		Удержание 5% по договору				7 459 032,00				
		Итого к оплате:				141 721 608,00				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Руководитель

_____ **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
Директор

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Беген Құрылыс"

_____ **Тәжігара А.К.**