Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
Адрес: ВКО, Жарминский район, с.Калбатау, ДОСТЫК, 98/2
БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

СПРАВКА 10 от 16 июля 2021г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		137	18.12.2019г.				
		доп.согл.№1	24.04.2020				
		доп.согл.№2	16.03.2021				
		доп.согл.№3	17.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО	418 786 671,29	41 201 437,80			9 426 705	2 832 442	8 532 051		4 944 172,54	46 145 610,34
Итого к оплате	**418 786 671,29**									**46 145 610,34**

Заказчик:
Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" БИН 050140008710
_____Мухаметкарим Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.
БИН 030440009984

Авторский надзор:
Председатель Правления
ПК ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
_____Грищенко И.А.

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"_____Манкеев Ж.Н.
БИН 070440006322

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
Адрес: ВКО, Жарминский райсн, с.Калбатау, ДОСТЫК, 98/2
БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Киши Карасу Жарминского района ВКО
Договор №137 от 18.12.2019г., доп.соглашение №1 от 24.04.2020г., доп.соглашение №2 от 16.03.2021г., доп.соглашение №3 от 17.05.2021г.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

АКТ 10

приемки выполненных работ за июль 2021г от 16 июля 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхож-дения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-2	**Наружные сети водоснабжения В1**									
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1140,79	63,14	63,14	72029	72029	0	16238	95328	
						0	19,77	0	22553	0	7061		
2	2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1140,79	53,04	53,04	60508	60508	0	13643	80083	
						0	16,61	0	18949	0	5932		
3	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	296,93	207,8	198,16	61702	58840	33	14095	81861	
						9,53	56,4	2830	16747	0	6064		
4	4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	750,66	168,97	161,14	126839	120961	60	28981	168286	
						7,75	45,87	5818	34433	0	12466		
5	5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1053,07	207,8	198,16	218828	208676	116	49989	290322	
						9,53	56,4	10036	59393	0	21505		

6	7	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
				т	147,2625	43		6332	0	0	0	6839
						0		0	0	0	507	
7	12	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
				м3 грунта	366,2	207,8	198,16	76096	72566	40	17384	100958
						9,53	56,4	3490	20654	0	7478	
8	13	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	74,92	2954,16	0	221326	0	0	159355	411135
						2954,16	0	221326	0	0	30454	
9	17	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал)								
				т	20214,97	119		2405581	0	0	0	2598027
						0		0	0	0	192446	
10	18	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7629,37	21,34	18,02	162811	137481	763	57514	237951
						3,22	7,25	24567	55313	0	17626	
11	19	4131-0104-0301	Грунт. Погрузка (перевозка из отвала 75% грунта)	т	20210,21	229		4628138	0	0	0	4998389
						0		0	0	0	370251	
12	20	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал .)								
				т	20209,77	119		2404963	0	0	0	2597360
						0		0	0	0	192397	
13	22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обсыпка труб местным грунтом минус 10 см, учтенных ранее нормой) НР = 72 %	м3 грунта	143,021	899,1	0	128590	0	0	92585	238869
						899,1	0	128590	0	0	17694	
14	23	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (скал грунт после разрыхл) НР = 72 %	м3 грунта	415,2	42,37	42,37	17592	17592	0	3967	23284
						0	13,27	0	5510	0	1725	
15	24	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	415,2	18,56	18,56	7706	7706	0	1737	10198

					0	5,81	0	2412	0	755		
16	25 11С1-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1776,5	196,28	91,66	348691	162834	0	189138	580855	
					104,62	43,25	185857	76834	0	43026		
17	26 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4283,9	38,52	38,52	165016	165016	0	37198	218391	
					0	12,06	0	51664	0	16177		
18	27 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10м) НР = 72 %	м3 грунта	4283,9	18,56	18,56	79509	79509	0	17920	105223	
					0	5,81	0	24889	0	7794		
19	28 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8085,4	164,58	76,99	1330695	622495	0	721399	2216262	
					87,59	36,33	708200	293743	0	164168		
	Раздел 2 Наружные сети В1											
20	29 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,37784	366120,04	107354,12	138335	40563	1235	107414	265409	
					255498,02	31659,49	96537	11962	0	19660		
21	30 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	381,61	1810		690714	0	690714	0	745971	Казахстан
					0		0	0	0	55257		
22	33 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,228	303741,23	74982,46	69253	17096	209	56368	135671	
					227842,11	21881,58	51948	4989	0	10050		
23	34 2301-0501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	230,28	493		113528	0	113528	0	122610	Казахстан
					0		0	0	0	9082		
24	35 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,231	303739,96	74983	70164	17321	212	57110	137456	
					227840,87	21886,44	52631	5056	0	10182		
25	36 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	233,31	249		58094	0	58094	0	62742	Казахстан

26	66	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %			0		0	0	0	4648		
				фланец	196	1107,66	54	217101	10584	12007	192565	442439	
						992,4	0	194510	0	0	32773		
27	67	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	196	3738		732648	0	732648	0	791260	Россия
						0		0	0	0	58612		
28	101	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Ф1500 мм НР = 99 %	м3	23,84	24613,18	9362,69	586778	223207	109260	343813	1005038	
						10667,44	3899,92	254312	92974	0	74447		
29	102	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (калькуляция)	шт.	8	3733		29864	0	29864	0	32253	Казахстан
						0		0	0	0	2389		
30	103	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 (калькуляция)	шт.	8	13532		108256	0	108256	0	116916	Казахстан
						0		0	0	0	8660		
31	104	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 (калькуляция)	шт.	8	8725		69800	0	69800	0	75384	Казахстан
						0		0	0	0	5584		
32	105	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 (калькуляция)	шт.	8	23939		191512	0	191512	0	206833	Казахстан
						0		0	0	0	15321		
33	106	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (калькуляция)	шт.	8	29322		234576	0	234576	0	253342	Казахстан
						0		0	0	0	18766		
34	107	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (калькуляция)	шт.	8	21504		172032	0	172032	0	185795	Казахстан
						0		0	0	0	13763		
35	108	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а (прим.) (калькуляция)	шт.	8	21504		172032	0	172032	0	185795	Казахстан
						0		0	0	0	13763		
36	118	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (калькуляция)	шт.	7	3733		26131	0	26131	0	28221	Казахстан

						0		0	0	0	2090		
37	119	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 (калькуляция)	шт.	7	13532		94724	0	94724	0	102302	Казахстан
						0		0	0	0	7578		
38	120	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 (калькуляция)	шт.	7	8725		61075	0	61075	0	65961	Казахстан
						0		0	0	0	4886		
39	121	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 (калькуляция)	шт.	7	14368		100576	0	100576	0	108622	Казахстан
						0		0	0	0	8046		
40	122	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 (калькуляция)	шт.	14	13532		189448	0	189448	0	204604	Казахстан
						0		0	0	0	15156		
41	123	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а (прим.) (калькуляция)	шт.	7	13532		94724	0	94724	0	102302	Казахстан
						0		0	0	0	7578		
42	127	2106-0208-0501	Стремянка металлическая С-2=116 шт, С-5= 7 шт	т	0,56364	544367		306827	0	306827	0	331373	Россия
						0		0	0	0	24546		
43	128	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за два раза К=2,000;	т	1,12728	9217		10390	0	10390	0	11221	
						0		0	0	0	831		
44	144	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,5953	1395342,35	518382,13	830647	308593	214162	396387	1325197	
						517205,74	155380,83	307893	92498	0	98163		
45	145	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм (Ф100-246 шт, Ф80 - 2 шт, Ф50 - 185 шт) НР = 98 %	сальник	136	2474,14	0	336483	0	25097	305158	692972	
						2289,6	0	311386	0	0	51331		
46	146	2302-0303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	113	622		70286	0	70286	0	75909	Казахстан
						0		0	0	0	5623		

47	148	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	1532		35236	0	35236	0	38055	Казахстан
						0		0	0	0	2819		
			Локальная смета № 2-1-3	**Наружные сети канализации**									
			Раздел 2 Сброс условно чистых вод К13										
48	64	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,315	37685,71	2168,25	11871	683	9126	2064	15050	
						6546,03	498,41	2062	157	0	1115		
			Наименование объекта: Водопроводная насосная станция I-го подъема - 2 шт (поз. по ГП 1,2)										
			Локальная смета № 2-4-2	**Технологическая часть**									
			Раздел 1 Технологические решения										
49	1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	114412	41248	228824	82496	14568	98777	353809	
						65880	15085	131760	30170	0	26208		
50	7	5900-0000-0006 (пл)АО "Энерал" г.Екатеринбург	Насос погружной ЭЦВ4-10-40, Н=40м, N=2,2 кВт, Q=10м3/ч (дополнение к проекту №3)	шт.	2	133400		266800		0	0	266800	Россия
						0		0		266800	0		
51	3	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	2	2267	17	4534	34	1626	2069	7131	
						1437	0	2874	0	0	528		
52	4	1122-0801-0105	Герметизированный оголовок диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0618	1054304,21	518381,88	65156	32036	1156	41152	114813	
						517216,83	155404,53	31964	9604	0	8505		
53	5	2900-0242-0056 (пл)ТОО "Казахский НИИ водного хозяйства"	Оголовок герметизации устья скважины ОГ-8 kстм=1,12;	шт	2	35000		70000	0	70000	0	75600	
						0		0	0	0	5600		
54	11	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	61003	55	122006	110	117774	4136	136233	
						2061	28	4122	56	0	10091		

55	12 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10	2275,6	108	22756	1080	2978	18595	44659	
					1869,8	27,6	18698	276	0	3308		
56	14 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2249	81	4498	162	596	3693	8846	
					1870	14	3740	28	0	655		
57	15 2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5934		11868	0	11868	0	12817	Россия
					0		0	0	0	949		
58	16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2249	81	4498	162	596	3693	8846	
					1870	14	3740	28	0	655		
59	17 2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бр для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 (прим.)	шт.	2	9088		18176	0	18176	0	19630	Россия
					0		0	0	0	1454		
60	18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2276	108	4552	216	596	3720	8934	
					1870	28	3740	56	0	662		
61	19 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	360		3600	0	3600	0	3888	Казахстан
					0		0	0	0	288		
62	20 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	726		4356	0	4356	0	4704	Казахстан
					0		0	0	0	348		

63	21	2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	364		1456	0	1456	0	1572	Казахстан
						0		0	0	0	116		
64	22	2302-0103-2405	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	комплект	4	5857		23428	0	23428	0	25302	Россия
						0		0	0	0	1874		
65	23	2302-0103-2406	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	4	7162		28648	0	28648	0	30940	Россия
						0		0	0	0	2292		
66	24	2302-0103-2407	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	26	6259		162734	0	162734	0	175753	Россия
						0		0	0	0	13019		
67	25	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	8338	117	16676	234	13950	2524	20736	
						1246	42	2492	84	0	1536		
68	28	1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка водоподъемных труб НР = 98 %	м трубопровода	22	2734,36	43,55	60156	958	43584	15713	81939	
						709,73	19,09	15614	420	0	6070		
69	29	1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	2734,56	43,56	49222	784	35662	12856	67044	
						709,78	19	12776	342	0	4966		
70	30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	40	91	1	3640	40	90	3440	7646	
						87,75	0	3510	0	0	566		
71	32	1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,016	32750	2000	524	32	466	44	613	
						1625	1125	26	18	0	45		

			Общестроительные работы									
			Раздел 2 Фундаменты									
			2.1 Без наименования									
72	26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под ФОМ. Устройство НР = 91 %	м3	0,238	31373,95	1096,64	7467	261	6895	337	8428
						1306,72	247,9	311	59	0	624	
73	27	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов под оборудование ФОМ-1=3 шт, ФОМ-2= 2 шт, W4, бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,168	34161,82	1017,12	39901	1188	33481	5161	48667
						4479,45	375,86	5232	439	0	3605	
			Раздел 3 Стены									
74	36	1110-0402-0105	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм НР = 90 %	м2	25,9	8961,89	71,47	232113	1851	144885	77568	334455
						3296,41	31,27	85377	810	0	24774	
75	37	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0194	677061,86	1340,21	13135	26	8223	4457	18999
						251855,67	618,56	4886	12	0	1407	
76	38	2988-8888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,0194	94412		1832	0	1832	0	1979
						0		0	0	0	147	
			Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II -го подъема									
			Локальная смета № 2-5-2 Технологическая часть									
			Раздел 1 Технологические решения									
77	1	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	3	21638,33	413,33	64915	1240	12312	50749	124917
						17121	140,67	51363	422	0	9253	
78	5	5900-0000-0005 (пл)АО "ГМС Ливгидромаш"	Насосы центробежные консольные типа К, Н=30м, N=3,5 кВт, Q=20м3/час (дополнение к проекту №3)	шт.	3	152900		458700		0	0	458700 Россия
						0		0		458700	0	
79	4	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	21638,5	413,5	43277	827	8208	33833	83279
						17121	140,5	34242	281	0	6169	

80	6	5900-0000-0005 (пл)АО "Катайский насосный завод"	Насосы центробежные консольные моноблочные тип "КМ" КМ 80-50-200 Н=45м, N=8,8кВт, Q=40м3/ч (дополнение к проекту №3)	шт.	2	381900		763800		0	0	763800	Россия
						0		0		763800	0		
81	7	1119-1001-0101	Установка воздушно-напорного колпака W=12.5л НР = 98 %	прибор	1	1628	55	1628	55	770	814	2637	
						803	28	803	28	0	195		
82	12	1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	7902	138	15804	276	11026	4466	21892	
						2251	27,5	4502	55	0	1622		
83	13	2903-0301-0105 (пл)ТОО "Аквадел"	Водомер ВТ-65	к-т	-2	38056		-76112	0	-76112	0	-82201	
						0		0	0	0	-6089		
84	8	2900-0000-0007 (пл) ООО СК "ЭКОМЕРА" г.Москва	Счетчик турбинный универсальный Экомера-Ф-65 (дополнение к проекту №3)	шт.	2	72450		144900		144900	0	156492	Россия
						0		0		0	11592		
85	18	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	13	2247,92	80,23	29223	1043	3872	23998	57479	
						1869,85	13,85	24308	180	0	4258		
86	20	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2275,67	107,83	13654	647	1788	11157	26796	
						1869,83	27,67	11219	166	0	1985		
87	22	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	4089,67	260,67	12269	782	1565	9904	23947	
						3307,33	61,33	9922	184	0	1774		
88	26	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка задвижки НР = 98 %	шт.	21	9447,1	488,9	198389	10267	26514	161183	388338	
						7695,62	136,38	161608	2864	0	28766		

89	28 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	2	2276	108	4552	216	596	3719	8933
					1870	27,5	3740	55	0	662	
90	30 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	4	2275,75	108	9103	432	1192	7438	17864
					1869,75	27,75	7479	111	0	1323	
91	32 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	2	4089	260,5	8178	521	1043	6602	15962
					3307	61,5	6614	123	0	1182	
92	38 1311-0302-0102	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II. Монтаж оборудования ОДВ-30 (прим.) НР = 75 %									
			комплект	2	13442,5	1799	26885	3598	295	18353	48857
					11496	739,5	22992	1479	0	3619	
93	47 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	38393	843	38393	843	1370	22131	65366
					36180	101	36180	101	0	4842	

Наименование объекта: Резервуар чистой воды на 100 м3 (2 шт) -№1.2

Локальная смета № 2-6-1 **Земляные работы для двух резервуаров**

94	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	10,80213	899,08	0	9712	0	0	6993	18041
					899,08	0	9712	0	0	1336	
95	13 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Перемещение грунта на расстояние 10 м (до 20м для обратной засыпки вручную) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	10,80213	106,09	106,09	1146	1146	0	258	1516
					0	33,23	0	359	0	112	
96	14 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	349,26894	38,51	38,51	13450	13450	0	3033	17802
					0	12,06	0	4212	0	1319	

97	15	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20м из резерва для обратной засыпки) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	349,26894	55,69	55,69	19451	19451	0	4386	25744
						0	17,44	0	6091	0	1907	
98	17	4131-0104-0401	Недостающий грунт для обсыпки резервуара. Погрузка	т	489,40148	258		126266	0	0	0	136367
						0		0	0	0	10101	
99	19	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв завезенного грунта для насыпи) НР = 72 %	м3 грунта	279,65799	53,04	53,04	14833	14833	0	3344	19631
						0	16,61	0	4645	0	1454	
100	20	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20 из резерва вытесненного грунта для насыпи) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	276,815	106,07	106,07	29362	29362	0	6619	38859
						0	33,21	0	9193	0	2878	
101	21	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	372,75569	192,88	189,68	71897	70704	0	15663	94565
						3,2	55,16	1193	20561	0	7005	
102	22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	372,75569	164,58	76,99	61348	28698	0	33258	102174
						87,59	36,33	32650	13542	0	7568	
103	23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,4173	899,09	0	37238	0	0	26811	69173
						899,09	0	37238	0	0	5124	

Наименование объекта: Резервуар чистой воды на 100 м3 (2 шт) -№1,2

Локальная смета № 2-6-2 **Общестроительные работы**

Раздел 1 Бетонные и железобетонные конструкции

104	19	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,6	270		2052	0	2052	0	2216
						0		0	0	0	164	
105	20	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (для сейсмичности 7 баллов, каркасы КР1= 10 шт) НР = 118 %	т арматуры	0,146	57260,27	1246,58	8360	182	0	9756	19565

					56013,7	616,44	8178	90	0	1449		
106	21 1106-0301-0701	Каркасы и сетки плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 12 мм (Каркасы КР1= 10 шт, АС л.4,12 прим.) НР = 91 %	т	0,146	20657,53	1369,86	3016	200	42	2577	6040	
					19000	397,26	2774	58	0	447		
107	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,146	229990		33579	0	33579	0	36265	
					0		0	0	0	2686		
108	23 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР = 84 %	м3	1,2	84086,67	1291,67	100904	1550	65776	28777	140055	
					27981,67	566,67	33578	680	0	10374		
109	24 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (укладка арматуры для усиления плит) НР = 91 %	т	0,128	15671,88	1421,88	2006	182	4	1727	4032	
					14218,75	609,38	1820	78	0	299		
110	25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	229990		29439	0	29439	0	31794	
					0		0	0	0	2355		
111	26 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	0,2	14320	7530	2864	1506	126	2103	5364	
					6160	2750	1232	550	0	397		
112	27 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	3,2	8812,5	4435,63	28200	14194	1802	20808	52929	
					3813,75	1696,88	12204	5430	0	3921		
113	28 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (калькуляция)	шт.	8	16552		132416	0	132416	0	143009	Казахстан
					0		0	0	0	10593		
114	29 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (калькуляция)	шт.	4	4163		16652	0	16652	0	17984	Казахстан
					0		0	0	0	1332		
115	30 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (калькуляция)	шт.	4	23939		95756	0	95756	0	103416	Казахстан
					0		0	0	0	7660		
116	31 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,4	270		918	0	918	0	991	

					0		0	0	0	73	
117	32 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (швеллер, АС л.16) НР = 91 %	т	0,0128	677187,5	1406,25	8668	18	5426	2941	12538
					251875	625	3224	8	0	929	
118	33 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (листы, АС л.16) НР = 91 %	т	0,0096	677291,67	1458,33	6502	14	4070	2204	9402
					251875	416,67	2418	4	0	696	
119	34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (дополнительная арматура для усиления крепления) НР = 91 %	т	0,026	677076,92	1384,62	17604	36	11020	5973	25463
					251846,15	615,38	6548	16	0	1886	
120	35 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МД1-МД-6, АС. л.16,19) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0384	717083,33	6041,67	27536	232	24860	2948	32923
					63645,83	1406,25	2444	54	0	2439	
121	40 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	6,36	3140,25	6,6	19972	42	14982	4469	26396
					777,99	2,83	4948	18	0	1955	
122	41 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	499572		300	0	300	0	324
					0		0	0	0	24	
123	42 2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00024	383306		92	0	92	0	99
					0		0	0	0	7	
124	43 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,4	307		737	0	737	0	796
					0		0	0	0	59	
	Раздел 2 Металлоконструкции										
125	52 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж креплений подводящего и переливного трубопроводов НР = 69 %	т конструкций	0,03102	139329,46	1869,76	4322	58	394	2681	7563
					124758,22	515,8	3870	16	0	560	
126	53 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03102	463144		14367	0	14367	0	15516
					0		0	0	0	1149	

127	57	2106-0404-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (мет.лист в камере приборов)	т	0,094	467017		43900	0	43900	0	47412
						0		0	0	0	3512	
			Раздел 4 Теплоизоляционные и отделочные работы									
			4.1 По перекрытию									
128	61	1113-0501-0303	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме (оклейка стеклотканью на битумной мастике между плитами шириной 200 мм и по периметру шир.900 мм) НР = 69 %	м2	86	2816,21	85,42	242194	7346	148936	61609	328107
						998,98	39,26	85912	3376	0	24304	
129	62	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (изоляция "Хамаст", в том числе сбоку по периметру перекрытия) НР = 79 %	м2	206	1843	361,89	379658	74549	69220	201280	627413
						1145,09	91,73	235889	18896	0	46475	
130	63	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,04	87450	7200	3498	288	2956	316	4119
						6350	3650	254	146	0	305	
131	64	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	154	789,81	102,13	121631	15728	69640	37166	171501
						235,47	26,86	36262	4136	0	12704	
132	65	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавлять до толщ.20-60 мм) НР = 92 % К=25,000;	м2 стяжки	3850	28,45	1,51	109533	5814	100370	4570	123231
						0,87	0,42	3350	1617	0	9128	
133	67	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-40 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	7,931	22563		178947	0	178947	0	193263
						0		0	0	0	14316	
134	71	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80 прим.	м2	120	574		68880	0	68880	0	74390
						0		0	0	0	5510	

Наименование объекта: Резервуар 7,5 м3

Локальная смета № 2-7-1 Резервуар сточных вод 7,5 м3/час

Раздел 1 Земляные работы

135	1	1101-0101-0224	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3 (предварительное разрыхление съемный оборудованием - бетоноломом) НР = 72 %	м3 грунта	21,58	363,11	350,05	7836	7554	0	758	9282
						13,07	35,73	282	771	0	688	
136	2	1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,58	454,45	433,41	9807	9353	4	2241	13012
						20,85	123,4	450	2663	0	964	
137	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	52,87	43		2273	0	0	0	2455
						0		0	0	0	182	
138	4	1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	21,58	56,12	55,89	1211	1206	5	349	1685
						0	22,47	0	485	0	125	
139	5	1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	23,33	454,39	433,39	10601	10111	4	2423	14066
						20,83	123,4	486	2879	0	1042	
140	6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	44,09	43		1896	0	0	0	2048
						0		0	0	0	152	
141	7	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	23,33	23,32	19,63	544	458	4	192	795
						3,51	7,93	82	185	0	59	
142	8	1101-0101-	Грунты 2 группы. Разработка в отвал	м3 грунта	34,89	155,69	147,09	5432	5132	0	1174	7134
						8,6	38,15	300	1331	0	528	
143	9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,07892	1723,02	0	1859	0	0	1338	3453
						1723,02	0	1859	0	0	256	
144	10	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Перемещение грунта на расстояние 10 м (разработанного в отвал) НР = 72 %	м3 грунта	35,964	53,03	53,03	1907	1907	0	430	2524

					0	16,6	0	597	0	187	
145	11 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	35,48	123,45	116,63	4380	4138	0	947	5753
					6,82	30,24	242	1073	0	426	
146	12 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (песч.грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1,09728	1723,35	0	1891	0	0	1362	3513
					1723,35	0	1891	0	0	260	
147	13 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,03	155,74	147,12	3431	3241	0	742	4507
					8,62	38,18	190	841	0	334	
148	14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,66104	1723,04	0	1139	0	0	820	2116
					1723,04	0	1139	0	0	157	
149	15 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,00672	898,99	0	2703	0	0	1946	5021
					898,99	0	2703	0	0	372	
150	16 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	97,21728	38,51	38,51	3744	3744	0	844	4955
					0	12,06	0	1172	0	367	
151	17 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	м3 грунта	97,21728	18,57	18,57	1805	1805	0	407	2389
					0	5,81	0	565	0	177	
152	18 4131-0104-0401	Недостающий грунт (суглинок). Погрузка	т	8,69	258		2242	0	0	0	2421
					0		0	0	0	179	
153	19 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (недостающий грунт)	т	8,69	43		374	0	0	0	404
					0		0	0	0	30	
154	20 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	8,69	38,55	38,55	335	335	0	76	444

155	21 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %			0	12,08	0	105	0	33	
			м3 грунта	8,69	18,53	18,53	161	161	0	37	214
156	22 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			0	5,87	0	51	0	16	
			м3 уплотненного грунта	105,90848	164,58	76,99	17430	8154	0	9450	29030
					87,59	36,33	9277	3848	0	2150	
	Локальная смета № 2-1-1 Наружные сети водоснабжения ВО										
	Раздел 2 Сети водозабора ВО										
157	64 2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-2	26536		-53072		-53072	0	-57318
					0		0		0	-4246	
158	66 2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-10	48470		-484700		-484700	0	-523476
					0		0		0	-38776	
159	68 2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-3	82687		-248061		-248061	0	-267906
					0		0		0	-19845	
	Локальная смета № 2-1-2 Наружные сети водоснабжения В1										
	Раздел 2 Наружные сети В1										
160	47 2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-13	26536		-344968		-344968	0	-372565
					0		0		0	-27597	
161	49 2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-49	48470		-2375030		-2375030	0	-2565032
					0		0		0	-190002	

162	51	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-2	40960	-81920	-81920	0	-88474
						0	0	0	-6554	
163	158	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-4	27036	-108144	-108144	0	-116796
						0	0	0	-8652	
		Локальная смета № 2-1-3 Наружные сети канализации								
		Раздел 2 Сброс условно чистых вод К13								
164	68	2304-0102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-2	91316	-182632	-182632	0	-197243
						0	0	0	-14611	
		Локальная смета № 2-3-2 Водонапорная башня емкостью 15 м3, высотой опоры 12 м Оборудование башни								
165	13	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-1	48470	-48470	-48470	0	-52348
						0	0	0	-3878	
166	15	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-1	40960	-40960	-40960	0	-44237
						0	0	0	-3277	
		Локальная смета № 2-5-2 Водопроводная насосная станция II -го подъема. Технологическая часть								
		Раздел 1 Технологические решения								
167	21	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-6	26536	-159216	-159216	0	-171953
						0	0	0	-12737	
168	23	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-3	40960	-122880	-122880	0	-132710
						0	0	0	-9830	

169	25	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-2	48470	-96940	-96940	0	-104695	
						0	0	0	-7755		
170	27	2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-21	82687	-1736427	-1736427	0	-1875341	
						0	0	0	-138914		
171	1	2900-0000-0001 (пл)ООО "Челябинский завод нефтегазового оборудования"	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	35	25912	906920	906920	0	979474	Россия
						0	0	0	72554		
172	2	2900-0000-0002 (пл)ООО "Челябинский завод нефтегазового оборудования"	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	44502	267012	267012	0	288373	Россия
						0	0	0	21361		
173	3	2900-0000-0003 (пл)ООО "Челябинский завод нефтегазового оборудования"	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	62	52397	3248614	3248614	0	3508503	Россия
						0	0	0	259889		
174	4	2900-0000-0004 (пл)ООО "Челябинский завод нефтегазового оборудования"	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	26	87508	2275208	2275208	0	2457225	Россия

					0		0		0	182017	
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II -го подъема											
	Локальная смета № 2-5-5		Освещение и силовое								
	Раздел 2 Электроосвещение										
175	44 2920-0263-0004 (пл)ТОО "СпецМонтаж Проект"	Щиток осветительный ОЩВ-6 навесного исполнения с вводным автоматом Iн=63А Iра=31,5А групповыми автоматами 5х10+1х25А (ЩО) кстм=1,12;	шт	1	115000		115000	0	115000	0	124200
					0		0	0	0	9200	
Наименование объекта: Электроснабжение. Наружное электроосвещение.											
	Локальная смета № 4-1-4		Фундамент под трансформаторную подстанцию и ДЭУ-40(50)								
176	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,061	213	213	2569	2569	0	480	3293
					0	55,22	0	666	0	244	
177	2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (вытесненный грунт в резерв) НР = 72 %	м3 грунта	3,272	155,56	147	509	481	0	110	669
					8,56	38,2	28	125	0	50	
178	3 4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	5,726	50		286	0	0	0	309
					0		0	0	0	23	
179	4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3,272	21,39	18,03	70	59	0	24	102
					3,36	7,03	11	23	0	8	
180	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,47421	2068,7	0	981	0	0	706	1822
					2068,7	0	981	0	0	135	
181	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,25351	899,08	0	1127	0	0	811	2093
					899,08	0	1127	0	0	155	
182	7 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,28155	38,56	38,56	435	435	0	98	576
					0	12,06	0	136	0	43	

183	8 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,28155	18,53	18,53	209	209	0	48	278	
					0	5,85	0	66	0	21		
184	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,28155	164,61	77,03	1857	869	0	1007	3093	
					87,58	36,34	988	410	0	229		
185	10 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона кл.В12,5; W6; F50 на сульфатостойком цементе (см. 34-2017-0-ЭС-АС лист 1; прим. п.1) НР = 91 %	м3	5,12	36966,8	1338,28	189270	6852	165366	16985	222755	
					3330,47	315,04	17052	1613	0	16500		

Наименование объекта: Электроснабжение. Наружное электроосвещение.

Локальная смета № 4-1-1 **Сети 10кв**

Раздел 1 Опора А10-1 (№1,14) -2 шт

186	2 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 (калькуляция)	шт.	4	51988		207952	0	207952	0	224588	Казахстан
					0		0	0	0	16636		

Раздел 3 Опора УП10-1 =2 шт

187	43 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 (калькуляция) К=2,000;	шт.	4	51988		207952	0	207952	0	224588	Казахстан
					0		0	0	0	16636		

Раздел 4 Опора П10-2 =5 шт

188	59 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 (калькуляция)	шт.	5	48439		242195	0	242195	0	261571	Казахстан
					0		0	0	0	19376		

Раздел 5 Опора ПП10-1 = 1 шт

189	69 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (калькуляция)	шт.	1	51988		51988	0	51988	0	56147	Казахстан
					0		0	0	0	4159		

Раздел 8 Опора ПП10-2 = 2 к-та

190	113	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (калькуляция) К=2,000;	шт.	2	51988	103976	0	103976	0	112294	Казахстан
						0	0	0	0	8318		

Наименование объекта: Электроснабжение. Наружное электроосвещение.

Локальная смета № 4-1-3 Сети 0,4кВ. Наружное освещение

Раздел 1 Опора К3 =2шт

191	2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 (калькуляция)	шт.	4	34054	136216	0	136216	0	147113	Казахстан
						0	0	0	0	10897		

Раздел 2 Опора УА3 =4шт

192	20	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 (калькуляция)	шт.	8	34054	272432	0	272432	0	294227	Казахстан
						0	0	0	0	21795		

Раздел 3 Опора П1=10шт

193	38	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 (калькуляция)	шт.	10	34054	340540	0	340540	0	367783	Казахстан
						0	0	0	0	27243		

Раздел 11 КТПН-40-10/0,4-У1 =1 комплект

194	132	5800-0411-0100 (пл) (об)АО "Кэмонт"	Комплектная трансформаторная подстанция на 1 силовой трансформатор КТПН-40-10/0,4-У1 согласно О.Л.ЭС-4 kстм=1,12;	к-т	1	2450000	2450000	0	0	0	2450000	Казахстан
						0	0	0	2450000	0		

Раздел 12 ЭД30-Т400-2РН = 1комплект

195	134	5820-0411-0005 (пл) (об)ООО"ТРАНС_ЭНЕРГО" Россия	Дизель-электрическая установка ДЭУ30-40 контейнерного типа ЭД30-Т400-2РН ММЗ второй степени автоматизации на базе контроллера ComAp номинальная мощность 30 кВт, в утепленном блок-контейнере "Север" (габариты 3000*2350*2500 мм)	комплект	1	5366900	5366900	0	0	0	5366900	Казахстан
						0	0	0	5366900	0		

Итого по смете **40 433 256**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 832 613

- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 915 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 052 562
- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 422 983
- оборудование, тенге			9 306 200
- перевозка грузов, тенге			9 578 065
Накладные расходы, тенге			4 072 379
Сметная прибыль (8 %), тенге			2 305 983
Итого по смете на подряд, тенге			**40 433 256**
Временные здания и сооружения (2 %)			622 541
Итого			**41 055 797**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			1 047 737
Итого			**42 103 534**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия		0,01197204	380 107
Затраты связанные с командированием рабочих		0,07609944	2 416 127
Непредвиденные работы и затраты (2%)			655 947
Итого по акту в текущих ценах с 05.04.19г:			45 555 715,00
Итого в текущих ценах на 2020 г.	к= 0,90441864	0,904418640	**41 201 437,80**
НДС 12%			4 944 172,54
ВСЕГО			**46 145 610,34**

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.
БИН 030440009984

Принял:
Заказчик:
Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" БИН 050140008710
_____ Мухаметқали Б.Ж.

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО "MSK Engineering" _____ Манкеев Ж.Н.
БИН 070440006322

Авторский надзор:
Председатель Правления
ПК ПИ "Семипалатинскгражданспроект"
_____ Грищенко И.А.