Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Объект: "Средний ремонт улицы Сафинова в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"

Договор подряда (контракт) № 68 от 26.07.2021 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Средний ремонт улицы Сафинова в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"**	**51 272 573,18**	**51 272 573,18**			**31 356 444,22**	**31 356 444,22**		
	В т.ч.НДС	5 493 489,98	5 493 489,98			3 359 619,02	3 359 619,02		
	итого без НДС	45 779 083,19	45 779 083,19			27 996 825,20	27 996 825,20		
	Сумма к оплате без НДС	**45 779 083,19**	**45 779 083,19**			**27 996 825,20**	**27 996 825,20**		
	Сумма к оплате НДС	5 493 489,98	5 493 489,98			3 359 619,02	**3 359 619,02**		
	Всего к оплате:	**51 272 573,18**	**51 272 573,18**			**31 356 444,22**	**31 356 444,22**		

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Объект: "Средний ремонт улицы Сафинова в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"

Договор подряда (контракт) № 68 от 26.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за ноябрь 2021 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 1-ый участок.									
		1.2 Ремонт дорожной одежды.									
4	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %**	т	**0,56**	152959,75	2108,01	85657	1180	84477	623	93183
					–	1030,66	–	577	–	6902	
47	1127-0602-0301	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых . НР=108 %**	м2 покрытия	**2961,5**	1718,57	209,57	5089545	620642	4394748	164367	5674225
					25,04	26,35	74156	78036	–	420313	
48	1127-0602-0401	**Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;**	м2 покрытия	**5923**	186,2	0,02	1102863	118	1089714	14073	1206291
					2,2	–	13031	–	–	89355	
49	1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление из фрезерованного материала толщиной 6 см (на съездах). НР=108 %**	м2 покрытия обочин	**100**	208,81	172,44	20881	17244	20	9272	32565

				36,17	49,68	3617	4968	–	2412	
50 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР 100.30.15. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	114,2	3788,75	33,05	432675	3774	331493	106870	582709
				852,96	13,54	97408	1546	–	43164	
1.3 Устройство тротуара.										
51 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка БР 100.20.8 (на тотуаре слева). НР=108 %	м	512	844,47	–	432369	–	–	466959	971274
				844,47	–	432369	–	–	71946	
52 412-102-0209	Перевозка ж/б лома самосвалами на свалку. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	184,32	36		6636		–	–	7167
				–		–		–	531	
53 1127-0302-0103	Разборка черно-гравийного покрытия h=5 см.(на тротуаре слева). НР=108 %	м3 конструкции	19,2	548,75	386,35	10536	7418	–	5316	17120
				162,4	93,96	3118	1804	–	1268	
54 412-102-0201	Перевозка вскиркованного материала самосвалами . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	36,48	152		5545		–	–	5989
				–		–		–	444	
55 1127-0701-0201	Устройство основания под тротуар из фрезерованного материала h=12 см вручную. НР=108 %	м2 покрытия	768	455,21	157,68	349601	121098	445	285428	685831
				296,95	47,17	228058	36227	–	50802	
56 1127-0701-0202	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=3,000;	м2 покрытия	2304	11,72	5,12	27003	11796	–	20130	50904
				6,6	1,49	15206	3433	–	3771	
57 1127-0701-0101	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. вручную. НР=108 %	м2 покрытия	768	1392,4	3,21	1069363	2465	910410	169978	1338488
				203,76	1,17	156488	899	–	99147	

58 1127-0701-0102	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	3072	216,6	–	665395	–	564541	108922	836262
				32,83	–	100854	–	–	61945	
59 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка БР 100.30.15 на фундаменте из монолитного бетона. НР=108 %	м бортового камня	512	3355,32	1,26	1717924	645	1280563	471979	2365095
				852,96	0,59	436716	302	–	175192	
60 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка БР 100.20.8 на фундаменте из монолитного бетона. НР=108 %	м бортового камня	512	1878,86	1,26	961976	645	524616	471979	1548671
				852,96	0,59	436716	302	–	114716	
1.4 Устройство водосбросных лотков.										
61 1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство НР=108 %	м3 лотка	51,8	15407,39	6075,43	798103	314707	271074	369374	1260875
				4098,87	2503,7	212321	129692	–	93398	
62 1130-0101-0102	Устройство подготовки из ПГС h=10см под блоки Б 1-20-50, Б 2-20-25, Б-5. НР=84 %	м3 подушки	25,6	4430,92	212,08	113432	5429	51336	49857	176352
				2213,54	104,91	56667	2686	–	13063	
63 226-103-1404	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50	шт.	512	4332		2217984		2217984	–	2395423
				–		–		–	177439	
64 226-103-1408	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25	шт.	6	2530		15180		15180	–	16394
				–		–		–	1214	
65 226-103-1410	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	6	4172		25032		25032	–	27035
				–		–		–	2003	
66 1130-0102-0201	Устройство монолитного бетона. НР=84 %	м3 бетона в деле	0,48	24249,11	6,2	11640	3	9905	1456	14144
				3608,25	1,38	1732	1	–	1048	

67 1127-0201-0401	Устройство телескопических бетонных блоков Б-6 в откосах насыпи на щебеночной подготовке. НР=108 %	м лотка	11,44	4064,3	1955,06	46496	22366	2696	33005	85861
				1873,56	797,71	21434	9126	–	6360	
68 226-105-0101	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б-6	шт.	22	4078		89716		89716	–	96893
				–		–		–	7177	
1.5 Устройство гасителя.										
69 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную для устройство гасителя. НР=72 %	м3 грунта	3,16	1849,54	–	5845	–	–	4208	10857
				1849,54	–	5845	–	–	804	
70 1130-0102-0201	Устройство растекателя из монолитного бетона. НР=84 %	м3 бетона в деле	0,08	24367,41	13,16	1949	1	1660	243	2367
				3608,25	1,38	289	–	–	175	
71 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84 %	т арматуры	0,00032	65288,8	–	21	–	–	18	42
				64952,8	–	21	–	–	3	
72 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00032	325908		104		104	–	112
				–		–		–	8	
73 1127-0201-0801	Сооружения водосбросные с проезжей части из гасителей. Устройство НР=108 %	гаситель	2	36563,11	18273,41	73126	36547	3830	51475	134569
				16374,8	7455,96	32750	14912	–	9968	
74 226-103-1410	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	12	4172		50064		50064	–	54069
				–		–		–	4005	
75 226-103-1410	Блок упора Б-9	шт.	2	5805		11610		11610	–	12539
				–		–		–	929	
76 1130-0101-0101	Устройство щебеночной подготовки под монолитный бетон. НР=84 %	м3 подушки	1,3	6607,65	242,12	8590	315	5323	2611	12097
				2270,59	119,77	2952	156	–	896	

77 1130-0102-0201	Устройство монолитного бетона. НР=84 %	м3 бетона в деле	1,4	24248,61	5,7	33948	8	28889	4245	41249
				3608,25	1,38	5052	2	–	3056	
1.6 Обустройство.										
78 1127-0902-0101	Установка дорожных знаков на металлических стойках. НР=108 %	шт.	8	4434,25	142,61	35474	1141	2487	34930	76036
				3980,8	62,14	31846	497	–	5632	
79 1130-0102-0201	Фундаменты монолитные из бетона В-15. Устройство НР=84 %	м3 бетона в деле	1,024	21899,82	3,14	22425	3	18727	3105	27572
				3608,25	1,38	3695	1	–	2042	
80 251-101-0237	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 700 мм х 1400 мм	шт.	2	23557		47114		47114	–	50883
				–		–		–	3769	
81 251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 700х700 мм	шт.	2	11355		22710		22710	–	24527
				–		–		–	1817	
82 251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный А=900 мм	шт.	2	10382		20764		20764	–	22425
				–		–		–	1661	
83 251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	8	5873		46984		46984	–	50743
				–		–		–	3759	
84 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (разметка 1.1) НР=108 %	км линии	0,888	44023,28	10585,68	39093	9400	26838	6034	48737
				3214,98	3076,57	2855	2732	–	3610	
85 1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1(0,5:0,5)(разметка 1.7). НР=108 %	км линии	0,03	29155,28	10585,68	875	318	461	203	1164

				3214,98	3076,57	96	92	–	86	
	Итого по разделу 1					20 058 739				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 535 732				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 012 670				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					604 314				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 895 815				
	- перевозка грузов, тенге									
	- накладные расходы, тенге					3 304 154				
	в т.ч. зарплата, тенге					134 504				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 819 288				
Раздел 2 2-ой участок.										
2.1 Устройство тротуара.										
86 1101-0102-0380	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под тротуар. НР=72 %									
		м3 грунта	120	276,94	276,94	33233	33233	–	4036	40251
				–	46,71	–	5605	–	2982	
87 412-102-0216	Перевозка грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	4200	28		117600		–	–	127008
				–		–		–	9408	
88 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	120	79,11	79,11	9493	9493	–	2833	13312
				–	32,79	–	3935	–	986	
89 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	600	7,5	7,5	4500	4500	–	1050	5994
				–	2,43	–	1458	–	444	
90 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	120	94,16	80,63	11299	9676	348	2485	14887
				10,63	18,13	1276	2176	–	1103	

91 1127-0701-0201	Устройство основания под тротуар из ПГС h=12 см вручную. НР=108 %	м2 покрытия	1259,1	726,47	157,68	914698	198535	342274	467945	1493255
				296,95	47,17	373890	59392	–	110612	
92 1127-0701-0202	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=3,000;	м2 покрытия	3777,3	237,77	5,12	898129	19340	853859	33003	1005623
				6,6	1,49	24930	5628	–	74491	
93 1127-0701-0101	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. вручную. НР=108 %	м2 покрытия	1259,1	1392,4	3,21	1753171	4042	1492575	278669	2194387
				203,76	1,17	256554	1473	–	162547	
94 1127-0701-0102	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	5036,4	216,6	–	1090884	–	925539	178573	1371014
				32,83	–	165345	–	–	101557	
95 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка БР 100.30.15 на фундаменте из монолитного бетона. НР=108 %	м бортового камня	620	3355,32	1,26	2080298	781	1550682	571537	2863982
				852,96	0,59	528835	366	–	212147	
96 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка БР 100.20.8 на фундаменте из монолитного бетона. НР=108 %	м бортового камня	654	1878,86	1,26	1228774	824	670115	602880	1978186
				852,96	0,59	557836	386	–	146532	

Итого по разделу 2	**11 107 899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 908 666
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	280 424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 835 392
- перевозка грузов, тенге	117 600
- накладные расходы, тенге	2 143 011
в т.ч. зарплата, тенге	192 871
- сметная прибыль (9 %), тенге	822 809

		Транспортировка.						
1 412-302-0218	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки 50 км	т·км	205	46	9430	–	–	10184
				–	–	–	754	
2 411-103-0217	Перевозка портальных стенок СТ10, откосных стенок СТ4пл, звеньев ЗК 4-200 бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км	т·км	3881,46	35	135851	–	–	146719
				–	–	–	10868	
3 411-103-0220	Перевозка блоков Б 2-20-25, блока упора Б-9, лотков телескопических Б-6 бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 200 км	т·км	210	24	5040	–	–	5443
				–	–	–	403	
4 411-103-0221	Перевозка блоков Б 2-20-25, блока упора Б-9, лотков телескопических Б-6 бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	392,7	23	9032	–	–	9755
				–	–	–	723	

Итого по смете	172 101
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	159 353
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 748

Итого по смете	31 338 739
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 444 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 293 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	604 314
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 731 207
- перевозка грузов, тенге	782 837
- накладные расходы, тенге	5 427 722
в т.ч. зарплата, тенге	327 375
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 642 097

	Непредвиденные работы и затраты (0 %)	
	Итого по сметному расчету:	
2	- в текущих ценах с 05.04.21 г.	31 338 739,27
	в т.ч. с разбивкой по годам	
3	2021 г. - 100 % (МРП = 2917 тенге)	31 338 739,27
4	- в текущих и прогнозных ценах	31 338 739,27
	в т.ч. с разбивкой по годам	
5	2021 г. - 100 % (Иинф = 1,000)	31 338 739,27
	- в текущих и прогнозных ценах с учетом ценовой скидки	27 996 825,20
6 Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость	3 359 619,02
	в т.ч. с разбивкой по годам	
7	2021 г. - НДС (12 %)	3 359 619,02
8	Всего по сметному расчету	31 356 444,22

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора ТОО "Мир-Строй и Компания" **Бисенбаев О.Д.**