ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-080940019037-20201113-57781676
2. Дата выписки: 13.11.2020
4. Исправленный: ☐
4.2 Номер учетной системы:
2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
4.1 Дата выписки:
4.3 Регистрационный номер:

1.1. Номер учетной системы: 0000000148
3. Дата совершения оборота: 31.10.2020
5. Дополнительный: ☐
5.2 Номер учетной системы:
5.1 Дата выписки:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 080940019037
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 45001
9.2. номер: 0003322
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности (10.1 количество)
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: SABRKZKA
13. ИИК: KZ329143986414BC01292
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 980240000752
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности (20.1 количество)
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- J ☐ Розничная реализация
- ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 080940019037
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"
25.3 Адрес отправки: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332

28. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 980240000752
26.2 Наименование: Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: 797/19.02
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата: 25.10.2019
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 - (выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер:
30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: Акт №3
32.2 дата: 31.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение СМР по объекту "Строительство антенно-мачтового сооружения"			усл	1	3 629 471,43	3 629 471,43	0	0	3 629 471,43	12%	435 536,57	4 065 008			1	
				Всего по счету				3 629 471,43			3 629 471,43		435 536,57	4 065 008				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

JX3xMeLUaLDSpcaEV5KiSh5KQ1ZpX7PxcAK1SjqBi0qSs2lYMyMeCEucRiNDf/JnQ85kDHDc4tAVvcJf4jpQPQvlJh7c/X/Oog3QI0yqVli5rikLAEtk4VoNvKTxPPIUf+I9jn+mLnuiOHozuIRM9LphtERUQiu/FLBPBv2AmlqH5gR9OwwGbM2BQ6rpXePOF72wnidNFvaLBqCVcadC6ERM+pz4ZsJR16nQ/cYqmwihBZixSaW7CzBKiES+6vprSWFUH1SHPvSLUa+66P1Y1K51/v6nT1520fjjvRWSA5zMMyV6SxknfxE7J21cMua6eYi7CM50onJ2jpzG3XfAw==

46. ф. и. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: Карабеева Эльмира Мустафаевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания,Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 980240000752

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332, тел.: (7182) 33-40-22**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080940019037

Договор (контракт): 797/19.02 от 25.10.2019 Стр-во антенно-мачтового сооружения р-н Аккулы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000368	31.10.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение СМР по объекту "Строительство антенно-мачтового сооружения"			усл	1	4 065 008,00	4 065 008,00
				Итого	1	x	4 065 008,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Генеральный директор / _____ / Календарев Т.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 31.10.2020

М.П.

Заказчик: АО"Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" БИН-980 240 000 752

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " Спецэлектромонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

2-35

Наименование стройки - Выполнение строительно-монтажных работ по объектам "Строительство антенно-мачтового сооружения"

Наименование объекта - Строительство антенно-мачтового сооружения (АМС) для нужд АО "ПРЭК Павлодарская обл.с.Заря, п.Новоямышево, с.Черное"

Договор № 797/19.02 от 25.10.2019

А К Т № 3

приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

на Силовое электрооборудование

Смета №02-01-02

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках**	шт.	12		2755,79	897,85	33070	10774	1798	19890	57197
		НР - 72%, СП - 87%				1708,16	593,98	20498	7128		4237	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	3		3919,37	1333,99	11758	4002	220	6445	19660
		НР - 72%, СП - 87%				2512,00	471,86	7536	1416		1456	
5	Прайс-лист	**Лента монтажная ЛКС 2007 (25м)**	уп	3		9000,00	--	27000	--	27000	--	29160
		СП - 8%				--	--	--	--		2160	
6	Прайс-лист	**Замки под ленту монтажную (100шт)**	уп	3		11000,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%				--	--	--	--		2640	
7	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,54675		160781,68	10524,25	87907	5754	2765	55715	155113
		НР - 69%, СП - 8%				145200,00	2485,40	79388	1359		11490	
8	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Трубостойки. Монтаж**	т конструкций	0,54675		24827,51	12041,40	13574	6584	3479	3623	18574
		НР - 69%, СП - 8%				6420,96	3183,68	3511	1741		1376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%	м	48,2976	4505,00	--	217581	--	217581	--	234987
					--	--	--	--		17406	
10	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	5967,09	40,73	53704	367	21720	22764	82586
					3513,00	--	31617	--		6117	
11	Прайс-лист	Коробка КЗНС-32 IP65									
		СП - 8%	шт	9	30000,00	--	270000	--	270000	--	291600
					--	--	--	--		21600	
12	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	1041,79	4,32	25003	104	611	17487	45890
					1012,00	--	24288	--		3399	
13	Прайс-лист	Коробка протяжная взрывозащитная									
		СП - 8%	шт	24	7000,00	--	168000	--	168000	--	181440
					--	--	--	--		13440	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2591,87	21,41	7776	64	4139	2573	11176
					1191,00	--	3573	--		828	
15	2307-0204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	3	915,00	--	2745	--	2745	--	2965
					--	--	--	--		220	
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,6	1506,12	--	32532	--	--	23423	60432
					1506,12	--	32532	--		4476	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,6	715,08	--	15446	--	--	11121	28692
					715,08	--	15446	--		2125	
18	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
		СП - 8%	м3	7,2	1919,00	--	13817	--	13817	--	14922
					--	--	--	--		1105	
19	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,12	411460,32	67180,64	49375	8062	1056	42561	99291
					335478,00	22780,58	40257	2734		7355	
20	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%	м	124,8	841,00	--	104957	--	104957	--	113353
					--	--	--	--		8397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	24	167,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	120	441,06	368,46	52927	44215	--	17036	75559
		НР - 72%; СП - 8%			72,60	124,57	8712	14949		5597	
23	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,48	53412,00	--	25638	--	25638	--	27689
		СП - 8%			--	--	--	--		2051	
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	310,58	143,72	37269	17247	5502	14067	55444
		НР - 72%; СП - 8%			121,00	41,82	14520	5018		4107	
25	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	670	433,06	174,75	290150	117086	45379	115883	438515
		НР - 72%; СП - 8%			190,58	49,65	127685	33263		32483	
26	2306-0143-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	1012180,00	--	151827	--	151827	--	163973
		СП - 8%			--	--	--	--		12146	
27	2306-0143-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	639484,00	--	153476	--	153476	--	165754
		СП - 8%			--	--	--	--		12278	
28	2306-0143-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	437586,00	--	175034	--	175034	--	189037
		СП - 8%			--	--	--	--		14003	
29	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	301,72	151,78	36206	18213	2021	15305	55632
		НР - 72%; СП - 8%			133,10	44,04	15972	5285		4121	
30	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	120	40,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
31	1308-0206-1716 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	150	838,41	84,22	125762	12633	63947	37949	176808
		НР - 72%; СП - 8%			327,88	23,50	49182	3526		13097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	150	841,00	--	126150	--	126150	--	136242
		СП - 8%			--	--	--	--		10092	
33	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	90	601,93	48,69	54173	4382	19228	22424	82725
		НР - 72%; СП - 8%			339,59	6,46	30563	582		6128	
34	Прайс-лист	Металлорукав в ПВХ оболочке d 20мм	м	60	313,00	--	18780	--	18780	--	20282
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
35	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-Ц-Х d 32мм	м	60	337,00	--	20220	--	20220	--	21838
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
36	Прайс-лист	Муфта трубная МТ32	шт	15	500,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
37	1308-0206-0601 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	150	616,14	157,60	92420	23640	12572	46023	149518
		НР - 72%; СП - 8%			374,72	51,42	56208	7712		11075	
38	Прайс-лист	Короб электротехнический прямой КП-0,05/0,1-2У1, дл.2м	шт	75	3100,00	--	232500	--	232500	--	251100
		СП - 8%			--	--	--	--		18600	
39	Прайс-лист	Короб электротехнический угловой КУГ-0,05/0,1	шт	6	2500,00	--	15000	--	15000	--	16200
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
40	Прайс-лист	Термоусаживаемая трубка ТУТ	шт	12	52,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		Заземление									
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,7	1506,12	--	44732	--	--	32207	83094
		НР - 72%; СП - 8%			1506,12	--	44732	--		6155	
42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,7	715,08	--	21238	--	--	15291	39451
		НР - 72%; СП - 8%			715,08	--	21238	--		2922	
43	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3031,38	162,55	36377	1951	24590	7438	47319
		НР - 72%; СП - 8%			819,70	41,13	9836	494		3505	
44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	120	601,00	24,16	72121	2899	49549	14723	93791
		НР - 72%; СП - 8%			163,94	6,46	19673	776		6947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 120 мм2. Монтаж оборудования**									
			м	45	601,00	24,16	27045	1087	18581	5521	35172
					163,94	6,46	7377	291		2605	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3826108**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				664344				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					279062			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86272			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2049814		
		- Накладные расходы	Тенге							549469	
		- Сметная прибыль	Тенге							283414	
		Временные здания и сооружения 2,9*0,8=2,32%	Тенге		88 766						
		ИТОГО:	Тенге		3 914 874						
		Командировочные расходы ц/о: (863234/2735*657,7)	Тенге		207 586						
		ИТОГО:	Тенге		4 122 460						
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге		82 449						
		Итого с корректировкой по акту №2	Тенге		3 631 032						
		Итого с пониж.коэффиц. К=0,99957023	Тенге		3 629 471						
		НДС 12%	Тенге		435 537						
		Всего по акту:	**Тенге**		**4 065 008**						

ЗАКАЗЧИК
И.о.генерального директора
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"

_____ **Глотов А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **Казенларев Т.Е.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство антенно-мачтового сооружения (АМС) для нужд АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-2

(локальная смета)

на Силовое электрооборудование

Наименование объекта - Павлодарская обл.с.Заря, п.Новоямышево, с.Черное"

Основание:

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2019 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	585.4324	1134.79	664344,45
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	72.1491	1195.74	(86271,51)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**664344**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**279062**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**86272**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,2000	1919,00	13816,80
2	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4800	53412,00	25637,76
3	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,2145	276039,00	59210,37
4	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0483	0,00	-
5	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0120	0,00	-
6	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0972	216056,00	21000,64

1	2	3	4	5	6	7
7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,6160	379,00	2507,46
8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0164	70,00	1,15
9	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0102	4169,00	42,62
10	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0073	1812264,00	13193,28
11	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0210	557941,00	11716,76
12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0027	439483,00	1201,44
13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	60012,00	33,80
14	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0216	25434,00	549,37
15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0073	499529,00	3671,24
16	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0020	712183,00	1397,30
17	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	59,7600	192,00	11473,92
18	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7680	450,00	345,60
19	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0055	307,00	1,68
20	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0042	312735,00	1299,10
21	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,4877	218,00	542,32
22	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5960	120,00	71,51
23	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,1980	856,00	169,49
24	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863667,00	101,91
25	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0390	304,00	11,86

1	2	3	4	5	6	7
26	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,0210	1075,00	22,58
27	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3960	652,00	258,19
28	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,1872	1755,00	328,52
29	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	59,7600	284,00	16971,84
30	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	211178,00	553,01
31	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0172	234268,00	4021,44
32	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0127	206076,00	2620,28
33	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4601	2807,00	1291,56
34	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1,8000	2051,00	3691,80
35	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0480	5164,00	247,87
36	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0023	6010069,00	13672,91
37	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	60,0000	860,00	51600,00
38	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	342748,00	58,09
39	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	572896,00	187,94
40	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,0002	1722739,00	413,46
41	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	274,8000	841,00	231106,80
42	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	48,2976	4505,00	217580,69
43	2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	24,0000	167,00	4008,00
44	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,9000	1527,00	1374,30

1	2	3	4	5	6	7
45	2306-0143-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4000	437586,00	175034,40
46	2306-0143-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2400	639484,00	153476,16
47	2306-0143-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1500	1012180,00	151827,00
48	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	68,3400	245,00	16743,30
49	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	30,3000	227,00	6878,10
50	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000	12,00	108,00
51	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000	12,00	108,00
52	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,2424	8169,00	1980,17
53	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,2240	121,00	148,10
54	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,5300	159,00	243,27
55	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,1593	380,00	60,54
56	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,5000	122,00	3477,00
57	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	0,5642	0,00	-
58	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,5468	0,00	-
59	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,9750	1664,00	1622,40
60	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	1,7580	0,00	-
61	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,4730	1404,00	18916,09
62	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1980	190,00	37,62
63	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	120,4800	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
64	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	1.2240	439,00	537,34
65	2307-0204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3.0000	915,00	2745,00
66	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0011	416467,00	441,75
67	С Прайс-лист	Замки под ленту монтажную (100шт)	уп	3.0000	11000,00	33000,00
68	С Прайс-лист	Короб электротехнический прямой КП-0,05/0,1-2У1, дл.2м	шт	75.0000	3100,00	232500,00
69	С Прайс-лист	Короб электротехнический угловой КУГ-0.05/0,1	шт	6.0000	2500,00	15000,00
70	С Прайс-лист	Коробка КЗНС-32 IP65	шт	9.0000	30000,00	270000,00
71	С Прайс-лист	Коробка протяжная взрывозащитная	шт	24.0000	7000,00	168000,00
72	С Прайс-лист	Лента монтажная ЛКС 2007 (25м)	уп	3.0000	9000,00	27000,00
73	С Прайс-лист	Лента сигнальная	м	120.0000	40,00	4800,00
74	С Прайс-лист	Металлорукав РЗ-Ц-Х d 32мм	м	60.0000	337,00	20220,00
75	С Прайс-лист	Металлорукав в ПВХ оболочке d 20мм	м	60.0000	313,00	18780,00
76	С Прайс-лист	Муфта трубная МТ32	шт	15.0000	500,00	7500,00
77	С Прайс-лист	Термоусаживаемая трубка ТУТ	шт	12.0000	52,00	624,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2049815**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**2993221**
		Накладные расходы	**тенге**			**549471**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**3542692**
		Сметная прибыль	**тенге**			**283415**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**3826107**

Проверил Билялова Ж.И.