Форма-2

Заказчик:Филиал Республиканского исламского регионзного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана

Подрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Наименование строительства: Газоснабжение Филиал Республиканского исламского регионзного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана. среднего давления 0,3МПа в пос.Теренозек улица Кунанбаева №27А Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: №77 от 10.11.2021 г.

АКТ №
приемки выполненных работ 2021 г.

N п/п	Шифр норм, код, ресурса	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге -------- Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП ,тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1								
		На Подземной газопровод среднего давления								
		Раздел 1. Среднее давление (подземной газопровод)								
		Земляные работы								
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	8	45,63	30,63	365	245	120	60	460
					10,48	0	84		34	
		НР - 72%; СП- 8%								
2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	8	15,12	15,12	121	121	0	30	163
					5,17	0	41		12	
		НР - 72%; СП- 8%								
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	8	131,75	62,84	1054	503	0	561	1745
				68,90	28,56	551	228		129	
		НР - 72%; СП- 8%								
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	8	30,63	30,63	245	245	0	60	330
					10,48	0	84		24	
		НР - 72%; СП- 8%								
5	1101-0104-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	8	15,12	15,12	121	121	0	30	163

	0408 РСНБ РК 2015	59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3			5,17	0	41		12	
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				1 906			742	2 860
		Накладные расходы				742				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				212				
		Итого по зем раб				2 860				
		ПЭ трубопроводы								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	3	889,00		2667	0	2667	0	2880
						0	0		213	
		СП- 8%								
		Итого				2 667			0	2 880
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				213				
		Итого по ПЭ укл				2 880				
		На подземный газопровод среднего давления								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	8	889,00		7112	0	7112	0	7681
						0	0		569	
		СП- 8%								
2	Прайс лист ТОО КВАНТ	ГРПШ-с редуктором РДНК 400 шт	1	59261,54		59262	0	12868	45930	113607
				46394,00		46394	0		8415	
		НР -91%; СП- 8%								
		Итого				66 374			45 930	121 288
		Накладные расходы				45 930				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8 984				
		Итого по исп труб				121 288				
		Выход ПЭ газопровода д-25 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)								
1	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК м	19	700,00		13300	0	13300	0	14364
						0	0		1064	
		НР - 99%; СП- 8%								
		Итого				13 300			0	14 364
		Накладные расходы				0				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 064				
		Итого по выход ПЭ труб д-110 мм				14 364				
		Выход ПЭ газопровода д-63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)-6 шт								
1	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	4	800,00		3200	0	3200	0	3456
						0	0		256	
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	2	600,00		1200	0	1200	0	1296
						0	0		96	
		СП- 8%								
		Итого				9 400			0	10 152
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				752				
		Итого по выход ПЭ труб д-63 мм				10 152				
		Просветка стыков								
1	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 2,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное стык	20	3950,00	49,00	79000	980	26820	31232	119051
				2560,00		51200	0		8819	
		НР -61%; СП- 8%								
		Итого				79 000			31 232	119 051
		Накладные расходы				31 232				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8 819				
		Итого по простветка стыков				119 051				
		Итого по разделу 1				**174 551**			**77 905**	**272 652**
		Накладные расходы				**77 905**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**20 197**				
		Итого по смете				**272 653**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				7 907				
		Итого				280 560				
		Зимнее удорожание 2,07%				5 808				
		На оплату экологические бедствия				28 978				
		Итого				315 345				
		Переходы								
1	2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и	1	250,00		250	0	250	0	270

	1031 РСНБ РК 2015	низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт				0	0		20	
		СП- 8%								
		Кран шаровый фланцевый								
1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 20 мм шт	2	251,00 206,00	123,25 54,40	502 412	247 109	-157	516 81	1099
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 15 мм шт	2	251,00 206,00	123,25 54,40	502 412	247 109	-157	516 81	1099
		Крепление горизонтального газопровода d20x2,5								
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	7	542,00		3794 0	0 0	3794	0 304	4098
		СП- 8%								
		Окраска газопровода и опор								
1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	45	163,96 72,87	4,42 0,44	7378 3279	199 20	3900	2276 772	10426
		НР - 69%; СП- 8%								
2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	45	165,28 42,60	3,13 0,44	7438 1917	141 20	5381	1336 702	9476
		НР - 69%; СП- 8%	8							
		Итого				23 799			5 357	31 488
		Накладные расходы				5 357				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 332				
		Итого лок см 2-2				**31 488**				
		В том числе оборудования								
		Временные здание и сооружения 2,9%				913				

		Итого				32 401				
		Зимнее удорожание 2,07%				671				
		На оплату экологические бедствия				3 347				
		Итого				36 418				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				661				
		Итого				37 080				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				38 930				
		Итого по договорных ценах К=0,90				35 037				
		НДС-12%				4 204				
		Всего по лок смете 2-2				**39 241**				
		Сигнальная лента желтого цвета без металл. фольги с надписью "ГАЗ" - 6 пм								
1	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	0,008	25763,87	18512,57	206	148	0	62	290
		км		7251,30	3565,78	58	29		21	
		НР - 72%; СП- 8%								
		Медный изолированный провод сеч. 2,5 мм2 - 11772 м								
2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнального провода	0,008	281,73	144,98	2	1	0	1	3
		м		119,68	39,61	1	0		0	
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				0			0	0
		Итого по разделу 1				**1 404**			**679**	**2 291**
		Накладные расходы				**679**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**167**				
		Всего по лок см 2-3				**2 250**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				65				
		Итого				2 315				
		Зимнее удорожание 2,07%				48				
		На оплату экологические бедствия				239				
		Итого				2 602				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				47				
		Итого				2 650				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				2 782				
		Итого по договорных ценах К=0,90				2 504				
		НДС-12%				300				
		Всего по лок смете 2-3				**2 804**				